

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.	200,000,000.00	188,490,887.13
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.	200,000,000.00	188,490,887.13

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.

Entidad Federativa: TLAXCALA														Fecha: 31 de diciembre de 2020														
N° DE OBRA	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio / Localidad.	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico				Avance Financiero (pesos)																			
					Meta	Unidad de Medida	%	%	MONTO AUTORIZADO (A)	MONTO CONTRATADO (B)	GASTOS INDIRECTOS	MONTO COMPROMETIDO (C=B)	REINTEGROS	MONTO EJERCIDO (E)	MONTO POR EJERCER (F=C-E)													
					Programada Total		Avance en el periodo FÍSICO	Avance en el periodo % FINANCIERO																				
1	CONSTRUCTOR A Y ARRENDADORA DE EQUIPOS LESANVE, S.A. DE C.V. PF/FMTA/181/19 FECHA DE CONTRATO 16/12/2019	CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE ATLIHUETZIA.	APETATITLÁN DE ANTONIO CAVAJAL Y YAUHQUEMEHAN / SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN Y SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN..	SECODUVI	8,311.50	M3 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO)	100%	100%	\$ 200,000,000.00	\$ 188,490,887.13	\$ -	\$ 188,490,887.13	\$ 17,720,645.30	\$ 188,490,887.13	\$ -													
					3,854.97	M3 (GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO)																						
					1,045.78	ML (LINEA DE DRENAJE SANITARIO (TUBO DE PVC SANITARI																						
					20.00	PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)																						
					16.00	PZA (POZOS DE VISITA CONICO DE 1.20 M)																						
					632.39	ML (LINEA DE DRENAJE PLUVIAL (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)																						
					482.00	ML (LINEA DE AGUA POTABLE (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)																						
					20.00	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)																						
					5.00	PZA (CAJAS DE VÁLVULAS DE OPERACIÓN 1.55X1.5 X1 1.66 M CON TAPA DE																						
					4,530.00	ML (INSTALACIONES DE ALUMBRADO (LINEA DE MEDIA TENSIÓN)																						
					144.00	PZA (LUMINARIA SOLAR (POSTE , BASE, BRAZO Y LUMINARIA)																						
					1,520.00	PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)																						
					17,849.00	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)																						
					243.07	CONCRETO EN LOSA Y DIAFRAGMAS (PSV)																						
					391.16	CONCRETO EN LOSA Y DIAFRAGMAS (PUENTE)																						
					2.00	PZA (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PARA LINEA DE MEDIO TENSIÓN																						
					539.66	M3 CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE f _c = 250 kg/cm ² . EN OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON, P.U.OT. (N- CTR-CAR-1-02-003/04)																						
					558.15	M3 CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE f _c = 250 kg/cm ² . EN OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON, P.U.OT. (N- CTR-CAR-1-02-003/04)																						
					FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.														\$ 200,000,000.00	\$ 188,490,887.13	\$ -	\$ 188,490,887.13	\$ 17,720,645.30	\$ 188,490,887.13	\$ -			

Nota: la columna de reintegros considera 11,509,112.87 de capital y 6,211,532.43 de rendimientos.