

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23
RESUMEN**

		30 de septiembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23	60,000,000.00	14,693,699.92
1	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23	60,000,000.00	14,693,699.92

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23**

CERG23

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23												
	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO EN APIZACO, TLAXCALA. PF/CE/059/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	15%	OBRA	60,000,000.00	14,693,699.92			14,693,699.92
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO								60,000,000.00	14,693,699.92	0.00	0.00	14,693,699.92
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23								60,000,000.00	14,693,699.92	0.00	0.00	14,693,699.92

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--