

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL

Hoja No. _____ de

FIDEICIX

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL											
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL I. PD/CIX/004/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL I	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	309,993.29	233,766.39			233,766.39
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL						SUMA	309,993.29	233,766.39	0.00	0.00	233,766.39
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL							309,993.29	233,766.39	0.00	0.00	233,766.39

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS