

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos de
PATRONATO**

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	PATRONATO	2,624,571.80	2,323,305.45
2	PATRONATO	2,624,571.80	2,323,305.45

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PATRONATO

PATRONATO

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA												
	REHABILITACIÓN DEL TEJADO PERIMETRAL DEL LIENZO CHARRO EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/SECODUVI/100/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,328,344.07	1,293,420.90			1,293,420.90
	REHABILITACIÓN DE TEJADO SEGUNDA PARTE, DEMOLICION DE MURO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ÁREA DE LIGA, DEMOLICIÓN DE RAMPA DISCAPACITADOS EN ESCALIN ATAS CENTRO DE CONVENCIONES, RAMPA VIHICULAR Y RAMPA DISCAPACITADOS PD/SECODUVI/192/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,296,227.73	1,029,884.55			1,029,884.55
	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA							2,624,571.80	2,323,305.45	0.00	0.00	2,323,305.45
	PATRONATO							2,624,571.80	2,323,305.45	0.00	0.00	2,323,305.45

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ins:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	