

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.

Entidad Federativa: TLAXCALA										Fecha: 31 de diciembre de 2019				
N° DE OBRA	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio / Localidad.	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico				Avance Financiero (pesos)					
					Meta Programada Total	Unidad de Medida	% Avance en el período FÍSICO	% Avance en el período % FINANCIERO	MONTO AUTORIZADO (A)	MONTO CONTRATADO (B)	MONTO COMPROMETIDO (C=B)	SALDO DISPONIBLE (ECONOMIAS) (D=A-C)	MONTO EJERCIDO (E)	MONTO POR EJERCER (F=C-E)
1	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE EQUIPOS LESANVE, S.A. DE C.V. PF/FMTA/181/19 FECHA DE CONTRATO 16/12/2019	CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE ATLIHUETZIA.	APETATITLÁN DE ANTONIO CAVAJAL Y YAUHQUEMEHAN/ SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN Y SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN..	SECODUVI	8,311.50	M3 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO)	1%	30%	\$ 200,000,000.00	\$ 188,490,887.13	\$ 188,490,887.13	\$ 11,509,112.87	\$ 56,547,266.14	\$ 131,943,620.99
					3,554.97	M3 (GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO)								
					1,045.78	ML (LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO (TUBO DE PVC SANITARI)								
					20.00	PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS).								
					16.00	PZA (POZOS DE VISITA CONICO DE 1.20 M)								
					632.39	ML (LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)								
					482.00	ML (LÍNEA DE AGUA POTABLE (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)								
					20.00	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)								
					5.00	PZA (CAJAS DE VÁLVULAS DE OPERACIÓN 1.55X1.5 5X1 1.66 M CON TAPA DE								
					4,530.00	ML (INSTALACIONES DE ALUMBRADO (LINEA DE MEDIA TENSIÓN)								
					144.00	PZA (LUMINARIA SOLAR (POSTE , BASE, BRAZO Y LUMINARIA)								
					1,520.00	PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)								
					17,849.00	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)								
					243.07	CONCRETO EN LOSA Y DIAFRAGMAS (PSV)								
					391.16	CONCRETO EN LOSA Y DIAFRAGMAS (PUENTE)								
					2.00	PZA (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PARA LINEA DE MEDIO TENSIÓN								
					539.66	M3 CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE f'c = 250 kg/cm2. EN OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON, P.U.OT. (N- CTR-CAR-1-02-003/04)								
558.15	M3 CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE f'c = 250 kg/cm2. EN OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON, P.U.OT. (N- CTR-CAR-1-02-003/04)													
1		FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.						\$ 200,000,000.00	\$ 188,490,887.13	\$ 188,490,887.13	\$ 11,509,112.87	\$ 56,547,266.14	\$ 131,943,620.99	