

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.
RESUMEN GLOBAL**

30 de junio de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.	200,000,000.00	129,122,562.46
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.	200,000,000.00	129,122,562.46

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.

Fecha: **30 de junio de 2020**

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° DE OBRA	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio / Localidad.	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico				Avance Financiero (pesos)					
					Meta	Unidad de Medida	%	%	MONTO AUTORIZADO (A)	MONTO CONTRATADO (B)	MONTO COMPROMETIDO (C=B)	SALDO DISPONIBLE (ECONOMIAS) (D=A-C)	MONTO EJERCIDO (E)	MONTO POR EJERCER (F=C-E)
					Programada Total		Avance en el período FÍSICO	Avance en el período % FINANCIERO						
1	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE EQUIPOS LESANVE, S.A. DE C.V. PF/FMTA/181/19 FECHA DE CONTRATO 16/12/2019	CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE ATLIHUETZIA.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y YAUHQUEMEHCAN // SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN Y SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN..	SECODUVI	8,311.50	M3 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO)	69%	69%	\$ 200,000,000.00	\$ 188,490,887.13	\$ 188,490,887.13	\$ 11,509,112.87	\$ 129,122,562.46	\$ 59,368,324.67
					3,554.97	M3 (GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO)								
					1,045.78	ML (LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO (TUBO DE PVC SANITARI)								
					20.00	PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS).								
					16.00	PZA (POZOS DE VISITA CONICO DE 1.20 M)								
					632.39	ML (LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)								
					482.00	ML (LÍNEA DE AGUA POTABLE (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)								
					20.00	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)								
					5.00	PZA (CAJAS DE VÁLVULAS DE OPERACIÓN 1.55X1.5 5X1 1.66 M CON TAPA DE								
					4,530.00	ML (INSTALACIONES DE ALUMBRADO (LINEA DE MEDIA TENSIÓN)								
					144.00	PZA (LUMINARIA SOLAR (POSTE , BASE, BRAZO Y LUMINARIA)								
					1,520.00	PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)								
					17,849.00	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)								
					243.07	CONCRETO EN LOSA Y DIAFRAGMAS (PSV)								
					391.16	CONCRETO EN LOSA Y DIAFRAGMAS (PUENTE)								
					2.00	PZA (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PARA LINEA DE MEDIO TENSIÓN								
					539.66	M3 CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE f'c = 250 kg/cm2. EN OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON, P.U.OT. (N- CTR-CAR-1-02-003/04)								
558.15	M3 CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE f'c = 250 kg/cm2. EN OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON, P.U.OT. (N- CTR-CAR-1-02-003/04)													
1					FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2019.				\$ 200,000,000.00	\$ 188,490,887.13	\$ 188,490,887.13	\$ 11,509,112.87	\$ 129,122,562.46	\$ 59,368,324.67