


TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
 2011 - 2016

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/APAZU/014/15

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA SECODUVI, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL **C. ARQ. MARCOS XANCAL LARINO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

EL **C. ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ** EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATISTA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y PROGRAMA APAZU DÉCIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPERIFICAN A CONTINUACIÓN:

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">OPERADO ENERO 2015 PROGRAMA APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR EL GOBIERNO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p> |
| <p style="text-align: center;">ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> |
| <p style="text-align: center;">OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p> |

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO: PF/APAZU/014/15

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 08 DE ABRIL DE 2015

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA,

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN: CAJA DE UNIÓN, LÍNEA DE CONDUCCION, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, CRUCES DE BARRANCAS 1, 2 Y 6 CRUCES DE BARRANCAS 3, 4 Y 5 HIDRANTES ABREVADEROS

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 4,729,497.31 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.), INCLUYE EL I.V.A.



PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 175 DÍAS NATURALES.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2015
 FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 13 DE OCTUBRE DE 2015.
 PLAZO DE AUMENTO EN DIAZ: 35 DÍAS NATURALES.

II.- MODIFICACIONES.

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO A LO ORIGINALMENTE PACTADO NO APLICA
 MONTO SEGÚN CONVENIO(S): NO APLICA
 MONTO MODIFICADO: NO APLICA
 PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: NO APLICA

| |
|---|
| <p align="center">OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p> |
| <p align="center">ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> |
| <p align="center">OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p> |

MONTO REAL EJERCIDO (1): **\$ 4, 729,497.31 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N). , INCLUYE EL I.V.A.**

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$0.00 (CERO PESOS)

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2): **\$ 4, 729,497.31 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N). , INCLUYE EL I.V.A.**

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE ABRIL DE 2015
 AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 35 DIAS NATURALES.
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 13 DE OCTUBRE DE 2015
 PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 175 DÍAS NATURALES.



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
 2011 - 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 175 DÍAS NATURALES.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2015
 FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

II.- MODIFICACIONES.

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO
 A LO ORIGINALMENTE PACTADO NO APLICA
 MONTO SEGÚN CONVENIO(S): NO APLICA
 MÓNTO MÓDIFICADÓ: NO APLICA
 PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: NO APLICA


| |
|---|
| <p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p> |
| <p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> |
| <p>OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p> |

MONTO REAL EJERCIDO (1): **\$ 4, 729,497.31 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N). , INCLUYE EL I.V.A.**

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$0.00 (CERO PESOS)

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2): **\$ 4, 729,497.31 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N). , INCLUYE EL I.V.A.**

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE ABRIL DE 2015
 AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 35 DIAS NATURALES.
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 13 DE OCTUBRE DE 2015
 PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 175 DÍAS NATURALES.





TLAXCALA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2011 - 2016

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACION NO. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO SIN IVA | FECHA DE PAGO |
|----------------|----------|-----------------------|----------|----|----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 23/06/15 | DEL | 22/04/15 | AL | 06/05/15 | \$ 724,041.46 | \$ 724,041.46 | 03/07/15 |
| 2 | 20/07/15 | DEL | 07/05/15 | AL | 23/05/15 | \$ 354,503.97 | \$ 1,078,545.43 | 07/08/15 |
| 3 | 08/10/15 | DEL | 24/05/15 | AL | 07/06/15 | \$ 695,795.15 | \$ 1,774,340.58 | 26/10/15 |
| 4 | 30/11/15 | DEL | 08/06/15 | AL | 04/07/15 | \$ 1,272,370.18 | \$ 3,046,710.76 | 09/09/15 |
| 5 | 05/12/15 | DEL | 05/07/15 | AL | 25/07/15 | \$ 10,356.46 | \$ 3,057,067.22 | 15/12/15 |
| 6 | 05/12/15 | DEL | 26/07/15 | AL | 21/08/15 | \$ 357,609.06 | \$ 3,414,676.28 | 16/12/15 |
| 7 | 09/12/15 | DEL | 22/08/15 | AL | 21/09/15 | \$ 455,381.22 | \$ 3,870,057.50 | 16/12/15 |
| 8 | 10/12/15 | DEL | 22/09/15 | AL | 13/10/15 | \$ 207,095.35 | \$ 4,077,152.85 | 16/12/15 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 4,077,152.85 | |

DATOS DE LA ESTIMACION FINAL:

| ESTIMACION NO. | DE FECHA | FACTURA N° | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|----------------|----------|------------|-----------------------|----------|----|----------|----------------|-----------------|
| 8 | 10/12/15 | 679 | DEL | 22/09/15 | AL | 13/10/15 | \$ 207,095.35 | \$ 4,077,152.85 |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA

OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015




III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,048,728.26 (UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N IVA INCLUIDO) Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXO. 01

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1, 117,631.37 (UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N IVA INCLUIDO) MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA. ANEXO 2

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CONCEPTOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE. POR UN \$ 68,903.11 (SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 11/100 M.N IVA INCLUIDO) MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA. ANEXO 3

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. (4301-17961-6 Y NÚMERO DE FOLIO: 934436.) EXPEDIDA POR AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO FUEREN PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO







POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/APAZU/013/15 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2016, EN LA CD. DE TLAXCALA, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| | |
|------------------------------|--|
| DEPENDENCIA O ENTIDAD | POR (NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL CONTRATISTA) |
|------------------------------|--|

| | |
|--|---|
|  ARQ. MARCOS XANCAL LARINO RESIDENTE DE OBRA O SERVICIOS |  ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOLATECA DIAZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN O DE SERVICIOS |
|--|---|

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

000056

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
PUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MANA DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUAS
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | ANEXO 01 | | | |
|------------|--|----------|------------|----------|-----------|
| | | UNIDAD | P.UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE |
| 2 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | | | | |
| | MANO DE OBRA: DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO..... | | | | |
| 1002 00 | | | | | |
| 1002 03 | DESMONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS 'CULTIVADAS O PASTIZALES. | HA: | 4,542.18 | 2.98 | 13,535.70 |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 411.58 | 4,585.01 |
| 1131 05 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 75.09 | 514.26 | 38,615.78 |
| 2050 00 | INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA DE... | | | | |
| LC 01 | DE 3" DE DIAMETRO. | M. | 12.52 | 690.00 | 8,638.80 |
| 8011 00 | MATERIALES SUMINISTRO DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO.... L.A.B. FABRICA. | | | | |
| 8011 02 | RD 9 DE 3" DE DIAMETRO. | M. | 121.14 | 642.50 | 77,832.45 |
| 8015 00. | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..... | | | | |
| 8015 01 | DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO. | KG. | 37.63 | 326.26 | 12,277.16 |
| 8018 02 | DE 16 MM. X 76 MM. (5/8" X 3"). | PZA. | 15.06 | 418.00 | 6,295.08 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE... | | | | |
| LC 02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 310.82 | 134.00 | 41,649.88 |
| | ACARREOS | | | | |
| 9000 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | M3. | 19.57 | 66.70 | 1,305.32 |
| 3 | CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 7.25 | 80.77 |
| 1060 00. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 6.45 | 581.47 |
| 1131 00.. | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 60.99 | 22.86 | 1,394.23 |
| 2130 00.. | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.... | | | | |
| 4080 00.. | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2. | 265.76 | 2.00 | 531.52 |
| 4080 04 | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. | M2. | 370.11 | 1.20 | 444.13 |
| 4 | CRUCES DE BARRANCAS 1, 2 Y 6 ESTRUCTURA DE ACER | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 3.30 | 36.76 |
| | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO.... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 23.96 | 2,159.99 |
| 1131 00 .. | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 05 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 75.09 | 32.83 | 2,465.20 |
| 4080 03 | TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA, HASTA 3.0 M. | M2. | 276.43 | 36.08 | 9,973.59 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 207.33 | 4,156.97 |
| | MUERTOS DE TIRANTES | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 9.84 | 109.62 |
| | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO.... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 30.96 | 2,791.04 |

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUMBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA


000055

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLENTAL
LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINCHILLA EN LA ETAPA
No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

EL PRESENTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE LA MALINCHILLA EN LA ETAPA

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | | ANEXO 01 | |
|----------|--|--------|------------|----------|-----------|
| | | UNIDAD | P.UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE |
| 7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| 7025 01 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION. | KG. | 73.52 | 69.99 | 5,145.66 |
| | MUERTOS DE CONTRAVIENTOS | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 20.24 | 225.47 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 1286.83 | 25,800.94 |
| 7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| CA 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 3/4" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 159.35 | 124.66 | 19,864.57 |
| CA 08 | PERROS PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 5/8" | PZA | 52.69 | 130.00 | 6,849.70 |
| CA 09 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 3/4" | PZA | 456.72 | 12.00 | 5,480.64 |
| CA 10 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 5/8" | PZA | 268.51 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CRUCES DE BARRANCA 3,4 Y 5 | | | | |
| | ESTRUCTURA DE ACERO | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 20.10 | 223.91 |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 40.03 | 3,608.70 |
| 1131 05 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 75.09 | 23.31 | 1,750.35 |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 0.00 | 0.00 |
| 4030 05 | DE F'C= 250 KG/CM2. | M3 | 1,711.95 | 5.12 | 8,765.18 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 01 | CIMENTACIONES. | M2. | 233.66 | 52.88 | 12,355.94 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 743.92 | 14,915.60 |
| 7020 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.) | KG. | 46.68 | 1200.00 | 56,016.00 |
| | MUERTOS TIRANTES | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 46.00 | 512.44 |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 70.29 | 6,336.64 |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 24.75 | 40,193.01 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 33.38 | 9,010.93 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 2688.74 | 53,909.24 |
| | MUERTOS DE CONTRAVIENTOS | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 44.68 | 497.74 |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 47.06 | 4,242.46 |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 0.66 | 763.98 |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 33.68 | 54,694.97 |
| 4080 00. | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 54.40 | 14,685.28 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 3344.92 | 67,065.65 |
| 7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| 7025 01 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION. | KG. | 73.52 | 4.08 | 299.96 |
| | TENDIDO DE CABLE DE ACERO | | | | |
| CB 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 3/4" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 159.35 | 1.36 | 216.72 |



000054

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | ANEXO 01 | | | |
|----------|--|----------|-----------|-----------|--------------|
| | | UNIDAD | PUNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE |
| CB 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 1/2" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 100.38 | 14.81 | 1,486.63 |
| CB 04 | PERROS PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 3/4" | PZA | 61.48 | 0.00 | 0.00 |
| CB 05 | PERROS PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 5/8" | PZA | 52.69 | 23.00 | 1,211.87 |
| CB 06 | PERROS PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 1/2" | PZA | 50.19 | 80.00 | 4,015.20 |
| CB 07 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 1/2" | PZA | 115.44 | 14.00 | 1,616.16 |
| 9002 00. | ACARREOS: ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO | | | | |
| 9002 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | TON. | 19.57 | 11.33 | 221.73 |
| 9005 00 | ACARREOS: ACAREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO.... | | | | |
| 9005 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | TON.KM | 9.75 | 56.63 | 552.14 |
| 6 | HIDRANTES Y ABREVADEROS | | | | |
| 1003 00 | DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 130.08 | 1,449.09 |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 423.65 | 38,192.05 |
| 1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 60.99 | 217.59 | 13,270.81 |
| 4000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON.... | | | | |
| 4000 02 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3: | M3. | 1,172.88 | 96.36 | 113,018.72 |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 02 | DE F'C= 150 KG/CM2. | M3. | 1,367.13 | 7.70 | 10,526.90 |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 9.32 | 15,135.31 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2. | 265.76 | 49.32 | 13,107.28 |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 1384.57 | 27,760.63 |
| 4100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.... | | | | |
| 4100 02 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 102.20 | 57.47 | 5,873.43 |
| 4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 31.87 | 387.00 | 12,333.69 |
| | | | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 904,076.09 |
| | | | I.V.A | I.V.A. | 144,652.17 |
| | | | TOTAL | TOTAL | 1,048,728.26 |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | ANEXO 02 | | | |
|----------|---|----------|------------|----------|------------|
| | | UNIDAD | P.UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE |
| 1 | CAJA DE UNION | | | | |
| 1060 00 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 1.42 | 128.01 |
| 1070 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.87 | 135.48 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO: | KG. | 20.05 | 34.36 | 688.92 |
| 4100 03 | APLANADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 'DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 96.79 | 5.58 | 540.09 |
| 8015 01 | DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO. | KG. | 37.63 | 3.33 | 125.31 |
| 8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..... | | | | |
| 8019 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 26.36 | 1.00 | 26.36 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE... | | | | |
| CJU 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA PROTECCIÓN DEL CANAL, ADIAMANTADA DE ANGULO 3/4", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 1.00 X 0.50 M. | pza | 961.81 | 9.00 | 8,656.29 |
| 2 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | | | | |
| 1010 00 | EXCAVACION A MANO PARA ZANIAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | |
| 1010 02 | HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 85.64 | 1556.93 | 133,335.49 |
| 1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA; P/ ZANIAS; EN SECO; EN 'ZONA B::: | | | | |
| 1020 02 | HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 127.36 | 307.32 | 39,140.28 |
| 1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS..... | | | | |
| 1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 69.26 | 28.74 | 1,990.53 |
| 1131 00. | RELLENO EN ZANIAS..... | | | | |
| 1131 01 | A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 11.71 | 1580.05 | 18,502.39 |
| 1135 01 | EXCAVACION. | M3. | 10.00 | 15.22 | 152.20 |
| 2050 00 | INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA DE... | | | | |
| 2130 00. | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE..... | | | | |
| 2130 01 | FIERRO FUNDIDO. | KG. | 6.43 | 123.84 | 796.29 |
| 8018 00. | SUMINISTRO DE TORNILLOS..... | | | | |
| 801801 | DE 16 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2"). | PZA. | 5.65 | 64.00 | 361.60 |
| 8019 00. | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..... | | | | |
| 8019 04 | DE 102 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 37.63 | 4.00 | 150.52 |
| 8020 00. | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO | | | | |
| 8020 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 25.10 | 16.00 | 401.60 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE... | | | | |
| LC 02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 310.82 | 0.00 | 0.00 |
| LC 03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 356.34 | 2.00 | 712.68 |
| LC 04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 253.44 | 14.00 | 3,548.16 |
| | ACARREOS | | | | |
| 9003 00 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.... | | | | |
| 9003 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | M3.KM | 9.75 | 18416.48 | 179,560.68 |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | ANEKO 02 | | | |
|------------|---|----------|------------|----------|------------|
| | | UNIDAD | P.UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE |
| 3 | CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION | | | | |
| 1070 00. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 3.19 | 496.75 |
| 4030 00.. | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 1.21 | 1,964.99 |
| 4080 00.. | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 110.47 | 2,214.92 |
| 4100 00.. | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | |
| 4100 02 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 102.20 | 18.20 | 1,860.04 |
| 4100 03 | APLANADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 96.79 | 5.80 | 561.38 |
| 4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 31.87 | 0.53 | 16.89 |
| 8015 00.. | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..... | | | | |
| 8015 01 | DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO. | KG. | 37.63 | 77.50 | 2,916.33 |
| 8018 00.. | SUMINISTRO DE TORNILLOS..... | | | | |
| 801801 | DE 16 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2"). | PZA. | 5.65 | 60.00 | 339.00 |
| 8019 00.. | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..... | | | | |
| 8019 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 26.36 | 10.00 | 263.60 |
| 8020 00.. | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO | | | | |
| 8020 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 25.10 | 10.00 | 251.00 |
| 4 | CRUCES DE BARRANCAS 1, 2 Y 6 ESTRUCTURA DE ACER | | | | |
| 1070 00.. | EXCAVACION EN ROCA FIJA; PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; EN SECO..... | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 17.01 | 2,648.80 |
| 4030 00 .. | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 0.64 | 740.83 |
| 4080 00. | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 01 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... CIMENTACIONES. | M2. | 233.66 | 7.20 | 1,682.35 |
| 7020 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.) | KG. | 46.68 | 4280.32 | 199,805.34 |
| | MUERTOS DE TIRANTES | | | | |
| 1070 00 .. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA; PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 22.42 | 3,491.24 |
| 1131 00 . | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 153.38 | 66.24 | 10,159.89 |
| 4030 00 .. | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 0.62 | 717.68 |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 22.19 | 36,035.67 |
| | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 48.16 | 13,000.79 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 388.66 | 7,792.63 |
| | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | |
| | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 39.89 | 3,596.08 |
| 1060 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1070 00 .. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSISTIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA COMAGUA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | ANEXO 02 | |
|---------|--|--------|------------|----------|-----------|
| | | | | CANTIDAD | IMPORTE |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 16.63 | 2,589.62 |
| | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 153.38 | 50.24 | 7,705.81 |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 0.22 | 254.66 |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 1.86 | 3,020.57 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 16.16 | 4,362.39 |
| 7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| 7025 01 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION. | KG. | 73.52 | 0.06 | 4.41 |
| | TENDIDO DE CABLE DE ACERO | | | | |
| CA 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 1 1/8" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 288.58 | 120.78 | 34,854.69 |
| CA 02 | SUMINISTRON E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 1" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 237.14 | 302.28 | 71,682.68 |
| CA 05 | PERROS PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 1 1/8" | PZA | 224.58 | 44.00 | 9,881.52 |
| CA 06 | PERROS PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 1" | PZA | 111.67 | 166.00 | 18,537.22 |
| CA 10 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 5/8" | PZA | 268.51 | 0.73 | 196.69 |
| | TUBERÍA AÉREA | | | | |
| CA14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AEREA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2),PARA CRUCE DE BARRANCA, INCLUYE MANIOBRAS, TENDIDO, TENSADO Y SUJECIÓN DE LA MISMA CONFORME AL PROYECTO O A LAS ORDENES DEL SUPERVISOR, HASTA SU CORECTA COLOCACIÓN Y OPERACION DE LA MISMA DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | M | 633.65 | 3.00 | 1,900.95 |
| 5 | CRUCES DE BARRANCA 3,4 Y 5 | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 11.97 | 1,863.97 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 03 | TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA, HASTA 3.0 M. | M2. | 276.43 | 24.96 | 6,899.69 |
| | MUERTOS TIRANTES | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 8.62 | 1,342.31 |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 153.38 | 24.80 | 3,803.82 |
| 7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| 7025 01 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION. | KG. | 73.52 | 0.09 | 6.62 |
| | MUERTOS DE CONTRAVIENTOS | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 5.66 | 881.38 |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 153.38 | 14.96 | 2,294.56 |
| | TENDIDO DE CABLE DE ACERO | | | | |
| CB 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 5/8" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 121.71 | 174.73 | 21,266.39 |
| CB 04 | PERROS PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 3/4" | PZA | 61.48 | 52.00 | 3,196.96 |
| CB 08 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 5/8" | PZA | 228.36 | 26.00 | 5,937.36 |
| | TUBERIA AEREA | | | | |
| CB 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AEREA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2),PARA CRUCE DE BARRANCA, INCLUYE MANIOBRAS, TENDIDO, TENSADO Y SUJECIÓN DE LA MISMA CONFORME AL PROYECTO O A LAS ORDENES DEL SUPERVISOR, HASTA SU CORECTA COLOCACIÓN Y OPERACION DE LA MISMA | | 633.65 | 51.80 | 32,823.07 |

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUANTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS ASIGNADOS POR LA CONAGUA
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, NIENES CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO RESERVAR PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

000050

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | ANEXO 02 | | | |
|---------|---|----------|------------|-----------|--------------|
| | | UNIDAD | P.UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE |
| 6 | HIDRANTES Y ABREVADEROS | | | | |
| 1001 00 | MANO DE OBRA | | | | |
| 1001 03 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | M2. | 267.97 | 107.94 | 28,924.68 |
| 1003 00 | DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO | | | | |
| 1003 01 | DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 40 MTS. | M3. | 30.09 | 10.72 | 322.56 |
| 4020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... | | | | |
| 4020 01 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2. | 229.96 | 4.80 | 1,103.81 |
| 4020 04 | BONIFICACION POR UNA CARA APARENTE, EN MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2. | 28.10 | 23.84 | 669.90 |
| HA 02 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE TIPO BOVEDA PARA FORMACIÓN DE NICHOS DEL HIDRANTE DE DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO Y /O INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA. | PZA | 746.68 | 8.00 | 5,973.44 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 38.53 | 10,401.17 |
| 4090 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON). | KG. | 28.45 | 43.19 | 1,228.76 |
| 4091 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E - 6X6 - 10/10. | M2. | 28.11 | 1.23 | 34.58 |
| 4100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.... | | | | |
| 4100 02 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 102.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 31.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | SUB TOTAL | 963,475.32 |
| | | | | I.V.A | 154,156.05 |
| | | | | TOTAL | 1,117,631.37 |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES UTOORGADOS POR LA CONAGUA
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ORDEN DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | ANEXO 03 | | | |
|------------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | UNIDAD | PUNTAJO | CANTIDAD | IMPORTE |
| EXTRAORDINARIOS | | | | | |
| 12 | 04. CERCADO PERIMETRAL TANQUE DE REGULARIZACIÓN NO. 3 | | | | |
| 13 | POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | |
| 13.1 | POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 409.05 | 54.00 | 22,088.70 |
| 13.2 | POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 3" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 597.56 | 6.00 | 3,585.36 |
| 13.3 | TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL. | M | 175.15 | 78.00 | 13,661.70 |
| 13.4 | MANERA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SOPORTERIA. | M2 | 93.01 | 180.00 | 16,741.80 |
| 13.5 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: COLOCACION. | M | 13.11 | 135.00 | 1,769.85 |
| 13.6 | PUERTA DE MALLA CICLÓNICA DE UNA HOJA, DE 2.0 M X 1.0 M DE ANCHO PARA ACCESO PEATONAL | PZA | 1551.84 | 1.00 | 1,551.84 |
| | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA | | | | |
| | | | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 59,399.23 |
| | | | I.V.A | I.V.A. | 9,503.88 |
| | | | TOTAL | TOTAL | 68,903.11 |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO SIN CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

000048

OPERADO
EJERCICIO 2015

PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA
No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

OPERADO
FONDO DE ABORTACIONES BASE LA MARTINEZ PRIMERA ETAPA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UMTARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|---------|---|--------|-----------|-----------------|----------|
| | | | | vol.total | Importe |
| 1 | CAJA DE UNION | | | | |
| | MANO DE OBRA | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 3.32 | 36.98 |
| 1060 00 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 2.06 | 185.71 |
| 1070 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 00 | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 60.99 | 3.23 | 197.00 |
| 2130 00 | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE..... | | | | |
| 2130 01 | FIERRO FUNDIDO, | KG. | 6.43 | 3.33 | 21.41 |
| 2160 00 | INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO.... | | | | |
| 2160 05 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 160.63 | 1.00 | 160.63 |
| 2240 00 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES..... | | | | |
| 2240 01 | TIPO I DE 0.70 x 0.70 M. | CAJA | 2,717.93 | 1.00 | 2,717.93 |
| 2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.... | | | | |
| 2243 01 | SENCILLOS DE 0.90 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"). | PZA. | 1,666.25 | 1.00 | 1,666.25 |
| 2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE..... | | | | |
| 2244 01 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. | PZA. | 2,888.32 | 1.00 | 2,888.32 |
| 2280 00 | INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLES | | | | |
| 2280 08 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | M. | 34.19 | 13.30 | 454.73 |
| 2281 00 | ROSCA Y CORTE PARA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO | | | | |
| 2281 08 | UNA ROSCA 3" | PZA | 28.10 | 3.00 | 84.30 |
| 2282 00 | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO UNA ROSCA.. | | | | |
| 2282 08 | UNA ROSCA 3" | PZA | 44.23 | 1.00 | 44.23 |
| 4020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... | | | | |
| 4020 01 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2. | 229.96 | 10.17 | 2,338.69 |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 0.49 | 795.74 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2. | 265.76 | 4.07 | 1,081.64 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 47.60 | 954.38 |

**OPERADO
EJERCICIO 2015**

PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

000047

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHUELOS DE LA MALINTZ, PRIMERA ETAPA
No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|---------|--|--------|------------|-----------------|----------|
| | | | | vol.total | Importe |
| 4100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | |
| 4100 02 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 102.20 | 7.18 | 733.80 |
| 4100 03 | APLANADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 'DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 96.79 | 0.00 | 0.00 |
| 4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 31.87 | 6.17 | 196.64 |
| 8015 00 | MATERIALES SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..... | | | | |
| 8015 01 | DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO. | KG. | 37.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS..... | | | | |
| 801801 | DE 16 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2"). | PZA. | 5.65 | 8.00 | 45.20 |
| 8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..... | | | | |
| 8019 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 26.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO | | | | |
| 8020 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 25.10 | 1.00 | 25.10 |
| 8068 01 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 3" DE DIAMETRO. | M | 432.87 | 13.30 | 5,757.17 |
| 8068 83 | TAPON CACHUCHA DE 3" DE DIAMETRO. | PZA | 43.92 | 1.00 | 43.92 |
| CJU 01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE... SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 310.82 | 1.00 | 310.82 |
| CJU 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA PROTECCIÓN DEL CANAL, ADIAMANTADA DE ANGULO 3/4", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 1.00 X 0.50 M. | pza | 961.81 | 1.00 | 961.81 |
| CJU 03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA PROTECCIÓN DE LA CAJA UNIÓN, ADIAMANTADA DE ANGULO 3/4", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 1.10 X 0.90 M. | pza | 1,510.37 | 1.00 | 1,510.37 |
| CJU 04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA PROTECCIÓN DE LA CAJA PARA FILTRO, ADIAMANTADA DE ANGULO 3/4", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 1.10 X 0.50 M. | pza | 1,213.66 | 1.00 | 1,213.66 |
| CJU 05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA A LA LLEGADA EN LA CAJA DE FILTRO, CON MALLA DE ABERTURA DE 1/16" , Y ANGULO 1/2" X 1/8", CON UNA SECCION DE 0.30 X 0.30 M. | pza | 276.72 | 1.00 | 276.72 |
| CJU 06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA A LA SALIDA DE LA CAJA DE FILTRO, CON MALLA DE ABERTURA DE 1/16" , Y ANGULO 1/2" X 1/8", CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.15 M. | pza | 242.79 | 1.00 | 242.79 |
| CJU 07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE GRAVA DE CUARZO, TAMAÑO DE AGREGADO DE 1/8" A 1/4" | M3 | 2,695.32 | 0.08 | 215.63 |
| 2 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | | | | |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015
DE LOS PRESUPUESTOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHUELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|----------|---|--------|------------|-----------------|------------|
| | | | | vol.total | importe |
| 1002 00 | MANO DE OBRA: DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO..... | | | | |
| 1002 03 | DESMONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES. | HA. | 4,542.18 | 4.47 | 20,303.54 |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 4876.18 | 54,320.66 |
| 1010 00 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | |
| 1010 02 | HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 85.64 | 2014.75 | 172,543.19 |
| 1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... | | | | |
| 1020 02 | HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 127.36 | 585.60 | 74,582.02 |
| 1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..... | | | | |
| 1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 69.26 | 283.78 | 19,654.60 |
| 1131 00. | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 01 | A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 11.71 | 875.48 | 10,251.87 |
| 1131 05 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 75.09 | 1838.42 | 138,046.96 |
| 2050 00 | INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA DE... | | | | |
| LC 01 | DE 3" DE DIAMETRO. | M. | 12.52 | 8131.00 | 101,800.12 |
| 2130 00. | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE..... | | | | |
| 2130 01 | FIERRO FUNDIDO. | KG. | 6.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8011 00 | MATERIALES SUMINISTRO DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO.... L.A.B. FABRICA. | | | | |
| 8011 02 | RD 9 DE 3" DE DIAMETRO. | M. | 121.14 | 8083.50 | 979,235.19 |
| 8015 00. | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..... | | | | |
| 8015 01 | DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO. | KG. | 37.63 | 450.10 | 16,937.26 |
| 8018 00. | SUMINISTRO DE TORNILLOS..... | | | | |
| 8018 01 | DE 16 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2"). | PZA. | 5.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8018 02 | DE 16 MM. X 76 MM. (5/8" X 3"). | PZA. | 15.06 | 450.00 | 6,777.00 |
| 8019 00. | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..... | | | | |
| 8019 04 | DE 102 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 37.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8020 00. | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO | | | | |
| 8020 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 25.10 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE... | | | | |
| LC 02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 310.82 | 150.00 | 46,623.00 |
| LC 03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 356.34 | 0.00 | 0.00 |
| LC 04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 253.44 | 0.00 | 0.00 |
| | ACARREOS | | | | |
| 9000 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | M3. | 19.57 | 3750.00 | 73,387.50 |

| |
|--|
| OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAQUA |
| ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. |
| OPERADO FONDO DE FIDUCIARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015 |

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|-----------|--|--------|------------|-----------------|----------|
| | | | | vol.total | Importe |
| 9003 00 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.... | | | | |
| 9003 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | M3.KM | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 20.00 | 222.80 |
| 1060 00. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 19.20 | 1,730.88 |
| 1070 00. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 00.. | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 60.99 | 30.36 | 1,851.66 |
| 2130 00.. | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE..... | | | | |
| 2130 01 | FIERRO FUNDIDO. | KG. | 6.43 | 77.50 | 498.33 |
| 2280 00. | INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLES | | | | |
| 2280 08 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | M. | 34.19 | 12.00 | 410.28 |
| 2281 00. | ROSCA Y CORTE PARA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO | | | | |
| 2281 08 | UNA ROSCA 3" | PZA | 28.10 | 30.00 | 843.00 |
| 4020 00. | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... | | | | |
| 4020 01 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2. | 229.96 | 22.00 | 5,059.12 |
| 4030 00.. | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 0.70 | 1,136.77 |
| 4080 00.. | CIMBRÁ DE MÁDERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2. | 265.76 | 6.30 | 1,674.29 |
| 4080 04 | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. | M2. | 370.11 | 7.20 | 2,664.79 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 100.91 | 2,023.25 |
| 4100 00. | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | |
| 4100 02 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 102.20 | 9.80 | 1,001.56 |
| 4100 03 | APLANADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 'DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 96.79 | 16.20 | 1,568.00 |

000044

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA

LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHÍLDS DE LA MALTRIZ PRIMERA ETAPA

No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|------------|---|--------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | vof.total | Importe |
| 4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 31.87 | 119.00 | 3,792.53 |
| 2243 00.. | MATERIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.... | | | | |
| 2243 02 | SENGILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"). | PZA. | 1,929.73 | 5.00 | 9,648.65 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE..... | | | | |
| 2244 01 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. | PZA. | 2,888.32 | 5.00 | 14,441.60 |
| 8015 00.. | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..... | | | | |
| 8015 01 | DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO. | KG. | 37.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8018 00.. | SUMINISTRO DE TORNILLOS..... | | | | |
| 801801 | DE 16 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2"). | PZA. | 5.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8019 00.. | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.... | | | | |
| 8019 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 26.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8020 00.. | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO | | | | |
| 8020 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 25.10 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) | | | | |
| 8068 08 | TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 3" DE DIAMETRO. | M | 432.87 | 12.00 | 5,194.44 |
| 8068 27 | CODOS DE 45° POR 3" DE DIAMETRO. | PZA | 238.39 | 5.00 | 1,191.95 |
| S/C. | SUMINISTRO E INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE... | | | | |
| S/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 3". | PZA | 310.82 | 10.00 | 3,108.20 |
| 4 | CRUCES DE BARRANCAS 1, 2 Y 6 ESTRUCTURA DE ACER | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 60.00 | 668.40 |
| | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO.... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 92.00 | 8,293.80 |
| 1070 00.. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO.... | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 00 .. | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 05 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 75.09 | 66.43 | 4,988.23 |
| 4030 00 .. | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 1.28 | 1,481.66 |
| 4030 05 | DE F'C= 250 KG/CM2. | M3 | 1,711.95 | 13.08 | 22,392.31 |

he

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
TIPO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TEBAYUDA
LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESMIELOS DE LA MAJINTZ, PRIMERA ETAPA
No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|------------|--|--------|------------|-----------------|------------|
| | | | | vol.total | importe |
| 4080 00. | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 01 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... CIMENTACIONES. | M2. | 233.66 | 0.00 | 0.00 |
| 4080 03 | TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA, HASTA 3.0 M. | M2. | 276.43 | 60.08 | 16,607.91 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 2362.44 | 47,366.92 |
| 7020 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.) | KG. | 46.68 | 4490.20 | 209,602.54 |
| | MUERTOS DE TIRANTES | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 72.00 | 802.08 |
| | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO.... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 120.63 | 10,874.79 |
| 1070 00 .. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 00 . | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 153.38 | 9.68 | 1,484.72 |
| 4030 00 .. | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 1.28 | 1,481.66 |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 46.64 | 75,741.49 |
| | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 103.68 | 27,988.42 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 4224.00 | 84,691.20 |
| 7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| 7025 01 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION. | KG. | 73.52 | 93.84 | 6,899.12 |
| | MUERTOS DE CONTRAVIENTOS | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 72.00 | 802.08 |
| | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO.... | | | | |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 26.64 | 2,401.60 |
| 1070 00 .. | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO..... | | | | |

OPERADO

EJERCICIO 2015

PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

OPERADO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA

LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MAJALTEPEC, PRIMERA ETAPA

No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|-------------|--|--------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | vol.total | Importe |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
| | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 153.38 | 9.68 | 1,484.72 |
| 4030 00 ... | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 1.28 | 1,481.66 |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 46.64 | 75,741.49 |
| 4080 00 .. | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 103.68 | 27,988.42 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 4425.12 | 88,723.66 |
| 7025 00 . | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| 7025 01 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION. | KG. | 73.52 | 13.44 | 988.11 |
| | TENDIDO DE CABLE DE ACERO | | | | |
| CA 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 1 1/8" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 288.58 | 0.00 | 0.00 |
| CA 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 1" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 237.14 | 0.00 | 0.00 |
| CA 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 3/4" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 159.35 | 288.00 | 45,892.80 |
| CA 04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 5/8" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 121.71 | 30.88 | 3,758.40 |
| CA 05 | PERROS PARA SUJECCIÓN DE CABLE DE 1 1/8" | PZA | 224.58 | 0.00 | 0.00 |
| CA 06 | PERROS PARA SUJECCIÓN DE CABLE DE 1" | PZA | 111.67 | 0.00 | 0.00 |
| CA 07 | PERROS PARA SUJECCIÓN DE CABLE DE 3/4" | PZA | 61.48 | 144.00 | 8,853.12 |
| CA 08 | PERROS PARA SUJECCIÓN DE CABLE DE 5/8" | PZA | 52.69 | 220.00 | 11,591.80 |
| CA 09 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 3/4" | PZA | 456.72 | 88.00 | 40,191.36 |
| CA 10 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 5/8" | PZA | 268.51 | 29.27 | 7,858.61 |
| CA 11 | SOLERA EN OMEGA DE 3/8" X 1" CON OREJAS DE REDONDOS DE 3/4" SOLDADAS A LA ABRAZADERA PARA SOPORTE DE LOS TIRANTES Y LA TUBERÍA TIRANTES, INCLUYE TORNILLO DE 5/8 X 2" PARA CIERRE DE LA ABRAZADERA | PZA | 178.68 | 106.00 | 18,940.08 |
| CA 12 | SOPORTE UNICO POR CRUCE A CENTRO DE BARRANCA CON SOLERA EN OMEGA DE 3/8" X 1" CON OREJAS SOLDADAS A LA ABRAZADERA PARA SUJETAR LOS TIRANTES Y PLACA DE ACERO DE 3/8" CON CUATRO PERFORACIONES SOLDADA A LA SOLERA PARA SUJECCIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS, INCLUYE TORNILLO DE 5/8 X 2" PARA CIERRE DE LA ABRAZADERA | PZA | 282.46 | 8.00 | 2,259.68 |
| | TUBERÍA AÉREA | | | | |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

000041

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TAXCALA
LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LAS UNIDADES URBANAS 2015
No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS UNIDADES URBANAS 2015

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|-------------|--|--------|------------|-----------------|------------|
| | | | | vol.Total | Importe |
| CA14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AEREA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2), PARA CRUCE DE BARRANCA, INCLUYE MANIOBRAS, TENDIDO, TENSADO Y SUJECIÓN DE LA MISMA CONFORME AL PROYECTO O A LAS ORDENES DEL SUPERVISOR, HASTA SU CORECTA COLOCACION Y OPERACION DE LA MISMA DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | M | 633.65 | 108.00 | 68,434.20 |
| 9002 00 | ACARREOS: ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO | | | | |
| 9002 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | TON. | 19.57 | 17.37 | 339.93 |
| 9005 00 | ACARREOS: ACAREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO.... | | | | |
| 9005 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | TON.KM | 9.75 | 86.86 | 846.89 |
| 5 | CRUCES DE BARRANCA 3,4 Y 5 | | | | |
| | ESTRUCTURA DE ACERO | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 60.00 | 668.40 |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 87.91 | 7,925.09 |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 05 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 75.09 | 49.71 | 3,732.72 |
| 4030 00 ... | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 1.26 | 1,458.51 |
| 4030 05 | DE F'C= 250 KG/CM2. | M3 | 1,711.95 | 13.74 | 23,522.19 |
| 4080 00 . | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | |
| 4080 01 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... CIMENTACIONES. | M2. | 233.66 | 60.08 | 14,038.29 |
| 4080 03 | TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA, HASTA 3.0 M. | M2. | 276.43 | 0.00 | 0.00 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 2362.44 | 47,366.92 |
| 7020 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.) | KG. | 46.68 | 6172.28 | 288,122.03 |
| | MUERTOS TIRANTES | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 81.00 | 902.34 |

(Handwritten signature)

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

000040

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

TLAXCALA OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015
 DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|---------|--|--------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | vol.total | Importe |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 104.76 | 9,444.11 |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 153.38 | 10.40 | 1,595.15 |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 0.88 | 1,018.64 |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 46.64 | 75,741.49 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 103.78 | 28,015.41 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 4224.00 | 84,691.20 |
| 7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| 7025 01 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION. | KG. | 73.52 | 23.76 | 1,746.84 |
| | MUERTOS DE CONTRAVIENTOS | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 72.00 | 802.08 |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 69.68 | 6,281.65 |
| 1070 02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 155.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 153.38 | 9.68 | 1,484.72 |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3. | 1,157.55 | 1.28 | 1,481.66 |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 46.64 | 75,741.49 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 103.68 | 27,988.42 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 4425.12 | 88,723.66 |
| 7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO..... | | | | |
| 7025 01 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION. | KG. | 73.52 | 13.44 | 988.11 |
| | TENDIDO DE CABLE DE ACERO | | | | |
| CB 01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 3/4" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 159.35 | 192.00 | 30,595.20 |
| CB 02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 5/8" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 121.71 | 0.00 | 0.00 |

000039

| |
|--|
| OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA |
| ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. |
| OPERADO DE FORTALECIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015 |

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE BARRANCA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|------------|---|--------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | vol.total | Importe |
| CB 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6 X 19 ALMA DE FIBRA DE 1/2" PARA RETENIDAS, TIRANTES Y CONTRAVIENTOS | M | 100.38 | 38.00 | 3,814.44 |
| CB 04 | PERROS PARA SUJECCIÓN DE CABLE DE 3/4" | PZA | 61.48 | 24.00 | 1,475.52 |
| CB 05 | PERROS PARA SUJECCIÓN DE CABLE DE 5/8" | PZA | 52.69 | 141.00 | 7,429.29 |
| CB 06 | PERROS PARA SUJECCIÓN DE CABLE DE 1/2" | PZA | 50.19 | 152.00 | 7,628.88 |
| CB 07 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 1/2" | PZA | 115.44 | 38.00 | 4,386.72 |
| CB 08 | TEMPLADOR DE ACERO PARA CABLE DE 5/8" | PZA | 228.36 | 0.00 | 0.00 |
| CB 09 | SOLERA EN OMEGA DE 3/8" X 1" CON OREJAS DE REDONDOS DE 3/4" SOLDADAS A LA ABRAZADERA PARA SOPORTE DE LOS TIRANTES Y LA TUBERÍA TIRANTES, INCLUYE TORNILLO DE 5/8 X 2" PARA CIERRE DE LA ABRAZADERA | PZA | 178.68 | 50.00 | 8,934.00 |
| CB 10 | SOPORTE UNICO POR CRUCE A CENTRO DE BARRANCA CON SOLERA EN OMEGA DE 3/8" X 1" CON OREJAS SOLDADAS A LA ABRAZADERA PARA SUJETAR LOS TIRANTES Y PLACA DE ACERO DE 3/8" CON CUATRO PERFORACIONES SOLDADA A LA SOLERA PARA SUJECCIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS, INCLUYE TORNILLO DE 5/8 X 2" PARA CIERRE DE LA ABRAZADERA | PZA | 282.46 | 3.00 | 847.38 |
| | TUBERIA AEREA | | | | |
| CB 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AEREA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2), PARA CRUCE DE BARRANCA, INCLUYE MANIOBRAS, TENDIDO, TENSADO Y SUJECCIÓN DE LA MISMA CONFORME AL PROYECTO O A LAS ORDENES DEL SUPERVISOR, HASTA SU CORECTA COLOCACIÓN Y OPERACION DE LA MISMA | | 633.65 | 83.20 | 52,719.68 |
| 9002 00. | ACARREOS: ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO | | | | |
| 9002 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | TON. | 19.57 | 22.66 | 443.46 |
| 9005 00 .. | ACARREOS: ACAREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO.... | | | | |
| 9005 04 | LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | TON.KM | 9.75 | 113.26 | 1,104.29 |
| 6 | HIDRANTES Y ABREVADEROS | | | | |
| 1001 00 | MANO DE OBRA | | | | |
| 1001 03 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | M2. | 267.97 | 57.50 | 15,408.28 |
| 1003 00 | DESPLAME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO | | | | |
| 1003 01 | DESPERDIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 40 MTS. | M3. | 30.09 | 24.32 | 731.79 |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 11.14 | 316.80 | 3,529.15 |

**OPERADO
EJERCICIO 2015**

PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

OPERADO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

000038

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA ETAPA
No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|-------------|---|--------|------------|-----------------|------------|
| | | | | vol.total | Importe |
| 1060 02 | EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 90.15 | 465.36 | 41,952.20 |
| 1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 60.99 | 270.41 | 16,492.31 |
| HA 01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO RD-9 DE 1/2" (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA). | M | 28.60 | 60.00 | 1,716.00 |
| 2240 00 .. | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES..... | | | | |
| 2240 01 | TIPO I DE 0.70 x 0.70 M. | CAJA | 2,717.93 | 8.00 | 21,743.44 |
| 2280 00 .. | INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLES | | | | |
| 2280 01 | DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. | M. | 4.65 | 7.20 | 33.48 |
| 2280 03 | DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO. | M. | 5.06 | 16.00 | 80.96 |
| 2281 00 .. | ROSCA Y CORTE PARA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO | | | | |
| 2281 01 | UNA ROSCA 1/2" | PZA | 36.13 | 16.00 | 578.08 |
| 2281 03 | UNA ROSCA 1" | PZA | 40.16 | 16.00 | 642.56 |
| 2282 00 . | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO UNA ROSCA.. | | | | |
| 2282 01 | UNA ROSCA 1/2" | PZA | 32.13 | 40.00 | 1,285.20 |
| 2282 03 | UNA ROSCA 1" | PZA | 44.17 | 8.00 | 353.36 |
| 2282 11 | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS.... | | | | |
| 2282 11 | DOS ROSCAS 1/2" | PZA | 28.10 | 8.00 | 224.80 |
| 2282 21 | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO TRES ROSCAS.... | | | | |
| 2282 21 | TRES ROSCAS 1/2" | PZA | 35.33 | 8.00 | 282.64 |
| 4000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON... | | | | |
| 4000 02 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3. | 1,172.88 | 104.72 | 122,823.99 |
| 4020 00 . | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... | | | | |
| 4020 01 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2. | 229.96 | 20.80 | 4,783.17 |
| 4020 04 | BONIFICACION POR UNA CARA APARENTE, EN MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2. | 28.10 | 27.36 | 768.82 |
| HA 02 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE TIPO BOVEDA PARA FORMACIÓN DE NICHOS DEL HIDRANTE DE DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO Y /O INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARRÉOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA. | PZA | 746.68 | 0.00 | 0.00 |
| 4030 00 ... | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | |
| 4030 02 | DE F'C= 150 KG/CM2. | M3. | 1,367.13 | 10.00 | 13,671.30 |

000037

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE BOMBAS MANTEL FONTELA ETAPAS
No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

OPERADO
FONDO DE ASIGNACIONES MANTEL FONTELA ETAPAS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | P.UNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|---------|--|--------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | vol.total | Importe |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3. | 1,623.96 | 11.89 | 19,308.88 |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | |
| 4080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2. | 265.76 | 77.48 | 20,591.08 |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2. | 269.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG. | 20.05 | 1634.17 | 32,765.11 |
| 4090 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON). | KG. | 28.45 | 42.57 | 1,211.12 |
| 4091 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E - 6X6 -10/10. | M2. | 28.11 | 19.64 | 552.08 |
| 4100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | |
| 4100 02 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2. | 102.20 | 65.01 | 6,644.02 |
| 4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 31.87 | 675.00 | 21,512.25 |
| | MATERIALES SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) | | | | |
| 8068 01 | TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO. | M | 91.61 | 7.20 | 659.59 |
| 8068 03 | TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 1" DE DIAMETRO. | M | 154.60 | 16.00 | 2,473.60 |
| 8068 10 | 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 91.61 | 8.00 | 732.88 |
| | COPLER LISO | | | | |
| 8068 35 | 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 27.85 | 16.00 | 445.60 |
| | TAPON CACHUCHA DE.... | | | | |
| 8068 78 | 1" DE DIAMETRO. | PZA | 14.31 | 8.00 | 114.48 |
| | TEE DE.... | | | | |
| 8068 95 | TEE DE 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 14.31 | 8.00 | 114.48 |
| HA 03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1" X 3/16", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 60 X 60 CM. | PZA | 1,149.37 | 8.00 | 9,194.96 |
| HA 04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE 125 PSI DE 1 1/2" | PZA | 96.61 | 16.00 | 1,545.76 |
| HA 05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN PARA TUBO DE 3" X 1/2" DE PEAD. | PZA | 71.52 | 8.00 | 572.16 |
| HA 06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE PVC DE 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 33.13 | 32.00 | 1,060.16 |
| HA 07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 3" X 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 229.64 | 32.00 | 7,348.48 |
| HA 08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE CUERDA CORRIDA DE 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 14.31 | 24.00 | 343.44 |
| HA 09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE BRONCE DE 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 254.73 | 8.00 | 2,037.84 |
| HA 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 116.71 | 8.00 | 933.68 |

000036

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | PUNITARIO | TOTAL EJECUTADO | |
|-------|--|--------|-----------|-----------------|--------------|
| | | | | vol.total | Importe |
| 12 | 04. CERCADO PERIMETRAL TANQUE DE REGULARIZACIÓN NO. 3 | | | | |
| 13 | POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | |
| 13.1 | POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 409.05 | 54.00 | 22,088.70 |
| 13.2 | POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 3" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 597.56 | 6.00 | 3,585.36 |
| 13.3 | TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL. | M | 175.15 | 78.00 | 13,661.70 |
| 13.4 | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SOPORTERIA. | M2 | 93.01 | 180.00 | 16,741.80 |
| 13.5 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: COLOCACION. | M | 13.11 | 135.00 | 1,769.85 |
| 13.6 | PUERTA DE MALLA CICLÓNICA DE UNA HOJA, DE 2.0 M X 1.0 M DE ANCHO PARA ACCESO PEATONAL. | PZA | 1551.84 | 1.00 | 1,551.84 |
| | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA | | | | |
| | | | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 4,077,152.85 |
| | | | I.V.A. | I.V.A. | 652,344.46 |
| | | | TOTAL | TOTAL | 4,729,497.31 |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

MUNICIPIO: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA
 LOCALIDAD: ZITLALTEPEC.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA
 No. CONTRATO: PF/APAZU/014/15

| CLAVE | DESCRIPCION | EXTRAORDINARIOS | | | |
|-------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | UNIDAD | PUNTAJO | CANTIDAD | IMPORTE |
| | EXTRAORDINARIOS | | | | |
| 12 | 04. CERCADO PERIMETRAL TANQUE DE REGULARIZACIÓN NO. 3 | | | | |
| | | | | | |
| 13 | POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | |
| 13.1 | POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 409.05 | 54.00 | 22,088.70 |
| 13.2 | POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 3" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 597.56 | 6.00 | 3,585.36 |
| 13.3 | TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL. | M | 175.15 | 78.00 | 13,661.70 |
| 13.4 | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SOPORTERIA. | M2 | 93.01 | 180.00 | 16,741.80 |
| 13.5 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: COLOCACION. | M | 13.11 | 135.00 | 1,769.85 |
| 13.6 | PUERTA DE MALLA CICLÓNICA DE UNA HOJA, DE 2.0 M X 1.0 M DE ANCHO PARA ACCESO PEATONAL | PZA | 1551.84 | 1.00 | 1,551.84 |
| | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA | | | | |
| | | | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 59,399.23 |
| | | | I.V.A | I.V.A. | 9,503.88 |
| | | | TOTAL | TOTAL | 68,903.11 |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.

OPERADO
 FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



CONVENIO MODIFICATORIO No. PF/APAZU/014/A/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS N° PF/APAZU/014/A/15 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y POR LA OTRA PARTE EL "ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL MISMO, ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

ANTECEDENTES

1.- CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2015 "LA SECRETARÍA" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS REGISTRADO BAJO EL NÚMERO PF/APAZU/014/15, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN ZITLALTEPEC, MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA, LA ADJUDICACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. IO-929004994-N15-2015 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN II, 43 Y 44, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN QUEDÓ CONVENIDO EN LA CLAÚSULA TERCERA DEL CONTRATO ORIGINAL, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A EJECUTARLOS EN 140 (CIENTO CUARENTA) DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 Y CONCLUSIÓN EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE.

3.- EN LA CLAÚSULA SEGUNDA DEL REFERIDO CONTRATO SE ESTABLECIÓ EL MONTO DE LA OBRA EN LA CANTIDAD \$4,729,497.31 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.), INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO VALOR AGREGADO.

4.- QUE DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, "LA SECRETARÍA" PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTICINCO PORCIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO.

5.- BAJO TALES CIRCUNSTANCIAS, LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL TENER DE LAS SIGUIENTES.

DECLARACION EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

OPERADO EJERCIO 2015
PROGRAMA: APAZU
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 11, 35 Y 36 DE LA LEY
OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

I. DE "LA SECRETARÍA":

1.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y SU RESPONSABILIDAD MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTICINCO PORCIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO.

1.2. QUE CORRESPONDE AL SECRETARIO SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DERIVADOS DE LAS LICITACIONES QUE LLEVE A CABO LA "SECRETARÍA", VIGILANDO SU CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. 10 FRACC. IV DE SU REGLAMENTO INTERIOR.

1.3 SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO, EL UBICADO EN KILÓMETRO 1.5 CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA.

1.4. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN SU REGLAMENTO, ES PROCEDENTE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINALMENTE SUSCRITO POR LAS PARTES.

11.5. "LA SECRETARÍA" CUENTA CON EL DICTAMEN TÉCNICO QUE LO SUSTENTA DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN MODIFICADO PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CONVENIO MODIFICATORIO No. PF/APAZU/014/A/15

II DE "EL CONTRATISTA":

II.1 "EL CONTRATISTA" ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, DECLARA QUE:

II.1.1. QUE ACREDITA SU EXISTENCIA, EL (A) C. ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, MEDIANTE EL ACTA DE NACIMIENTO CON FOLIO NÚMERO 941 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO), DEL LIBRO 05 (CINCO), A FOJA 141 (CIENTO CUARENTA Y UNO), DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 1967, DEL JUZGADO DEL REGISTRO CIVIL DE TLAXCALA, TLAXCALA, Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 046124964193 CON CLAVE DE ELECTOR ZMDZMR67091029H000, EXPEDIDA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

II.1.2. SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO EL UBICADO EN: CALLE MUÑOZ CAMARGO NO. 22 INT. 1 COL. CENTRO TLAXCALA.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

AMBAS PARTES RECONOCEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA DE SUS REPRESENTANTES ASÍ COMO SUS DOMICILIOS LEGALES, RATIFICANDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. PF/APAZU/014/15; POR LO QUE ESTÁN DE ACUERDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO:

PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN ZITLALTEPEC, MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO ESTABLECIDO EN SU REGLAMENTO, LAS PARTES ACUERDAN EN MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL No. PF/APAZU/014/15 EN CUANTO AL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA.


SEGUNDA.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AUMENTA EN 35 (TREINTA CINCO) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, Y SE ESTIPULA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO QUE EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SERÁ DE 175 (CIENTO SETENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, SEÑALANDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 Y DE CONCLUSIÓN EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2015. EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA REPRESENTA EL 25.00% RESPECTO DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO.

TERCERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A AMPLIAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO ORIGINALMENTE CELEBRADO, LA CUAL DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE SEA ENTREGADA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, DICHA FIANZA DEBERÁ OTORGARSE CON SUJECCIÓN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y SERÁ SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LAS PRESENTADAS CON RELACIÓN DEL MISMO.

EN TANTO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA SEÑALADA ANTERIORMENTE, EL PRESENTE CONVENIO NO SURTIRÁ EFECTO, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE SE FIJA A "EL CONTRATISTA" EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SIN QUE ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA O EL ENDOSO CORRESPONDIENTE, EL CONVENIO SE EXTINGUIRÁ DE PLENO DERECHO Y, EN CONSECUENCIA, "LA SECRETARÍA" Y "EL CONTRATISTA" DEJARÁN DE TENER RELACIÓN ALGUNA POR LO QUE SE REFIERE AL MISMO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONVENIO MODIFICATORIO No. PF/APAZU/014/A/15

CUARTA.- DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE CONVENIO.

SON PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO, EL DICTAMEN TÉCNICO QUE LO SUSTENTA DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN MODIFICADO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONVENIO.

QUINTA.- NOVACIÓN.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, CON EXCEPCIÓN A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, NO SE MODIFICAN, ALTERAN O INNOVAN, LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL PF/APAZU/014/15, POR LO QUE SE RATIFICAN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DE DICHO INSTRUMENTO LEGAL, EN CORRELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA RELATIVA AL PLAZO DE EJECUCIÓN.

SEXTA.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE SALVO LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, EL RESTO DEL CONTENIDO DE EL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO, CONTINUA VIGENTE EN TODOS Y CADA UNO DE SUS TERMINOS.

SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

POR "LA CONTRATANTE"

ARQ. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
 SECRETARIO DE LA SECODUVI

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ

POR "LA CONTRATANTE"

ING. JAIME SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR "LA CONTRATANTE"

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL MONTE CUBIERTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE LICITACIONES, CONTRATOS Y PRECIOS UNITARIOS

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

ING. MAURICIO POPOCATL RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE LICITACIONES, CONTRATOS Y PRECIOS UNITARIOS


JUSTIFICACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA: | "PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y RECURSO MUNICIPAL" |
| OBRA : | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA |
| LOCALIDAD: | ZITLALTEPEC |
| MUNICIPIO: | ZITLALTEPEC, TLAXCALA. |
| CONTRATISTA: | MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ |
| CONTRATO: | PF/APAZU/014/15 |
| MODALIDAD DE ASIGNACION: | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| MONTO DEL CONTRATO: | \$ 4,729,497.31 (INCLUYE I.V.A) |
| FECHA DE INICIO: | 22 DE ABRIL DE 2015 |
| FECHA DE TERMINO: | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |

ANTECEDENTES

Con fecha 08 de Abril de 2015, se celebró el contrato No. PF/APAZU/014/15 adjudicado mediante la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 10 fracción IV, 27 fracción II, 43 Y 44 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, adjudicándose la obra a la Contratista ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ

- Con Nota de bitácora No: 14 de fecha 28 de julio 2015 se presenta reporte diario elaborado por arq. Marco Antonio zempoalteca diaz , el cual contiene la siguiente información: se le informa al residente de la secretaria el arq. Marcos xancal larino que con las intensas lluvias que sean presentado el camino se ha desgajado y el acceso es intransitable, nuevamente se comenzaron los trabajos con maquinaria para poder acceder y avanzar en los trabajos
- Con Nota de bitácora No: 15 de fecha 29 de julio 2015 se presenta reporte diario elaborado por arq. Marco Antonio zempoalteca diaz, el cual contiene la siguiente información: con esta fecha se le informa al residente que las lluvias cada día son más intensas y el camino más inaccesible para poder avanzar en los trabajos de la obra.




| |
|---|
| <p>OPERADO EJERCICIO 2015</p> <p>PROGRAMA: APAZU</p> <p>EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p> <p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> <p>OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p> |
|---|



Con nota de bitácora.No: 18 de fecha 27 de julio 2015 se presenta reporte diario elaborado por arq. Marcos xancal larino , el cual contiene la siguiente información: derivado de los trabajos de excavación a mano en zanjas se realiza la observación al superintendente de obra que deberá realizar el afine de taludes y la plantilla puesto que en tramos recorridos se observa la plantilla en malas condiciones se informa que de los detalles observados en abrevaderos realizar la correcciones correspondientes para el buen funcionamiento de los mismos, se solicita a autoridades municipales permisos de cruces de barranca por el cual informan que aun se tienen en trámite, autoridades municipales informan que en cuanto se obtenga permisos para realizar trabajos correspondientes al catalogo de conceptos y al proyecto que se tienen contemplados, dentro del recorrido de obra se solicita por autoridades municipales la petición ante la conagua para la construcción de tanque de almacenamiento de 100 m3 pues en consideran el gasto de la población, ante esta petición el ing. de la conagua informa que se realice la cotización para saber alcances de obra sin afectar a trabajos programados dentro de esta obra.

En razón a lo anteriormente expuesto y en razón a que los tramites de permisos de cruces de barranca no han sido concluidos por el municipio ante la conagua es importante mencionar que el contratista no ha iniciado trabajos de cruce de barranca hasta que el municipio entregue los documentos de permisos autorizados, y que a pesar de contar con el equipo adecuado, el rendimiento obtenido no ha sido el esperado de acuerdo a las distintas variaciones del clima se están presentando constantes lluvias que se han presentado en la población que ha impedido el desarrollo jornadas normales de trabajos, así como la necesidad de realizar trabajos adicionales para mantener en condiciones las excavaciones siendo estos aspectos no imputables a la contratista se determine en apego a el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas lo que a su letra dice: Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios los mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios.

Por lo antes descrito y con el objeto de concluir la obra, se considera necesaria la prórroga del periodo de ejecución.

TLAXCALA, TLAX., 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


ARQ. MARCOS XANCAL LARINO
 RESIDENTE DE OBRA

| |
|---|
| <p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p> |
| <p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> |
| <p>OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p> |





SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

DICTAMEN QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA EN LO SUBSECUENTE "LA SECODUVI" MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICA EL DIFERIMIENTO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO PF/APAZU/014/15 MUNICIPIO ZITLALTEPEC QUE LLEVA ACABO EL CONTRATISTA ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ "LA CONTRATISTA" DIFIERE EL PLAZO DE EJECUCION DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.- ANTECEDENTES.

- Con fecha 08 de abril de 2015, se celebró el contrato No. PF/APAZU/014/15 adjudicado mediante la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 10 fracción IV, 27 fracción II, 43 Y 44 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, adjudicándose la obra a la Contratista ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ.
- Con Nota de bitácora No: 14 de fecha 28 de julio 2015 se presenta reporte diario elaborado por arq. Marco Antonio zempoalteca diaz , el cual contiene la siguiente información: se le informa al residente de la secretaria el arq. Marcos xancal larino que con las intensas lluvias que sean presentado el camino se ha desgajado y el acceso es intransitable, nuevamente se comenzaron los trabajos con maquinaria para poder acceder y avanzar en los trabajos
- Con Nota de bitácora No: 15 de fecha 29 de julio 2015 se presenta reporte diario elaborado por arq. Marco Antonio zempoalteca diaz, el cual contiene la siguiente información: con esta fecha se le informa al residente que las lluvias cada día son más intensas y el camino más inaccesible para poder avanzar en los trabajos de la obra.

KM. 1 ½ CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA
TELEFONO 2-05-99 Y 2-06-77

| |
|--|
| <p>PROGRAMA: APAZU</p> <p>EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p> <p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> <p>OPERA D.O</p> <p>FUNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p> |
|--|



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

- Con nota de bitácora No: 18 de fecha 27 de julio 2015 se presenta reporte diario elaborado por arq. Marcos xancal larino , el cual contiene la siguiente información: derivado de los trabajos de excavación a mano en zanjas se realiza la observación al superintendente de obra que deberá realizar el afine de taludes y la plantilla puesto que en tramos recorridos se observa la plantilla en malas condiciones se informa que de los detalles observados en abrevaderos realizar la correcciones correspondientes para el buen funcionamiento de los mismos, se solicita a autoridades municipales permisos de cruses de barranca por el cual informan que aun se tienen en trámite, autoridades municipales informan que en cuanto se obtenga permisos para realizar trabajos correspondientes al catalogo de conceptos y al proyecto que se tienen contemplados, dentro del recorrido de obra se solicita por autoridades municipales la petición ante la conagua para la construcción de tanque de almacenamiento de 100 m3 pues ^{en} consideran el gasto de la población, ante esta petición el ing. de la conagua informa que se realice la cotización para saber alcances de obra sin afectar a trabajos programados dentro de esta obra.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1.-El marco jurídico en el que se fundamenta el presente dictamen el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

2.2. El artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

3.- CONCLUSIONES

En esta virtud al existir causas fundadas y explícitas para la celebración de un convenio modificatorio en tiempo, ~~esta es el efecto de este al otorgarse~~

| |
|---|
| <p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU</p> <p>EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS NUMERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA PARA EL PROGRAMA ES PUBLICO, BIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA</p> <p>OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p> |
|---|



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

DICTAMEN

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO
Y FIVIENDA

ÚNICO.- Con base y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula sexta del contrato referido, se determina diferir el Contrato de Obra Pública número PF/APAZU/014/15 , de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA", en la localidad de ZITLALTEPEC, en el Municipio de Zitlaltepec, Tlax. Celebrado con EL CONTRATISTA ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ. modificando lo originalmente pactado aumentando el plazo de ejecución de los trabajos, quedando como nueva fecha de inicio el 22 de abril de 2015 y término al 13 de octubre de 2015, 175 (ciento setenta y cinco días naturales) conforme a la justificación anexa al presente, deberá suscribirse el convenio modificatorio.

Con fundamento en el artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,

TLAXCALA, TLAX., A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ING. JOSE LUIS HUERTA CASTILLO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

ARQ. MARCOS XANCAL LARINO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA CONTRATISTA

| |
|--|
| <p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p> |
| <p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> |
| <p>OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p> |

| UNIDAD | VOLÚMEN CONTRATADO | | ESTIMACION 01 | | ESTIMACION 02 | | ESTIMACION 03 | | ESTIMACION 04 | | ESTIMACION 05 | | ESTIMACION 06 | | ESTIMACION 07 | | ESTIMACION 08 | | ACTIVAS | | DEDUCTIVAS | | VOL. REAL | | EXTRAMODOS | | | | |
|--------|--------------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|----------|---------|------|
| | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | |
| M2 | 3.27 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M3 | 3.46 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M4 | 0.87 | 155.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 155.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M5 | 2.29 | 60.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 60.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M6 | 3.23 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M7 | 1.00 | 140.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 140.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 140.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M8 | 1.00 | 2,717.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,717.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,717.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M9 | 1.00 | 1,644.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,644.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,644.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M10 | 1.00 | 2,888.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,888.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,888.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M11 | 13.30 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M12 | 7.00 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M13 | 1.00 | 44.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M14 | 10.37 | 2,338.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 2,338.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 2,338.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M15 | 0.49 | 795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M16 | 4.07 | 1,081.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 1,081.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 1,081.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M17 | 81.96 | 1,443.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.96 | 1,443.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.96 | 1,443.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M18 | 7.18 | 733.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 733.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 733.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M19 | 5.38 | 540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M20 | 4.17 | 136.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 136.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 136.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M21 | 3.31 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M22 | 6.00 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M23 | 1.00 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M24 | 1.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M25 | 1.30 | 432.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 432.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 432.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M26 | 1.00 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

OPERADO EJERCICIO 2015

PROGRAMA JAPAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUE NO PROHIBO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

000028



| UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | | TOTAL | ESTIMACION 01 | | ESTIMACION 02 | | ESTIMACION 03 | | ESTIMACION 04 | | ESTIMACION 05 | | ESTIMACION 06 | | ESTIMACION 07 | | ESTIMACION 08 | | ACTIVAS | | DESCRIPTIVAS | | VOL. REAL | | EXTRAOBJETIVOS | | | | |
|--------|--------------------|----------|----------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|----------|---------|------|
| | CANTIDAD | IMPORTE | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | |
| PA | 1.00 | 310.82 | 310.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 310.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 310.82 | 0.00 | 0.00 | | | |
| PA | 10.00 | 961.81 | 961.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 961.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 961.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PA | 1.00 | 1,510.37 | 1,510.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,510.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,510.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PA | 1.00 | 1,233.66 | 1,233.66 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,233.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,233.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PA | 1.00 | 276.72 | 276.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 276.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 276.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PA | 1.00 | 242.79 | 242.79 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 242.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 242.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MA | 0.00 | 215.63 | 215.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

OPERADO
ENERO 2015
PROGRAMA APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES (OTORGADOS POR LA CONAGUA)
ESTE PROGRAMA ESTABLECE ALIEN A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO, QUE SEA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.
OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

000025



| UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL | ESTIMACION 01 | | ESTIMACION 02 | | ESTIMACION 03 | | ESTIMACION 04 | | ESTIMACION 05 | | ESTIMACION 06 | | ESTIMACION 07 | | ESTIMACION 08 | | ADITIVAS | | DIRECCIONALES | | EXTRAORDINARIOS | |
|--------|--------------------------------|-------------|------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|---------------|------------|-----------------|---------|
| | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |
| MD | 18416.48 | 9.75 | 179,540.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18416.48 | 179,540.06 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 12.75 | 11.14 | 142.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 12.75 | 90.15 | 1,149.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 0.19 | 155.12 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 7.50 | 60.59 | 454.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 31.50 | 6.43 | 203.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 11.80 | 34.13 | 402.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 30.00 | 28.10 | 843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 22.80 | 272.96 | 6,223.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 1.21 | 1,622.96 | 1,963.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 4.30 | 265.76 | 1,147.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 4.00 | 370.11 | 1,480.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 21.38 | 70.05 | 1,500.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 38.00 | 107.20 | 4,073.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 20.00 | 96.79 | 1,935.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 13.53 | 31.87 | 431.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 5.00 | 1,529.77 | 7,648.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 5.00 | 2,883.32 | 14,416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 17.50 | 37.43 | 655.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 60.00 | 3.45 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 10.00 | 26.50 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 10.00 | 21.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 11.00 | 431.87 | 4,750.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 5.00 | 238.37 | 1,191.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 11.00 | 310.82 | 3,419.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MD | 54.70 | 11.14 | 608.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**OPERADO
MERCADO 2015
PROGRAMA APAZU**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
CORRESPONDE A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGU
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
MODO, PODRÁ QUEDAR PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

**OPERADO
FONDO DE ADAPTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**



| UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | | TOTAL | ESTIMACION 01 | | ESTIMACION 02 | | ESTIMACION 03 | | ESTIMACION 04 | | ESTIMACION 05 | | ESTIMACION 06 | | ESTIMACION 07 | | ESTIMACION 08 | | ACTIVAS | | DEDUCTIVAS | | VOL. REAL | | EXTRACONTABLES | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|------------|---------|-----------|----------|----------------|---------|----------|---------|------|
| | CANTIDAD | IMPORTE | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | |
| ACTIVAS | 6104 | 9015 | 613981 | 0.00 | 0.00 | 4904 | 613381 | 0.00 | 215939 | 215939 | 0.00 | 215939 | 215939 | 0.00 | 215939 | 215939 | 0.00 | 0.00 | 215939 | 215939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9200 | 0.79080 | 0.00 | 0.00 | | |
| ACTIVAS | 1781 | 15572 | 244480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 3140 | 7509 | 232062 | 0.00 | 0.00 | 3344 | 252322 | 0.00 | 3783 | 246570 | 0.00 | 3783 | 246570 | 0.00 | 3783 | 246570 | 0.00 | 0.00 | 3783 | 246570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6603 | 6.98623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 1392 | 145735 | 222080 | 0.00 | 0.00 | 128 | 148166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | 1.48166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 1108 | 171195 | 222080 | 0.00 | 0.00 | 1308 | 222080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1308 | 1.71195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 720 | 23266 | 169735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 2100 | 27643 | 655437 | 0.00 | 0.00 | 2491 | 655437 | 0.00 | 2608 | 827355 | 0.00 | 2608 | 827355 | 0.00 | 2608 | 827355 | 0.00 | 0.00 | 2608 | 827355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6008 | 16.07251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 285511 | 2005 | 4320596 | 0.00 | 0.00 | 215511 | 4320596 | 0.00 | 20733 | 415637 | 0.00 | 20733 | 415637 | 0.00 | 20733 | 415637 | 0.00 | 0.00 | 20733 | 415637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206744 | 4726892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 87922 | 4608 | 4094087 | 0.00 | 0.00 | 449020 | 20946254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449020 | 20946254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ACTIVAS | 6216 | 1124 | 49704 | 0.00 | 0.00 | 6216 | 69246 | 0.00 | 984 | 10962 | 0.00 | 984 | 10962 | 0.00 | 984 | 10962 | 0.00 | 0.00 | 984 | 10962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7200 | 80208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 8987 | 9015 | 608275 | 0.00 | 0.00 | 8987 | 608175 | 0.00 | 3094 | 370104 | 0.00 | 3094 | 370104 | 0.00 | 3094 | 370104 | 0.00 | 0.00 | 3094 | 370104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32083 | 1037479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 2742 | 15572 | 349124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 7592 | 15338 | 1144461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968 | 1.88472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 130 | 132755 | 249935 | 0.00 | 0.00 | 130 | 148166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | 1.48166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 4483 | 162256 | 1117717 | 0.00 | 0.00 | 4483 | 7574105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4664 | 1523449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 35184 | 26925 | 4098921 | 0.00 | 0.00 | 4098921 | 21708042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10068 | 2198642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 441244 | 2005 | 5748089 | 0.00 | 0.00 | 4098921 | 84659120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872468 | 84659120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVAS | 2185 | 7322 | 175245 | 0.00 | 0.00 | 175245 | 175245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVAS | 5178 | 1124 | 57851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7200 | 80208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVAS | 8653 | 9015 | 529706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVAS | 1665 | 15572 | 244480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVAS | 1532 | 1532 | 319030 | 0.00 | 0.00 | 1532 | 1532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVAS | 130 | 132755 | 175872 | 0.00 | 0.00 | 130 | 148166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | 1.48166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVAS | 4158 | 162256 | 782624 | 0.00 | 0.00 | 4158 | 7574105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4664 | 1523449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVAS | 11284 | 26925 | 3225081 | 0.00 | 0.00 | 4098921 | 21708042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103184 | 2198642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVAS | 31929 | 2005 | 6292271 | 0.00 | 0.00 | 4098921 | 84659120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842512 | 84659120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000023

ESTADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: APAZU
 EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
 QUE DEBERIA DE HABER SIDO
 CANCELADOS POR LA CONAGUA
 PUBLICOS, AJENO A CUALQUIER
 TIPO DE RESPONSABILIDAD
 QUE DEBERIA DE HABER SIDO
 CANCELADOS POR LA CONAGUA
 OPERADO
 EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
 QUE DEBERIA DE HABER SIDO
 CANCELADOS POR LA CONAGUA



| UNIDAD | VOLUMEN CONTABILADO | TOTAL | ESTIMACION 01 | | ESTIMACION 02 | | ESTIMACION 03 | | ESTIMACION 04 | | ESTIMACION 05 | | ESTIMACION 06 | | ASIGNAR | | DIRECCIONALES | | VOL. REAL | | | |
|--------|---------------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |
| | | | P. INTARIO | 792.57 | 792.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 50.88 | 121.71 | 3,754.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 302.28 | 237.14 | 71,682.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 183.54 | 159.35 | 26,078.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30.88 | 121.71 | 3,754.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 41.80 | 224.58 | 5,881.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 344.00 | 117.47 | 18,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 144.00 | 41.48 | 8,853.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30.00 | 57.85 | 4,182.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 18.00 | 458.72 | 38,719.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 20.00 | 368.51 | 8,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 105.00 | 178.46 | 11,240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 5.00 | 282.46 | 847.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 311.00 | 633.65 | 70,335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 17.37 | 379.93 | 379.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 80.94 | 9.75 | 846.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 37.90 | 11.14 | 444.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 47.48 | 30.15 | 4,214.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 31.37 | 155.72 | 1,843.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 24.40 | 71.09 | 1,867.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 1.24 | 1,177.55 | 14,948.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 8.42 | 3,711.95 | 14,712.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 7.20 | 273.66 | 1,482.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 21.94 | 328.47 | 6,899.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 181.87 | 28.02 | 37,431.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 487.28 | 44.46 | 213,104.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 31.00 | 111.14 | 389.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

OPERADO
EL EJERCICIO 2015
PROGRAMA "A" PZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES
OTORGADOS POR LA COMANDANCIA EN JEFE
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO Y ESTA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.
OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

000022



| UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | | ESTIMACION 01 | | ESTIMACION 02 | | ESTIMACION 03 | | ESTIMACION 04 | | ESTIMACION 05 | | ESTIMACION 06 | | ESTIMACION 07 | | ESTIMACION 08 | | ACTIVAS | | DIRECTIVAS | | VOL. REAL | | EXTRABORDINARIOS | | | | |
|--------|--------------------|----------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------------|---------|----------|---------|--|
| | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | |
| M3 | 34.47 | 94.15 | 3,107.47 | 0.00 | 34.47 | 3,107.47 | 0.00 | 0.00 | 70.29 | 6,336.44 | 0.00 | 0.00 | 70.29 | 6,336.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.29 | 6,336.44 | 0.00 | 0.00 | 104.76 | 9,444.11 | | | | | |
| M3 | 6.47 | 155.27 | 1,342.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| M3 | 55.20 | 152.38 | 5,396.98 | 0.00 | 10.40 | 1,593.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 1,593.15 | | | | | | |
| M3 | 0.88 | 1,517.55 | 1,016.64 | 0.00 | 0.88 | 1,016.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1,016.64 | | | | | | |
| M3 | 21.89 | 1,473.96 | 35,548.48 | 0.00 | 21.89 | 35,548.48 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 40,193.01 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 40,193.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 40,193.01 | 0.00 | 0.00 | 66.44 | 75,743.99 | | | | | |
| M2 | 70.40 | 269.25 | 17,004.48 | 0.00 | 46.68 | 17,479.36 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 15,576.12 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 15,576.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 15,576.12 | 0.00 | 0.00 | 103.78 | 28,015.41 | | | | | |
| M2 | 153.26 | 20.05 | 30,781.36 | 0.00 | 153.26 | 30,781.36 | 0.00 | 0.00 | 2468.74 | 53,009.24 | 0.00 | 0.00 | 2468.74 | 53,009.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2468.74 | 53,009.24 | 0.00 | 0.00 | 4238.60 | 84,973.20 | | | | | |
| M2 | 23.85 | 73.51 | 1,713.45 | 0.00 | 23.76 | 1,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 1,744.84 | | | | | | |
| M2 | 21.22 | 11.14 | 384.34 | 0.00 | 27.37 | 304.34 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 497.71 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 497.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 497.71 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 807.08 | | | | | |
| M2 | 22.47 | 90.15 | 2,079.19 | 0.00 | 22.42 | 2,089.19 | 0.00 | 0.00 | 47.06 | 4,241.46 | 0.00 | 0.00 | 47.06 | 4,241.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.06 | 4,241.46 | 0.00 | 0.00 | 69.48 | 6,201.45 | | | | | |
| M2 | 5.46 | 135.72 | 841.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| M2 | 24.64 | 153.28 | 3,779.28 | 0.00 | 9.48 | 1,444.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 1,444.72 | | | | | | |
| M2 | 6.45 | 1,517.55 | 717.68 | 0.00 | 0.42 | 717.48 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 713.98 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 713.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 713.98 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1,481.64 | | | | | |
| M2 | 37.28 | 1,822.96 | 21,046.57 | 0.00 | 12.96 | 21,046.52 | 0.00 | 0.00 | 33.44 | 54,644.97 | 0.00 | 0.00 | 33.44 | 54,644.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.44 | 54,644.97 | 0.00 | 0.00 | 46.44 | 75,143.49 | | | | | |
| M2 | 49.28 | 269.25 | 13,200.34 | 0.00 | 49.28 | 13,200.34 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 14,681.28 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 14,681.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 14,681.28 | 0.00 | 0.00 | 103.82 | 23,984.12 | | | | | |
| M2 | 1080.20 | 20.05 | 21,048.01 | 0.00 | 1080.20 | 21,048.01 | 0.00 | 0.00 | 3344.97 | 67,061.65 | 0.00 | 0.00 | 3344.97 | 67,061.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3344.97 | 67,061.65 | 0.00 | 0.00 | 4425.12 | 48,170.46 | | | | | |
| M2 | 9.36 | 73.52 | 648.15 | 0.00 | 9.36 | 648.15 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 988.33 | | | | | |
| M2 | 196.44 | 137.35 | 30,378.48 | 0.00 | 190.44 | 30,378.48 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 216.72 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 216.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 216.72 | 0.00 | 0.00 | 197.40 | 30,195.20 | | | | | |
| M2 | 174.73 | 121.71 | 21,244.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| M2 | 21.19 | 100.28 | 2,327.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 1,446.43 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 1,446.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 1,446.43 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3,814.44 | | | | | |
| M2 | 74.00 | 41.08 | 4,477.48 | 0.00 | 24.00 | 1,475.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 3,156.54 | | | | | | |
| M2 | 118.00 | 53.09 | 6,317.42 | 0.00 | 118.00 | 6,317.42 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 1,311.87 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 1,311.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 1,311.87 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 7,629.29 | | | | | |
| M2 | 71.00 | 50.15 | 3,613.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 4,015.20 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 4,015.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 4,015.20 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 7,029.88 | | | | | |
| M2 | 21.00 | 115.44 | 2,170.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1,616.16 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1,616.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1,616.16 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 4,394.72 | | | | | |
| M2 | 26.00 | 278.24 | 5,937.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 5,937.36 | | | | | | |
| M2 | 50.00 | 178.48 | 6,254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,954.08 | | | | | |
| M2 | 3.00 | 282.46 | 847.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 847.38 | | | | | |
| M2 | 131.00 | 633.65 | 65,541.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
 MUNICIPALES OTORGADOS POR LA COMAGUA.
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.
OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



| UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | CANTIDAD | PUNTAJO | TOTAL | ESTIMACIÓN 01 | | ESTIMACIÓN 02 | | ESTIMACIÓN 03 | | ESTIMACIÓN 04 | | ESTIMACIÓN 05 | | ESTIMACIÓN 06 | | ESTIMACIÓN 07 | | ESTIMACIÓN 08 | | ESTIMACIÓN 09 | | ESTIMACIÓN 10 | | ACTIVAS | | DEDUCTIVAS | | VOL. REAL | | EXTRAORDINARIOS | | |
|--------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|---------|----------|
| | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD |
| 106. | 11.33 | 19.57 | 221.73 | 221.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 221.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 221.73 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 221.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 221.73 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | 441.46 | | | |
| 107. | 56.53 | 9.75 | 552.14 | 552.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.53 | 552.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.53 | 552.14 | 0.00 | 0.00 | 56.53 | 552.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.53 | 552.14 | 0.00 | 0.00 | 112.26 | 1,104.29 | | | |
| 108. | 365.44 | 767.27 | 44,332.26 | 44,332.26 | 0.00 | 11,203.67 | 13.80 | 3,977.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109. | 31.04 | 30.00 | 1,094.25 | 1,094.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 110. | 116.77 | 11.14 | 2,080.26 | 2,080.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111. | 4.71 | 90.15 | 3,746.16 | 3,746.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112. | 52.87 | 40.99 | 3,221.40 | 3,221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113. | 40.00 | 28.60 | 1,714.00 | 1,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 114. | 8.00 | 2,717.23 | 21,743.44 | 21,743.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 115. | 7.20 | 4.52 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 116. | 16.00 | 40.11 | 642.56 | 642.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 117. | 60.00 | 32.13 | 1,282.20 | 1,282.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 118. | 8.00 | 44.17 | 353.36 | 353.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 119. | 8.00 | 28.10 | 724.80 | 724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 120. | 8.00 | 35.33 | 282.84 | 282.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121. | 8.26 | 1,177.88 | 9,805.28 | 9,805.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122. | 21.80 | 229.26 | 5,806.26 | 5,806.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123. | 51.20 | 28.10 | 1,498.72 | 1,498.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. | 8.00 | 746.48 | 5,373.44 | 5,373.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 125. | 2.00 | 1,362.13 | 3,144.40 | 3,144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 126. | 2.37 | 1,273.26 | 4,170.58 | 4,170.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 127. | 24.16 | 265.76 | 2,421.80 | 2,421.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 128. | 26.13 | 289.25 | 10,600.17 | 10,600.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 129. | 249.60 | 29.05 | 5,004.48 | 5,004.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 130. | 8.76 | 26.65 | 2,439.83 | 2,439.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 131. | 20.87 | 79.11 | 546.44 | 546.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

OPERA DO EJERCICIO 2015

PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEBA IRONIBIDO EL USO PARA FINESE DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

000020

| UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | TOTAL | ESTIMACION 01 | ESTIMACION 02 | ESTIMACION 03 | ESTIMACION 04 | ESTIMACION 05 | ESTIMACION 06 | ESTIMACION 07 | ESTIMACION 08 | ESTIMACION 09 | ESTIMACION 10 | ACTIVAS | DEBETIVAS | VOL. REAL | EXTRACONTABILIZADO | |
|--------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| | CANTIDAD PUNTERO | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | |
| TON | 51.39 | 19.57 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 22.73 | 0.00 | 11.33 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 22.73 | 0.00 | 22.46 | 441.46 |
| TON | 56.63 | 9.75 | 552.44 | 0.00 | 0.00 | 56.63 | 557.14 | 0.00 | 56.63 | 552.14 | 0.00 | 0.00 | 56.63 | 552.14 | 0.00 | 113.26 | 1,104.29 |
| M2 | 165.44 | 267.97 | 44,933.26 | 0.00 | 0.00 | 64.20 | 17,007.67 | 13.80 | 3,697.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.94 | 28,674.65 | 57.56 | 15,608.28 | |
| M2 | 31.04 | 30.09 | 1,044.35 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 529.58 | 6.72 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 781.79 |
| M2 | 116.77 | 11.14 | 2,080.96 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 1,503.90 | 37.80 | 671.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.08 | 3,449.09 | 0.00 | 316.80 | 3,279.33 |
| M2 | 41.71 | 90.15 | 3,144.36 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 632.69 | 24.48 | 2,432.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.65 | 28,192.05 | 0.00 | 465.35 | 41,952.20 |
| M2 | 52.83 | 60.99 | 3,221.09 | 0.00 | 0.00 | 33.2 | 714.66 | 8.96 | 546.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.59 | 13,270.41 | 0.00 | 270.41 | 34,497.31 |
| M | 60.00 | 28.60 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 1,072.50 | 22.50 | 643.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1,716.00 |
| CAN | 8.00 | 2,772.93 | 21,743.44 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 15,649.65 | 3.00 | 6,153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 21,743.44 |
| M | 7.20 | 4.63 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 25.83 | 2.70 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 30.48 |
| M | 16.00 | 5.06 | 90.36 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 50.60 | 6.00 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 80.96 |
| PZA | 16.00 | 30.13 | 578.08 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 361.30 | 6.00 | 216.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 578.08 |
| PZA | 16.00 | 40.16 | 642.56 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 401.60 | 6.00 | 240.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 642.56 |
| PZA | 49.00 | 32.13 | 2,381.20 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 809.25 | 15.00 | 481.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 2,381.20 |
| PZA | 6.00 | 64.17 | 303.36 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 290.85 | 3.00 | 132.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 303.36 |
| PZA | 8.00 | 29.10 | 271.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 340.50 | 3.00 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 271.80 |
| PZA | 8.00 | 35.33 | 262.64 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 374.63 | 0.00 | 105.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 262.64 |
| M2 | 0.26 | 1,172.48 | 8,805.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8,805.28 |
| M2 | 31.60 | 229.96 | 5,846.96 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 452.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 5,846.96 |
| M2 | 31.20 | 29.10 | 1,438.77 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 344.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 1,438.77 |
| PZA | 8.00 | 746.44 | 5,973.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5,973.44 |
| M2 | 2.00 | 1,261.13 | 3,164.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3,164.40 |
| M2 | 2.17 | 1,227.96 | 4,172.98 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 4,174.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 4,172.98 |
| M2 | 24.15 | 265.36 | 3,480.80 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 2,044.45 | 1.48 | 3,318.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 3,480.80 |
| M2 | 24.15 | 247.95 | 10,401.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 10,401.17 |
| M2 | 241.64 | 20.64 | 5,004.48 | 0.00 | 0.00 | 215.20 | 4,318.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.64 | 5,004.48 |
| M2 | 8.16 | 28.45 | 2,497.87 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | 644.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 2,497.87 |
| M2 | 21.87 | 28.11 | 546.41 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 546.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.87 | 546.41 |

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.
OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 FONDO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



SEC-DOP-MM-189/2016

MEMORANDUM

**PARA: ING. CARMEN PADILLA MORALES
SECRETARIA TÉCNICA A
PRESENTE.**

**DE: ING. J. SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
EDIFICIO**

En atención a su similar número SEC-ST-MM-2016/076 de fecha 11 de marzo del año en curso, mediante el cual envía documentación en original relacionada con el contrato número PF/APAZU/014/15 a efecto de que se realicen las correcciones correspondientes y se devuelvan para su integración al expediente unitario de obra.

Sobre el particular adjunto al presente le remito la documentación que a continuación se relaciona.

Acta de entrega recepción física de los trabajos (original)

Acta de finiquito de contrato (original), incluye acta de extinción de derechos y obligaciones

Copia de convenio modificadorio número PF/APAZU/014/15

Sin otro particular por el momento, le reitero un cordial saludo.

ATENTAMENTE SECRETARÍA TÉCNICA "A"



TLAXCALA, TLAX., A 22 DE MARZO DE 2016

C.c.p.- Archivo / Expediente.

JLHC/egcl*

| |
|--|
| OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA |
| ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA |
| OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015 |

