



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA

QUE SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 151 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO NÚMERO PF/APAZU/101/15 Y CONVENIO MODIFICATORIO PF/APAZU/101/15 DE LA OBRA: CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO EL ZACATONAL., UBICADO EN IXTACUIXTLA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, UBICADAS EN KM. 1.5 DE LA CARRETERA TLAXCALA - PUEBLA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., SIENDO LAS CATORCE HORAS, DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE.

RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI): ING. MIGUEL ANGEL FLORES LEON.

SUPERINTENDENTE DE LA OBRA DESIGNADO POR EL CONTRATISTA: ARQ. JESUS FIGUEROA DIAZ.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINA ANTICIPADAMENTE.

LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA NÚMERO PF/APAZU/101/15 Y CONVENIO MODIFICATORIO PF/APAZU/101/15 CONSISTEN EN: 1.- CAPTACIÓN N° 1 MANANTIAL EL ZACATONAL, 2.- CAPTACIÓN N° 2 MANANTIAL EL ZACATONAL, 3.- CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA DEL MANANTIAL EL ZACATONAL 1 Y 2 A CAJA COLECTORA, 4.- CAJA COLECTORA MANANTIAL EL "ZACATONAL", 5.- LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE, 6.- ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCAS 1, 2, 3 Y 10, 7.- ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCAS 4, 5, 8, 9 Y 11, 8.- ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCAS 6, 7 Y 12, 9.- ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCA A LADO DE CARRETERA, 10.- MURETE PARA ALOJAR EL EQUIPO DE CLORACIÓN, UBICADO EN: IXTACUIXTLA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.

<p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p>
<p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p>
<p>OPERADO FONDO DE APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p>



IV. IMPORTE CONTRACTUAL.


EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 4'104,317.44 (CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO.

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

EJERCICIO FISCAL	MONTOS DE GASTOS IMPRESIONADOS	ESTIMACIONES APROBADAS		
		ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	TOTAL
2015	\$ 4'104,317.44	\$ 3'119,281.26	\$ 492,518.09	\$ 492,518.09
SUMA				

DOCUMENTO	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO
ANTICIPO		\$ 1'231,295.23
ESTIMACION 1	14 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 2'596,961.82
ESTIMACION 2	23 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 156,787.85


TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN EL 16% DEL IVA



M.F.

VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.
TRABAJOS EJECUTADOS: ESTIMACION 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	CAPTACIÓN N° 1, MANANTIAL EL ZACATONAL		
	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	5.17
1080 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CUALQUIER EN MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA....		
1080 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	2.84
1082 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CON PRESENCIA DE AGUA.....		
1082 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	3.88
1140 00	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE.....		
1140 01	DE 2" DE DIAMETRO Y 4 H. P.	HR.	12.00
2.00	CAPTACIÓN N° 2, MANANTIAL EL ZACATONAL		
	MANO DE OBRA y MATERIALES		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	5.17
1080 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CUALQUIER EN MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA....		
1080 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	3.36
1082 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CON PRESENCIA DE AGUA.....		
1082 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	5.19



1140 00	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE.....		
1140 01	DE 2" DE DIAMETRO Y 4 H. P.	HR.	15.00
3.00	CANAL DE CONDUCCION DE AGUA DEL MANANTIAL EL ZACATONAL 1 Y 2 A CAJA COLECTORA		
	MANO DE OBRA		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	134.58
1080 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CUALQUIER EN MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA....		
1080 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	49.55
1082 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE 'ESTRUCTURAS, CON PRESENCIA DE AGUA.....		
1082.02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	24.94
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 04	DE F'C= 200 KG/CM2.	M3.	17.04
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....		
4080 01	CIMENTACIONES.	M2.	8.66
4.00	CAJA COLECTORA MANANTIAL EL "ZACATONAL"		
	MANO DE OBRA		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	11.56
1080 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CUALQUIER EN MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA....		
1080 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	8.92
1082 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE 'ESTRUCTURAS, CON PRESENCIA DE AGUA.....		
1082 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	3.72

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU**
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES (OTORGADOS POR LA CONAGUA)

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

[Handwritten signature] *M.F.*

CAJA COLECTORA MANANTIAL EL "ZACATOLNAL"			
ACARREOS			
ACRMP01	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, (ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABIQUE, ETC.) DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYORA UN KM.	M3.	1.58
5.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE		
	MANO DE OBRA		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	7,827.80
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....		
1010 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	2,154.10
1020 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..		
1020 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	4.28
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 01	CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	215.41
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....		
1131 01	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	2,131.88
2040 00	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLÉ		
2040 02	DE 100 MM. DE DIAMETRO.	M.	2,692.62
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE		
	MATERIALES		
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, L.A.B. FABRICA.		
8005 05	TUBO HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO.	M.	4,998.00
8068 00	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)		
8068 09	TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE.....		
8068 09	4" DE DIAMETRO.	M	2,829.80

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS GENERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



M.F.



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
1811 - 1812

SECODUVI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SIPEZPVC00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC		
SICOD22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE....		
SICOD224	22° X 4"	PZA	4.00
SICOD45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE....		
SICOD454	45° X 4"	PZA	2.00
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE		
	ACARREOS		
9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3.	36.44
9002 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO		
9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON.	6.88
ACRATV02	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE VARILLA, TUBERIA, ACERO ESTRUCTURAL, VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC., DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO,	TON.	13.39

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.


OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



M. F.

TRABAJOS EJECUTADOS: ESTIMACION 2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
3.00	CANAL DE CONDUCCION DE AGUA DEL MANANTIAL EL ZACATONAL 1 Y 2 A CAJA COLECTORA MANO DE OBRA		
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 04	DE FC= 200 KG/CM2.	M3.	0.49
4.00	CAJA COLECTORA MANANTIAL EL "ZACATONAL" MANO DE OBRA		
2160 00	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO....		
2160 06	DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00
	CAJA COLECTORA MANANTIAL EL "ZACATONAL" MATERIALES		
8035 00	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.		
8035 04	DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00
5.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE MANO DE OBRA		
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA , EN SECO....		
1010 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	388.62
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 01	CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	38.86
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....		
1131 01	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	233.17
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	151.59
2040 00	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE		
2040 02	DE 100 MM. DE DIAMETRO.	M.	491.70
2130 00	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE....		
2130 01	FIERRO FUNDIDO.	KG.	93.31
2240 00	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES....		
2240 01	TIPO I DE 0.70 x 0.70 M.	CAJA	4.00
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS....		
2243 01	SENCILLOS DE 0.90 M. CON CANAL DE 100 MM. (4").	PZA.	4.00
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS O TAPA DE.....		
2244 01	FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG.	PZA.	4.00



Mauri F



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2280 00	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLES		
2280 09	DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	M.	32.00
2282 11	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS....		
2282 19	DOS ROSCAS 1/2"	PZA	4.00
IVEA13	DOS ROSCAS 4"	PZA	5.00
IVEA13	INSTALACION DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE DE 1/2" DE DIAM	PZA	2.00
LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE			
MATERIALES			
8015 00	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA.....		
8015 02	DE 101 MM. A 303 MM. (4" A 12") DE DIAMETRO.	KG.	93.31
8018 00	SUMINISTRO DE TORNILLOS.....		
8018 02	DE 16 MM. X 76 MM. (5/8" X 3").	PZA.	64.00
8019 00	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.....		
8019 04	DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00
8020 00	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO		
8020 04	DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	5.00
8022 00	SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPOXICA...		
8022 01	CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI	PZA.	2.00
8068 00	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 CODOS DE 45° POR...		
8068 18	4" DE DIAMETRO.	PZA	2.00
	NIPLÉ HASTA 4" DE LONGITUD Y.....		
8068 192	1/2" DE DIAMETRO.	PZA	4.00
SIVGLO13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE 125 PSI DE 1/2"	PZA	2.00
SIABZT00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA DE PVC DE		
SIABZT405	4" X 1/2"	PZA	2.00
SICOD45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE....		
SICOD454	45° X 4"	PZA	8.00
SIEXTC00	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE...		
SIEXTC04	4" DE DIAMETRO.	PZA	5.00

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
PRINCIPALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

[Handwritten Signature]

M F



Desarrollo
para Todos



TLAXCALA
ALTO A LOS MALOS GOBIERNOS
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2018

SECODUVI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS			
EXTRA-01	CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO DE 12 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	143.26
EXTRA-02	REPARACIÓN Y REUBICACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: POLIDUCTO CED. 80 DE 1/2", UNIDOR EDOMEX, ABRAZADERA SIN FIN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
EXTRA-03	REPARACIÓN Y REUBICACIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 4" Y 6", Y TUBERÍA DE CONCRETO DE 6" Y 8", INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, COPLES DE REPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
EXTRA-04	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2" A 6". INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, COPLES DE REPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
EXTRA-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO BRIDADA DE FO.FO DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS DE 3/4", EXTREMIDAD ESPIGA Y EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 6" MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXTRA-06	SUMINISTRO DE COPLER DE FO.GO. ROSCADO DE 4" DE DIAM.	PZA	120.00
EXTRA-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO DE 4"x1.00 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUP CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Desarrollo
para Todos

M.F.

TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	CAPTACIÓN N° 1, MANANTIAL EL ZACATONAL		
	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.		
2280 00	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLES		
2280 08	DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO.	M.	3.50
2281 00	ROSCA Y CORTE PARA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO		
2281 08	UNA ROSCA 3"	PZA	3.00
	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS....		
2282 18	DOS ROSCAS 3"	PZA	4.00
	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO TRES ROSCAS....		
2282 28	TRES ROSCAS 3"	PZA	1.00
4020 00	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5....		
4020 01	DE 14 CMS. DE ESPESOR.	M2	3.95
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 01	DE FC= 100 KG/CM2	M3	0.06
4030 02	DE FC= 150 KG/CM2	M3	0.47
4035 01	CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACIONES.	M3	9.90
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN....		
4080 01	CIMENTACIONES.	M2	6.32
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG	38.75
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO).	KG.	19.85
4100 00	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA....		
4100 02	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2	7.9
4140 01	SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	KG.	7.42
SILOSVB01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA ALIGERADA SISTEMA DE VIGUETA ALMA LLENA Y BOVEDILLA DE CEMENTO ARENA, CON CAPA DE COMPRESION NO MENOR A 4 CM Y ACERO DE REFUERZO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 - 1010, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREO DE LOS MISMOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION	M2	38
	CAPTACIÓN N° 1, MANANTIAL EL ZACATONAL		
	MATERIALES		
8068 00	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 70 (10.5 KG/CM2)		
8068 08	TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 3" DE DIAMETRO, CODOS DE 90° POR...	M	3.50
8068 17	3" DE DIAMETRO TEE DE...	PZA	2.00
8068 102	3" DE DIAMETRO NIPLE HASTA 6" DE LONGITUDY...	PZA	1.00
8068 208	3" DE DIAMETRO...	PZA	2.00

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: APAZO
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
 GENERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.
 OPERADO
 FUNDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO
 DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2015
 para Todos

M.F.



CAPTACIÓN N° 1, MANANTIAL EL ZACATONAL			
ACARREOS			
ACRMP01	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, (ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABIQUE, ETC.) DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.	M3	10.86
ACRATV02	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE VARILLA, TUBERIA, ACERO ESTRUCTURAL, VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC., DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.	TON.	0.10
2.00			
CAPTACIÓN N° 2, MANANTIAL EL ZACATONAL			
MANO DE OBRA y MATERIALES			
4020 00	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5...		
4020 01	DE 14 CMS. DE ESPESOR	M2	8.71
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 01	DE FC= 100 KG/CM2	M3	0.07
4030 02	DE FC= 150 KG/CM2	M3	0.89
4035 01	CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACIONES.	M3	9.50
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....		
4080 01	CIMENTACIONES.	M2	9.80
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG	56.78
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO).	KG.	30.68
4100 00	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.....		
4100 02	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR	M2	8.71
4140 01	SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	KG.	10.58
SILOSVB01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA ALIGERADA SISTEMA DE VIGUETA ALMA LLENA Y BOVEDILLA DE CEMENTO ARENA, CON CAPA DE COMPRESION NO MENOR A 4 CM Y ACERO DE REFUERZO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 65 - 1010, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREO DE LOS MISMOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION	M2	5.45
SITAPM04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1" X 1/8", Y LAMINA NEGRA CAUBRE 18 CON UNA SECCION DE 1.55 X 90 CM.	PZA	1.00
SIESC003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON DE VARILLA DEL NO 6" DE DIAMETRO, CON UNA SECCION DE 0.40 X 0.20 X 0.15 M.=1.10 M.	PZA	4.00
CAPTACIÓN N° 2, MANANTIAL EL ZACATONAL			
ACARREOS			
ACRMP01	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, (ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABIQUE, ETC.) DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.	M3	10.70
ACRATV02	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE VARILLA, TUBERIA, ACERO ESTRUCTURAL, VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC., DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.		
3.00			
CANAL DE CONDUCCION DE AGUA DEL MANANTIAL EL ZACATONAL 1 Y 2 A CAJA COLECTORA			
MANO DE OBRA			
1140 00	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE.....		
1140 01	DE 2" DE DIAMETRO Y 4 H. P.	HR	32.00
4020 00	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5....		
4020 01	DE 14 CMS. DE ESPESOR	M2	17.40

OPERADO
EJERCICIO 2015
 TON, PROGRAMA: APAZO
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE GUARDEADO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO QUEA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
OPERADO
 DE ABORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 2016

SECODUVI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 01	DE FC= 100 KG/CM2	M3	0.65
4030 02	DE FC= 150 KG/CM2	M3	5.22
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG	399.43
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO).	KG.	197.62
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E - 6/8 - 10/10	M2	32.63
4100 00	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA....		
4100 02	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2	34.8
4140 01	SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	KG.	118.08
SIGRAVCR	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE GRAVA DE CANTOS RODADOS, TAMAÑO DE AGREGADO DE 1/2" A 3/4"	M3	14.68
	CANAL DE CONDUCC. DE AGUA DEL MANANTIAL EL ZACATONAL 1 Y 2 A CAJA COLECTORA		
	ACARREOS		
ACRMP01	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, (ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABIQUE, ETC.) DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.	M3	10.51
ACRATV02	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE VARILLA, TUBERÍA, ACERO ESTRUCTURAL, VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC., DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.	TON.	0.63
4.00	CAJA COLECTORA MANANTIAL EL "ZACATONAL"		
	MANO DE OBRA		
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....		
1131 03	COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	2.45
1140 00	BOMBO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE.....		
1140 01	DE 2" DE DIAMETRO Y 4 H. P.	HR	32
2130 00	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.....		
2130 01	FIERRO FUNDIDO.	KG.	11.82
2240 00	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES.....		
2240 02	TIPO 2 DE 1.00 x 0.80 M.	CAJA	1.00
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.....		
2243 02	SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4")	PZA	1.00
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE.....		
2244 03	FIERRO FUNDIDO DE 60 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG.	PZA	1.00
	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS....		
2282 19	DOS ROSCAS 4"	PZA	10.00
	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO TRES ROSCAS...		
2282 28	TRES ROSCAS 2"	PZA	10.00
4000 00	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON.....		
4000 02	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	5.22
4020 00	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOGIDO, HASTA 60 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5...		
4020 01	DE 14 CMS. DE ESPESOR.		
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 01	DE FC= 100 KG/CM2	M3	0.65
4030 04	DE FC= 200 KG/CM2	M3	5.22
4035 01	CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACIONES.		
4090 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....		
4090 01	CIMENTACIONES.		
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.		
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO).	KG	33.3
4091 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA....		
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E - 6/8 - 10/10.	M2	1.5

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUE HA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.
FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



Desarrollo
para Todos

MunF

4100 00	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.....		
4100 02	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2	18.4
4140 01	SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.	KG.	30.66
CAJA COLECTORA MANANTIAL EL "ZACATOLNAL"			
MATERIALES			
8015 00	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA.....		
8015 02	DE 101 MM. A 303 MM. (4" A 12") DE DIAMETRO.	KG.	11.20
8018 00	SUMINISTRO DE TORNILLOS.....		
8018 02	DE 16 MM. X 76 MM. (5/8" X 3").	PZA.	16.00
8019 00	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.....		
8019 04	DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	2.00
8068 00	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)		
	CODOS DE 90° POR..		
8068 18	4" DE DIAMETRO.	PZA	4.00
	TEE DE....		
8068 100	2" DE DIAMETRO.	PZA	2.00
	NIPLE HASTA 6" DE LONGITUD Y.....		
8068 209	4" DE DIAMETRO.	PZA	4.00
	NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y.....		
8068 236	4" DE DIAMETRO.	PZA	2.00
SIESC02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAMETRO, CON UNA SECCION DE 0.40 x 0.40 M. (CON 11 ESCALONES PARA CISTERNA).	PZA	1.00
SITAPM01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1" X 3/16", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 60 X 60 CM.	PZA	1.00
SILOSVB02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSA ALIGERADA DE 20 CM. DE ESPESOR, SISTEMA DE VIGUETA ALMA VACIA Y BOVEDILLA DE CEMENTO ARENA, CON CAPA DE COMPRESIÓN NO MENOR A 4 CM Y ACERO DE REFUERZO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 - 1010, SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE ,MANO DE OBRA , MATERIALES Y ACARREO DE LOS MISMOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN	M2	5.76

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2018

SECODUVI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CAJA COLECTORA MANANTIAL EL "ZAGATOLNAL"			
ACARREOS			
ACRATV02	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE VARILLA, TUBERÍA, ACERO ESTRUCTURAL, VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC., DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERO SUAVE TERRACERIAS, LOMERO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.	TON.	011
5.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE		
MANO DE OBRA			
2281 00	ROSCA Y CORTE PARA INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO		
2281 08	UNA ROSCA 4"	PZA	88.00
2282 00	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO UNA ROSCA.		
2282 01	UNA ROSCA 1/2"	PZA	7.00
	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO TRES ROSCAS....		
2282 21	TRES ROSCAS 1/2"	PZA	7.00
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 01	DE FC= 100 KG/M2	M3	2.69
4030 02	DE FC= 150 KG/M2	M3	45.05
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN....		
4080 01	CIMENTACIONES	M2	180.24
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	444.37
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO).	KG.	122.52
IVEA13	INSTALACIÓN DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE DE 1/2" DE DIAM	PZA	7.00
LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE			
MATERIALES			
	COPEL REFORZADO DE...		
8068 52	4" DE DIAMETRO.	PZA	2.00
	TAPON MACHO DE...		
8068 85	1/2" DE DIAMETRO.	PZA	7.00
	TEE DE...		
8068 95	1/2" DE DIAMETRO.	PZA	7.00
SIATB405	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE FO.FO. PARA TUBO DE 4" X 1/2"	PZA	3.00
SIPEZPVC00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC		
SICOD454	45° X 4"	PZA	9.00
SICOD90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE		
SICOD904	90° X 4"	PZA	2.00
SIADAC00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE P.V.C. DE....		
SIADAC04	DE 75 MM 4" DE DIAM.	PZA	1.00
SIATOM003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA, HECHA A BASE DE SOLERA DE 3" X 1/8" CON BARENOS LATERALES PARA ANCLA DE 1" DE DIAMETRO PARA SUJECIÓN DE TUBO DE 4" , ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CAJENTE CON ESPESOR DE 80 MICRONES.	PZA	219.00
SIACRO013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA DE 13 MM. DE 60 X 15 CM. DE ACERO REDONDO, CON CUERDA FINA EN 10 CM. Y TUERCA DE PRESIÓN, EMBEBIDA EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERAMIENTA.		
LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE			
ACARREOS			
9003 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE MAT. PETREOS ARENA, PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....	GRAVA, MAT.	
9003 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERO SUAVE REVESTIDO, LOMERO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.		
9005 00	ACAREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....		
9005 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERO SUAVE REVESTIDO, LOMERO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON.KM	577.79

OPERADO

EJERCICIO 2015

PZA PROGRAMA-APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
PUF CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, NIEN A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

OPERADO
RE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



Desarrollo
para Todos



SECODUVI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACRATV02	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE VARILLA, TUBERÍA, ACERO ESTRUCTURAL, VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC., DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON.	48.15
6.00	ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCAS 1,23 Y 10		
MANO DE OBRA Y MATERIALES			
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	33.44
1060 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO....		
1060 02	HASTA 200 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	17.66
1070 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO....		
1070 02	HASTA 200 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	7.52
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....		
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	22.22
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 01	DE FC= 100 KG/CM2	M3	1.67
4030 05	DE FC= 250 KG/CM2	M3	5.47
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN....		
4080 01	CIMENTACIONES.	M2	38.88
4080 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	579.07
7004 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA.....		
7004 03	ESMALTE EN HERRERIA.	M2	115.20
7020 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM 36 (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.) INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG.	1045.78
SIATOMG02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA, HECHA A BASE DE SOLERA DE 2' X 1/8' SOLADA A ESTRUCTURA PARA SUJECION DE TUBO DE 4'.	PZA	8.00
ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCAS 1,23 Y 10			
ACARREOS			
9002 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO		
9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON.	1.92
9005 00	ACAREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....		
9005 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON.KM	23.10
ACRATV02	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE VARILLA, TUBERÍA, ACERO ESTRUCTURAL, VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC., DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.	TON.	1.92

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA PARA LOS PROGRAMAS PÚBLICOS POLÍTICOS, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA 3604.

● F E R A ● ● ●

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

M.F





TLAXCALA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2014

SECODUVI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

7004 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA.....		
7004 03	ESMALTE EN HERRERIA.	M2	218.00
7020 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM 36 (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.), INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG.	2326.44
SIATOMG02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA, HECHA A BASE DE SOLERA DE 2' X 1/8" SOLADA A ESTRUCTURA PARA SUJECION DE TUBO DE 4",	PZA	10.00
ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCAS 4,5,8,9 Y 11			
ACARREOS			
9002 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO		
9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON.	3.56
9005 00	ACAREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....		
9005 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON.KM	42.70
ACRATV02	ACARREO CON PEONES Y/O ACÉMILA DE VARILLA, TUBERIA, ACERO ESTRUCTURAL, VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC., DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, EN CAMINO: PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KM.	TON.	3.56
ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCAS 6,7 Y 12			
MANO DE OBRA Y MATERIALES			
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	25.08
1060 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO....		
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	20.48
1070 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO....		
1070 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	8.78
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....		
1131 05	COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	24.62
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 01	DE FC= 100 KG/CM2	M3	1.25
4030 05	DE FC= 250 KG/CM2	M3	4.84
4060 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN....		
4060 01	CIMENTACIONES.	M2	34.56
4080 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	738.92
7004 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA.....		
7004 03	ESMALTE EN HERRERIA.	M2	518.40
7020 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM 36 (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.), INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG.	2034.82
SIATOMG02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA, HECHA A BASE DE SOLERA DE 2' X 1/8" SOLADA A ESTRUCTURA PARA SUJECION DE TUBO DE 4",		

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LA CONAGUA
ESTE PLANO ESTÁ ASESORADO POR EL INSTITUTO FEDERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
OPERADO
CONTRIBUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2014

SECODUVI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

9.00	<u>ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCA A LADO DE CARRETERA</u>		
	<u>MANO DE OBRA Y MATERIALES</u>		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1.28
1060 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO....		
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	0.40
1070 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO.....		
1070 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	0.17
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....		
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	0.45
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....		
4030 01	DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	0.06
4030 02	DE F'C= 150 KG/CM2.	M3.	0.13
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....		
4080 01	CIMENTACIONES.	M2.	1.28
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	12.64
7004 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA.....		
7004 03	ESMALTE EN HERRERIA.	M2.	19.20
7020 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM 36, (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.), INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG.	231.26
SIATOMG02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA, HECHA A BASE DE SOLERA DE 2" X 1/8" SOLADA A ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DE TUBO DE 4",	PZA	2.00
	<u>ESTRUCTURA PARA CRUCE DE BARRANCA A LADO DE CARRETERA</u>		
	<u>ACARREOS</u>		
9002 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO		

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU**
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**



M.F.

9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON.	0.24
9005 00	ACAREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...		
9005 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON.KM	2.93
10.00	MURÉTÉ PARA ALOJAR EL EQUIPO DE CLORACIÓN		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	4.50
1060 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO...		
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	2.17
1070 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO....		
1070 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	0.93
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....		
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	0.77
4000 00	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON...		
4000 02	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	2.32
4020 00	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5....		
4020 01	DE 14 CMS. DE ESPESOR.	M2	4.50
4020 04	BONIFICACION POR UNA CARA APARENTE, EN MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR.	M2	4.50
4030 04	DE FC= 200 KG/CM2	M3	0.58
4060 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN....		
4060 02	EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2	3.60
4060 04	LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M.	M2	2.60
4060 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	50.10
4060 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO).	KG.	11.33
4100 00	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA....		
4100 03	APLANADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2	13.50
7001 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS....		
7001 02	DE HERRERIA TUBULAR, PERFILES ZTY L TAMBOR DOBLE DE LAMINA No. 18.	M2	2.34
7004 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA.....		
7004 03	ESMALTE EN HERRERIA.	M2	4.68
SIMFAAE00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA TIPO INTEMPERIE DE 32 MM. 1 1/4" DE DIAMETRO Y TUBO CONDUIT DE FO.GO. PARED GRUESA DE 32MM. 1 1/4" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 3 MTS, Y BASE DE ENCHUFE DE 4 TERMINALES DE 100 AMPERES PARA RECIBIR ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN ESPECIFICACIONES CFE. ENPOTRADO A LA LOSA DE TECHO U ORDENES DEL SUPERVISOR	PZA	1.00
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
EXTRA-01	CORTE Y DEMOCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO DE 12 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	143.26
EXTRA-02	REPARACION Y REUBICACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: PODOCTO C/EO. 80 DE 1/2 UNIDOR EDOMEX, ABRAZADERA SI FIN, CONECTOR DE BRONCE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00
EXTRA-03	REPARACION Y REUBICACION DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" Y 6" Y TUBERIA DE CONCRETO 6" Y 8", INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TUBERIAS, COPLES DE REPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00
EXTRA-04	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIRAU... DE 2" 6", INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TUBERIAS, COPLES DE REPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00
EXTRA-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO DE FO.FO. DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00
EXTRA-06	SUMINISTRO DE COPLE DE FO.GO. ROSCADO DE 4" DE DIAM.	PZA	120.00
EXTRA-07	NIPLES	PZA	2.00

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: APAZU

EL IMPORTE COMINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO PERTENECE CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS GENERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA.

ESTE DOCUMENTO ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PATENTE POLÍTICO, QUE PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Munif



VII. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON LOS TRABAJOS.

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL CONTRATO: DEL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE AL VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.
CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015 FUE CELEBRADO EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO NÚMERO PF/APAZU/101/A/15, DEBIDO A QUE AL CONTRATISTA LE FUE ENTREGADO EL ANTICIPO EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015, POR LO QUE SE DEFIRIÓ EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE 56 DÍAS CALENDARIO COMPRENDIDOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 AL 08 DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS: DEL CATORCE DE OCTUBRE DEL 2015 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015, SESUSPENDIO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y SE REANUDO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 25 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, Y CONFIECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE DA POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PF/APAZU/101/15 Y CONVENIO MODIFICATORIO PF/APAZU/101/A/15, POR LO QUE SOLO SE RECONOCERAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTE PERIODO.

VIII. RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DAN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA ASÍ COMO UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE.

LA RAZÓN QUE DIO ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE:

MEDIANTE ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE REALIZÓ LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO ANTES CITADO, DERIVADO DE LA OPOSICIÓN DEL PRESIDENTE DE COMUNIDAD Y DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LO CUAL HA IMPEDIDO CONCLUIR AL CIEN POR CIENTO LA OBRA MISMA.

OPERADO
PROGRAMA: APAZU
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER FINALIDAD POLÍTICA, QUEVA ENTENDIDO EL USO DE LOS FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO.
NOTA DE BITÁCORA NO. 11). LOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESTADIOS FEDERALES 2015

PARA RESOLVER ESTA PROBLEMÁTICA REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO HAN TENIDO DIVERSAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y CONVENCIONES DE SAN MIGUEL LA PRESA, SIN EMBARGO DE LA ÚLTIMA REUNION LLEVADA A CABO CON FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (NOTA DE BITÁCORA NO. 11), LOS POBLADORES DE ESA COMUNIDAD NUEVAMENTE MANIFESTARON SU OPOSICIÓN A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, LO QUE CONSTITUYE UNA CAUSA JUSTIFICADA QUE IMPIDE DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, SITUACIÓN POR LA CUAL ES NECESARIO DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO PF/APAZU/101/15 Y CONVENIO MODIFICATORIO PF/APAZU/101/A15 EN VIRTUD DE QUE SE ACTUALIZA AL CASO CONCRETO LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



[Handwritten signature] MF



SITUACIÓN LEGAL: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL POR LAS RAZONES QUE HAN QUEDADO EXPUESTAS.

SITUACION ADMINISTRATIVA: NO EXISTE PENALIZACIÓN A LA EMPRESA CONTRATISTA Y LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN NO SON IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA

SITUACIÓN TÉCNICA: A ESTA FECHA SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS QUE SE MENCIONAN EN LA PRESENTE ACTA.

SITUACIÓN ECONÓMICA: LA SITUACION ECONOMICA DEL CONTRATO SE DESGLOSA EN EL PUNTO NÚMERO V ROMANO DE ESTA MISMA ACTA.

IX. ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.

LA CONTRATISTA TIENE A SU RESGUARDO TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Y DE PVC DE 4" DE DIAMETRO.

X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

EL FINIQUITO SERÁ ELABORADO A LAS DIEZ HORAS DEL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE AJUSTARAN A LOS SEÑALADO EN EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. CONSTE.

POR LA DEPENDENCIA:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

M. A. F.

ING. MIGUEL ANGEL FLORES LEON
RESIDENTE DE OBRA

<p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU</p> <p>EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE SE DESTINA A LOS RECURSOS PÚBLICOS PREPARADOS EN LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO</p> <p>“DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE CV”</p> <p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO Y SU FIN ES ÚNICAMENTE PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p>
<p>OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p>

J. F. D.
ARQ. JESUS FIGUEROA DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA





ASUNTO: Se notifica terminación anticipada del Contrato de Servicio Relacionado con la Obra Pública número PF/APAZU/101/15 y convenio modificatorio PF/APAZU/101/A/15.

<p style="text-align: center;">OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p>
<p style="text-align: center;">ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p>
<p style="text-align: center;">OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p>

C.P. ALICIA CRUZ CRUZ
Avenida Ignacio Picazo Norte 73-B
Tlapacoya, Chiautempan, Tlax.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 60 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se emite el siguiente **ACUERDO** mismo que se sustenta en los siguientes hechos y consideraciones de orden legal.

1. ANTECEDENTES.

El día diecisiete de septiembre de dos mil quince, fue suscrito el Contrato de Servicio Relacionado con la Obra Pública número PF/APAZU/101/15, para la realización de la obra mencionada en el primer párrafo de este capítulo, que celebraron por una parte la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de su Titular y por la otra, "EL CONTRATISTA", quien se comprometió a realizar los trabajos objeto del contrato, en cincuenta y seis días naturales, periodo comprendido del veintiséis de septiembre al veinte de noviembre de dos mil quince.

Con fecha 14 de octubre de 2015 fue celebrado el convenio de diferimiento número PF/APAZU/101/A/15, debido a que al contratista le fue entregado el anticipo el día 14 de octubre de 2015, por lo que se deferió el periodo de ejecución de 56 días calendario comprendidos del 14 de octubre de 2015 al 08 de diciembre de dos mil quince.

Derivado de la naturaleza de los recursos con los que se ejecutaría la obra convenida en el Contrato antes mencionado, las partes quedaron sujetas a la aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con fecha catorce de octubre de dos mil quince, "EL CONTRATISTA" dio inicio con los trabajos del servicio contratado.

Mediante acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince y derivado de la oposición del Presidente de Comunidad y de los habitantes de la comunidad de San Miguel La Presa, se realizó la suspensión temporal de los trabajos materia del contrato antes citado,

Mediante oficio de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, se informó al Contratista reanudar los trabajos materia del Contrato, no obstante con fecha veintiséis de noviembre del mismo año, nuevamente los habitantes de San Miguel La Presa, junto con el Presidente de Comunidad, se opusieron a la ejecución de los trabajos, motivo por el cual por acuerdo de esa misma fecha se volvieron a suspender los trabajos.






2. FUNDAMENTOS LEGALES APLICABLES AL PRESENTE ACUERDO:

El presente Acuerdo se sustenta en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, al establecer lo siguiente:

- El artículo 27 señala que las obras públicas que se ejecuten por contrato deberán ser adjudicadas mediante los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.
- Los artículos del 41 al 44 del mismo Ordenamiento, regulan la modalidad de contratación de obra bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, subordinando la elección a los mismos principios que dimana del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez implica la correcta selección del contratista más competitivo, tanto por sus condiciones intrínsecas como por la propuesta que genere.
- El artículo 60 párrafo segundo de la citada Ley y 150 de su Reglamento establecen que se podrá dar por terminado anticipadamente los trabajos contratados cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado.
- El artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece que en todos los casos de suspensión de los trabajos, deberá levantarse acta circunstanciada en la que se harán contar, entre otros hechos, los siguientes: lugar, fecha y hora en que se levanta el acta; nombre y firma del residente y del superintendente; descripción de los trabajos cuyo contrato se termina anticipadamente; importe contractual; relación de las estimaciones o gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada; descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos; razones o causas justificadas que dieron origen a la terminación anticipada, así como una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos; y periodo en el cual se determinará el finiquito de los trabajos y el importe al que ascenderán los gastos no recuperables.
- El artículo 62, en sus fracciones III y VI de la Ley de la materia, establece que la Dependencia o Entidad deberá pagar los trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.
- Es de mencionar que de acuerdo a los artículos 153, 166 y 176 del Reglamento de la Ley de la materia, para dar por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes deberá elaborarse el finiquito y el acta administrativa correspondiente.





3. CONCLUSIONES.

Entre "EL CONTRATISTA" y esta Dependencia existe el Contrato de Servicios Relacionado con la Obra Pública número PF/APAZU/101/15 y convenio modificatorio PF/APAZU/101/A15, regido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, entre otros ordenamientos secundarios, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El plazo de ejecución quedo debidamente establecido en la Cláusula Segunda del convenio modificatorio PF/APAZU/101/A/15 celebrado entre esta Dependencia y "EL CONTRATISTA", quien se obligó a iniciar los trabajos el catorce de octubre de dos mil quince y a concluirlos el ocho de diciembre de dos mil quince.

En razón de la oposición del Presidente de Comunidad y de habitantes de San Miguel La Presa a la ejecución de la obra, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, se realizó la suspensión temporal de los trabajos materia del contrato antes citado.

Dado que los habitantes persisten en oponerse a la ejecución de la obra, sin que esta Secretaría ni la autoridad municipal haya podido resolver esta problemática, esto constituye una **causa justificada** que impide la continuación de los trabajos, situación por la cual es necesario dar por terminado anticipadamente el Contrato de Obra Pública número PF/APAZU/101/15 y convenio modificatorio PF/APAZU/101/A/15 en virtud de que se actualiza al caso concreto las hipótesis previstas en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la cláusula Vigésima del Contrato, los que textualmente dicen:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

"Artículo 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida.

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad reembolsará al Contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente".

Contrato:

"VIGÉSIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA-

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO CUANDO CONCURREN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LA OBRA, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR

ESTADO
DICIEMBRE 2015
PROGRAMA APAZU
PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE PROGRAMA SE CUBIERTA CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.





RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA "OBRA" EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA SECRETARÍA LAS HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE OCURRAN DICHAS CIRCUNSTANCIAS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ LIQUIDAR EN SU CASO A "EL CONTRATISTA", "LA OBRA" EJECUTADA QUE HUBIERE SIDO ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA SECRETARÍA", ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DEVOLVER A "LA SECRETARÍA" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DEL "SERVICIO".

En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 150, 151, 152 y 153 de su Reglamento, y Cláusula Vigésima del Contrato antes referido, es de acordarse y se


ACUERDA:

PRIMERO.- Se da por terminado anticipadamente el contrato de obra pública número PF/APAZU/101/15 y convenio modificatorio PF/APAZU/101/a/15 de fecha diecinueve de septiembre de dos mil quince, celebrado entre esta Dependencia con la empresa "DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA", S.A. de C.V.

SEGUNDO.- En términos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, procédase a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, levantando el acta circunstanciada del estado en que se encuentre el servicio.

TERCERO.- Se requiere a "EL CONTRATISTA" para que dentro del término de diez días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha en que se le notifique el presente Acuerdo, devuelva al residente y/o supervisor de la obra, toda la documentación que le fuera entregada por esta Dependencia para la ejecución de la misma.

CUARTO.- Se cita a "EL CONTRATISTA" a las DIEZ HORAS del DIA OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE para llevar a cabo el finiquito de los trabajos, mismo que se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado, ubicadas en Kilómetro 1.5 de la Carretera Tlaxcala-Puebla de la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, debiendo exhibir la fianza de defectos o vicios ocultos a que aluden los artículos 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 fracción IX de su Reglamento.





QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a "EL CONTRATISTA" en el domicilio que tiene señalado y cúmplase.

Así lo acordó y firma el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala, ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil quince.

POR LA DEPENDENCIA:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO DE LA SECODUVI

<p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: APAZU EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA CONAGUA</p>
<p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p>
<p>OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015</p>

