



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/FMPT/062/15,
 PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15.**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS VIALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

EL C. ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA ARMÓNICA, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PF/FMPT/062/15
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	09 DE JULIO DE 2015
OBJETO DEL CONTRATO:	"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN, UBICACIÓN SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS".

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN

<p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA</p>
<p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AGENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES</p>

SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, ALUMBRADO PÚBLICO, FACHADAS.





MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 19, 766,942.96 (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.) SIN I.V.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 159 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 23 DE DICIEMBRE DE 2015

II.- MODIFICACIONES.

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO PF/FMPT/062/A/15

A LO ORIGINALMENTE PACTADO: PF/FMPT/062/B/15

MONTO SEGÚN CONVENIO(S): AMPLIACIÓN \$ 3, 674,143.52 SIN I.V.A.

MONTO MODIFICADO: \$ 23, 441,086.49 SIN I.V.A.

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 18.59 %

MONTO REAL EJERCIDO (1): \$ 23, 441,086.23 (VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.) SIN I.V.A.

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) SIN I.V.A.

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2): \$ 23, 441,086.23 (VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.) SIN I.V.A.

SALDO A CANCELAR: \$ 0.25 (CERO PESOS 25/100 M.N.) SIN I.V.A.

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE AGOSTO DE 2015

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 0 DÍAS NATURALES.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 09 DE ENERO DE 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 159 DÍAS NATURALES.

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

Desarrollo
 para Todos

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Ext. 3907
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
 http://secoduvi.tlaxcala.gpb.mx



ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO SIN IVA	FECHA DE PAGO
1 UNO	02/09/15	DEL	04/08/15	AL	02/09/15	\$ 975,404.26	\$ 975,404.26	21/10/15
2 DOS	17/09/15	DEL	03/09/15	AL	17/09/15	\$ 2,028,858.49	\$ 3,004,262.75	27/11/15
3 TRES	02/10/15	DEL	18/09/15	AL	02/10/15	\$ 2,028,693.97	\$ 5,032,956.72	11/12/15
4 CUATRO	17/10/15	DEL	13/10/15	AL	17/10/15	\$ 4,173,066.96	\$ 9,206,023.68	16/12/15
5 CINCO	16/11/15	DEL	18/10/15	AL	16/11/15	\$ 4,394,587.14	\$ 13,600,610.82	23/12/15
6 SEIS	16/11/15	DEL	18/10/15	AL	16/11/15	\$ 1,540,619.85	\$ 15,141,230.67	23/12/15
7 SIETE	16/12/15	DEL	17/11/15	AL	16/12/15	\$ 5,201,851.42	\$ 20,343,082.09	04/03/16
8 OCHO	16/12/15	DEL	17/11/15	AL	16/12/15	\$ 862,344.51	\$ 21,205,426.60	04/03/16
9 NUEVE	09/01/16	DEL	17/12/15	AL	31/12/15	\$ 964,480.50	\$ 22,169,907.10	16/03/16
10 DIEZ	09/01/16	DEL	01/01/16	AL	09/01/16	\$ 1,271,179.13	\$ 23,441,086.23	16/03/16

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	FACTURA N°	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
10 DIEZ	09/01/15	A 65	DEL	01/01/16	AL	09/01/16	\$ 1,271,179.13	\$ 23,441,086.23

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN EN EL RECUADRO ANTES EXPUESTO:

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 6, 233,486.98 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 98/100 M.N.) MAS EL IVA Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA
ESTE PROGRAMA DE PUBLICIDAD NO DEBE SER UTILIZADO POR NINGUN PARTIDO POLITICO O PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
NO SE FINANZADA CON RECURSOS PUBLICOS



AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCIÓN DE VOLÚMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 8, 469,146.86 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.) MÁS I.V.A. MISMO QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2, 235,659.63 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) MÁS I.V.A. MISMO QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 3481-22062-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA ARMÓNICA, S.A. DE C.V., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/FMPT/062/15, PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUMPLIDO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, Y SE DESTINA A FOMENTAR FINES DISTINTOS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA. *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES*

Desarrollo para Todos



MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2016, EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	POR CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA ARMÓNICA, S.A. DE C.V.
---	--

ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI	ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
--	--

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"



Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO DE TIERRA Tlaxcala. ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE CATALOGO

VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO							
A	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE						
1004 01	Carga a camion de material producto de excavación.	M ³	7,865 40	\$16 51	\$129,857.76	7,853 19	\$129,656 17
1004 02	Carga a camion de material producto de la demolición	M ³	1,774 42	\$16 51	\$29,295 68	1,615 76	\$26,676 20
1005 01	Limpeza y trazo en área de trabajo	M ²	962 09	\$4 78	\$4,598 79	412 58	\$1,972 13
1006 01	Señalamiento con bandas de plastico de 10 cm de ancho con logotipo y leyenda, color gris o anaranjado y letras negras, con postes de soporte a 10 m	M.	15,824 00	\$27.67	\$437,850.08	14,177.00	\$392,277 59
1006 03	Señalamiento de encauzamiento con paletas de 1.0 m de altura, con bandas reflejantes	PZA.	68 00	\$662.35	\$45,039 80	60 00	\$39,741 00
1006 05	Suministro temporal, colocación y retiro de puentes de madera (2.5 x 0.40 x 1")	PZA.	97.00	\$326.73	\$31,692.81	80.00	\$26,138 40
1010 02	Excavación a mano para zanjas en material comun en secoa Hasta 2.00 m de profundidad	M ³	1,584 68	\$139.85	\$221,617.50	1,463 79	\$204,711 03
1130 02	Plantilla compactada al 85% proctor en zanjas Con material producto de banco	M ³	387 44	\$231 18	\$89,568 37	332 48	\$76,862 72
1131 06	Relleno en zanjas Compactado al 90% proctor, con material producto de banco	M ³	1,000 93	\$235 88	\$236,099 37	463 63	\$109,361 05
1140 03	Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad del contratista, dea De 3" de diametro y 8 H P	HR.	307 00	\$132.34	\$40,628 38	276 00	\$36,525 84
2240 02	Cajas para operacion de valvulas, medidas interioresa Tipo 2 de 1.00 x 0.90 m	CAJA.	5 00	\$4,272 91	\$21,364 55	1 00	\$4,272 91
2244 01	Suministro e instalacion de contramarcos c/tapa dea Fierro fundido de 50 x 50 cm con peso de 97 kg.	PZA.	5 00	\$5,828 54	\$29,142 70	1 00	\$5,828 54
9000 05	Acarreo 1er Km. de materiales petreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en caminoa Zona urbana transito normal	M ³	8,940 15	\$13 20	\$118,009 97	8,769 28	\$115,754 49
9003 05	Acarreo Km subsecuentes al 1o. de materiales petreos arena, grava, mat. Producto de excavación en camión volteo, en caminoa Zona urbana transito normal	M ³ /KM.	125,162 10	\$5 40	\$675,875 35	122,598 85	\$662,033 80
B	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE						
1000 20	Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento asfaltico	M	908 49	\$20 88	\$18,969 28	606 81	\$12,670 20
1004 01	Carga a camion de material producto de excavación.	M ³	1,455 38	\$16 51	\$24,028 34	1,247 52	\$20,596 57
1005 01	Limpeza y trazo en área de trabajo	M ²	1,332 55	\$4 78	\$6,369 59	276 88	\$1,323 49
1006 05	Suministro temporal, colocacion y retiro de puentes de madera (2.5 x 0.40 x 1")	PZA.	74 00	\$326.73	\$24,178 02	57 00	\$18,623 61
1040 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, CON PRESENCIA DE AGUAa HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M ³	583 34	\$157.31	\$91,765 21	567 64	\$89,295 44
1080 02	EXCAVACION A MANO P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.CUALQUIER EN MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA ... HASTA 2 00MTS DE PROFUNDIDAD	M ³	300 88	\$139.85	\$42,078 07	228 52	\$31,958 52
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TURFERIA	M ³	120 10	\$326.39	\$39,199 43	11 55	\$3,769 80
1131 06	Relleno en zanjas Compactado al 90% proctor, con material producto de banco	M ³	1,225 21	\$235 88	\$289,002 54	1,014 03	\$239,189 40

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMONDO GIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 Y CONVENIO OPERADO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PROGRAMA: FMPT

PRESUPUESTO CONTRATADO

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTA PROYECTA ES UN BIEN PUBLICO QUE NO PUEDE SER OBJETO DE PARTICIPACION POLITICA. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE CATALOGO

VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1140 03.	Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad del contratista, de 4" DE DIAMETRO Y 12 H P	HR.	388.86	\$142.23	\$55,307.56	357.44	\$50,838.69
2050 03	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO	M.	448.70	\$33.51	\$15,035.94	58.70	\$1,967.04
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	POZO.	12.00	\$5,170.41	\$62,044.92	5.00	\$25,852.05
8039A 01	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTA DE 6" DE DIAMETRO	M.	613.86	\$126.12	\$77,420.02	223.86	\$28,233.22
9000 05	Acarreo 1er Km. de materiales ptreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camión Zona urbana transito normal	M³.	1,423.07	\$13.20	\$18,784.52	1,132.96	\$14,955.07
9003 05	Acarreo Km subsecuentes al 1o, de materiales ptreos arena, grava, mat. Producto de excavación en camión volteo, en camión Zona urbana transito normal	M³/KM	19,922.98	\$5.40	\$107,584.10	17,021.89	\$91,918.21
C	PARQUES						
C01	DEMOLICIONES Y RETIROS						
PARQ1	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE PERIMETRAL	M	211.91	\$41.96	\$8,891.75	133.61	\$5,606.28
PARQ2	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HASTA 10 CMS ESPESOR	M²	244.53	\$34.96	\$8,548.78	101.66	\$3,554.04
PARQ3	DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA DE 30 CMS DE ANCHO EXISTENTE FORMANDO JARDINERAS	M.	145.08	\$122.37	\$17,753.44	46.88	\$5,736.71
PARQ5	PROTECCION A ARBOLES EXISTENTES A BASE DE TRIPLAY DE 3 MM. DE DIAMETRO MAXIMO DE 1.00 MTS Y 2.44 MTS DE ALTURA.	PZA.	12.00	\$1,964.96	\$23,579.52	1.00	\$1,964.96
PARQ8	RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO EXISTENTES DE 8 MTS DE ALTURA CON LUMINARIA CON RECUPERACION Y TRASLADADO AL LUGAR DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O EL RESIDENTE DE OBRA	PZA.	12.00	\$792.49	\$9,509.88	4.00	\$3,169.96
PARQ9	RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (TELÉFONO PUBLICO EXISTENTE) SIN RECUPERACION	PZA.	5.00	\$605.48	\$3,027.40	3.00	\$1,816.44
PARQ11	DEMOLICION DE DENTELLON ADOQUIN DE 15 CMS DE ANCHO	M.	258.10	\$41.96	\$10,829.88	116.30	\$4,879.95
C03	CORTE						
PARQ14	CORTE EN TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA NIVELAR EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL NO APTO PARA COMPACTACION, PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD EN CARRETILLA Y POSTERIORMENTE EN CAMION A TIRO LIBRE.	M³.	2,341.93	\$47.86	\$112,084.77	2,017.63	\$96,563.77
C04	MATERIAL DE BANCO						
PARQ15	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO DE FORMA MECANICA, AL 95% PROCTOR Y AGUA NECESARIA, EN CAPAS DE 20 CM. CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: COMPACTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M³	1,740.28	\$252.74	\$439,838.37	1,391.62	\$351,718.04

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO RAMIREZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15
Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD EJECUTADA
CON CONCEPTOS DE
CATALOGO

VOLUMENES ADICIONALES
AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C05	JARDINERAS EN FUENTE EXISTENTE						
PARQ16	ELABORACION DE MURO DE 25 CMS DE ANCHO PARA JARDINERAS EN AREA DE FUENTE TIPO APAREJADO COMUN DE 45 CMS DE ALTO CON BASE PARA NARIZ BOLEADA TERMINADO MARTELINADO DE 5 CMS DE ESPESOR Y SOBRESALIENDO 5 CMS DEL PARAMENTO EXTERIOR. INCLUYE, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION CON PISON, PLANTILLA DE 5 CMS, MURO DE TABIQUE APAREJADO COMUN, CONCRETO F C=150 KG/CM PARA REPISON CON NARIZ, REPELLADO EN AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, IMPERMEABILIZADO EN SU LADO INTERIOR CON MEMBRANA ANTI RAIZ MARCA CURACRETO TECHNOPLY JARDEN, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 A UNA ALTURA DE 0.00 M A 10.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE 0.00 A 10.00 MTS. INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR Y PREPARACION DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M.	103.03	\$913.47	\$94,114.82	19.58	\$17,885.75
PARQ17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MODELO JARDINERA DE 25 CMS DE ALTO FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADOS EN ANGULO DE 1" Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE: ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION.	M.	132.21	\$1,746.24	\$230,870.39	48.76	\$85,146.66
C16	ARRAYANES						
PARQ31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRAYANES EN PERIMETRO INTERIOR DE JARDINERAS DE 35 CMS DE ALTO POR CADA METRO 6 PLANTAS EN DOBLE FILA PARA FORMACION DE SETO	PZA.	1,092.00	\$69.04	\$75,391.68	38.00	\$2,623.52

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA S.A. DE C.V.
 ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
 ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO

OPERADO EJERCICIO 2015

PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE DESTINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO PARA EL BIENIO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

SECO 000341 DIRECCION DE OBRA

Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION

Municipio: Mazatecochco de Jose Maria Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PROGRAMA, Y QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES*

Empresa: Constructora ILET, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION

PRESUPUESTO CONTRATADO

		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE CATALOGO		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION		
		PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION			PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	
C20	RAMPA ACCESO A IGLESIA						
PARQ36	CONSTRUCCION DE RAMPA DE 2.20 DE LARGO X 1.87 M. DE ANCHO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 35 CMS, EN ACCESO A IGLESIA A BASE DE 2.20 MTS X 1.00 MTS DE ALTURA CON DOBLE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION DE 1:4, A NIVEL Y PLOMO INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CON DOS CASTILLOS LATERALES DE CONCRETO F C= 200KG/CM DE 15X20 CMS., INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS @ 20 CM DEL No. 2 HERRAMIENTA MENOR, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, APLANDO FINO APLANADO CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 A UNA ALTURA DE 0.00 M A 1.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, PERFILADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE 0.00 A 10.00 MTS. INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR Y PREPARACION DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, COLOR A ELEGIR (EL PISO ESTA CONSIDERADO EN EL ESTAMPADO)	M²	36 25	\$829.16	\$30,057.05	25.00	\$20,729.00
C30	ESCALONES						
PARQ46	ELABORACION Y FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO CON NARIZ, INCLUYE: CONCRETO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M.	43.74	\$263.80	\$11,538.61	36.04	\$9,507.35
C32	ARCO DE ACCESO						
PRQ2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA BARRIDO MANUAL	M²	5,174.90	\$6.77	\$35,034.07	1,824.90	\$12,354.57
E	PAVIMENTOS						
E01	DEMOLICIONES Y RETIROS						
PAV1	DEMOLICION DE CARPETAS EXISTENTES EN UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, PARA RETIRO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M²	571.19	\$252.84	\$144,419.68	287.75	\$72,754.71
E02	TRAZO Y NIVELACION						
PAV3	Trazo y nivelacion de plazas, vialidades, andadores y banquetas, estableciendo ejes y referencias con equipo topografico Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesano.	M²	6,443.99	\$4.78	\$30,802.27	2,083.59	\$9,959.56
E03	EXCAVACIONES						
PAV4	Excavacion en corte por medios mecanicos incluye: maquinaria y equipo, carga y acarreo del material producto de la excavacion no aprovechable fuera de la obra. P.U.O.T	M³	4,472.78	\$66.53	\$297,574.06	1,638.51	\$109,010.08

CONSTRUCTORA ILET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTRIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15
Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD EJECUTADA
CON CONCEPTOS DE
CATALOGO

VOLUMENES ADICIONALES
AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E04	COMPACTACION						
PAV5	Compactación de la superficie descubierta al excavar, por medios mecánicos, incluye: herramienta, maquinaria y equipo, escarificado, disgregado, incorporación de agua para su compactación al 90% de su P.V.S.M., pruebas de laboratorio, P.U.O.T.	M²	1,582.29	\$49.28	\$77,975.26	1,146.25	\$56,487.21
E05	MATERIAL DE BANCO						
PAV6	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB BASE COMPACTADA 30 CMS AL 95% INC. SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) Y AGUA CON ACARREOS HASTA 30 KM, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y PUOT.	M²	5,564.64	\$223.54	\$1,243,919.62	4,256.52	\$951,502.48
E06	BASE HIDRAULICA						
PAV7	Base hidráulica de 20 cms. de espesor compactos (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 Kg/m ³ , no tezontles, V.R.S. de 100%), incluye: extracción de los materiales, regalías de banco, cargas y acarreos, mezclado, tendido y compactación de la base al 95% de su P.V.S.M., suministro y aplicación de agua, maquinaria y equipo, pruebas de laboratorio, P.U.O.T.	M²	1,027.39	\$287.37	\$295,241.07	295.89	\$85,029.91
E07	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO						
PAV8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL). INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 15 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE PAVIMENTO INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO MR 45 KG/CM2 A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGÚN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO EN FORMA MANUAL.	M²	5,507.73	\$656.10	\$3,613,621.66	1,082.29	\$710,090.48

**OPERADO
EJERCICIO 2015**

PROGRAMA: FMPT

EL PORCENTAJE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS

ATRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V. INGENIERIA ARMONIA DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

FECHA: 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE

DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

PRESUPUESTO CONTRATADO

ESTIMACIONES SUJETAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE OBRAS PUBLICAS QUE HA TRAJERIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE CATALOGO

VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
H	LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PUBLICO)						
ALBS2	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE EN POSTE DE ELECTRIFICACIÓN O DE TELÉFONOS CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO Y MOVIMIENTO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, P.U.O.T.	PZA.	8.00	\$302.14	\$2,417.12	5.00	\$1,510.70
ALBS4	Lampara solar rectangulo plana de LED S con opticas para angulo de iluminacion de 180 .130lm/w 6800 lumens totales color 6300 k Generador Fotovoltaico INDISECT de 780 watts/hr-dia con certificacion UL, FIDE. IEC, TUV, CE Centro de carga de 130 Amp. 24 Vcd, para aplicacion solar, sellada libre de mantenimiento AGM, VRLA Poste metalico con gabinete aislado integrado tipo TRIOMPHE/50 de 8m con brazo de 1.5mts Controlador Inteligente basado en micro PLC con optimizador y medidor de energia en baterias, para autoajuste de iluminacion (para encendido aun en nublados extremos) con capacidad de 20 A Estructura/Soporte para generador fotovoltaico con orientacion ajustable Lole de Materiales para instalacion incluye: terminales, cable, tornilleria y conectores MC4 para su correcta instalacion Mano de obra calificada para instalacion, materiales, equipo y herramienta. P.U.O.T.	PZA.	37.00	\$32,419.69	\$1,199,528.53	4.00	\$129,678.76
ALBS5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA BASE DE 60 x 60 CM, CON ALTURA DE 70 CM, CONCRETO F C=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4". CON ANCLAS PARA RECIBIR POSTE DE 8.00 M DE ALTURA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SELLADO, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA.	37.00	\$1,809.11	\$66,937.07	4.00	\$7,236.44
I	FACHADAS						
MAMGFCH2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	5,776.95	\$73.68	\$425,645.68	282.39	\$20,806.50
MAMGFCH3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS) INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	1,530.08	\$104.97	\$160,612.50	293.38	\$30,796.10
MAMGFCH5	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, HASTA 13 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	1,840.31	\$187.91	\$345,812.64	239.05	\$44,919.87

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

EJERCICIO 2015

PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO

PRESUPUESTO CONTRATADO

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS

CANTIDAD EJECUTADA
CON CONCEPTOS DE
CATALOGO

VOLUMENES ADICIONALES
AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	FEDERALES			IMPORTE	CANTIDAD		IMPORTE
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.		CANTIDAD	IMPORTE	
MAMGFCH11	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE LA REGION DE 6x14x26 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 EN HASTA 13 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M ²	627.57	\$270.10	\$169,506.65	146.15	\$39,475.11	
MAMGFCH16	RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	26.01	\$134.03	\$3,486.12	16.24	\$2,176.65	
MAMGFCH17	RETIRO DE PORTÓN EXISTENTE CON CRITERIO DE RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	186.34	\$147.43	\$27,472.11	139.51	\$20,567.96	
MAMGFCH20	DEMOLICION DE PERALTE O PRETIL EXISTENTE HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARRFO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M.	106.02	\$69.01	\$7,316.43	72.69	\$5,016.33	
MAMGFCH25	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE PORTON A BASE DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL ROJO 1.00 MTS ANCHO POR HASTA 2.50 MTS DE ALTURA: PESO APROX DE 235 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 CON REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON CUADRADO DE 1/2" POR UNA CARA, CUBIERTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18, DIBUJO SUPERIOR EN 50 CMS A BASE DE: 4 CUADRADOS DE 1/2", DOS DE ELLOS CON PIÑA, Y 4 FIGURAS FORJADAS CON SOLERA DE 1/4" EN FORMA DE "S". INCLUYE: SOLDADURA, BISAGRAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	266.30	\$3,397.20	\$904,674.35	56.32	\$191,330.29	
MAMGFCH28	REMATE EN PRETIL (PECHO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO LISO, SEGUN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	510.82	\$246.82	\$126,080.58	144.20	\$35,591.43	
CONVENIO								
A	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
1004 01	Carga a camion de material producto de excavación.	M ³	1,403.37	\$16.51	\$23,169.64	1,259.08	\$20,787.44	
1005 01	Limpieza y trazo en área de trabajo.	M ²	130.08	\$4.78	\$621.79	9.84	\$47.04	
1006 05	Suministro temporal, colocación y retiro de puentes de madera (2.5 x 0.40 x 1")	PZA.	30.00	\$326.73	\$9,801.90	16.00	\$5,227.68	
1130 02	Plantilla compactada al 85% proctor en zanjasa Con material producto de banco	M ³	172.80	\$231.18	\$39,947.90	155.96	\$36,055.76	
1131 06	relleno en zanjasa Compactado al 90% proctor, con material producto de banco	M ³	172.80	\$235.88	\$40,760.07	10.79	\$2,544.67	
240 03	Instalación de tubería de PEAD De 160 mm. de diámetro.	M.	140.00	\$14.74	\$2,063.60	19.60	\$288.90	
8005 06	Suministro de tubería hidráulica de PEAD, L.A.B fabrica. de 6" de diámetro	M.	140.00	\$331.92	\$46,468.80	19.60	\$6,505.63	

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD EJECUTADA
CON CONCEPTOS DE
CATALOGO

VOLUMENES ADICIONALES
AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
9000 05	Acarreo 1er Km. de materiales petreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino a Zona urbana transito normal	M³	1,425.07	\$13.20	\$18,810.92	1,202.50	\$15,873.03
9003 05	Acarreo Km subsecuentes al 1o, de materiales petreos arena, grava, mat. Producto de excavación en camión volteo, en camino a Zona urbana transito normal	M³/KM.	19,950.98	\$5.40	\$107,735.29	17,233.22	\$93,059.38
B	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE						
1004 01	Carga a camion de material producto de excavación.	M³	423.68	\$16.51	\$6,994.96	423.68	\$6,994.96
1005 01	Limpieza y trazo en área de trabajo.	M²	186.08	\$4.78	\$889.47	113.84	\$544.16
1006 05	Suministro temporal, colocación y retiro de puentes de madera (2.5 x 0.40 x 1")	PZA.	30.00	\$326.73	\$9,801.90	20.00	\$6,534.60
1040 02	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, CON PRESENCIA DE AGUA HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M³	46.08	\$157.31	\$7,248.84	46.08	\$7,248.84
1100 01	Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco a EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M³	140.00	\$31.30	\$4,382.00	31.71	\$992.59
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M³	18.56	\$326.39	\$6,057.80	5.02	\$1,639.78
1131 06	Relleno en zanjasa Compactado al 90% proctor, con material producto de banco.	M³	405.12	\$235.88	\$95,559.71	310.37	\$73,209.60
1140 03	Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad del contratista de 4" DE DIAMETRO Y 12 H.P.	HR.	15.00	\$142.23	\$2,133.45	7.00	\$995.61
0039A 01	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTA DE 6" DE DIAMETRO	M.	88.80	\$126.12	\$11,199.46	59.80	\$7,541.98
9000 05	Acarreo 1er Km. de materiales petreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino a Zona urbana transito normal	M³	423.68	\$13.20	\$5,592.58	234.03	\$3,089.22
9003 05	Acarreo Km subsecuentes al 1o, de materiales petreos arena, grava, mat. Producto de excavación en camión volteo, en camino a Zona urbana transito normal	M³/KM.	5,931.52	\$5.40	\$32,030.21	3,276.45	\$17,692.82

**OPERADO
EJERCICIO 2015**

PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MENDOZA RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO		OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL			CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE CATALOGO		VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMA FEDERALES	CANTIDAD RECURSOS PÚBLICOS	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
C	PARQUES							
C05	JARDINERAS EN FUENTE EXISTENTE							
PARQ16	ELABORACION DE MURO DE 25 CMS DE ANCHO PARA JARDINERAS EN AREA DE FUENTE TIPO APAREJADO COMUN DE 45 CMS DE ALTO CON BASE PARA NARIZ BOLEADA TERMINADO MARTELINADO DE 5 CMS DE ESPESOR Y SOBRESALIENDO 5 CMS DEL PARAMENTO EXTERIOR. INCLUYE, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION CON PISON, PLANTILLA DE 5 CMS, MURO DE TABIQUE APAREJADO COMUN, CONCRETO F C=150 KG/CM PARA REPISON CON NARIZ, REPELLADO EN AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3. IMPERMEABILIZADO EN SU LADO INTERIOR CON MEMBRANA ANTI RAZ MARCA CURACRETO TECHNOPLY JARDEN, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 A UNA ALTURA DE 0.00 M A 10.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE 0.00 A 10.00 MTS INCLUYE APLICACION DE SELLADOR Y PREPARACION DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M.	10 68	\$913.47	\$9,755.86	10 68	\$9,755.86	
C07	GUARNICIONES							
PARQ19	GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TEPETATE PARA NIVELACION, COMPACTACION, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M.	30 27	\$258.56	\$7,826.61	30 27	\$7,826.61	
C08	BARANDAL							
PARQ20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL MODELO AMERICANA GRANDES DE 1.00 MT DE ALTURA FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADO EN ANGULO DE 1" Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION	M.	10 60	\$2,197.81	\$23,296.79	10 60	\$23,296.79	
E	PAVIMENTOS							
E02	TRAZO Y NIVELACION							
PAV3	Trazo y nivelacion de plazas, vialidades, andadores y banquetas, estableciendo ejes y referencias con equipo topografico. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M²	1,470.78	\$4.78	\$7,030.33	34.38	\$164.34	

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROCESO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE SAN COSME MAZATECOCHCO DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, Tlaxcala
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD EJECUTADA
CON CONCEPTOS DE
CATALOGO

VOLUMENES ADICIONALES
AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E03	EXCAVACIONES						
PAV4	Excavación en corte por medios mecánicos incluye: maquinaria y equipo, carga y acarreo del material producto de la excavación no aprovechable fuera de la obra, P.U.O.T.	M ³	1,764.93	\$66.53	\$117,420.79	499.87	\$33,256.62
E05	MATERIAL DE BANCO						
PAV6	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB BASE COMPACTADA 30 CMS AL 95% INC. SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) Y AGUA CON ACARREOS HASTA 30 KM, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y PUOT.	M ³	1,553.66	\$223.54	\$347,305.16	810.76	\$181,238.18
E08	GUARNICIONES						
E0801	DEMOLICION						
PAV9	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M.	131.80	\$16.50	\$2,174.70	131.80	\$2,174.70
I	FACHADAS						
MAMGFCH3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS) INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	218.96	\$104.97	\$22,984.23	80.66	\$8,466.36
MAMGFCH7	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	56.19	\$71.72	\$4,029.95	56.19	\$4,029.95
MAMGFCH18	RETIRO DE VENTANA EXISTENTES CON CRITERIO DE RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	3.00	\$93.82	\$281.46	1.00	\$93.82
MAMGFCH29	REMATE EN PRETIL (PECHO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO LISO, SEGUN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	180.91	\$246.82	\$44,652.21	180.91	\$44,652.21
MAMGFCH30	INSTALACION DE FIJO PARA LOCAL (LETRERO) CON MARCO DE HIERRO ANGULAR DE 2" X 3/16" Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 3 PIES DE ANCHO (91.50 CMS) ANCLADA A MURO EXISTENTE CON TAQUETES DE EXPANSION. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$1,457.08	\$1,457.08	1.00	\$1,457.08

SUB TOTAL \$14,296,007.92 SUB TOTAL \$6,233,486.98
IVA \$2,287,361.27 IVA \$997,357.92
TOTAL \$16,583,369.19 TOTAL \$7,230,844.90

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

OPERADO
PERIODO 2025
PROCESO: FMPT
PORTE EJECUCION DE EL PRESENTE
DOCUMENTO DEL CONVENIO FEDERAL COORDADOS
POR EL COMITE FEDERAL DE COORDINACION
ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
PROPOSITOS POLITICOS Y LOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 115, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES"

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecocho de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecocho

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CONCEPTOS ADICIONALES

(NO ESTAN EN CATALOGO)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS							
L-077-001	Fabricación y colado de concreto vibrado y curado para trabas, zapatas, castillos, cadenas, pisos, etc. de resistencia f'c=200 kg/cm ²	M ³	20.76	\$2,019.12	\$ 41,916.93	20.76	\$ 41,916.93
L-077-002	Suministro y habilitado en obra de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm ² con diámetros desde el número 2 (1/4"), hasta 3/4"	KG	1,531.01	\$20.80	\$ 31,845.01	1,531.01	\$ 31,845.01
L-077-003	Fabricación de cimentación en forma de zapatas fabricadas con piedra brasa, incluye: plantilla de concreto f'c=150 kg/cm ² , unido con mortero cemento-arena 1:3	M ³	20.49	\$1,093.58	\$ 22,407.45	20.49	\$ 22,407.45
L-077-004	Cimbra de madera para trabas, castillos, zapatas, cerramientos, cadenas y demas elementos estructurarse a colarse en concreto armado.	M ²	213.23	\$99.07	\$ 21,124.70	213.23	\$ 21,124.70
L-077-009	Suministro e instalación de válvulas de compuerta vastago fijo de (125 [psi] puesta en obra de 152 mm. (6") de diámetro	PZA	2.00	\$6,384.51	\$ 12,769.02	2.00	\$ 12,769.02
L-077-010	Suministro e instalación de piezas especiales (brida stub end) de polietileno de alta densidad de 6" de diámetro.	PZA	2.00	\$844.92	\$ 1,689.84	2.00	\$ 1,689.84
L-077-011	Suministro e instalación de piezas especiales, suministro e instalación de brida de 152 mm.	PZA	2.00	\$563.33	\$ 1,126.66	2.00	\$ 1,126.66
L-077-012	Suministro e instalación de reducción de polietileno de alta densidad de 6x4" de diámetro.	PZA	2.00	\$477.34	\$ 954.68	2.00	\$ 954.68
L-077-013	Suministro e instalación de reducción de polietileno de alta densidad de 6x3" de diámetro.	PZA	2.00	\$458.43	\$ 916.86	2.00	\$ 916.86
L-077-014	Suministro e instalación de piezas especiales (brida stub end) de polietileno de alta densidad de 3" de diámetro.	PZA	1.00	\$347.47	\$ 347.47	1.00	\$ 347.47
L-077-015	Suministro e instalación de junta gibault de 152 mm	PZA	2.00	\$395.16	\$ 790.32	2.00	\$ 790.32
L-077-016	Suministro e instalación de reducción de polietileno de alta densidad de 4"x3" de diámetro.	PZA	1.00	\$256.80	\$ 256.80	1.00	\$ 256.80
L-077-018	Suministro e instalación de piezas especiales suministro e instalación de tapon de 4" de PEAD.	PZA	1.00	\$611.17	\$ 611.17	1.00	\$ 611.17
L-077-019	Suministro e instalación de piezas especiales, suministro e instalación de tee de 6" o 6x2" o 6x4" de PEAD.	PZA	2.00	\$761.96	\$ 1,523.92	2.00	\$ 1,523.92
L-077-020	Suministro e instalación de piezas especiales, suministro e instalación de cruz de 6" o 6x4" de PEAD	PZA	2.00	\$1,051.84	\$ 2,103.68	2.00	\$ 2,103.68
L-077-024	Suministro e instalación de tubería de 3" de pvc hidraulico tipo anger con conector.	M	9.86	\$48.79	\$ 481.07	9.86	\$ 481.07
L-077-025	Suministro e instalación de toma de seguridad para la presidencia a base de tubería de 2", incluye: tee de 4"x2" en PEAD, de hasta 2" hasta 8.00 m, stub end bridado de 2", codo galvanizado bridado de 2"x90° de fo.	PZA	1.00	\$4,092.76	\$ 4,092.76	1.00	\$ 4,092.76
L-077-026	Construcción de pasos peatonales mediante el tendido de base de grava suelta, con una franja de 1.00 m de ancho por 10 cm de espesor.	M	98.98	\$29.26	\$ 2,896.15	98.98	\$ 2,896.15

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTIZO RUÍZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CONCEPTOS ADICIONALES

(NO ESTAN EN CATALOGO)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
L-077-027	Suministro y colocación de línea eléctrica para alimentación de fuente y guarda peatones, incluye: tubería de pvc, manguera eléctrica poliflex, cable eléctrico cal 12, mano de obra, excavación de canal de 50 x 50 cm en terracería, equipo, herramienta y limpieza.	M	181.70	\$127.50	\$ 23,166.75	181.70	\$ 23,166.75
L-077-030	Suministro y habilitado en obra de acero de refuerzo a base de castillos prefabricados 15x20x4, incluye: mano de obra, materiales, equipo y herramienta	M	256.99	\$34.49	\$ 8,863.59	256.99	\$ 8,863.59
L-077-031	Elaboración de registro de 40x40x40 cm, a base de ladrillo, firme de concreto y tapa de ángulo de 2" con repellado interior con mortero cemento arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	10.00	\$833.91	\$ 8,339.10	10.00	\$ 8,339.10
L-077-032	Fabricación de acometida nueva con muros de panel convitek de 3" con mortero cemento-arena prop. 1:4 de 2 cm de espesor, terminado rustico a regla y plomo hasta una altura máxima de 2.3 m y un ancho perimetral de 80 cm, incluye: colocación de dos ductos de 2" y uno de 1 1/2" de tubería conduit de pvc electrico andamios, colocación de cableado hasta cuarto de maquinas de fuente y canal de luminarias y guardapeatones (distancia de hasta 32 m.), centro de carga 6p 100a marca schneider de sobreponer con ocho interruptores QO 1p 20 a con ventana, anclaje, sujeción, encofrado de tubería, material, pintura vinilica, herramienta, mano de obra, equipo, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$9,373.95	\$ 9,373.95	1.00	\$ 9,373.95
L-077-033	Chuleado, lijado a mano y aplicación de pintura para mastil de bandera de hasta 15 m de altura, incluye limpieza de superficie, lijado a mano para remover vestigios de oxidación, punteos necesarios, andamiajes, arriostros con alambre recodido tejido y anclado en diagonales a varios puntos en plataformas escalonadas a cuatro puntos, cubierta de nylon para evitar brisas, primer, pintura, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$21,453.51	\$ 21,453.51	1.00	\$ 21,453.51
L-077-034	Suministro y colocación de piso de piedra santo tomas, colocado sobre mortero cemento-arena 1:3 con espesor de 5 cm, incluye nivelación para recibir piedra con anchos variables, cortes para ajustes entre piedras, paredes, castillos, etc, equipo, herramienta y mano de obra.	M²	360.75	\$658.27	\$ 237,470.90	360.75	\$ 237,470.90

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FAVOR DE LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE C.V.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMÓNICA S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTRE RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

**OPERADO
EJERCICIO 2015**

DOCUMENTO QUE SE USARÁ EN EL PRESENTE
CONVENIO PF/FMPT/062/A/15 Y PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS
ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
PUEBLA - TLAXCALA

PROGRAMA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PARTIDO POLITICO Y EN EL PRESUPUESTO PARA
FINES PUBLICOS, AJENO A CUALQUIER
PROGRAMA
*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES*

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15 Y PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CONCEPTOS ADICIONALES

(NO ESTAN EN CATALOGO)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
L-077-036	Arco sencillo de bienvenida al H. municipio, marca Arydek construido sobre carretera principal ubicado en la entrada de 13.00 metros de longitud por 5.74 metros de altura mínima armado con nueve postes y base modelo veracruz fundidos en hierro, estructura de ptr de 1 1/2"x1 1/2" punto blanco, soleras de 3/16"x1 1/2", redondo maciso de 1/2", tubo de 4" ced 40, placa de 3/8"x16 cm dando la figura o calca de la fachada de la entrada a una iglesia, un reloj de dos carátulas marca ricaño de 0.68m y un diámetro exterior de 0.81m fundido en aluminio y de un peso total de 32 kg iluminación interna y fabricado las maquinas con acero inox bronce y laton acabados color a su eleccion.	PZA	1.00	\$824,756.97	\$ 824,756.97	1.00	\$ 824,756.97
L-077-037	Suministro, fabricacion y colocacion de rejilla fabricada en acero estructural con perfiles SST con un peso aprox de 110 kg a base de marco de PTR de 1 1/2"x1 1/2" cal 14 y contramarco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2" cal 14 de 5/8, con cierre de 5 a 10 cm para rojades de coches y caminetas (no trafico pesado), incluye: colado de sección transversales y perimetrales armadas en concreto con una altura de hasta 1.5 m, materiales, elementos de fijación, anclas, pintura, herramienta, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación, P.U.O.T.	M²	4.86	\$4,544.32	\$ 22,085.40	4.86	\$ 22,085.40
L-077-039	Retiro de luminaria de 12.00 m de altura con equipo HIAB, arriostrada con lazos por personal de obra, incluye: traslado hasta una zona segura, misma que indique la supervisión o personal del municipio, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$2,394.03	\$ 2,394.03	1.00	\$ 2,394.03
L-077-040	Mantenimiento a árboles existentes mediante el riego por 7 días y podadura de copas de árboles, incluye: escaleras, andamios, equipo, herramienta y mano de obra	PZA	11.00	\$206.65	\$ 2,273.15	11.00	\$ 2,273.15
L-077-041	Guarnición de sección 15x20x40 cm, de concreto hecho con revolvedora f'c=200 kg/cm² vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 cm, agregado máximo 3/4" con color integrado color amarillo intenso fabricado en dos fases, 40% concreto f'c=200 kg/cm² y 60% fase con concreto con cemento blanco, aplicación de seis kg de colorante por saco de 50 kg de cemento, incluye: limpia, trazo, nivelación del terreno con material de banco hasta 10 cm, cimbra metálica, elaboración de concreto, colado, vibrado y curado, acabado aparente, pulido en corona con volteador, junta constructiva a 45, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	1,885.02	\$418.80	\$ 789,446.37	1,885.02	\$ 789,446.37
L-077-042	Recolocación de adoquín recuperado, incluye: acarreo en camioneta desde lugar de resguardo, carga y descarga en sitio, nivelación de la superficie, aplicación de cama de arena, materiales, mano de obra y herramienta	M²	45.68	\$99.68	\$ 4,553.38	45.68	\$ 4,553.38

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTRE RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CONCEPTOS ADICIONALES

(NO ESTAN EN CATALOGO)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
L-077-043	Suministro, fabricacion y colocacion de puerta a base de perfiles estructurales y detalles ornamentales, perfiles SST con un peso aprox de 110 kg a base de marco de PTR de 1 1/2"x1 1/2" cal 14 y contramarco de angulo de 1 1/2"x1 1/2" cal 14 y 4 clavos o botones de 5, colocación de cristales de 6mm y lámina acanalada cal 18, incluye: soldadura, 5 bisagras de 5/8, materiales, elementos de fijacion, anclas, herramienta, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocacion, P.U.O.T.	M²	11.26	\$10,109.19	\$ 113,829.48	11.26	\$ 113,829.48
L-077-044	Suministro y colocación de chapas de seguridad doble cilindro, montafácil, marca philips o similar en calidad, incluye, perforación de orificios, instalación, atornillado, prueba de llaves y entrega de copia, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	54.00	\$366.64	\$ 19,798.56	54.00	\$ 19,798.56

SUB TOTAL	\$2,235,659.63	SUB TOTAL	\$2,235,659.63
IVA	\$357,705.54	IVA	\$357,705.54
TOTAL	\$2,593,365.17	TOTAL	\$2,593,365.17

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTIZO CRUZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECO 000330
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

OPERADO EJERCICIO 2015
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDE CUBRIR CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER TIPO DE POLÍTICA, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA PUEDE SER FINANCIADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO							
A	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE						
1000 04	Ruptura y demolición de Pavimento asfáltico	M²	151.12	\$204.97	\$30,975.07	149.46	\$ 30,634.82
1000 20	Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento asfáltico	M.	1,657.40	\$20.88	\$34,606.51	261.10	\$ 5,451.78
1001 01	Construcción de Base de grava cementada.	M²	109.90	\$282.72	\$31,070.93	107.67	\$ 30,440.46
1001 06	Pavimento asfáltico c/carpeta de 7.5 cm de espesor	M²	549.51	\$255.74	\$140,531.69	549.51	\$ 140,531.69
1006 04	Señalamiento nocturno a base de guirnalda, un foco a cada 20 m., dos focos sobre las barreras y uno en los pozos	M.	41.00	\$2,298.78	\$94,249.98	41.00	\$ 94,249.98
1100 02	Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco á. En zona B de 0 a 6.00 mts de profundidad.	M³	483.57	\$55.63	\$26,901.00	141.32	\$ 7,861.63
2040 02	Instalación de tubería de PEAD De 100 mm. de diámetro.	M.	269.41	\$43.25	\$11,651.98	196.11	\$ 8,431.75
240 03	Instalación de tubería de PEAD De 160 mm. de diámetro.	M.	554.09	\$14.74	\$8,167.29	132.49	\$ 1,952.91
2130 01	Instalación de piezas especiales de hierro fundido	KG	237.00	\$8.63	\$2,045.31	237.00	\$ 2,045.31
2160 06	Instalación de válvulas de seccionamiento de 102 mm. 4" de diámetro	PZA.	4.00	\$241.26	\$965.04	1.00	\$ 241.26
2291 05	Suministro e instalación de piezas especiales (brida stub end) de polietileno de alta densidad. de 4" de diámetro	PZA.	6.00	\$347.47	\$2,084.82	6.00	\$ 2,084.82
2295 04	Suministro e instalación de piezas especiales (sileta de servicio) de polietileno de alta densidad. De 4" c/salidas de 1/2"	PZA.	202.00	\$652.98	\$131,901.96	126.00	\$ 82,275.48
4030 02	Fabricación y colado de concreto vibrado y curado De fc=150 kg/cm	M³	0.32	\$1,730.85	\$553.87	0.32	\$ 553.87
8005 05	Suministro de tubería hidráulica de PEAD. L.A.B fabrica de 4" de diámetro.	M.	269.41	\$179.24	\$48,289.05	196.11	\$ 35,150.75
8005 06	Suministro de tubería hidráulica de PEAD. L.A.B fabrica de 6" de diámetro	M.	554.09	\$331.92	\$183,913.55	132.49	\$ 43,976.08
8013 04	Suministro de empaques de plomo De 102 mm. (4") de diámetro	PZA.	4.00	\$68.28	\$273.12	4.00	\$ 273.12
8018 02	Suministro de tornillos De 16 mm. x 76 mm. (5/8" x 3")	PZA.	144.00	\$27.82	\$4,006.08	144.00	\$ 4,006.08

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO BLIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECO 000329
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO PUE CUIERTO CON CARGO A LAS
RECURSOS DE LOS FEDERALES OTORGADOS
ATRAVEZ DEL PROGRAMA DE FMPT Y
PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROYECTO NO SE AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES"

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8020 04	Suministro de empaques de neopreno De 102 mm. (4") de diámetro	PZA.	9.00	\$49.32	\$443.88	9.00	\$ 443.88
8020 05	Suministro de empaques de neopreno De 152 mm. (6") de diámetro	PZA.	11.00	\$60.69	\$667.59	11.00	\$ 667.59
8035 04	Suministro de valvulas de compuerta vastago fijo de (125 psi) puesta en obra. De 102 mm. (4") de diámetro.	PZA.	4.00	\$4,425.59	\$17,702.36	1.00	\$ 4,425.59
S/C	Suministro e instalación de piezas especiales Suministro e instalación de codo de 22 PEAD	PZA.	5.00	\$1,339.06	\$6,695.30	5.00	\$ 6,695.30
S/C.	Suministro e instalación de piezas especiales Suministro e instalación de BRIDA de 100 mm.	PZA.	5.00	\$334.83	\$1,674.15	5.00	\$ 1,674.15
S/C.	Suministro e instalación de piezas especiales Suministro e instalación de BRIDA de 150 mm.	PZA.	8.00	\$640.57	\$5,124.56	8.00	\$ 5,124.56
2300 05	Suministro e instalación de piezas especiales Suministro e instalación de toma domiciliaria con ramal de tubería de polietileno de alta densidad y cuadro para medidor de tubo de cobre de 1/2" de diámetro, no incluye medidor ni silleta de servicio.	TOMA	202.00	\$1,119.29	\$226,096.58	108.00	\$ 120,883.32
8053 0A	Suministro e instalación de piezas especiales Abrazadera de PVC con conector a tubo de PEAD de 4" con salida de 1/2"	PZA.	404.00	\$143.15	\$57,832.60	383.00	\$ 54,826.45
S/C.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA CON VALVULA DE BANQUETA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA Y VALVULA DE BANQUETA	PZA.	202.00	\$706.83	\$142,779.66	108.00	\$ 76,337.64
B	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE						
1000 04	Ruptura y demolición de Pavimento asfáltico	M²	36.76	\$204.97	\$7,534.70	31.53	\$ 6,462.71
1001 01	Construcción de Base de grava cementada.	M²	26.75	\$282.72	\$7,562.76	17.53	\$ 4,956.08
1001 06	Pavimento asfáltico c/carpeta de 7.5 cm de espesor	M²	133.67	\$255.74	\$34,184.77	133.67	\$ 34,184.77
1006 01	Señalamiento con bandas de plastico de 10 cm de ancho con logotipo y leyenda, color gris o anaranjado y letras negras, con postes de soporte a 10 m	M.	1,675.70	\$27.67	\$46,366.62	176.52	\$ 4,884.31
1010 04	Excavacion a mano para zanjas en material comun en secoá DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M³	413.04	\$174.81	\$72,203.52	413.04	\$ 72,203.52

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO DE FMPT/062/15, PF/FMPT/062/E/15 Y PF/FMPT/062/C/15

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES*

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1041 04	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN. CON PRESENCIA DE AGUA EN ZONA A DE 2.01 A 4.00MTS DE PROFUNDIDAD	M ³ .	15.70	\$174.24	\$2,735.57	15.70	\$ 2,735.57
1080 04	EXCAVACION A MANO P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CUALQUIER EN MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA... DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M ³ .	6.79	\$174.81	\$1,186.96	6.79	\$ 1,186.96
1100 01	Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco á. EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M ³ .	1,417.88	\$31.30	\$44,379.64	895.06	\$ 28,015.37
1131 03	Relleno en zanjas COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M ³ .	999.49	\$64.72	\$64,686.99	999.49	\$ 64,686.99
1131 05	Relleno en zanjas COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M ³ .	343.05	\$69.93	\$23,989.49	343.05	\$ 23,989.49
2050 09	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 18" DE DIAMETRO	M.	837.85	\$67.03	\$56,161.09	420.52	\$ 28,187.46
3060 06	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.25 M. DE PROFUNDIDAD	POZO.	7.00	\$5,706.48	\$39,945.36	7.00	\$ 39,945.36
3060 07	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1.00	\$6,279.78	\$6,279.78	1.00	\$ 6,279.78
3060 08	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.75 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1.00	\$7,011.20	\$7,011.20	1.00	\$ 7,011.20
3110 01	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA... DE CONCRETO. FABRICACION E INSTALACION.	PZA.	16.00	\$1,859.49	\$29,751.84	4.00	\$ 7,437.96
3120 01	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD	CAJA.	1.00	\$1,086.27	\$1,086.27	1.00	\$ 1,086.27
8039A 06	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGÚN PRECIO DE LISTA DE 18" DE DIAMETRO	M.	837.85	\$611.44	\$512,295.00	420.52	\$ 257,122.74
8046 01	SUMINISTRO DE INSERCIÓN PARA DESCARGA DOMICILIARIA INSERCIÓN A 45 GRADOS PVC DE 15 CM (6") DE DIAMETRO.	PZA.	130.00	\$218.89	\$28,455.70	16.00	\$ 3,502.24

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

**OPERADO
EJERCICIO 2015**

PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

RECODU
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS **000327**

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C	PARQUES						
C01	DEMOLICIONES Y RETIROS						
PARQ4	RETIRO DE TIERRA EN JARDINERAS EXISTENTES	M²	132.77	\$104.89	\$13,926.25	49.56	\$ 5,198.35
PARQ12	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION, ESTIBADO Y TRASLADADO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O EL RESIDENTE DE OBRA	M²	2,162.00	\$34.96	\$75,583.52	21.74	\$ 760.03
C02	TRAZO Y NIVELACION						
PARQ13	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, CON APARATOS DE PRECISION, INC. TOPOGRAFIA (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA) MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIAS DEFINITIVAS	M²	2,162.00	\$4.78	\$10,334.36	18.00	\$ 86.04
C06	PAVIMENTO DE CONCRETO/PISO						
PARQ18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL) INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DEL PISO CON NIVELACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 10 CM DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CM DE LONGITUD A CADA 60 CM SOBRE SILLETA DE PLASTICO SP 200 A CADA 60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DEL PAVIMENTO, INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM A TIRO DIRECTO, INCLUYE: RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, SELLADO DE CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCADOR DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRILICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL.	M²	1,514.94	\$457.01	\$692,342.73	1,143.47	\$ 522,577.23

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MENDOZA RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO DE Tlaxcala

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA OTROS FINESES EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

SECOPIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
000326

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C07	GUARNICIONES						
PARQ19	GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES. REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TEPETATE PARA NIVELACION, COMPACTACION, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45 , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	221.25	\$258.56	\$57,206.40	40.30	\$ 10,419.97
C08	BARANDAL						
PARQ20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL MODELO AMERICANA GRANDES DE 1.00 MT DE ALTURA FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADO EN ANGULO DE 1" Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION	M	42.50	\$2,197.81	\$93,406.93	7.77	\$ 17,076.99
C09	PISO DE CONCRETO						
PARQ21	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM , DE 10 CM. DE ESPESOR, TMA DE 3/4", ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10 10, ACABADO PULIDO CON ALLANADORA (HELICÓPTERO). INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CM DE PERALTE, RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M²	78.50	\$322.98	\$25,353.93	5.37	\$ 1,734.40
C11	PISO ANTIIMPACTO						
PARQ23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTI-IMPACTO DE CAUCHO TRITURADO JUMBO O CALIDAD SIMILAR DE 50 X 50 X 2 CM DE ESPESOR, LISTO PARA PEGAR EN PISO LISO, COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	50.00	\$861.85	\$43,092.50	0.34	\$ 293.03

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO SÁENZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C14	JARDINERAS NUEVAS						
PARQ28	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CESPED, PASTO EN ROLLO, KIKUYO O SAN AGUSTIN, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACION, APISONADO, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DE PLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M ²	248.70	\$87.18	\$21,681.67	97.94	\$ 8,538.41
PARQ29	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA DE LABOR, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M ³	41.38	\$330.78	\$13,687.68	3.70	\$ 1,223.89

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTRE RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C18	ARRIETES						
PARQ33	ELABORACIÓN DE ARRIETES CUADRADAS EN AREA DE KIOSKO DE 1.50 M. DE DIAMETRO CON GUARNICIÓN DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM . VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES. REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45 , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: RELLENO DE 20 CMS CON MATERIAL DE TIERRA DE LABOR O TIERRA DE HOJA O DE LABOR, INMEDIATO FRANJA DE 12 PLANTAS DENOMINACION COMUN LENGUA DE PAJARO DE 25 CMS DE ALTURA, INMEDIATO FRANJA DE 18 PLANTAS DENOMINACION COMUN DORANTA GOLDEN DE 45 CMS DE ALTURA, CON 7.60 ML DE CELOSIA MODELO JARDINERA DE 25 CMS DE ALTO FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADOS EN ANGULO DE 1" Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE: ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION., Y 1.44 M2 DE PASTO EN ROLLO, KIKUYO O SAN AGUSTIN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACION, APISONADO, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DE PLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL., Y 1 PZA DE FICUS DE 1.50 MTS DE ALTURA TRONCO RECTO Y CON	PZA.	9.00	\$15,533.30	\$139,799.70	4.00	\$ 62,133.20

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTRE CRUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C19	BANQUETAS						
PARQ35	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR (PARA TRÁNSITO BAJO O PEATONAL) INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA NIVELACION DE MAXIMO 10 CMS COMPACTADO CON PISON DE MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CM DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CM DE LONGITUD A CADA 60 CM SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP 200 A CADA 60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM A TIRO DIRECTO, INCLUYE: RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, SELLADO DE CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCADOR DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: REALIZACION DE DESNIVELES PARA PASOS PEATONALES Y ESTAMPADO DE SIMBOLO DE MINUSVALIDOS	M ²	548.16	\$457.01	\$250,514.60	411.82	\$ 188,205.85
C21	AREA DE JARDINERAS Y JUEGOS, GIMNASIO						
PARQ37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA Y BASE DE 60 X 60 CM, CON ALTURA DE 70 CM, CONCRETO F C=200 KG/CM , REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4", CON ANCLAS PARA RECIBIR POSTE DE 8.00 M DE ALTURA.	PZA.	23.00	\$1,809.11	\$41,609.53	4.00	\$ 7,236.44

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C22	LUMINARIAS SOLARES						
PARQ38	Luminaria Solar Colonial Modelo "TLALPAN/50" para encendido de 12 hrs/día aun en días de nublados extremos Base tipo Tlalpan Fabricada en fundición de Aluminio Acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática en color negro con compartimiento para baterías Luminaria colgante tipo coyoacan fabricado en fundición de aluminio acrílico importado MCA lexalite con porta brazo Brazo tipo Tlalpan en tubo y solera de acero Controlador Inteligente basado en micro PLC con optimizador y medidor de energía en baterías, para autoajuste de iluminación (para encendido aun en nublados extremos) con capacidad de 20 A. Generador Fotovoltaico INDISECT de 780 watts/hr-día con certificación UL, FIDE, IEC, TUV, CE. Lámpara tipo bulbo de LED S con ópticas para ángulo de iluminación de 180°, 130lm/w 6800 lumens totales color 6300 k Estructural/Soporte en aluminio extruido para generador fotovoltaico con orientación ajustable Centro de carga de 130 Amp. 12 Vcd. para aplicación solar, sellada libre de mantenimiento AGM, VRLA. Lote de Materiales para instalación incluye: terminales, cable, tornillería y conectores MC4 para su correcta instalación. Mano de obra calificada para instalación	PZA.	23.00	\$38,442.05	\$884,167.15	4.00	\$ 153,768.20
C24	PILONAS						
PARQ40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDACANTON MODELO URB-GC-08 MARCA URBANICA O SIMILAR HECHO EN TUBO DE 4" CED. 20. PLACA DE 1/4" PARA ANCLAJE. TAPA DE ACERO PARA CAMBIAR FOCO, CUENTA CON AROS SUPERIORES DECORATIVOS. PREPARACION DE ROSETA PARA INSTALAR FOCO AHORRADOR A 110 V. ALTURA APROXIMADA DE 85 CMS	PZA.	38.00	\$2,318.66	\$88,109.08	38.00	\$ 88,109.08

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTRE TRUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C25	SEÑALIZACION INFORMATIVA						
PARQ41	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION BKT-SE-001 MARCA BTK O SIMILAR PANEL 90 CM ACERO AL CARBÓN. GALVANIZADO EN FRIO, PINTURA POLIÉSTER. (90/45) X 40 X 250 CMS / 25 X 40 X 180 CMS	PZA.	1.00	\$20,899.91	\$20,899.91	1.00	\$ 20,899.91
C26	DENTELLON						
PARQ42	DENTELLON DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45 , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M.	37.50	\$240.49	\$9,018.38	37.50	\$ 9,018.38
C29	ESTRUCTURA						
PARQ45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIAS EN PASILLO DE IGLESIA DE LARGO 6.00 M POR ANCHO DE 5.50 M, ELABORADA CON TUBOS DE 4" SEGÚN DISEÑO INCLUYE ANCLADO CON 4 ZAPATAS DE 30 X 30 X 50 CMS CON CONCRETO F C= 150 KG/CM , PINTURA ALQUIDALICA COLOR BLANCO Y LONA SUPERIOR COLOR GRIS TENSADA CLARO DE 6.00 DE LARGO X 6.00 DE ANCHO	PZA.	6.00	\$36,935.95	\$221,615.70	6.00	\$ 221,615.70

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DEPARTAMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MEXITO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C32	ARCO DE ACCESO						
PRQ3	ARCO SENCILLO DE BIENVENIDA AL H. MUNICIPIO, MARCA ARYDEK CONSTRUIDO SOBRE CARRETERA PRINCIPAL UBICADO EN LA ENTRADA DE 18.00 METROS DE LONGITUD POR 5.74 METROS DE ALTURA MINIMA ARMADO CON NUEVE POSTES Y BASE MODELO VERACRUZ FUNDIDOS EN HIERRO ESTRUCTURA DE: PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" PUNTO BLANCO, SOLERAS DE 3/16" X 1 1/2", REDONDO MACISO DE 1/2"; TUBO DE 4" CED 40, PLACA DE 3/8" X 16cm DANDO LA FIGURA O CALCA DE LA FACHADA DE LA ENTRADA A UNA IGLESIA; UN RELOJ DE DOS CARATULAS MARCA RICAÑO DE .68m Y UN DIAMETRO EXTERIOR DE .81m FUNDIDO EN ALUMINIO Y DE UN PESO TOTAL DE 32kg ILUMINACION INTERNA Y FABRICADO LAS MAQUINAS CON ACERO INOX BRONCE Y LATON ACABADOS COLOR A SU ELECCION	PZA.	1 00	\$824.756 97	\$824.756.97	1 00	\$ 824.756 97
E	PAVIMENTOS						
E01	DEMOLICIONES Y RETIROS						
PAV2	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION EN UN 60% APROXIMADAMENTE, INCLUYE: ESTIBADO, CARGA, ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LAS AUTORIDADES O EL RESIDENTE, DESCARGA.	M²	2,915.40	\$31.77	\$92,622.26	1,399.93	\$ 44,475.78
E08	GUARNICIONES						
E0801	DEMOLICION						
PAV9	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M.	1,529.90	\$16 50	\$25,243.35	887.46	\$ 14,643.08

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E0802	ELABORACION DE GUARNICIONES						
PAV10	GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES. REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", CON COLOR INTEGRADO COLOR AMARILLO INTENSO. INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA 10 CMS. CIMBRA METALICA, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45 , MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	1,596.50	\$248.44	\$396,634.46	1,596.50	\$ 396,634.46
E09	BANQUETAS						
E0901	DEMOLICIONES						
PAV11	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M²	2,262.84	\$34.96	\$79,108.89	1,402.75	\$ 49,040.14
E0902	CONSTRUCCION DE BANQUETA						
PAV12	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJA O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL PISO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 10 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLASTICO SP200 A CADA 60 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE BANQUETA INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO F C= 200 KG/CM A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRILICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DE FORMA MANUAL	M²	3,574.84	\$473.44	\$1,692,472.25	2,085.48	\$ 987,349.65

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

INGENIERIA HARMONICA S.C. DE C.V.
PROGRAMA DE RECURSOS FEDERALES

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FMPT
EL IMPORTE CONVENIADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUBIERTA CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA LOS EN EL PROGRAMA.
FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES*

SECOLO 000318
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO							CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
F	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL							
S4	SEÑAL RESTRICTIVA SID-13 SEÑAL DE DESTINO DE 3 M FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y ROTULADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SCT FIJADO A POSTE GALVANIZADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$22,255.37	\$22,255.37	1.00	\$ 22,255.37	
S5	LINEA CONTINUA DE 10 CMS CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA COLOR BLANCO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	193.80	\$7.78	\$1,507.76	193.80	\$ 1,507.76	
S6	LINEA CONTINUA DE 10 CMS CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA COLOR AMARILLO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	85.00	\$7.78	\$661.30	85.00	\$ 661.30	
S7	LINEA DISCONTINUA DE 10 CMS CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	445.80	\$16.26	\$7,248.71	445.80	\$ 7,248.71	
S8	FLECHA UN SENTIDO SEGÚN NORMAS DE LA SCT PARA VIALIDADES URBANAS CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO Y MICROESFERA INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	17.00	\$251.88	\$4,281.96	17.00	\$ 4,281.96	
S9	FLECHA UN SENTIDO Y VUELTA IZQUIERDA O DERECHA SEGÚN NORMAS DE LA SCT PARA VIALIDADES URBANAS CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO Y MICROESFERA INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$308.55	\$308.55	1.00	\$ 308.55	
S10	LINEA CONTINUA DE 60 CM DE ANCHO PARA DETECCIÓN DE PASO PEATONAL O ALTO CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCA INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M.	31.25	\$102.11	\$3,190.94	31.25	\$ 3,190.94	

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESHIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

SECOBOP 000317
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecocho de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecocho

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
H	LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PUBLICO)						
ALBS1	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE DE 8 METROS DE ALTURA CON POSTE Y LUMINARIA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO Y MOVIMIENTO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, P.U.O.T.	PZA.	12.00	\$714.60	\$8,575.20	3.00	\$ 2,143.80
ALBS3	RETIRO DE BASE PIRAMIDAL EXISTENTE DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA BASE DE 60 x 60 CM, INCLUYE: RUPTURA DE CONCRETO, CARGA Y RETIRO, DESPLAZAMIENTO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	12.00	\$289.43	\$3,473.16	3.00	\$ 868.29
I	FACHADAS						
MAMGFC	RETIRO DE PINTURA VINILICA O A LA CAL EN MAL ESTADO EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	3,108.64	\$40.23	\$125,060.59	774.91	\$ 31,174.63
MAMGFC	DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M³	6.91	\$267.50	\$1,848.43	5.97	\$ 1,596.97
MAMGFC	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	170.44	\$71.72	\$12,223.96	83.66	\$ 6,000.11
MAMGFC	EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN VANOS EN AMABOS LADOS DEL MURO EXISTENTE, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 13 METROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIOS.	M.	1,614.27	\$99.60	\$160,781.29	183.84	\$ 18,310.46

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

SECOD 000316
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecocho de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecocho

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUL CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL IMPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE PUEBLA - TLAXCALA
PROGRAMA:
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MAMGFC	MUROS DE PANEL CONVITEK DE 3" CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.4 DE 2 CM. DE ESPESOR TERMINADO RUSTICO A REGLA Y PLOMO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 13 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	61.00	\$421.72	\$25,724.92	60.06	\$ 25,328.50
MAMGFC	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 EN MUROS EXTERIORES. HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	1,896.85	\$144.96	\$274,967.38	837.07	\$ 121,341.67
MAMGFC	RETIRO DE CORNISA (PECHO DE PALOMA, TABIQUE O MOLDURA EXISTENTE) HASTA 13 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, M.O. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M²	207.28	\$103.18	\$21,387.15	187.70	\$ 19,366.89
MAMGFC	RETIRO DE RECUBRIMIENTOS DE LOSETA/CERAMICO EN MURO EXISTENTE HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, M.O. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M²	147.90	\$64.72	\$9,572.09	131.21	\$ 8,491.91
MAMGFC	RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA LAJA EN MURO EXISTENTE HASTA 13 MTS DE ALTURA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, P.U.O.T.	M²	75.17	\$85.69	\$6,441.32	75.17	\$ 6,441.32
MAMGFC	RETIRO DE VENTANA EXISTENTES CON CRITERIO DE RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	213.27	\$93.82	\$20,008.99	192.07	\$ 18,020.01
MAMGFC	DEMOLICIÓN DE BALAUSTRADA EXISTENTE DE CEMENTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M²	76.30	\$58.47	\$4,461.26	43.54	\$ 2,545.79

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MAMGFC	DEMOLICIÓN DE MARQUESINAS (LOSA ARMADA DE 10 CMS) HASTA UN ANCHO DE 1.00 MTS CON CORTADORA INCLUYE: ANDAMIOS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, RESANE, EMBOQUILLADO Y PERFILADO, INSTALACION ELECTRICA CONSISTENTE EN: 1 CHALUPA, 18 MTS DE CABLE DEL NO. 12, 1 PLACA Y APAGADOR ECONOMICA, 1 CAJA Y TAPA CUADRADA DE 1/2", 10 MTS DE TUBO CONDUIT CORRUGADO DE 1/2", 1 BASE PARA FOCO DE PLASTICO ECONOMICO REDONDO, 1 FOCO AHORRADOR DE BOMBILLA EQUIVALENTE A 60 WTTS, RANURADO Y RESANE DE NO MAS DE 8 ML, PINTURA VINILICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA P.U.O.T.	M.	306.29	\$1,314.70	\$402,679.46	306.29	\$ 402,679.46
MAMGFC	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL DE HERRERÍA MODELO AMERICANA DE 1.00 MTS DE ALTURA FIJADO CON TAQUETES FUNDIDA EN ALUMINIO ENSAMBLADO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16" CON PTR DE 1/2" X 1/2" PASAMANOS METALICO CAL 18 Y ACABADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR A ELECCION, INCLUYE: MATERIAL, M.O., EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M ²	193.26	\$2,176.37	\$420,605.27	94.98	\$ 206,711.63
MAMGFC	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR ROJO, UN FIJO Y UN CORREDIZO, CON VIDRIO DE 6 MM. TRASLUCIDO O CLARO. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAJES, SELLADOR, MONTAJE, ELEMENTOS DE UNION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	213.27	\$1,161.27	\$247,664.05	169.59	\$ 196,939.78

PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES PARTICULARES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15


Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MAMGFC	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TUBULAR Y ESTRUCTURAL, PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14. CON CUADRADOS DE 1/2" HORIZONTALES Y VERTICALES EN UNA CARA, CUBIERTA A UNA VISTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18 Y DOS FRANJAS DE LAMINA CAL 26 DE 10 CMS DE ANCHO, Y 4 CLAVOS O BOTONES DE 5 MCS DE DIAMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, 5 BISAGRAS DE 5/8 MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	95.09	\$2,129.45	\$202,489.40	27.82	\$ 59,241.30
MAMGFC	INSTALACIÓN DE PORTÓN DE RECUPERADO, INCLUYE MATERIAL, ANCLAS NUEVAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	78.17	\$337.85	\$26,409.73	78.17	\$ 26,409.73
MAMGFC	CONSTRUCCIÓN DE JAMBAS PERIMETRALES DE 20 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR CON SOLERA DE BARRO ROJO RECOCIDO Y REPELLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3 SEGÚN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	2,259.58	\$156.71	\$354,098.78	588.89	\$ 92,284.95
MAMGFC	REMATE EN PRETEL (PECHO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO LISO, SEGÚN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	1,475.58	\$246.82	\$364,202.66	988.70	\$ 244,030.94

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
PARTIDO POLITICO: Q. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET SA DE CV ES INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR EL GOBIERNO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
ESTE PROGRAMA ES PUDIENDO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
PROGRAMA DE REHABILITACION CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000313
SECOBUN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION
Municipio: Mazatecochco de Jose Maria Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MAMGFC	INSTALACION DE FIJO PARA LOCAL (LETRERO) CON MARCO DE HIERRO ANGULAR DE 2" X 3/16" Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 3 PIES DE ANCHO (91.50 CMS) ANCLADA A MURO EXISTENTE CON TAQUETES DE EXPANSION. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U.O.T.	PZA.	71.29	\$1,457.08	\$103,875.23	37.29	\$ 54,334.51
A	CONVENIO SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE						
1001 01	Construcción de Base de grava cementada.	M³.	59.65	\$282.72	\$16,863.68	59.65	\$ 16,863.68
1004 02	Carga a camión de material producto de la demolición	M³.	1,069.06	\$16.51	\$17,650.11	1,047.26	\$ 17,290.20
1006 01	Señalamiento con bandas de plastico de 10 cm de ancho con logotipo y leyenda, color gris o anaranjado y letras negras, con postes de soporte a 10 m	M.	400.80	\$27.67	\$11,090.14	400.80	\$ 11,090.14
1010 02	Excavacion a mano para zanjas en material comun en seco a Hasta 2.00 m. de profundidad	M³.	115.92	\$139.85	\$16,211.41	60.72	\$ 8,491.69
1100 02	Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco a. En zona B de 0 a 6.00 mts de profundidad.	M³.	144.29	\$55.63	\$8,026.74	26.69	\$ 1,484.65
1140 03	Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad del contratista, de 3" de diametro y 8 H.P	HR.	20.00	\$132.34	\$2,646.80	8.00	\$ 1,058.72
2040 02	Instalación de tubería de PEAD De 100 mm. de diámetro.	M.	80.00	\$43.25	\$3,460.00	80.00	\$ 3,460.00
2130 01	Instalación de piezas especiales de hierro fundido	KG	40.00	\$8.63	\$345.20	40.00	\$ 345.20
2160 06	Instalación de válvulas de seccionamiento de 102 mm. 4" de diámetro	PZA.	5.00	\$241.26	\$1,206.30	5.00	\$ 1,206.30
2240 02	Cajas para operación de valvulas, medidas interiores a Tipo 2 de 1.00 x 0.90 m	CAJA.	4.00	\$4,272.91	\$17,091.64	4.00	\$ 17,091.64
2244 01	Suministro e instalación de contramarcos c/ tapa de hierro fundido de 50 x 50 cm con peso de 97 kg.	PZA.	4.00	\$5,828.54	\$23,314.16	4.00	\$ 23,314.16
2291 05	Suministro e instalación de piezas especiales (brida stub end) de polietileno de alta densidad. de 4" de diámetro.	PZA.	10.00	\$347.47	\$3,474.70	10.00	\$ 3,474.70
4030 02	Fabricación y colado de concreto vibrado y curado de f'c=150 kg/cm².	M³.	0.64	\$1,730.85	\$1,107.74	0.64	\$ 1,107.74

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MEJIA RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINESES PARTICULARES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000312
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos y Tlanche
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8005 05	Suministro de tubería hidráulica de PEAD. L.A.B fabrica. de 4" de diámetro.	M.	80.00	\$179.24	\$14,339.20	80.00	\$ 14,339.20
8018 02	Suministro de tornillos De 16 mm. x 76 mm. (5/8" x 3")	PZA.	56.00	\$27.82	\$1,557.92	56.00	\$ 1,557.92
8020 04	Suministro de empaques de neopreno De 102 mm. (4") de diámetro	PZA.	10.00	\$49.32	\$493.20	10.00	\$ 493.20
8020 05	Suministro de empaques de neopreno De 152 mm. (6") de diámetro	PZA.	3.00	\$60.69	\$182.07	3.00	\$ 182.07
8035 04	Suministro de valvulas de compuerta vastago fijo de (125 psi) puesta en obra. De 102 mm. (4") de diámetro.	PZA.	4.00	\$4,425.59	\$17,702.36	4.00	\$ 17,702.36
S/C.	Suministro e instalación de piezas especiales Suministro e instalación de BRIDA de 100 mm.	PZA.	10.00	\$334.83	\$3,348.30	10.00	\$ 3,348.30
S/C.	Suministro e instalación de piezas especiales Suministro e instalación de BRIDA de 150 mm.	PZA.	2.00	\$640.57	\$1,281.14	2.00	\$ 1,281.14
2300 05	Suministro e instalación de piezas especiales Suministro e instalación de toma domiciliaria con ramal de tubería de polietileno de alta densidad y cuadro para medidor de tubo de cobre de 1/2" de diámetro. no incluye medidor ni silleta de servicio.	TOMA	46.00	\$1,119.29	\$51,487.34	46.00	\$ 51,487.34
S/C.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA CON VALVULA DE BANQUETA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA Y VALVULA DE BANQUETA	PZA.	16.00	\$706.83	\$11,309.28	16.00	\$ 11,309.28
B	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE						
1001 01	Construcción dea Base de grava cementada	M².	18.05	\$282.72	\$5,102.53	18.05	\$ 5,102.53
1006 01	Señalamiento con bandas de plastico de 10 cm de ancho con logotipo y leyenda, color gris o anaranjado y letras negras. con postes de soporte a 10 m	M.	300.80	\$27.67	\$8,323.14	300.80	\$ 8,323.14
1010 04	Excavacion a mano para zanjas en material comun en secoá DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M³.	81.36	\$174.81	\$14,222.54	81.36	\$ 14,222.54
2050 03	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEá DE 6" DE DIAMETRO	M.	134.00	\$33.51	\$4,490.34	134.00	\$ 4,490.34
2050 09	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEá DE 18" DE DIAMETRO	M.	150.40	\$67.03	\$10,081.31	150.40	\$ 10,081.31
3060 06	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN". HASTA 2.25 M. DE PROFUNDIDAD	POZO.	4.00	\$5,706.48	\$22,825.92	4.00	\$ 22,825.92

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECOBOP 000311
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS FONDOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN COSME MAZATECOCHCO, PUEBLA - TLAXCALA
NO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3110 01	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA... DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PZA.	4.00	\$1,859.49	\$7,437.96	4.00	\$ 7,437.96
8039A 06	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGÚN PRECIO DE LISTA DE 18" DE DIAMETRO	M.	150.40	\$611.44	\$91,960.58	10.40	\$ 6,358.98
8046 01	SUMINISTRO DE INSERCIÓN PARA DESCARGA DOMICILIARIA INSERCIÓN A 45 GRADOS PVC DE 15 CM (6") DE DIAMETRO.	PZA.	30.00	\$218.89	\$6,566.70	6.00	\$ 1,313.34
C	PARQUES						
C17	BASUREROS COLONIALES						
PARQ32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO TIPO COLONIAL CON ESCUDO DEL ESTADO, CON BASE Y CELOSIA FUNDIDA EN ALUMINIO, BOTE Y TAPA, METALICO EN LAMINA CAL. 18, ACABADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR A ELECCION	PZA.	1.00	\$5,147.74	\$5,147.74	1.00	\$ 5,147.74
C29	ESTRUCTURA						
PARQ45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIAS EN PASILLO DE IGLESIA DE LARGO 6.00 M POR ANCHO DE 5.50 M, ELABORADA CON TUBOS DE 4" SEGÚN DISEÑO INCLUYE ANCLADO CON 4 ZAPATAS DE 30 X 30 X 50 CMS CON CONCRETO F C= 150 KG/CM ² , PINTURA ALQUIDALICA COLOR BLANCO Y LONA SUPERIOR COLOR GRIS TENSADA CLARO DE 6.00 DE LARGO X 6.00 DE ANCHO	PZA.	2.00	\$36,935.95	\$73,871.90	2.00	\$ 73,871.90
C30	ESCALONES						
PARQ46	ELABORACION Y FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO CON NARIZ, INCLUYE. CONCRETO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M.	7.50	\$263.80	\$1,978.50	7.50	\$ 1,978.50

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTRIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO CIUDADELA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUILDA PROHIBIDO EL USO PARA PARTIDOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCION FEDERAL

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

SECO 000310
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO							CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
D	BASUREROS ECOLOGICOS							
BSRRO1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO ECOLOGICO DOBLE MODELO ATRIUM 50 LTS. MARCA PLASTIC OMNIUM O SIMILIAR COLOR GRIS CON TAPA COLOR VERDE (ORGANICO) Y AMARILLO (INORGANICO) , CON LEYENDA LATERAL EN TERMOGRABADO DE FABRICA CON ESCUDO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y LEYENDA "GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA" A CADA LADO Y CALCOMANIAS DE "ORGANICO" E "INORGANICO" A CADA LADO . INCLUYE: POSTE DE SUJECION DE 3" CED. 30 DE 1.20 MTS CON ELEMENTO DE ANCLAJE, PINTADO CON ESMALTE ALQUIDALICO GRIS. CORTE CON CORTADORA DE 20 X 20 CMS, EXCAVACION DE 20 X 20 X 30 CMS, CONCRETO F C=100 KG/CM (0.012 M), ACABADO IGUALANDO BANQUETA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T)	PZA.	6.00	\$5,461.54	\$32,769.24	6.00	\$ 32,769.24	
E	PAVIMENTOS							
E01	DEMOLICIONES Y RETIROS							
PAV2	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION EN UN 60% APROXIMADAMENTE, INCLUYE ESTIBADO, CARGA, ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LAS AUTORIDADES O EL RESIDENTE, DESCARGA.	M²	961.03	\$31.77	\$30,531.80	447.33	\$ 14,211.55	
E04	COMPACTACION							
PAV5	Compactación de la superficie descubierta al excavar, por medios mecánicos, incluye: herramienta, maquinaria y equipo, escarificado, disgregado, incorporación de agua para su compactación al 90% de su P.V.S.M., pruebas de laboratorio, P.U.O.T.	M²	997.71	\$49.28	\$49,167.25	850.62	\$ 41,918.65	

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E06	BASE HIDRULICA						
PAV7	Base hidráulica de 20 cms. de espesor compactos (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 Kg/m ³ , no tezontles, V.R.S. de 100%), incluye: extracción de los materiales, regalías de banco, cargas y acarreos, mezclado, tendido y compactación de la base al 95% de su P.V.S.M., suministro y aplicación de agua, maquinaria y equipo, pruebas de laboratorio P.I.U.O.T.	M ³ .	247.63	\$287.37	\$71,162.01	69.49	\$ 19,969.92
E07	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO						
PAV8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 15 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE PAVIMENTO INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO MR 45 KG/CM2 A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL.	M ²	1,172.77	\$656.10	\$769,453.08	67.92	\$ 44,561.00

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2014 2018

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CREDITADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PARA LA Tlaxcala

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PATENTE, MARCA O DERECHO DE USO PARA FINES PATENTADOS Y LOS DE COLECTORES EN EL PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000308
SECOBOP
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos y Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E08	GUARNICIONES						
E0802	ELABORACION DE GUARNICIONES						
PAV10	GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM . VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES. REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 3/4", CON COLOR INTEGRADO COLOR AMARILLO INTENSO. INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA 10 CMS. CIMBRA METALICA, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45 , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	269.52	\$248.44	\$66,959.55	269.52	\$ 66,959.55
E09	BANQUETAS						
E0901	DEMOLICIONES						
PAV11	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y	M²	236.96	\$34.96	\$8,284.12	98.16	\$ 3,431.67
E0902	CONSTRUCCION DE BANQUETA						
PAV12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL PISO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE BANQUETA INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO F C= 200 KG/CM A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRILICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGÚN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DE FORMA MANUAL.	M²	424.66	\$473.44	\$201,051.03	424.66	\$ 201,051.03
F	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL						

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
 Localidad: San Cosme Mazatecochco

ESTO NO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
S.1	SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 NO ESTACIONARSE CUADRADA DE 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MÁXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	3.00	\$2,072.35	\$6,217.05	3.00	\$ 6,217.05
S.1B	SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 ALTO 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MÁXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$2,003.66	\$4,007.32	2.00	\$ 4,007.32
S3	SEÑAL RESTRICTIVA SIP-32 CRUCE DE PEATONES 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MÁXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	3.00	\$2,003.66	\$6,010.98	3.00	\$ 6,010.98
S5	LÍNEA CONTINUA DE 10 CMS CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA COLOR BLANCO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	157.80	\$7.78	\$1,227.68	157.80	\$ 1,227.68
S7	LÍNEA DISCONTINUA DE 10 CMS CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	104.40	\$16.26	\$1,697.54	104.40	\$ 1,697.54
S8	FLECHA UN SENTIDO SEGÚN NORMAS DE LA SCT PARA VIALIDADES URBANAS CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO Y MICROESFERA INCLUYE, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	8.00	\$251.88	\$2,015.04	8.00	\$ 2,015.04
S10	LÍNEA CONTINUA DE 60 CM DE ANCHO PARA DETECCIÓN DE PASO PEATONAL O ALTO CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCA INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M.	31.08	\$102.11	\$3,173.58	31.08	\$ 3,173.58

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 2014

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL DE PUEBLA - TLAXCALA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000306

SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Puebla
Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
G	NOMECLATURA						
NMCT1	SUMINISTRO DE PLACA PARA NOMENCLATURA A BASE DE PLACA DE TALAVERA DE MEDIDAS 45 CMS X 30 CMS CON ROTULACION DE NOMBRE DE CALLE Y SENTIDO DE LA VIALIDAD SEGUN DISEÑO	PZA.	8 00	\$442 56	\$3,540 48	8 00	\$ 3,540 48
NMCT2	COLOCACIÓN DE PLACA DE TALAVERA EN MURO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE APLANADO EXISTENTE, MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	8 00	\$162 16	\$1,297 28	8 00	\$ 1,297 28
H	LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PUBLICO)						
ALBS2	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE EN POSTE DE ELECTRIFICACIÓN O DE TELÉFONOS CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO Y MOVIMIENTO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, P.U.O.T.	PZA.	6 00	\$302 14	\$1,812 84	6 00	\$ 1,812 84
ALBS4	Lampara solar rectangulo plana de LED S con opticas para angulo de iluminacion de 180 ,130lm/w 6800 lumens totales color 6300 k Generador Fotovoltaico INDISECT de 780 watts/hr-dia con certificacion UL, FIDE, IEC, TUV, CE Centro de carga de 130 Amp. 24 Vcd. para aplicacion solar, sellada libre de mantenimiento AGM, VRLA Poste metalico con gabinete aislado integrado tipo TRIOMPHE/50 de 8m con brazo de 1.5mts Controlador Inteligente basado en micro PLC con optimizador y medidor de energia en baterias, para autoajuste de iluminacion (para encendido aun en nubladros extremos) con capacidad de 20 A Estructura/Soporte para generador fotovoltaico con orientacion ajustable Lote de Materiales para instalacion incluye: terminales, cable, tornilleria y conectores MC4 para su correcta instalacion Mano de obra calificada para instalacion, materiales, equipo y herramienta, P.U.O.T.	PZA.	10 00	\$32,419 69	\$324,196 90	10 00	\$ 324,196 90

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2014

OPERADO
EJERCICIO 2015
FORMA: FMPT
EL IMPORTE DE ESTE PRESENTE
DOCUMENTO SE ENTREGA A LOS
RECIENSISTAS DE LOS FEDERATOS ASIGNADOS
ATRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
DE OBRAS DE TIPO Tlaxcala
ESTE PROGRAMA DE FONDO AJER... PARA
PARTIDOS POLITICOS QUE EN POSIBILIDAD EN EL
ESTADO DE Tlaxcala
ESTA OBRA PUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

SECO...
DIRECCION DE OBRAS P...
000305

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL
POBLACIÓN
Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala
Localidad: San Cosme Mazatecochco

PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.
Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
ALBS5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA BASE DE 60 x 60 CM. CON ALTURA DE 70 CM. CONCRETO F C=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4", CON ANCLAS PARA RECIBIR POSTE DE 8.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SELLADO, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	10.00	\$1,809.11	\$18,091.10	3.00	\$ 5,427.33
I	FACHADAS						
MAMGFC	RETIRO DE PINTURA VINILICA O A LA CAL EN MAL ESTADO EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	917.11	\$40.23	\$36,895.36	786.40	\$ 31,636.89
MAMGFC	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	1,851.33	\$73.68	\$136,406.03	1,016.74	\$ 74,913.44
MAMGFC	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, HASTA 13 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	1,643.81	\$187.91	\$308,888.81	1,160.22	\$ 218,017.41
MAMGFC	EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN VANOS EN AMABOS LADOS DEL MURO EXISTENTE, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 13 METROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIOS.	M	324.24	\$99.60	\$32,294.35	125.77	\$ 12,526.74

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO MESTRE RUIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MAMGFC	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE LA REGION DE 6x14x26 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 EN HASTA 13 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M ²	210.14	\$270.10	\$56,758.27	77.23	\$ 20,859.28
MAMGFC	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 EN MUROS EXTERIORES. HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	289.92	\$144.96	\$42,027.29	97.46	\$ 14,128.28
MAMGFC	RETIRO DE PUERTA DE HERRERÍA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	14.15	\$134.03	\$1,896.93	10.31	\$ 1,382.25
MAMGFC	RETIRO DE PORTÓN EXISTENTE CON CRITERIO DE RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	61.48	\$147.43	\$9,063.74	49.76	\$ 7,335.86
MAMGFC	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR ROJO, UN FIJO Y UN CORREDIZO, CON VIDRIO DE 6 MM. TRASLUCIDO O CLARO. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAJES, SELLADOR, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	4.90	\$1,161.27	\$5,693.13	0.33	\$ 386.12

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MENDOZA RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MAMGFC	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TUBULAR Y ESTRUCTURAL, PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, CON CUADRADOS DE 1/2" HORIZONTALES Y VERTICALES EN UNA CARA, CUBIERTA A UNA VISTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18 Y DOS FRANJAS DE LAMINA CAL. 26 DE 10 CMS DE ANCHO, Y 4 CLAVOS O BOTONES DE 5 MCS DE DIAMETRO. INCLUYE. SOLDADURA, 5 BISAGRAS DE 5/8 MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	18.15	\$2,129.45	\$38,655.91	12.26	\$ 26,113.45
						<p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT</p> <p>EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA</p>	
						<p>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA</p> <p>ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES</p>	
MAMGFC	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE PORTON A BASE DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL ROJO 1.00 MTS ANCHO POR HASTA 2.50 MTS DE ALTURA PESO APROX DE 235 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 CON REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON CUADRADO DE 1/2" POR UNA CARA, CUBIERTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18, DIBUJO SUPERIOR EN 50 CMS A BASE DE: 4 CUADRADOS DE 1/2", DOS DE ELLOS CON PIÑA, Y 4 FIGURAS FORJADAS CON SOLERA DE 1/4" EN FORMA DE "S". INCLUYE. SOLDADURA, BISAGRAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	93.55	\$3,397.20	\$317,808.06	61.19	\$ 207,874.67

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MESTIZO RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

Municipio: Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala

Localidad: San Cosme Mazatecochco

Empresa: Constructora Iliet, S.A. DE C.V.

Contrato No.: PF/FMPT/062/15 y CONVENIO PF/FMPT/062/A/15, PF/FMPT/062/B/15 Y PF/FMPT/062/C/15

Consistente en: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MAMGFC	CONSTRUCCIÓN DE JAMBAS PERIMETRALES DE 20 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR CON SOLERA DE BARRO ROJO RECOCIDO Y REPELLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3 SEGÚN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	281.11	\$156.71	\$44,053.14	142.24	\$ 22,290.82
MAMGFC	REMATE EN PRETIL (PECHO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO LISO, SEGÚN DISEÑO EN PLANO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	414.75	\$246.82	\$102,369.71	414.75	\$ 102,369.71

SUB TOTAL	\$14,057,889.48	SUB TOTAL	\$8,469,146.86
IVA	\$2,249,262.32	IVA	\$1,355,063.50
TOTAL	\$16,307,151.79	TOTAL	\$9,824,210.36

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A LA VEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. E INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO MENDOZA RUIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. RAYMUNDO JIMENEZ PICAZO

	EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	EST 0	METAL CANADIA	P.U.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	POLICIA FEDERAL DE CARTELES	CANTIDAD	IMPORTE	POLICIA FEDERAL DE CARTELES	CANTIDAD	IMPORTE	POLICIA FEDERAL DE CARTELES	CANTIDAD	IMPORTE	
											\$41.72	\$41,888.98													
											\$69.83	\$73,988.49													
73										1,225.21	\$235.98	\$49,813.14	\$289,002.54	211.18	\$49,813.14	1,014.03	\$239,189.40								
0										308.86	\$142.23	\$4,448.87	\$55,307.56	31.42	\$4,448.87	367.44	\$50,858.66								
										448.70	\$33.51	\$13,068.90	\$15,035.84	380.00	\$13,068.90	58.70	\$1,987.04								
										417.33	\$47.03	\$58,181.09	\$27,973.63	417.33	\$27,973.63	6.00	\$25,952.06								
										12.00	\$5,170.41	\$38,192.87	\$82,044.92	7.00	\$38,192.87										
											\$5,706.48	\$39,945.36													
										\$6,278.78	\$6,278.78														
										\$7,011.20	\$7,011.20														
										12.00	\$1,859.48	\$28,751.84	\$22,313.88	12.00	\$22,313.88										
										\$1,086.27	\$1,086.27														
0										813.86	\$126.12	\$48,186.80	\$77,470.02	390.00	\$48,186.80	223.86	\$28,233.22								
										417.33	\$811.44	\$612,296.00	\$256,172.26	417.33	\$256,172.26										
0										114.00	\$218.88	\$78,455.70	\$24,963.48	114.00	\$24,963.48										
										1,423.07	\$13.20	\$3,679.46	\$18,784.62	260.11	\$3,629.46	1,132.96	\$14,956.07								
										19,922.98	\$6.40	\$16,966.88	\$107,584.10	2,801.06	\$16,966.88	17,021.89	\$91,916.21								
										211.81	\$41.98	\$3,295.47	\$8,891.75	78.30	\$3,295.47	133.81	\$6,806.28								
										244.63	\$34.96	\$4,994.74	\$8,548.78	142.67	\$4,994.74	101.86	\$3,554.04								
										148.08	\$122.37	\$12,018.73	\$17,753.44	98.20	\$12,018.73	48.88	\$6,736.71								
										83.21	\$104.89	\$13,836.35	\$9,727.90	83.21	\$9,727.90										
										12.00	\$1,884.96	\$21,614.56	\$23,578.52	11.00	\$21,614.56	1.00	\$1,064.96								
										1.00	\$689.24	\$689.24	\$689.24	1.00	\$689.24										
										1.00	\$8,911.18	\$8,911.18	\$8,911.18	1.00	\$8,911.18										
										12.00	\$792.48	\$6,338.92	\$9,509.88	8.00	\$6,338.92	4.00	\$3,169.96								
										5.00	\$805.48	\$1,210.96	\$3,077.40	2.00	\$1,210.96	3.00	\$1,816.44								
										4.00	\$240.98	\$983.92	\$983.92	4.00	\$983.92										
										258.10	\$41.86	\$6,948.83	\$10,829.88	141.80	\$6,948.83	116.30	\$4,879.96								
										2,140.26	\$34.96	\$75,583.52	\$74,823.48	2,140.26	\$74,823.48										
										2,144.00	\$4.78	\$10,334.36	\$10,248.32	2,144.00	\$10,248.32										
										2,341.83	\$47.86	\$16,521.00	\$112,084.77	324.30	\$16,521.00	2,017.63	\$38,569.77								
										1,740.28	\$242.74	\$48,120.33	\$438,838.37	348.86	\$48,120.33	1,391.62	\$361,714.04								

OPERADO

EJERCICIO 2015

PROGRAMA: FMPT

BLIMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE

DOCUMENTO DE CUBIERTO CON CARGO A LOS

RECURSOS PUBLICOS FEDERALES CARGADOS

RECURSOS PUBLICOS FONDO METROPOLITANO

ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO

PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROYECTO ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER

PARTIDO POLITICO, O HAYA PROHIBIDO EL USO PARA

FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL

PROGRAMA

***ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS**

FEDERALES*

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	P. U.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
								\$913.47	\$78,229.07	\$84,114.82	83.45	\$78,229.07	18.58	\$17,886.75				
132.21							\$1,746.24	\$145,723.73	\$230,870.39	83.45	\$145,723.73	48.78	\$85,148.08					
							\$457.01	\$692,342.73	\$188,795.50	371.47	\$71.47	\$188,786.50				1143.47	\$522,577.23	
							\$258.58	\$57,208.40	\$48,798.43	180.86	\$48,798.43					40.30	\$10,418.97	
6.40							\$2,187.81	\$83,408.83	\$78,328.84	34.73	\$78,328.84					7.77	\$17,876.89	
							\$322.86	\$25,353.83	\$23,618.53	73.13	\$23,618.53					5.37	\$1,734.40	
10.00							\$4,656.40	\$48,564.00	\$48,564.00	10.00	\$48,564.00							
48.86							\$881.85	\$43,092.50	\$42,789.47	49.86	\$42,789.47							
							OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT 0.34 EL MONTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DE CUANTO AL CUBRIMIENTO CON CARGADOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA											\$283.03

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA LOS ESTABLECIDOS EN EL

EST 6	EST 7	EST 8	EST 9	EST 10	META ALCANZADA	P. U.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN RESERVA O MARCA DE CATALOGO	CANTIDAD	IMPORTE	(NO ESTAR DE CATALOGO)	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.00	1.00				1.00	\$202,243.10	\$202,243.10	\$202,243.10	1.00	\$202,243.10								
1.00	1.00				1.00	\$45,194.06	\$45,194.06	\$45,194.06	1.00	\$45,194.06								
1.00	1.00				1.00	\$22,311.52	\$22,311.52	\$22,311.52	1.00	\$22,311.52								
1.00	1.00				1.00	\$39,825.33	\$39,825.33	\$39,825.33	1.00	\$39,825.33								
150.76	150.76				150.76	\$21,891.87	\$13,143.26	\$13,143.26	150.76	\$13,143.26								
37.68	37.68				37.68	\$13,697.68	\$12,463.78	\$12,463.78	37.68	\$12,463.78								

OPERADO 87.94 \$8,538.41

EJERCICIO 2015

PROGRAMA: FMPT

PROGRAMA ES PUBLICO EN EL PRESENTE

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE

PROGRAMA: FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS

R- CURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS

ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO

PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER

PARTE POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EN USAR

PROGRAMAS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL

PROGRAMA.

***ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS**

FEDERALES

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	META AL CANCUN	P.U.	COSTO META	COSTO REAL	VOLUMEN REAL O PROGRAMADO	IMPORTE	CANTIDAD	VOLUMEN PROGRAMADO O REAL	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
									\$1,314.70	\$402,679.48											308.29	\$402,679.48	
89.56								99.29	\$2,176.37	\$420,805.27	\$213,893.64	99.29	\$213,893.64								94.98	\$208,711.83	
19.89								43.68	\$1,161.27	\$247,684.05	\$50,724.27	43.68	\$50,724.27								188.58	\$196,939.78	
31.63								87.27	\$2,129.45	\$202,489.40	\$143,248.10	87.27	\$143,248.10								27.82	\$59,241.30	
141.38								288.30	\$3,387.20	\$713,344.08	\$904,674.35	209.88	\$713,344.08	66.32	\$181,330.26								
									\$337.86	\$26,409.73													
242.37								1,670.89	\$156.71	\$354,098.79	\$261,813.63	1,670.89	\$261,813.63								598.88	\$82,294.95	
82.20								610.82	\$248.82	\$80,489.16	\$126,080.58	396.82	\$80,489.16	144.20	\$35,591.43								
106.63								486.88	\$248.82	\$364,202.86	\$120,171.72	486.88	\$120,171.72								968.70	\$244,030.84	
22.00								34.00	\$1,457.06	\$103,875.23	\$48,540.72	34.00	\$48,540.72								37.29	\$54,334.51	
									\$704.87														
									\$20.88														
									\$792.72	\$10,863.59													
									\$355.74														
1403.37								1,403.37	\$16.51	\$23,382.19	\$23,189.84	144.29	\$23,382.19	1,259.08	\$30,187.44						59.95	\$18,863.99	
21.89								21.89	\$17,650.11	\$359.82	\$359.82	21.89	\$359.82										
130.08								130.08	\$4.78	\$574.75	\$621.78	120.24	\$574.75	9.84	\$47.04								
									\$27.87	\$11,080.14													
16.00								16.00	\$882.36	\$10,587.80	\$10,587.80	16.00	\$10,587.80										
									\$2,298.78														
30.00								30.00	\$328.73	\$4,574.22	\$8,801.80	14.00	\$4,574.22	16.00	\$5,227.68								
56.20								56.20	\$138.86	\$16,211.41	\$7,719.72	56.20	\$7,719.72								90.72	\$9,491.88	
117.80								117.80	\$55.83	\$8,028.74	\$8,542.09	117.80	\$8,542.09								28.89	\$1,494.85	
172.80								172.80	\$23.18	\$3,882.15	\$39,847.80	16.84	\$3,882.15	155.96	\$36,965.79								
172.80								172.80	\$36.89	\$8,215.35	\$40,288.02	167.01	\$8,215.35	5.79	\$16,644.67								

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMIP**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBLIGACION SE REALIZA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES*

\$26,409.73

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	EST 0	VOLUMEN TERMINO O INICIO DE CANTONADO			VOLUMEN INCREMENTOS DE LE CANTONADO			[NO ESTAR EN CANTONADO]			CANTONADO			MONEDA	
										CANTIDAD	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 576 20	\$5 437 40	0 00	0 00	\$6 237 40							3 00	\$2 143 80	
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	\$306 42	\$2 417 12	3 00	\$906 42	\$1 510 70									
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	\$3 473 16	\$2 804 87	0 00	\$2 804 87								3 00	\$969 29	
37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	\$1 069 849 77	\$1 199 328 53	33 00	\$1 069 849 77	\$128 678 76									
37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	37 00	\$59 700 83	\$66 937 07	33 00	\$59 700 83	\$7 256 44									
1 608 08	1 608 08	1 608 08	1 608 08	1 608 08	1 608 08	1 608 08	1 608 08	1 608 08	\$125 080 59	\$33 885 96	2 333 73	\$33 885 96								774 91	\$31 174 63	
4 032 82	4 032 82	4 032 82	4 032 82	4 032 82	4 032 82	4 032 82	4 032 82	4 032 82	\$404 839 18	\$425 645 99	5 494 58	\$404 839 18	\$20 806 50									
7 13 98	7 13 98	7 13 98	7 13 98	7 13 98	7 13 98	7 13 98	7 13 98	7 13 98	\$128 816 40	\$160 612 50	1 208 70	\$128 816 40	\$30 798 10									
0 19	0 19	0 19	0 19	0 19	0 19	0 19	0 19	0 19	\$1 848 43	\$251 48	0 94	\$251 48										
248 24	248 24	248 24	248 24	248 24	248 24	248 24	248 24	248 24	\$300 892 77	\$345 812 84	1 601 26	\$300 892 77	\$44 919 87									
25 38	25 38	25 38	25 38	25 38	25 38	25 38	25 38	25 38	\$12 225 86	\$6 223 85	66 78	\$6 223 85										
205 80	205 80	205 80	205 80	205 80	205 80	205 80	205 80	205 80	\$160 781 29	\$142 470 83	1 430 43	\$142 470 83										
138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	\$75 724 92	\$396 42	0 94	\$396 42										
190 00	190 00	190 00	190 00	190 00	190 00	190 00	190 00	190 00	\$130 031 54	\$169 506 85	481 42	\$130 031 54	\$38 975 11									
									\$274 987 38	\$153 625 71	1 059 78	\$153 625 71										
									\$21 387 15	\$2 020 26	19 58	\$2 020 26										
									\$9 672 09	\$1 080 18	19 86	\$1 080 18										
									\$6 441 32													
17 91	17 91	17 91	17 91	17 91	17 91	17 91	17 91	17 91	\$1 308 47	\$3 468 12	9 77	\$1 308 47	\$2 178 65									
94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	\$6 904 15	\$27 472 11	48 83	\$6 904 15	\$20 567 96									
6 78	6 78	6 78	6 78	6 78	6 78	6 78	6 78	6 78	\$20 008 99	\$1 868 66	21 20	\$1 868 66										

OPERA DO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METEOROLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO PARA FINESES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
\$25 328 64

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	META AL CUMPLIDA	P.U.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
								642.44	\$18.50	\$25,243.35	\$10,800.27	642.44	\$10,800.27				697.48	\$14,643.08
								\$248.44	\$306,834.46								1586.50	\$306,834.46
																	1402.75	\$49,040.14
								090.09	\$34.98	\$79,108.99	\$30,098.75	690.08	\$30,098.75					
								1,489.36	\$473.44	\$1,992,472.25	\$705,122.80	1,489.36	\$705,122.80				2096.48	\$997,349.85
								2.00	\$2,072.35	\$4,144.70	\$4,144.70	2.00	\$4,144.70					
								7.00	\$2,003.66	\$14,025.82	\$14,025.82	7.00	\$14,025.82					
								4.00	\$2,003.66	\$8,014.64	\$8,014.64	4.00	\$8,014.64					
								25.00	\$2,003.66	\$50,091.50	\$50,091.50	25.00	\$50,091.50					
									\$22,256.37	\$22,256.37								
									\$7.78	\$1,507.76							183.80	\$1,507.76
									\$7.78	\$981.30							95.00	\$981.30
									\$16.26	\$7,248.71							445.90	\$7,248.71
									\$261.98	\$4,261.98							17.00	\$4,261.98
									\$308.55	\$308.55							1.00	\$308.55
									\$102.11	\$3,180.84							31.25	\$3,180.84
								32.00	\$442.56	\$14,161.92	\$14,161.92	32.00	\$14,161.92					
								32.00	\$182.16	\$6,189.12	\$6,189.12	32.00	\$6,189.12					

OPERADO EJERCICIO 2015

PROGRAMA-EMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES \$22,256.37

EST 5	EST 6	EST 7	EST 8	EST 9	META ACUMULADA	P.L.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
					36.25	\$828.16	\$9,328.05	\$30,057.05	11.25	\$9,328.05	25.00	\$20,729.00				
					19.00	\$1,809.11	\$41,809.53	\$34,373.09	19.00	\$34,373.09			4.00	\$7,236.44		
					19.00	\$36,442.05	\$984,187.15	\$730,368.95	19.00	\$730,368.95			4.00	\$153,769.20		
					18.00	\$3,843.57	\$69,194.26	\$69,194.26	18.00	\$69,194.26						
						\$2,318.66	\$68,109.06						36.00	\$98,109.06		
						\$20,899.81	\$20,899.81						1.00	\$20,899.81		
						\$240.48	\$9,018.38									
					1.00	\$8,625.15	\$8,625.15	\$8,625.15	1.00	\$8,625.15						
					1.00	\$8,443.20	\$8,443.20	\$8,443.20	1.00	\$8,443.20						

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT 37.50 \$9,018.38
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
PROGRAMA: FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
RECURSOS FEDERALES OTORGADOS
ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
PROGRAMA DE RECURSOS PUBLICOS
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	PU	COSTO META	COSTO REAL	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	1,092.00							849.04	\$72,798.16	\$76,391.68	\$72,798.16	38.00	\$2,823.52				
	14.00							\$5,147.74	\$72,068.36	\$72,068.36	\$72,068.36	14.00	\$72,068.36				
	6.00							\$16,533.30	\$136,798.70	\$77,666.50	\$77,666.50	5.00	\$77,666.50	4.00	\$62,133.20		
	13.00							\$15,198.37	\$197,578.81	\$197,578.81	\$197,578.81	13.00	\$197,578.81				
	4.93								\$250,514.60	\$62,308.75	\$62,308.75	136.34	\$62,308.75	411.82	\$186,206.85		

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO Y CUABQUEZ PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Table with columns: ESTE, EST, ESTE, ESTE, ESTE, META ANUNCIADA, P.U., COSTO META, COSTO REAL, CANTIDAD, IMPORTE, POCOSIMILITANOS DE LA FOLIA, CANTIDAD, IMPORTE, (NO ESTE EN CATEGORIA), CANTIDAD, IMPORTE, CANTIDAD, IMPORTE. The table contains multiple rows of numerical data and includes a large text box in the lower right section with details about 'PROGRAMA FMPT' and 'PROGRAMA ALENO A CALQUIER'.

OPERA DO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS
ATRAVEZ DEL PROGRAMA FUNDOMETROPOLITANO
PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO ALENO A CALQUIER
PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
"ESTA OGRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES"

CANTIDAD NO SUBORDINABLE CATALOGO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD NO SUBORDINABLE CATALOGO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD NO SUBORDINABLE CATALOGO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD NO SUBORDINABLE CATALOGO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD NO SUBORDINABLE CATALOGO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES COTORGADOS
ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO, QUE DA PROVEDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES*

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	META LONGOPLAZA	P.U.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN REALIZADO O META AL DE DATARIO	CANTIDAD	IMPORTE	(NO ESTAN EN DATARIO)	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD NO EJECUTADA DEL DATARIO	IMPORTE	
										\$1,878.50											7.50	\$1,878.50		
									\$278,548.25															
									\$824,758.87															
									\$5,461.54	\$32,769.24											0.00	\$32,769.24		
									\$252.84															
613.70								513.70	\$51.77	\$50,531.80	\$18,320.25	613.70	\$18,320.25								447.33	\$14,211.55		
1,025.40								1,470.78	\$4.78	\$8,885.99	\$7,030.33	1,436.40	\$8,885.99	34.38	\$164.34									
1,230.47								1,784.83	\$88.53	\$84,184.18	\$117,420.79	1,265.06	\$84,184.18	468.87	\$33,256.62									
102.55								147.09	\$40.28	\$48,187.25	\$7,248.58	147.09	\$7,248.60								850.82	\$41,918.85		
1,228.73								1,553.86	\$223.54	\$186,086.87	\$347,305.18	742.90	\$186,086.87	810.78	\$181,238.18									
153.21								178.14	\$287.37	\$71,162.01	\$51,182.00	178.14	\$51,182.00								89.48	\$18,869.82		
788.04								1,104.85	\$658.10	\$768,453.08	\$724,892.08	1,104.85	\$724,892.08								67.82	\$44,561.00		

OPERADO
EREGIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

EST 8	EST 7	EST 2	EST 3	EST 8	METAL CANCHA	F.U.	COSTO META		COSTO REAL		VOLUMEN MENOR O IGUAL AL DE CATALOGO		VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO		(NO ESTAR EN CATALOGO)		CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO		
CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
						\$714.80													
						\$302.14	\$1,812.84									8.00	\$1,812.84		
						\$268.43													
						\$32,418.89	\$324,198.90									10.00	\$324,198.90		
		7.00			7.00	\$1,808.11	\$18,081.10	\$12,863.77								3.00	\$5,427.33		
		130.71			130.71	\$40.23	\$36,896.36	\$5,258.48								796.40	\$31,638.88		
		834.59			834.59	\$73.98	\$138,408.03	\$81,482.59								1016.74	\$74,913.44		
		218.98			218.98	\$104.97	\$14,617.98	\$22,994.23											
						\$287.50													
		483.59			483.59	\$197.91	\$308,898.81	\$80,871.40								1160.22	\$218,017.41		
		56.19			56.19	\$71.72	\$4,028.95	\$4,028.95											
		198.47			198.47	\$88.80	\$32,294.35	\$19,767.81								128.77	\$12,528.74		
						\$421.72													
		132.81			132.81	\$270.10	\$68,758.27	\$35,898.88								77.23	\$20,869.28		
		182.48			182.48	\$144.98	\$42,027.28	\$27,868.00								97.48	\$14,128.28		
						\$103.18													
						\$84.72													
						\$95.89													
		3.84			3.84	\$134.03	\$1,868.93	\$514.98								10.31	\$1,982.25		
		11.72			11.72	\$147.43	\$8,063.74	\$1,727.88								49.78	\$7,335.86		
		3.00			3.00	\$83.82	\$187.84	\$281.48								1.00	\$93.82		

PROGRAMA MPT
EJERCICIO 2015
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO POR CUENTAS DE CARGO A LOS
RECURSOS FINANCIEROS METROPOLITANO
DE LA FEDERACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA REALIZADA CON RECURSOS PUBICOS
ESTADUALES

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	P. U.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
								\$1,314.70														
								\$2,178.37														
		4.57						\$1,181.27	\$5,693.13	\$5,307.00	4.57	\$5,307.00			0.33	\$388.12						
		6.89						\$2,120.45	\$38,865.91	\$12,542.48	6.89	\$12,542.48			12.28	\$26,113.45						
		32.36						\$3,387.20	\$317,808.08	\$108,933.38	32.36	\$108,933.38			61.19	\$207,874.87						
								\$337.85														
		138.87						\$156.71	\$44,093.14	\$21,782.32	138.87	\$21,782.32			142.24	\$22,280.82						
								\$248.82	\$102,368.71						414.75	\$102,368.71						
		180.81						\$248.82		\$44,862.21	180.81	\$44,862.21										
		1.00						\$1,457.08		\$1,457.08	1.00	\$1,457.08										
		20.76						\$2,018.12		\$41,818.93	20.76	\$41,818.93										
		1,531.01						\$20.80		\$31,845.01	1,531.01	\$31,845.01										
		20.48						\$1,083.58		\$22,407.45	20.48	\$22,407.45										
		213.23						\$98.07		\$21,124.70	213.23	\$21,124.70										
								\$20.83														
								\$153.07														
								\$506.88														
								\$73.83														

OPERADO
 EJERCIO 2015
 PROGRAMA: FMP1
 EL IMPORTE CONSIGNADO DE EL PROYECTO
 DOCUMENTO QUE CUBIERO CON CARGO A LOS
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES (TRONCO COMUN)
 A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METRO
 PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES.

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	EST 3	EST 2	EST 1	META RECAUDO	P.U.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN MINIMO O MAXIMO DE CATEGORIAS ADICIONALES AL DE CATALOGO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	(NO ESTAR EN CATEGORIAS)	CANTIDAD	IMPORTE	
									\$944.82	\$1,699.84	\$1,699.84	2.00	\$1,699.84		2.00	\$1,699.84								
									\$563.33	\$1,126.66	\$1,126.66	2.00	\$1,126.66		2.00	\$1,126.66								
									\$477.34	\$954.68	\$954.68	2.00	\$954.68		2.00	\$954.68								
									\$458.43	\$916.86	\$916.86	2.00	\$916.86		2.00	\$916.86								
									\$347.47	\$694.94	\$694.94	1.00	\$694.94		1.00	\$694.94								
									\$395.16	\$790.32	\$790.32	2.00	\$790.32		2.00	\$790.32								
									\$256.90	\$513.80	\$513.80	1.00	\$513.80		1.00	\$513.80								
									\$143.15	\$286.30	\$286.30													
									\$611.17	\$1,222.34	\$1,222.34	1.00	\$1,222.34		1.00	\$1,222.34								
									\$781.98	\$1,563.96	\$1,563.96	2.00	\$1,563.96		2.00	\$1,563.96								
									\$1,051.84	\$2,103.68	\$2,103.68	2.00	\$2,103.68		2.00	\$2,103.68								
									\$23.28	\$46.56	\$46.56													
									\$108.31	\$216.62	\$216.62													
									\$90.94	\$181.88	\$181.88													
									\$49.78	\$99.56	\$99.56	9.96	\$99.56		9.96	\$99.56								
									\$4,082.76	\$8,165.52	\$8,165.52	1.00	\$8,165.52		1.00	\$8,165.52								
									\$39.26	\$78.52	\$78.52	98.98	\$78.52		98.98	\$78.52								
									\$127.50	\$255.00	\$255.00	181.70	\$255.00		181.70	\$255.00								
									\$1,348.36	\$2,696.72	\$2,696.72													
									\$676.68	\$1,353.36	\$1,353.36													
									\$34.49	\$68.98	\$68.98	256.98	\$68.98		256.98	\$68.98								
									\$633.81	\$1,267.62	\$1,267.62	10.00	\$1,267.62		10.00	\$1,267.62								
									\$6,373.95	\$12,747.90	\$12,747.90	1.00	\$12,747.90		1.00	\$12,747.90								
									\$21,453.51	\$42,907.02	\$42,907.02	1.00	\$42,907.02		1.00	\$42,907.02								

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

EST 8	EST 7	EST 6	EST 5	EST 4	P.U.	COSTO META	COSTO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN MENOR O IGUAL AL DE CATALOGO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	(NO ESTAR EN CATAL.000)	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
	360.75				\$458.27		\$237,470.90	360.75							360.75		\$237,470.90			
		1.00			\$824,756.87		\$824,756.87	1.00							1.00		\$824,756.87			
		4.86			\$4,544.32		\$22,065.40	4.86							4.86		\$22,065.40			
					\$29,544.86															
		1.00			\$2,394.03		\$2,394.03	1.00							1.00		\$2,394.03			
		11.00			\$208.85		\$2,273.15	11.00							11.00		\$2,273.15			
	1,817.73	267.28			\$418.80		\$788,448.37	1,865.02							1,865.02		\$788,448.37			
		45.88			\$88.88		\$4,553.38	45.88							45.88		\$4,553.38			
		11.26			\$10,108.18		\$113,829.48	11.26							11.26		\$113,829.48			
		64.00			\$568.64		\$19,798.56	64.00							64.00		\$19,798.56			
TOTAL							\$27,181,846.93										\$2,963,384.17			
TOTAL							\$3,750,573.84											\$3,750,573.84		
TOTAL							\$27,181,846.93											\$2,963,384.17		
TOTAL							\$3,750,573.84											\$3,750,573.84		
TOTAL							\$27,181,846.93											\$2,963,384.17		

OPERADO EJERCICIO 2015

PROGRAMA EMPY

EL IMPORTE COMENDADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ADENGA CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.


CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2016

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/FMPT/052/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/052/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/052/B/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/052/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES
 (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
1000 04	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	M ²	04-ago-15	08-ago-15	\$340.25 1.66						\$340.25 1.66
1000 20	TRAZO Y CORTE CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M	04-ago-15	30-sep-15	\$14,577.36	\$14,577.37					\$29,154.73
1001 01	CONSTRUCCIÓN DE A BASE DE GRAVA CEMENTADA.	M ²	04-ago-15	08-ago-15	698.15 \$630.47 2.23	698.15					1,396.30 \$630.47 2.23
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M ³	10-ago-15	21-nov-15	\$25,971.55 1,573.08	\$38,957.33 2,359.62	\$32,464.44 1,966.35	\$32,464.44 1,966.35			\$129,857.76 7,868.40
1004 02	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN	M ³	10-ago-15	21-nov-15	\$5,859.14 354.88	\$8,788.70 532.33	\$7,323.92 443.61	\$7,323.92 443.61			\$29,295.68 1,774.42
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN ÁREA DE TRABAJO.	M ²	10-ago-15	21-nov-15	\$919.76 182.42	\$1,379.64 288.63	\$1,149.70 240.52	\$1,149.70 240.52			\$4,598.79 962.09
1006 01	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O ANARANJADO Y LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A 10 M	M	10-ago-15	21-nov-15	\$87,570.02	\$131,355.02	\$109,462.52	\$109,462.52			\$437,850.08
1006 03	SEÑALAMIENTO DE ENCALZAMIENTO CON PALETAS DE 10 M DE ALTURA, CON BANDAS REFLEJANTES	PZA	10-ago-15	21-nov-15	3,164.80 \$9,007.96	4,747.20 \$13,511.94	3,956.00 \$11,259.95	3,956.00 \$11,259.95			16,824.00 \$45,039.80
1006 05	SUMINISTRO DE MATERIAL Y RETIRO DE PUENTES	PZA	10-ago-15	21-nov-15	14.00 \$6,338.57	20.00 \$9,507.84	17.00 \$7,923.20	17.00 \$7,923.20			68.00 \$31,892.81
1010 02	SEÑALAMIENTO DE ENCALZAMIENTO CON PALETAS DE 10 M DE ALTURA, CON BANDAS REFLEJANTES	M ²	10-ago-15	21-nov-15	\$44,323.50 316.94	\$66,485.25 475.40	\$55,404.38 396.17	\$55,404.38 396.17			\$221,817.50 1,684.66
1100 02	SEÑALAMIENTO DE ENCALZAMIENTO CON PALETAS DE 10 M DE ALTURA, CON BANDAS REFLEJANTES	M ²	10-ago-15	21-nov-15	\$3,807.87	\$5,711.82	\$4,759.84	\$4,759.84			\$19,039.37
1130 02	SEÑALAMIENTO DE ENCALZAMIENTO CON PALETAS DE 10 M DE ALTURA, CON BANDAS REFLEJANTES	M ²	10-ago-15	21-nov-15	68.45 \$17,913.67	102.68 \$26,870.51	85.56 \$22,392.09	85.56 \$22,392.09			342.25 \$89,668.37
1131 06	SEÑALAMIENTO DE ENCALZAMIENTO CON PALETAS DE 10 M DE ALTURA, CON BANDAS REFLEJANTES	M ²	10-ago-15	21-nov-15	77.49 \$47,219.87	116.23 \$70,829.82	96.86 \$59,024.84	96.86 \$59,024.84			387.44 \$236,099.37
1140 03	BOMBEO DE AGUA CON BOMBA AUTOCABANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 3" DE DIAMETRO Y 8 H P	HR	10-ago-15	21-nov-15	200.19 \$8,125.67	300.28 \$12,188.51	250.23 \$10,157.10	250.23 \$10,157.10			1,000.93 \$40,828.38

000279



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES
 (ALUMBRADO PÚBLICO Y FACHADAS)

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
2040 02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 100 MM. DE DIÁMETRO.	M.	10-ago-15	21-nov-15	\$634.05	\$951.07	\$792.56	\$792.55	18.33	18.33	\$3,170.23
					14.66	21.99	18.33	18.33			73.30
240 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 160 MM. DE DIÁMETRO	M.	04-ago-15	12-sep-15	\$3,728.63	\$2,485.75					\$6,214.38
					252.96	168.64					421.60
2160 08	INSTALACION DE VÓLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM. 4"	PZA.	07-sep-15	12-sep-15		723.78					\$723.78
	DE DIÁMETRO					3.00					3.00
2240 02	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORESÁ	CAJA.	04-ago-15	12-sep-15	\$12,818.73	\$9,545.82					\$21,364.55
	TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M				3.00	2.00					5.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS CTAPA DEÁ	PZA.	04-ago-15	12-sep-15	\$17,485.62	\$11,657.08					\$29,142.70
	FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 97 KG				3.00	2.00					5.00
2295 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (SILLETA	PZA.	10-ago-15	21-nov-15	\$9,925.90	\$14,887.94	\$12,406.62	\$12,406.62			\$49,626.48
	DE SERVICIO) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 4"				15.20	22.80	19.00	19.00			76.00
	C/SALIDAS DE 1/2"										
8005 09	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PEAD, L A B FABRICA	M.	10-ago-15	21-nov-15	\$2,627.66	\$3,941.49	\$3,284.57	\$3,284.57			\$13,138.30
	DE 4" DE DIÁMETRO.				14.66	21.99	18.33	18.33			73.30
8005 09	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PEAD, L A B FABRICA	M.	04-ago-15	12-sep-15	\$63,962.48	\$55,974.99					\$119,937.47
	DE 6" DE DIÁMETRO.				252.96	168.64					421.60
8035 04	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLUO DE	PZA.	07-sep-15	12-sep-15		13,276.77					\$13,276.77
	DE 4" DE DIÁMETRO.					3.00					3.00
2300 05	COMPUERTA DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLUO DE	TOMA	05-oct-15	14-nov-15			\$84,170.61	\$21,042.65			\$105,213.26
	DE 4" DE DIÁMETRO.						75.00	19.00			94.00
8053 04	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES	PZA.	19-oct-15	09-nov-15			\$3,006.15	\$3,006.15			\$3,006.15
	DE SERVICIO) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 4"										
	C/SALIDAS DE 1/2"										
S/C.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA CON VALVULA DE	PZA.	05-oct-15	14-nov-15							
	BANQUETA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA Y VALVULA DE										
	BANQUETA										
9000 05	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS ARENA,	M³	10-ago-15	27-nov-15	\$23,601.99	\$35,402.99	\$29,502.50	\$29,502.49			\$118,009.97
	GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION										
	VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINADA ZONA URBANA										
	TRANSITO NORMAL										

000278

ESTO ES UN DOCUMENTO DE TRÁFICO INTERNO DEL PARTIDO POLÍTICO QUE NO DEBE SER UTILIZADO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES*

ADMINISTRADOR UNICO: SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION CONSISTENTE EN: SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLOGICOS, PAVIMENTOS, SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PUBLICO) Y FACHADAS

UBICACION: SAN COSME MAZATECOCHCO. MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
9003 05	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10. DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M ³ /KM	10-ago-15	27-nov-15	\$135,175.07	\$202,762.60	\$168,968.84	\$168,968.84			\$675,875.35
B					1,788.03	2,682.05	2,235.04	2,235.04			8,940.15
1000 04	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE	M ²	07-sep-15	12-sep-15							
1000 20	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M.	10-ago-15	07-nov-15	\$4,742.32	\$5,449.56	\$5,449.56	\$1,327.84			\$18,968.28
1001 01	TRAZO Y CORTE CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.	10-ago-15	07-nov-15	227.12	308.89	308.89	63.59			908.49
1004 01	CONSTRUCCION DE A BASE DE GRAVA CEMENTADA.	M ²	07-sep-15	12-sep-15		\$2,606.68					\$2,606.68
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M ³	04-ago-15	12-dic-15	\$5,286.24	\$5,286.24	\$5,286.23	\$5,286.23	\$2,863.40		\$24,028.34
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO	M ²	04-ago-15	12-dic-15	320.18	320.18	320.18	320.18	174.65		1,458.38
1006 05	SENALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O NEGRO, LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A LA VEZ DEL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS	M.	04-ago-15	12-dic-15	\$9,126.11	\$9,126.11	\$9,126.10	\$9,126.11	\$4,977.88		\$41,482.31
1006 05	SENALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O NEGRO, LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A LA VEZ DEL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS	PZA.	04-ago-15	12-dic-15	329.82	329.82	329.82	329.82	179.90		1,498.18
1040 01	SENALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O NEGRO, LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A LA VEZ DEL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS	M ²	04-ago-15	12-dic-15	\$5,319.16	\$5,319.16	\$5,319.16	\$5,319.16	\$2,901.38		\$24,178.02
1060 02	SENALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O NEGRO, LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A LA VEZ DEL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS	M ²	04-ago-15	12-dic-15	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00		74.00
1060 02	SENALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O NEGRO, LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A LA VEZ DEL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS	M ²	04-ago-15	12-dic-15	\$20,188.35	\$20,188.35	\$20,188.35	\$20,188.34	\$11,011.82		\$91,766.21
1060 02	SENALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O NEGRO, LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A LA VEZ DEL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS	M ²	01-sep-15	12-sep-15	128.33	128.33	128.33	128.33	70.00		683.34
1100 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M ²	04-ago-15	12-dic-15	\$3,600.14	\$3,600.14	\$3,600.14	\$3,600.14	\$1,983.71		\$16,364.27
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M ²	04-ago-15	12-dic-15	115.02	115.02	115.02	115.02	62.74		872.82
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M ²	04-ago-15	12-dic-15	\$8,623.87	\$8,623.88	\$8,623.87	\$8,623.88	\$4,703.93		\$39,199.43
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M ²	04-ago-15	12-dic-15	26.42	26.42	26.42	26.42	14.41		120.10

000277

OPERA DE OBRAS PUBLICAS
 EJERCICIO FISCAL 2015
 PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS
 FONDO FEDERAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 ESTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON EL SELLO ELECTRONICO DEL GOBIERNO FEDERAL
 EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CUBRE EL VALOR DE LAS OBRAS A LO largo del ejercicio fiscal 2015, SE LEVA EN CUENTA CUALQUIER ACTO DE FURTO O ROBATO EN EL USO DE ESTOS RECURSOS PUBLICOS, ASÍ COMO EL USO DE ESTOS RECURSOS PUBLICOS EN FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



ADMINISTRADOR UNICO. C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT062/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/B15
 CONVENIO No. PFFMPT062/C15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
1131.06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M ³	04-ago-15	12-dic-15	\$63,580.56	\$63,580.56	\$63,580.56	\$63,580.56	\$34,680.30		\$289,002.64
1140.03	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE A DE 4" DE DIAMETRO Y 12 H.P.	HR.	04-ago-15	12-dic-15	269.55	269.55	269.55	269.55	147.03		1,226.21
2050.03	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE A DE 6" DE DIAMETRO	M.	10-ago-15	17-oct-15	\$12,167.66	\$12,167.66	\$12,167.66	\$12,167.66	\$6,636.92		\$56,307.56
2050.09	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE A DE 18" DE DIAMETRO	M.	10-ago-15	12-sep-15	\$5,014.38	\$5,014.38	\$4,510.78				\$16,036.94
3060.05	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	POZO.	10-ago-15	14-nov-15	\$17,372.58	\$17,372.58	\$17,372.58	\$14,890.78			\$62,044.92
3110.01	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA... DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION	PZA	04-ago-15	08-ago-15	\$6,247.89	\$6,247.89	\$5,355.32				\$22,313.88
8039A.01	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, ANCHURA CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTAA DE 6" DE DIAMETRO	M	04-ago-15	12-dic-15	\$17,032.40	\$17,032.40	\$17,032.40	\$17,032.40	\$9,290.42		\$77,420.02
8039B.01	TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, ANCHURA CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTAA DE 18" DE DIAMETRO	M	04-ago-15	12-sep-15	\$153,103.36	\$102,068.90					\$255,172.28
8046.01	DESCARGA DOMICILIARIA PARA UN DIAMETRO DE 15 CM (6") DE DIAMETRO.	PZA	04-ago-15	12-dic-15	\$5,489.76	\$5,489.76	\$5,489.76	\$5,489.76	\$2,994.42		\$24,953.46
8000.05	EXCAVACION DE MATERIALES PETREOS, ARENA, PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION CON VUELTO EN CAMINO ZONA URBANA	M ³	04-ago-15	12-dic-15	\$4,132.59	\$4,132.59	\$4,132.59	\$4,132.59	\$2,254.16		\$18,764.52
8003.05	EXCAVACION DE MATERIALES PERMEABLES, PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION CON VUELTO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M ³ /KM	04-ago-15	12-dic-15	313.08	313.08	313.08	313.08	170.77		1,423.07
C.001	DEMOLICIONES Y RETIROS DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE PERIMETRAL	M	04-ago-15	08-ago-15	\$4,383.06	\$4,383.06	\$4,383.06	\$4,383.06	\$2,390.76		\$19,922.98
											\$8,891.78

OPINION DEL GOBIERNO FEDERAL
 ESTE DOCUMENTO FUE REALIZADO POR EL GOBIERNO FEDERAL COMO PARTE DE SU PROGRAMA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PUBLICO. LOS DATOS PRESENTADOS SON SUJETO A LAS CAMBIANTES DEL MERCADO Y NO REPRESENTAN UN COMPROMISO DEL GOBIERNO FEDERAL. EL GOBIERNO FEDERAL NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DE LA UTILIZACION DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000276

ADMINISTRADOR ÚNICO: SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PF/FMPT/062/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

LUBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

211.91

PAR02 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HASTA 10 CMS ESPESOR M² 04-ago-15 12-sep-15 \$5,129.27 \$3,419.51 \$8,548.78

146.72 97.81 244.53

PAR03 DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA DE 30 CMS DE ANCHO EXISTENTE FORMANDO JARDINERAS M. 07-sep-15 17-oct-15 \$8,976.72 \$8,976.72 \$17,753.44

72.54 72.54 145.08

PAR04 RETIRO DE TIERRA EN JARDINERAS EXISTENTES M² 03-oct-15 17-oct-15 \$8,727.90 \$8,727.90 \$8,727.90

83.21 83.21 83.21

PAR05 PROTECCION A ARBOLES EXISTENTES A BASE DE TRIPLAY DE 3 MM. DE DIAMETRO MAXIMO DE 1 00 MTS Y 2 44 MTS DE ALTURA. PZA. 04-ago-15 08-ago-15 \$23,579.52 \$23,579.52 \$23,579.52

12.00 12.00 12.00

PAR06 DEMOLICION DE FUENTE EXISTENTE A BASE DE MONTE DE PIEDRA BRAZA (1 00 M.) Y LOSA DE CONCRETO DE 3 00 X 2 50 M. RETIRO DE INSTALACION HIDRAULICA PZA. 04-ago-15 08-ago-15 \$699.24 \$699.24 \$699.24

1.00 1.00 1.00

PAR07 RETIRO DE VENADO EXISTENTE CON RECUPERACION Y DEMOLICION DE FUENTE EXISTENTE INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TRASLADO DE VENADO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD PZA. 04-ago-15 08-ago-15 \$9,911.18 \$9,911.18 \$9,911.18

1.00 1.00 1.00

PAR08 RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO EXISTENTES DE 8 MTS DE ALTURA CON LUMINARIA CON RECUPERACION Y TRASLADO AL LUGAR DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O EL RESIDENTE DE OBRA PZA. 07-sep-15 17-oct-15 \$4,754.94 \$4,754.94 \$9,609.88

6.00 6.00 12.00

PAR09 RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (TELEFONO PUBLICO EXISTENTE) SIN RECUPERACION PZA. 14-sep-15 30-sep-15 \$3,027.40 \$3,027.40 \$3,027.40

5.00 5.00 6.00

PARQ10 RETIRO DE BANCAS EXISTENTES DE HIERRO FUNDIO CON RECUPERACION Y TRASLADO AL LUGAR DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD O EL RESIDENTE DE OBRA PZA. 03-sep-15 17-sep-15 \$963.92 \$963.92 \$963.92

4.00 4.00 4.00

PARQ11 DEMOLICION DE DENTELLON ADOQUIN DE 15 CMS DE ANCHO M. 03-sep-15 17-sep-15 \$10,829.88 \$10,829.88 \$10,829.88

258.10 258.10 258.10

PARQ12 RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION, ESTIBADO Y TRASLADO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O EL RESIDENTE DE OBRA M² 14-sep-15 30-sep-15 \$74,823.49 \$74,823.49 \$74,823.49

2,140.26 2,140.26 2,140.26

C02 TRAZO Y NIVELACION

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

000275



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

LUBRICACIÓN SAN COSME MAZA TECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

PARQ13	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, CON APARATOS DE PRECISION, INC. TOPOGRAFIA (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA) MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIAS DEFINITIVAS	M²	14-sep-15	30-sep-15		\$10,248.32					\$10,248.32
--------	---	----	-----------	-----------	--	-------------	--	--	--	--	-------------

C03	CORTE					2,144.00					2,144.00
-----	-------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------

PARQ14	CORTE EN TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA NIVELAR EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL NO APTO PARA COMPACTACION, PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD EN CARRETILLA Y POSTERIORMENTE EN CAMION A TIRO LIBRE.	M²	14-sep-15	30-sep-15		\$112,084.77					\$112,084.77
--------	---	----	-----------	-----------	--	--------------	--	--	--	--	--------------

C04	MATERIAL DE BANCO					2,341.93					2,341.93
-----	-------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------

PARQ15	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO DE FORMA MECANICA, AL 95% PROCTOR Y AGUA NECESARIA, EN CAPAS DE 20 CM, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: COMPACTADO MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	14-sep-15	30-sep-15		\$439,838.37					\$439,838.37
--------	---	----	-----------	-----------	--	--------------	--	--	--	--	--------------

C05	JARDINERAS EN FUENTE EXISTENTE					1,740.28					1,740.28
-----	--------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------

PARQ16	ELABORACION DE MURO DE 25 CMS DE ANCHO PARA JARDINERAS EN AREA DE FUENTE TIPO APAREJADO COMUN DE 45 CMS DE ALTO CON BASE PARA NARIZ BOLEADA TERMINADO MARTELINADO DE 5 CMS DE ESPESOR Y SOBRESALIENDO 5 CMS DEL PARAMENTO EXTERIOR, INCLUYE, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION CON PISON, PLANTILLA DE 5 CMS, MURO DE TABIQUE APAREJADO COMUN, CONCRETO F C=150 KG/CM³ PARA REPISON CON NARIZ, REPELLADO EN AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, IMPERMEABILIZADO EN SU LADO INTERIOR CON MEMBRANA ANTI RAIZ MARCA CURACRETO TECHNOPLY JARDEN, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 A UNA ALTURA DE 0 00 M A 10 00 M INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE 0 00 A 10 00 MTS. INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR Y PREPARACION DE SUPUJE. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y	M.	14-sep-15	30-sep-15		\$94,114.82					\$94,114.82
--------	---	----	-----------	-----------	--	-------------	--	--	--	--	-------------

PARQ17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MODELO JARDINERA DE 25 CMS DE ALTO FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADOS EN ANGULO DE 1° Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION	M	17-nov-15	16-dic-15				\$115,435.20			\$115,435.19
--------	---	---	-----------	-----------	--	--	--	--------------	--	--	--------------

						103.03					103.03
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--------

**OPERADO
EJERCICIO 2015**
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000274



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PF/FMPT/062/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

C06 PAVIMENTO DE CONCRETO/PISO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR (PARA TRÁNSITO BAJO O PEATONAL) INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CM DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CM DE LONGITUD A CADA 60 CM SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP 200 A CADA 60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CONCRETO FC=200 KG/CM³ A TIRO DIRECTO, INCLUYE: RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, SELLADO DE CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCADOR DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENOERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HER

PARQ18 M² 19-sep-15 30-sep-15 \$169,765.50

371.47

371.47

C07 GUARNICIONES

GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F. C=200 KG/CM³, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TEPETATE PARA NIVELACION, COMPACTACION, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PARQ19 M. 21-sep-15 17-oct-15 \$14,035.93 \$32,750.50

54.29
**

180.96

C08 BARANDAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL MODELO AMERICANA GRANDES DE 1.00 MT DE ALTURA FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADO EN ANGULO DE 1" Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION

PARQ20 M. 19-sep-15 30-sep-15 \$78,329.94

34.73

34.73

C09 PISO DE CONCRETO

PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 200 KG/CM³, DE 10 CM DE ESPESOR, TMA DE 3/4", ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-x10-10, ACABADO PULIDO CON ALLANADORA (HELICÓPTERO). INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CM DE PERALTE, RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

PARQ21 M² 19-sep-15 30-sep-15 \$23,619.53

\$23,619.53

**OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

000273



ADMINISTRADOR EN CARGO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PFFMPT062/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
					73.13	****					73.13

C10	BANCA										
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS MODELO CAMPECHE DE 1.50 MTS DE LARGO POR 56 CMS DE ANCHO FUNDIDA EN HIERRO GRIS CON ASIENTOS DE MADERA DE TEKA TRATAMIENTO EXTERIOR, CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR EN LOS PERFILES Y PINTURA ALQUIDALICA SECADO RAPIDO EN LATERALES	PZA	16-nov-15	12-dic-15			\$23,282.00	\$23,282.00	\$23,282.00		\$48,564.00

C11	PISO ANTIMPACTO										
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTI-IMPACTO DE CAUCHO TRITURADO JUMBO O CALIDAD SIMILAR DE 50 X 50 X 2 CM DE ESPESOR, LISTO PARA PEGAR EN PISO LISO, COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR, INCLUDE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M ²	16-nov-15	12-dic-15			\$21,399.73	\$21,399.73	\$21,399.73		\$42,799.47

C12	MODULO DE JUEGO										
	JUMBO INCLUYE ACCESO BOTONES DE 090 M ALTURA, TELESCOPIO, ACCESO AROS DE 180 M ALTURA, TECHO PIRAMIDAL DE F.V. BAJADA DE CARACOL CERRADO DE F.V. TREPADERO SEMICIRCULOS DE 150 M ALTURA, BAJADA DE OLAS F.V. DE 120 M ALTURA, BAJADA DE F.V. DE 090 M ALTURA, JUEGO DE GATO DE F.V., ESFERA DE F.V. FABRICADO EN ACERO, POSTES 4" CAL. 16, BARANDALES DE 1" CAL. 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 200°, SOLDADO CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE, ARMADO CON TORNILLO ESPECIAL DE SEGURIDAD TAMPER TORQS, CAPACIDAD DE CARGA DE 2,290 A 3,070 KG Y TUERCA DE SEGURIDAD CON INSERTO DE NYLON, ACCESORIOS DE FIBRA DE VIDRIO, PISOS EN REJACERO, CAPACIDAD: 25 NIÑOS, EDADES: 3 A 12 AÑOS, MEDIDAS: 5.06 M LARGO X 4.85 M ANCHO X 4.06 M ALTO, AREA MINIMA REQUERIDA: 8.66 M X 8.45 M	PZA	16-nov-15	12-dic-15			\$101,121.55	\$101,121.55	\$101,121.55		\$202,243.10

OPERADO
EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

000272



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015

PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CONTRATO No. PF/FMPT/062/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN

CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

C13 GIMNASIO EXTERIOR

SUMINISTRO DE ELIPTICA DOBLE, APARATO DE EJERCICIO MARCA JUMBO MOD. AED-005, QUE AYUDA A FORTALECER LOS BRAZOS, HOMBROS Y PIERNAS, ADEMÁS PROPORCIONA TODOS LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO CARDIOVASCULAR. FABRICADO EN TUBOS DE ACERO AL CARBON 2" CED. 30. TUBO 1 1/2 CED. 30. LÁMINA CAL. 14. RODAMIENTOS 6205 DE ACERO AL CARBON DE ALTA CALIDAD CON ALOJAMIENTOS DE TUBO MECANICO CED. 30. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA POLIESTER (POWDER COATING) HORNEADA A 200 . ATORNILLADO INTERNO HEXALOBULAR TORX TAMPER RESISTANT (ANTIANDALICO), GMAW O SOLDADURA MIG QUE GARANTIZA UNIONES MÁS LIMPIAS 6 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CORROSION Y 10 AÑOS DE GARANTIA CONTRA FALLAS ESTRUCTURALES DE FABRICACION. CAPACIDAD: 2 PERSONAS EDADES: 12+ AÑOS. MEDIDAS: 2.95 LARGO X 0.90 ANCHO X 2.00 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 3.95 M X 1.94 M. INCLUYE: CALCOMANIA CON INSTRUCCIONES DE USO.

\$45,194.05

\$22,597.02

12-dic-15

PZA

16-nov-15

PARQ25

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

JUMBO MOD. AED-013, QUE FORTALECE LOS MÚSCULOS DEL ABDOMEN A TRAVÉS DE UN EJERCICIO AERÓBICO QUE PROPORCIONARÁ AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD EN CODO Y RODILLAS. FABRICADO EN TUBOS DE ACERO AL CARBON 2" CED. 30. TUBO 1 1/2 CED. 30. LÁMINA CAL. 14. RODAMIENTOS 6205 DE ACERO AL CARBON DE ALTA CALIDAD CON ALOJAMIENTOS DE TUBO MECANICO CED. 30. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA POLIESTER (POWDER COATING) HORNEADA A 200 . ATORNILLADO INTERNO HEXALOBULAR TORX TAMPER RESISTANT (ANTIANDALICO), GMAW O SOLDADURA MIG QUE GARANTIZA UNIONES MÁS LIMPIAS 6 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CORROSION Y 10 AÑOS DE GARANTIA CONTRA FALLAS ESTRUCTURALES DE FABRICACION. CAPACIDAD: 2 PERSONAS EDADES: 12+ AÑOS. MEDIDAS: 1.95 LARGO X 1.78 ANCHO X 2.00 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 2.66 M X 2.78 M. INCLUYE: CALCOMANIA CON INSTRUCCIONES DE USO.

\$22,311.52

\$11,155.76

12-dic-15

PZA

16-nov-15

PARQ26

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000271



ADMINISTRADOR UNICO C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PFFFMPT062/A15

CONVENIO No. PFFFMPT062/B15

CONVENIO No. PFFFMPT062/C15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

SUMINISTRO DE CINTURA DOBLE, APARATO DE EJERCICIO MARCA JUMBO MOD AED-010, QUE AYUDA A FORTALECER LOS MÚSCULOS DE LA CINTURA Y ABDOMEN, MEJORA LA FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES, FABRICADO EN TUBOS DE ACERO AL CARBÓN 2" CED 30 , TUBO 1 1/2 CED. 30. LAMINA CAL. 14, RODAMIENTOS 6205 DE AGERO AL CARBÓN DE ALTA CALIDAD, CON ALOJAMIENTOS DE TUBO ELECTROSTATICA POLIESTER (POWDER COATING) HORNEADA A 200 , ATORNILLADO INTERNO HEXABOLULAR TORX TAMPER RESISTANT (ANTIVANDALICO), GMAW O SOLDADURA MIG QUE GARANTIZA UNIONES MAS LIMPIAS. 6 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CORROSION Y 10 AÑOS DE GARANTIA CONTRA FALLAS ESTRUCTURALES DE FABRICACION. CAPACIDAD: 2 PERSONAS. EDADES: 12+ AÑOS. MEDIDAS: 1.92 LARGO X 0.90 ANCHO X 2.00 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 2.92 M X 1.90 M. INCLUYE CALCOMANIA CON INSTRUCCIONES DE USO.

PARQ27 PZA 16-nov-15 12-dic-15 \$19,962.67 \$19,962.66 \$39,925.33

C14 JARDINERAS NUEVAS

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CÉSPED, PASTO EN ROLLO, KIKUYO O SAN AGUSTIN, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, RASTRILLADO, AFLUJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACION, APISONADO, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DE PLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DANADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

PARQ28 M² 16-nov-15 12-dic-15 \$6,571.63 \$6,571.63 \$13,143.26

SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA DE LABOR, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PARQ29 M² 16-nov-15 12-dic-15 \$6,231.90 \$6,231.89 \$12,463.79

**OPERADO
EJERCICIO 2015**

PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES*

75.38 75.38 160.76

18.84 18.84 37.68

000270



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT062/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES
 (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

C16	JARDINERAS REDONDAS ELABORACION DE JARDINERAS REDONDAS EN AREA DE JARDIN DE 2 00 M DE DIAMETRO CON FRANJA DE 30 CMS DE PIEDRA BOLA CON UNA INCLINACION DEL 10% ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: RELLENO DE 10 MS CON MATERIAL DE TIERRA DE LABOR O TIERRA DE HOJA O DE LABOR, INMEDIATO FRANJA DE 15 PLANTAS DENOMINACION COMUN LENGUA DE PAJARO DE 25 CMS DE ALTURA, INMEDIATO FRANJA DE 20 PLANTAS DENOMINACION COMUN DORANTA GOLDEN DE 45 CMS DE ALTURA.	PZA.	16-nov-15	12-dic-15				\$3,182.09	\$3,182.09		\$8,364.18
------------	---	------	-----------	-----------	--	--	--	------------	------------	--	------------

C16	ARRAYANES SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRAYANES EN PERIMETRO INTERIOR DE JARDINERAS DE 35 CMS DE ALTO POR CADA METRO 6 PLANTAS EN DOBLE FILA PARA FORMACION DE SETO	PZA.	16-nov-15	12-dic-15				\$37,695.84	\$37,695.84		\$76,391.68
------------	--	------	-----------	-----------	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------

C17	BASUREROS COLONIALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO TIPO COLONIAL CON ESCUDO DEL ESTADO, CON BASE Y CELOSIA FUNDIDA EN ALUMINIO, BOTE Y TAPA, METALICO EN LAMINA CAL. 18, ACABADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR A ELECCION	PZA.	16-nov-15	12-dic-15				\$38,034.18	\$38,034.18		\$72,068.36
------------	---	------	-----------	-----------	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------

C18	ARRIETES ELABORACION DE ARRIETES CUADRADAS EN AREA DE KIOSKO DE 1 50 M DE DIAMETRO CON GUARNICION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA F C-200 KGCM, VAGADO CON CARRETELLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA, CONSTRUCTIVA A 45 . MATERIALES: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: RELLENO DE 20 CMS CON MATERIAL DE TIERRA DE LABOR O TIERRA DE HOJA O DE LABOR, INMEDIATO FRANJA DE 12 PLANTAS DENOMINACION COMUN LENGUA DE PALAJO DE 25 CMS DE ALTURA, INMEDIATO FRANJA DE 18 PLANTAS DENOMINACION COMUN DORANTA GOLDEN DE 45 CMS DE ALTURA, CON 7 60 ML DE CELOSIA MODELO JARDINERA DE 25 CMS DE ALTO FUNDIDA EN ALUMINO ARMADOS EN ANGULO DE 45° Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION, Y 1 44 MZ DE PASTO EN ROLLO, MIKUYO O SAN AGUSTIN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RASTRELLADO, AFLUJADO Y HUMEDRECIO DEL TERRENO, NIVELACION, APISONADO, LIMPIEZA, DESHERBIE, ELIMINACION DE PLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DANADAS, FERTILIZANTES RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES, EFERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMIAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, Y 1 PZA DE FIGUS DE 1 50 MTS DE ALTURA TRONCO RECTO Y CON FIGURA DE BOLAS MULTIPLES, MANTENIMIENTO DE 30 DIAS	PZA.	16-nov-15	12-dic-15				\$38,633.25	\$38,633.25		\$77,668.50
------------	---	------	-----------	-----------	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------

**OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000269

8.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/MP/1062/15
 CONVENIO No. PFI/MP/1062/15
 CONVENIO No. PFI/MP/1062/15
 CONVENIO No. PFI/MP/1062/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

ELABORACION DE ARRIETES CUADRADAS EN AREA DE KIOSKO DE 1 20 METROS DE DIAMETRO CON GUARNICION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA F C-200 KGCMZ. VAGADO CON CARRETELLA Y BOTES. REVENIMIENTOS DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE RELLENO DE 20 CMS CON MATERIAL DE TIERRA DE LABOR O TIERRA DE HOLA O DE LABOR INMEDIATO FRANJA DE 10 PLANTAS DENOMINACION COMUN LENGUA DE PALARO DE 25 CMS DE ALTURA, INMEDIATO FRANJA DE 16 PLANTAS DENOMINACION COMUN DORAMITA GOLDEN DE 45 CMS DE ALTURA CON 7 60 ML DE CELOSIA MODELO JARDINERA DE 25 CMS DE ALTO FUNDIDA EN ALUMINO ARMADOS EN ANGULO DE 1° Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE: ANCLAS, COEFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DE FORMA MANUAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL Y CONECTORES MC4 PARA SU CORRECTA INSTALACION MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACIONADO EN EL ESTAMPADO, SU UTILIZACION, RASTRILLADO, AFLUJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACION, APISONADO, LIMPIEZA, DESHERBE, ELIMINACION DE PLAGAS; REPOSICION DE ZONAS SECAS O DANADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, Y PZA DE FICUS DE 150 HTS DE ALTURA TRONCO RECTO Y CON FIGURA DE BOLSAS MULTIPLES, MANTENIMIENTO DE 30 DIAS

PARQ34

PZA. 16-nov-15 12-06-15

\$197,578.81

\$98,789.40

\$98,789.41

C19

BANQUETAS

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR (PARA TRÁNSITO BAJO O PEATONAL) INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA NIVELACION DE MAXIMO 10 CMS COMPACTADO CON PISON DE MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CM DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CM DE LONGITUD A CADA 80 CM SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP 200 A CADA 80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DEL PAVIMENTO INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CONCRETO FC-200 KG/CM A TIRO DIRECTO, INCLUYE: RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, SELLADO DE CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCADOR DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRILICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE EFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DE FORMA MANUAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL Y CONECTORES MC4 PARA SU CORRECTA INSTALACION MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACIONADO EN EL ES

PARQ35

M² 19-ago-15 30-ago-15

\$62,308.75

\$62,308.75

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

136.34



ADMINISTRADOR UNICO C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000268

136.34

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PFF/MP/T062/15

CONVENIO No. PFF/MP/T062/1A/15

CONVENIO No. PFF/MP/T062/1B/15

CONVENIO No. PFF/MP/T062/1C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2016

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Description	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Total BANQUETAS
RAMPA ACCESO A IGLESIA ***** **\$62,308.75**

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 2.20 DE LARGO X 1.87 M. DE ANCHO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 35 CMS. EN ACCESO A IGLESIA A BASE DE 2.20 MTS X 1.00 MTS DE ALTURA CON DOBLE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, A NIVEL Y PLOMO INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON DOS CASTILLOS LATERALES DE CONCRETO F C= 200KG/CM³ DE 15X20 CMS., INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS Ø 20 CM DEL NO. 2 HERRAMIENTA MENOR, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, APLANDO FINO APLANADO CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 A UNA ALTURA DE 0.00 M A 1.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, PERFILADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX O SIMILAR LUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACIÓN, APISONADO, LIMPIEZA, DESHIERBE, EL

Nº 19-sep-15 30-sep-15 \$30,057.05

36.25 *****

36.25

C21 AREA DE JARDINERAS Y JUEGOS, GIMNASIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA Y BASE DE 60 X 60 CM, CON ALTURA DE 70 CM, CONCRETO F C=200 KG/CM³, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4", CON ANCLAS PARA RECIBIR POSTE DE 8 00 M DE ALTURA

PZA 19-sep-15 30-sep-15 \$34,373.09

19.00 *****

19.00


OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

000267



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

LUMINARIAS SOLARES

LUMINARIA SOLAR COLONIAL MODELO "TLALPAN50" PARA ENCENDIDO DE 12 HRS/DIA AUN EN DIAS DE NUBLADOS EXTREMOS BASE TIPO TLALPAN FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO CON COMPARTIMIENTO PARA BATERÍAS LUMINARIA COLGANTE TIPO COYOACAN FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACRILICO IMPORTADO MCA LEXALITE CON PORTA BRAZO TIPO TLALPAN EN TUBO Y SOLERA DE ACERO CONTROLADOR INTELIGENTE BASADO EN MICRO PLC CON OPTIMIZADOR Y MEDIDOR DE ENERGIA EN BATERIAS, PARA AUTOAJUSTE DE ILUMINACION (PARA ENCENDIDO AUN EN NUBLADOS EXTREMOS) CON CAPACIDAD DE 20 A. GENERADOR FOTOVOLTAICO INDISET DE 780 WATTS/HR-DIA CON CERTIFICACION UL, FIDE, IEC, TÜV, CE LAMPARA TIPO BULBO DE LED S CON OPTICAS PARA ANGULO DE ILUMINACION DE 180 ° 130LM/W 6800 LUMENS TOTALES COLOR 6300 K ESTRUCTURASOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO PARA GENERADOR FOTOVOLTAICO CON ORIENTACION AJUSTABLE CENTRO DE CARGA DE 130 AMP 12 VCD, PAUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RASTRILLADO, AFLAJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACION, APISONADO, LIM

PARQ38 PZA 01-oct-15 17-oct-15 \$730,398.95 \$730,398.95

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

C23 CICLOPUERTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO CICLOPUERTO 003 BKT-CP-003 MARCA BTK O SIMILAR FIJACION TAQUETE ACERO AL CARBÓN, HULE VULCANIZADO, GALVANIZADO EN CALIENTE 30 X 20 X 92 CMS /CAP: 2 BICICLETAS INCLUYE LOGOTIPO

PARQ39 PZA 07-06-15 15-06-15 \$69,184.26 \$69,184.26

C27 DETALLE VENADO DETALLE PARA VENADO EXISTENTE DE FORMA IRREGULAR SEGUN DISEÑO Y CONFORMADO POR TERRAPLEN DE 30 CMS DE ALTO, BASE SUPERIOR DE 3 40 MTS Y BASE INFERIOR DE 4 00 MTS (MATERIAL DE BANCO 1.10 M) COMPACTADO AL 100% CAPA DE TIERRA VEGETAL O DE LABOR DE 20 CMS DE ALTURA (1 00 M). FERRADA EN LOS LATERALES CON DIENTE O UÑA DE LEON 25 PLANTAS POR M (70 PIEZAS). EN LA BASE SUPERIOR INMEDIATO PLANTAS LENGUA DE PERICO DE 25 CMS DE ALTO (65 PZAS). E INMEDIATO DORANTAS GOLDEN DE 35 CMS DE ALTO (45 PZAS). MANTENIMIENTO POR 30 DIAS

PARQ43 M 07-06-15 15-06-15 \$8,625.15 \$8,625.15

C28 COLOCACION DE VENADO EXISTENTE EN JARDIN INCLUYE LIMPIEZA Y ABRILLANTADO DE VENADO, 4 PZAS. DE CIMENTACION CICLOPEA DE 20 X 20 CMS X 30 CMS H, CONCRETO F C= 150 KG/CM SEGUN UBICACION EN PLANO

PARQ44 PZA 19-sep-15 30-sep-15 \$6,443.20 \$6,443.20

000266



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

C30	ESCALONES										
PARQ46	ELABORACION Y FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO CON NARIZ, INCLUYE, CONCRETO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M.	03-oct-15	17-oct-15			\$11,538.61				\$11,538.61
C31	FUENTES										
FRQ1	FUENTE DE PISO CON DEPOSITO DE AGUA SUBTERRANEO SISTEMA ARYDEK, COMPUESTA POR 4 BORBOTONES DE AGUA, DISPUESTOS EN FORMA LINEAL, ILLUMINADOS CON CLUSTERS RGB A BASE DE LEDS DE COLOR CON BORBOTONES SINCRONIZADOS, CONTROLADAS EN UNA CASA DE MAQUINAS; ALTURA DE CHORROS APROX. 1.50-3 M. ESPESOR DE 4" A 6". INCLUYE DEPOSITO PARA FUENTE, EQUIPAMIENTO PARA FUENTE, GENERALES, ACOMETIDAS, PUESTA EN MARCHA Y TLPSC	PZA.	18-oct-15	14-nov-15			\$139,774.63	\$139,774.62			\$279,549.25
C32	ARCO DE ACCESO										
PRO2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA BARRIDO MANUAL	M²	03-oct-15	17-oct-15			0.50	0.50			1.00
							5,174.90	5,174.90			\$35,034.07
D	BASUREROS ECOLÓGICOS										
BSRRO1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO ECOLÓGICO DOBLE MODELO ATRIUM 50 LTS. MARCA PLASTIC OMNIUM O SIMILAR COLOR GRIS CON TAPA COLOR VERDE (ORGANICO) Y AMARILLO (INORGANICO), CON LEYENDA LATERAL EN TERMOGRABADO DE FABRICA CON ESCUDO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y LEYENDA "GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA" A CADA LADO Y CALCOMANIAS DE "ORGANICO" E "INORGANICO" A CADA LADO. INCLUYE: POSTE DE SUECION DE 3" C/D. 30 DE 120 MTS CON ELEMENTO DE ANCLAJE, PINTADO CON ESMALTE ALQUIDALICO GRIS, CORTE CON CORTADORA DE 20 X 20 CMS. EXCAVACION DE 20 X 20 X 30 CMS. CONCRETO F C=100 KG/CM (0.012 M.). ACABADO IGUALANDO BANQUETA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	PZA.	07-dic-15	15-dic-15					\$191,153.90		\$191,153.90
E	PAVIMENTOS										
E01	DEMOLICIONES Y RETIROS										
PAV1	DEMOLICION DE CARPETAS EXISTENTES EN UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, PARA RETIRO DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M²	04-ago-15	30-sep-15	\$72,209.84	\$72,209.84					\$144,419.68
PAV2	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION EN UN 60% APROXIMADAMENTE, INCLUYE ESTIBADO, CARGA, ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LAS AUTORIDADES O EL RESIDENTE, DESCARGA	M²	10-ago-15	17-oct-15	\$14,443.94	\$19,258.59					\$48,146.48

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA PUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000265

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/052/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2016

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

LUBRICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
E02	TRAZO Y NIVELACION TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, VIALIDADES, ANDADORES Y BANQUETAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M²	04-ago-15	30-sep-15	\$15,401.14	\$15,401.13					\$30,802.27
E03	EXCAVACIONES EXCAVACION EN CORTE POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION NO APROVECHABLE FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M³	04-ago-15	30-sep-15	285.60	6,158.39					6,443.99
PAV4	COMPACTACION COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, INCORPORACION DE AGUA PARA SU COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M²	04-ago-15	12-dic-15	\$17,154.56	\$17,154.56	\$17,154.56	\$17,154.56	\$9,357.02		\$77,975.26
E04	MATERIAL DE BANCO SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB BASE COMPACTADA 30 CMS AL 95% INC. SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) Y AGUA CON ACARREOS HASTA 30 KM, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y PUOT.	M³	04-ago-15	12-dic-15	348.10	348.10	348.10	348.10	189.87		1,582.29
PAV5	BASE HIDRAULICA BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS (P.V.S.M. COMPENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KGM. NO TEZONTILES, V.R.S. DE 100%), INCLUYE: EXTRACCION DE LOS MATERIALES, REGALIAS DE BANCO, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA BASE AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO Y APLICACION DE AGUA, MAQUINARIA Y EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M³	07-sep-15	12-dic-15	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,224.22	667.76		5,564.64
PAV6	OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA				\$273,662.32	\$273,662.32	\$273,662.32	\$273,662.32	\$149,270.34		\$1,243,919.62
PAV7	ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. ESTE PROGRAMA REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.					\$85,619.91	\$85,619.91	\$85,619.91	\$38,381.34		\$295,241.07
					297.94	297.94	297.94	297.94	133.56		1,027.39

030264

[Firma]
 ADMINISTRADOR UNICO C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT062/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

LUBRICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA


No.	Description	Unidad	Inicio	Fin	Jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
E07	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO											

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 15 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 58" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE PAVIMENTO INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO MR 45 KGCM2 A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRILICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTRUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU U

PAV8		M ²	19-sep-15	30-sep-15			\$3 613,621.66					\$3,613,621.66
E08	GUARNICIONES						5,507.73					5,507.73
E0801	DEMOLICION						****					
PAV9	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M	07-sep-15	14-nov-15			\$4,240.11	\$4,240.11	\$2,120.05			\$10,600.27
E0901	DEMOLICIONES						256.98	256.98	128.49			642.44
PAV11	CMS DE ESPESOR INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M ²	07-sep-15	14-nov-15			\$12,027.50	\$12,027.50	\$6,013.75			\$30,068.75
							344.04	344.04	172.02			860.09

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMEP
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESUPUESTO DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTE CARGO FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

000263



ADMINISTRADOR UNICO. C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
E0902	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA										

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL PISO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE BANQUETA INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO F C= 200 KG/CM A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRILICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DE FORMA MANUAL.

PAV2	MP	17-nov-15	16-dic-15								
								\$352,561.30	\$352,561.30		\$708,122.60
								744.68	744.68		1,489.36
								****	****		
	PZA	07-dic-15	15-dic-15						\$4,144.70		\$4,144.70
								**	2.00		2.00
								**	\$14,025.62		\$14,025.62
	PZA	07-dic-15	15-dic-15					**	7.00		7.00
								**	\$8,014.64		\$8,014.64
								**	4.00		4.00
								**	\$50,091.50		\$50,091.50
	PZA	07-dic-15	15-dic-15					**	25.00		25.00

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

F SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
 SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 NO ESTACIONARSE CUADRADA DE 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MÁXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

S 1B SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 ALTO 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MÁXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

S2 SEÑAL RESTRICTIVA SIS-19 PARADA DE AUTOBUS 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MÁXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

S3 SEÑAL RESTRICTIVA SIP-32 CRUCE DE PEATONES 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MÁXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

000262



ADMINISTRADOR UNICO. C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 19 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
G	NOMENCLATURA										
NMCT1	SUMINISTRO DE PLACA PARA NOMENCLATURA A BASE DE PLACA DE TALavera DE MEDIDAS 45 CMS X 30 CMS CON ROTULACION DE NOMBRE DE CALLE Y SENTIDO DE LA VALIDAD SEGUN DISEÑO	PZA.	07-dic-15	15-dic-15					\$14,161.92		\$14,161.92
NMCT2	COLOCACIÓN DE PLACA DE TALavera EN MURO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE APLANADO EXISTENTE, MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	07-dic-15	15-dic-15					\$5,189.12		\$5,189.12
H	LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO)										
ALBS1	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE DE 8 METROS DE ALTURA CON POSTE Y LUMINARIA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO Y MOVIMIENTO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, P.U.O.T.	PZA.	07-dic-15	15-dic-15					\$8,431.40		\$8,431.40
ALBS2	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE EN POSTE DE ELECTRIFICACIÓN O DE TELÉFONOS CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO Y MOVIMIENTO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, P.U.O.T.	PZA.	07-dic-15	15-dic-15					\$2,417.12		\$2,417.12
ALBS3	RETIRO DE BASE PIRAMIDAL EXISTENTE DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA BASE DE 60 X 60 CM, INCLUYE RUPTURA DE CONCRETO, CARGA Y RETIRO, DESPLAZAMIENTO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	07-dic-15	15-dic-15					\$2,604.87		\$2,604.87
ALBS4	LAMPARA SOLAR RECTANGULO PLANA DE LED S CON OPTICAS PARA ANGULO DE ILUMINACION DE 180, 130L/MW 6800 LUMENS TOTALES COLOR 6300 K GENERADOR FOTOVOLTAICO INDISECT DE 780 WATT/SHR-DIA CON CERTIFICACION UL, FIDE, IEC, TUV, CE CENTRO DE CARGA DE 130 AMP, 24 VCD, PARA APLICACION SOLAR, SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO AGM, VPLA, POSTE METALICO CON GABINETE AISLADO INTEGRADO TIPO TRIUMPH/950 DE 8M CON BRAZO DE 1.5MTS CONTROLADOR INTELIGENTE BASADO EN MICRO PLC CON OPTIMIZADOR Y MEDIDOR DE ENERGIA EN BATERIAS, PARA AUTOAJUSTE DE ILUMINACION (PARA ENCENDIDO AUN EN NUBLADOS EXTREMOS) CON CAPACIDAD DE 20 A ESTRUCTURASOPORTE PARA GENERADOR FOTOVOLTAICO CON ORIENTACION AJUSTABLE LOTE DE MATERIALES PARA INSTALACION INCLUYE TERMINALES, CABLE, TORNILLERIA Y CONECTORES MC4 PARA SU CORRECTA INSTALACION MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACION, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	07-dic-15	15-dic-15					\$1,199,528.53		\$1,199,528.53
											37.00
											37.00

**OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000261

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
ALBSS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA BASE DE 60 X 60 CM, CON ALTURA DE 70 CM, CONCRETO F C=200, KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4", CON ANCLAS PARA RECIBIR POSTE DE 8'00 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SELLADO, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	07-dic-15	15-dic-15					\$66,937.07		\$66,937.07
I	FACHADAS										
MAMGFCH1	RETIRO DE PINTURA VINILICA O A LA CAL EN MAL ESTADO EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15			\$23,471.49	\$46,942.98	\$23,471.49		\$93,885.96
MAMGFCH2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15			583.43	1,166.87	583.43		2,333.73
MAMGFCH3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS) INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15			\$40,153.13	\$80,306.25	\$40,153.12		\$160,612.50
MAMGFCH4	DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	05-oct-15	12-dic-15			382.52	765.04	382.52		1,530.08
MAMGFCH5	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, HASTA 13 M DE ALTURA INCLUYE ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECCION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	04-ago-15	12-dic-15			\$100.58	\$100.58	\$50.30		\$251.46
MAMGFCH7	DEMOLICION DE MURO DE BLOQUE MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECCION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	04-ago-15	12-dic-15			0.38	0.38	0.19		0.94
MAMGFCH8	EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN VANOS EN AMBOS LADOS DEL MURO EXISTENTE, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 13 METROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NO INCLUYE ANDAMIOS	M	04-ago-15	12-dic-15			\$78,078.78	\$78,078.78	\$41,497.52		\$345,812.64
							404.87	404.87	220.84		1,040.31
							\$1,369.25	\$1,369.25	\$746.85		\$8,223.85
							19.09	19.09	10.41		66.78
							\$31,343.58	\$31,343.58	\$17,096.51		\$142,470.83
							314.69	314.69	171.65		1,430.43

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000260



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFMPT062/15
 CONVENIO No. PFMPT062/A/15
 CONVENIO No. PFMPT062/B/15
 CONVENIO No. PFMPT062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
MAMGFCH10	MUROS DE PANEL CORVITEX DE 3" CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 DE 2 CM. DE ESPESOR TERMINADO RUSTICO A REGLA Y PLOMO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 13 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECCION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	03-oct-15	15-oct-15		138.07	138.07	138.07			\$398.42
MAMGFCH11	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE LA REGION DE 6X14X26 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 EN HASTA 13 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M²	04-ago-15	12-oct-15	\$37,291.46	138.07	138.07	\$37,291.46	\$20,340.81		\$169,606.65
MAMGFCH12	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 EN MUROS EXTERIORES HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	04-ago-15	12-oct-15	\$33,797.66	233.15	233.15	\$33,797.66	\$18,435.07		\$163,625.71
MAMGFCH13	RETIRO DE CORNISA (PECHO DE PALOMA, TABIQUE O MOLDURA EXISTENTE) HASTA 13 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, M.O. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M²	05-oct-15	14-nov-15	\$1,616.21			\$404.05			\$2,020.26
MAMGFCH14	RETIRO DE RECUBRIMIENTOS DE LOSETACERAMICO EN MURO EXISTENTE HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, M.O. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M²	05-oct-15	14-nov-15	\$864.14			\$216.04			\$1,080.18
MAMGFCH16	RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15	\$871.53			\$1,743.06	\$871.53		\$3,486.12
MAMGFCH17	RETIRO DE PORTÓN EXISTENTE CON CRITERIO DE RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	18-oct-15	12-dic-15	6.50			13.01	6.50		26.01
MAMGFCH18	RETIRO DE VENTANA EXISTENTES CON CRITERIO DE RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	18-oct-15	12-dic-15	\$6,868.03			\$13,736.05	\$6,868.03		\$27,472.11
MAMGFCH19	DEMOLICIÓN DE BALAUSTRADA EXISTENTE DE CEMENTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15	\$497.25			\$994.49	\$497.24		\$1,988.98
MAMGFCH20	DEMOLICIÓN DE PERALTE O PRETIL EXISTENTE HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M	18-oct-15	12-dic-15	8.19			16.38	8.19		32.76

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000259



ADMINISTRADOR UNICO Q SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/MP/T062/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T062/B/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASÚPEROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA


No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
MAMGFCH22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL DE HERRERIA MODELO AMERICANA DE 1.00 MTS DE ALTURA FIJADO CON TAQUETES FUNDIDA EN ALUMINIO ENSAMBLADO CON SOLERA DE 11/2" X 3/16" CON PTR DE 1/2" X 1/2" PASAMANOS METÁLICO CAL 18 Y ACABADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR A ELECCION. INCLUYE: MATERIAL, M.O., EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15			\$53,473.41	\$106,946.82	\$53,473.41		\$213,893.64
					24.57	49.14	24.57				96.28
MAMGFCH23	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE HERRERIA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR ROJO. UN FIJO Y UN CORREDIZO, CON VIDRIO DE 6 MIL. TRASLUCIDO O CLARO. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAJES, SELLADOR, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15			\$12,681.07	\$25,362.14	\$12,681.06		\$50,724.27
					10.92	21.84	10.92				43.68
MAMGFCH24	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TUBULAR Y ESTRUCTURAL, PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 14, CON CUADRADOS DE 1/2" HORIZONTALES Y VERTICALES EN UNA CARA, CUBIERTA A UNA VISTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18 Y DOS FRANJAS DE LAMINA CAL 26 DE 10 CMS DE ANCHO, Y 4 CLAVOS O BOTONES DE 5 MICS DE DIAMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, 5 BISAGRAS DE 5/8 MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15			\$33,812.02	\$71,624.05	\$35,812.03		\$143,248.10
					16.82	33.64	16.82				67.27
MAMGFCH25	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE PORTON A BASE DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL ROJO 1.00 MTS ANCHO POR HASTA 2.50 MTS DE ALTURA PESO APROX DE 235 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 CON REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON CUADRO DE 1/2" POR UNA CARA, CUBIERTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18, DIBUJO SUPERIOR EN 50 CMS A BASE DE 4 CUADRADOS DE 1/2". DOS DE ELLOS CON PINA Y 4 FIGURAS FORJADAS CON SOLERA DE 1/4" EN FORMA DE "S". INCLUYE: SOLDADURA, BISAGRAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M²	18-oct-15	12-dic-15			\$228,168.59	\$452,337.17	\$226,168.59		\$904,874.35
					66.58	133.15	66.58				266.30
MAMGFCH27	CONSTRUCCIÓN DE JAMBAS PERIMETRALES DE 20 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR CON SOLERA DE BARRO ROJO RECOCIDO Y REPELLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3 SEGUN DISEÑO EN PLANO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T	M	04-ago-15	12-dic-15			\$57,599.04	\$57,599.04	\$31,417.67		\$261,813.83
					367.55	367.55	367.55				1,070.69

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR ÚNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000258

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PFF/MP/T062/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T062/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T062/15

OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2016

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
MAMGFCH28	REMATE EN PRETIL (PECHO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO LISO, SEGUN DISEÑO EN PLANO. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	04-ago-15	12-dic-15	\$27,737.73	\$27,737.73	\$27,737.73	\$27,737.73	\$15,129.66		\$126,080.68
MAMGFCH29	REMATE EN PRETIL (PECHO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO LISO, SEGUN DISEÑO EN PLANO. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	18-oct-15	12-dic-15	112.38	112.38	112.38	112.38	61.30		610.82
MAMGFCH30	INSTALACIÓN DE FIJO PARA LOCAL (LETRERO) CON MARCO DE HIERRO ANGULAR DE 2" X 3/16" Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 3 PIES DE ANCHO (91.50 CMS) ANCLADA A MURO EXISTENTE CON TAQUETES DE EXPANSION. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	18-oct-15	12-dic-15	\$12,385.18	\$24,770.36	\$12,385.18	\$24,770.36	\$12,385.18		\$49,540.72
A	CONVENIO				9.00	17.00	8.00	8.00			34.00
1004 01	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M³	01-nov-15	31-dic-15	\$11,584.82	\$11,584.82	\$11,584.82	\$11,584.82	\$11,584.82		\$23,169.64
1004 02	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN	M³	01-nov-15	31-dic-15	701.69	701.69	701.69	701.69	701.69		1,403.37
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN ÁREA DE TRABAJO.	M²	01-nov-15	31-dic-15	\$179.96	\$179.96	\$179.96	\$179.96	10.90		\$359.92
1006 03	SEÑALAMIENTO DE ENCAUZAMIENTO CON PALETAS DE 10 M DE ALTIMETRO, CON BANDAS REFLEJANTES	PZA	01-nov-15	31-dic-15	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90		21.80
1006 05	SUMINISTRO TEMPORAL, COLOCACIÓN Y RETIRO DE PUENTES DE MADERA (2.5 X 0.40 X 1")	PZA	01-nov-15	31-dic-15	\$310.89	\$310.89	\$310.89	\$310.89	\$310.89		\$621.79
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M³	01-nov-15	31-dic-15	65.04	65.04	65.04	65.04	27.60		130.08
1100 02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M³	01-nov-15	31-dic-15	\$5,298.80	\$5,298.80	\$5,298.80	\$5,298.80	8.00		\$10,597.60
1130 02	PLANTILLA COMPACTADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M³	01-nov-15	31-dic-15	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		16.00
					\$4,900.95	\$4,900.95	\$4,900.95	\$4,900.95	\$4,900.95		\$9,801.90
					15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		30.00
					\$3,859.86	\$3,859.86	\$3,859.86	\$3,859.86	\$3,859.86		\$7,719.72
					27.60	27.60	27.60	27.60	27.60		55.20
					\$3,271.05	\$3,271.05	\$3,271.05	\$3,271.05	\$3,271.05		\$6,542.09
					58.80	58.80	58.80	58.80	58.80		117.60
					\$19,973.95	\$19,973.95	\$19,973.95	\$19,973.95	\$19,973.95		\$39,947.90
					86.40	86.40	86.40	86.40	86.40		172.80

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

000257



ADMINISTRADOR UNICO. C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M ³	01-nov-15	31-dic-15				\$20,380 04	\$20,380 03		\$40,760 07
1140 03	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 4" DE DIÁMETRO Y 8 HP	HR.	01-nov-15	31-dic-15				86 40	86 40		172 80
240 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 160 MM. DE DIÁMETRO.	M.	01-nov-15	31-dic-15				\$794 04	\$794 04		\$1,588 08
2235 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (SILLETA DE SERVICIO) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" C/SALIDAS DE 1/2"	PZA.	01-nov-15	31-dic-15				\$1,031 80	\$1,031 80		\$2,063 60
8005 06	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PEAD, L.A.B FABRICA, DE 6" DE DIÁMETRO.	M.	01-nov-15	31-dic-15				70 00	70 00		140 00
9000 05	ACARREO 1ER KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M ³	01-nov-15	31-dic-15				\$9,405 46	\$9,405 46		\$18,810 92
9003 05	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10. DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M ³ KM.	01-nov-15	31-dic-15				712 54	712 53		1,425 07
B 1004 01	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M ³	01-nov-15	31-dic-15				\$53,867 65	\$53,867 64		\$107,735 29
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN ÁREA DE TRABAJO	M ²	01-nov-15	31-dic-15				9 975 49	9 975 49		19 950 98
1006 05	SUMINISTRO TEMPORAL, COLOCACIÓN Y RETIRO DE PUENTES DE MADERA (2 5 X 0 40 X 1")	PZA.	01-nov-15	31-dic-15				\$3,497 48	\$3,497 48		\$6,994 96
1040 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, CON PRESENCIA DE AGUÁ HASTA 2 00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M ³	01-nov-15	31-dic-15				211 84	211 84		423 68
1100 01	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECA A EN ZONA A DE 0 A 6 00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M ³	01-nov-15	31-dic-15				\$444 74	\$444 73		\$889 47
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M ²	01-nov-15	31-dic-15				93 04	93 04		186 08
								\$4,900 95	\$4,900 95		\$9,801 90
								15 00	15 00		30 00
								\$3,624 42	\$3,624 42		\$7,248 84
								23 04	23 04		46 08
								\$2,191 00	\$2,191 00		\$4,382 00
								70 00	70 00		140 00
								\$3,028 90	\$3,028 90		\$6,057 80
								9 28	9 28		18 56

OPERADO EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000256



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/MP/T062/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T062/B/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T062/C/15

OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M ³ .	01-nov-15	31-dic-15				\$47,779.86			\$95,559.71
1140 03	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE ADE 4" DE DIAMETRO Y 12 H. P.	HR.	01-nov-15	31-dic-15				202.56	202.56		405.12
8039A 01	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR USO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTA A DE 6" DE DIAMETRO	M.	01-nov-15	31-dic-15				\$1,066.73	\$1,066.72		\$2,133.45
8039A 06	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR USO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTA A DE 18" DE DIAMETRO	M.	01-nov-15	31-dic-15				44.40	44.40		88.80
8046 01	SUMINISTRO DE INSERCIÓN PARA DESCARGA DOMICILIARIA INSERCIÓN A 45 GRADOS PVC DE 15 CM (6") DE DIAMETRO.	PZA.	01-nov-15	31-dic-15				\$42,800.80	\$42,800.80		\$85,601.60
9000 05	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M ³ .	01-nov-15	31-dic-15				70.00	70.00		140.00
9003 05	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10. DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M ³ KM.	01-nov-15	31-dic-15				\$2,796.29	\$2,796.29		\$5,592.58
								12.00	12.00		24.00
								211.84	211.84		423.68
								\$16,015.11	\$16,015.10		\$32,030.21
								2,965.76	2,965.76		5,931.52

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000255

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

C	No.	Descripción	M.	16-nov-15	12-dic-15	\$4,877.93	\$4,877.93	\$4,877.93	\$9,755.86	
		PARQUES								
		JARDNERAS EN FUENTE EXISTENTE								
		ELABORACION DE MURO DE 25 CMS DE ANCHO PARA JARDNERAS EN AREA DE FUENTE TIPO APAREJADO COMUN DE 45 CMS DE ALTO CON BASE PARA NARIZ BOLEADA TERMINADO MARTELINADO DE 5 CMS DE ESPESOR Y SOBRESALUENDO 5 CMS DEL PARAMENTO EXTERIOR, INCLUYE, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION CON PISON, PLANTILLA DE 5 CMS, MURO DE TABIQUE APAREJADO COMUN, CONCRETO F C=150 KG/CM PARA REPISON CON NARIZ, REPELLADO EN AMBOS LADOS, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1 3, IMPERMEABILIZADO EN SU LADO INTERIOR CON MEMBRANA ANTI RAIZ MARCA CURACRETO TECHPROPLY JARDEN, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 UNA ALTURA DE 0.00 M A 10.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE 0.00 A 10.00 MTS. INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR Y PREPARACION DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
		GUARNICIONES								
		GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TEPETATE PARA NIVELACION, COMPACTACION, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
		BARANDAL								
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL MODELO AMERICANA GRANDES DE 100 MT DE ALTURA FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADO EN ANGULO DE 1" Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION								
		PAVIMENTOS								
		RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION EN UN 60% APROXIMADAMENTE, INCLUYE: ESTIBADO, CARGA, ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LAS AUTORIDADES O EL RESIDENTE, DESCARGA.								

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

000254



ADMINISTRADOR UNICO C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CONTRATO No. P.F.FMPT/062/15

CONVENIO No. P.F.FMPT/062/A/15

CONVENIO No. P.F.FMPT/062/B/15

CONVENIO No. P.F.FMPT/062/C/15

UBICACIÓN: SAN COSME, MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
E02 PAV3	TRAZO Y NIVELACIÓN TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, VIALIDADES, ANDADORES Y BANQUETAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M ²	16-nov-15	12-dic-15				\$3,515.17	\$3,515.16		\$7,030.33
E03 PAV4	EXCAVACIONES EXCAVACIÓN EN CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN NO APROVECHABLE FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M ³	16-nov-15	12-dic-15				735.39	735.39		1,470.78
E04 PAV5	COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M ²	16-nov-15	12-dic-15				\$3,624.30	\$3,624.29		\$7,248.59
E05 PAV6	MATERIAL DE BANCO SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB BASE COMPACTADA 30 CMS AL 95% INC. SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (PETATE) Y AGUA CON ACARREOS HASTA 30 KM, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y PUOT.	M ³	16-nov-15	12-dic-15				73.55	73.54		147.09
E06 PAV7	BASE HIDRÁULICA BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/M ² . NO TEZONTLES, V.R.S. DE 100%), INCLUYE: EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES, REGALAS DE BANCO, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, MAQUINARIA Y EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M ³	16-nov-15	12-dic-15				\$173,652.58	\$173,652.58		\$347,305.16
								776.83	776.83		1,553.66
								\$25,596.05	\$25,596.04		\$51,192.09
								89.07	89.07		178.14

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000253

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

E07	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO										
PAV8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 15 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE PAVIMENTO INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO MR 45 KGCM2 A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTRERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DE FORMA MANUAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL.	M²	18-nov-15	12-dic-15							
								\$382,446.04	\$352,446.04		\$724,892.08

E08	GUARNICIONES										
EB001	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M	01-nov-15	31-dic-15							
PAV9								552.43	552.42		1,104.85
								\$1,087.35	\$1,087.35		\$2,174.70
								65.90	65.90		131.80
E09	BANQUETAS										
EB001	DEMOLICIONES										
PAV11	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M²	01-nov-15	31-dic-15							
								\$2,426.23	\$2,426.22		\$4,852.45
								69.40	69.40		138.80
ALB55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA BASE DE 60 X 60 CM, CON ALTURA DE 70 CM, CONCRETO F C-200 KGCM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4", CON ANCLAS PARA RECIBIR POSTE DE 8.00 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SELLADO, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	16-nov-15	12-dic-15							
								\$9,331.89	\$6,331.88		\$12,663.77

I	FACHADAS										
MAMGFCH1	RETIRO DE PINTURA VINILICA O A LA CAL EN MAL ESTADO EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	16-nov-15	12-dic-15							
								4.00	3.00		7.00
								\$2,629.23	\$2,629.23		\$5,258.46
								65.96	65.96		130.71

OPERADO
EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Sandra Juliette Moreno Madrid

ADMINISTRADOR UNICO C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000252

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/15/1
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/15/1
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
MAMGFCH2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	16-nov-15	12-dic-15				\$30,746.30	\$30,746.29		\$61,492.59
MAMGFCH3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS) INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	16-nov-15	12-dic-15				\$11,492.12	\$11,492.11		\$22,984.23
MAMGFCH5	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, HASTA 13 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	16-nov-15	12-dic-15				\$45,435.70	\$45,435.70		\$90,871.40
MAMGFCH7	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	16-nov-15	12-dic-15				\$2,014.98	\$2,014.97		\$4,028.95
MAMGFCH8	EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN VANOS EN AMABOS LADOS DEL MURO EXISTENTE, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 13 METROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIOS.	M.	16-nov-15	12-dic-15				\$9,893.81	\$9,883.80		\$19,767.61
MAMGFCH11	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE LA REGION DE 6X14X28 JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 EN HASTA 13 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M²	16-nov-15	12-dic-15				\$17,949.50	\$17,949.49		\$35,888.99
MAMGFCH12	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 EN MUROS EXTERIORES, HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	16-nov-15	12-dic-15				\$13,949.50	\$13,949.50		\$27,899.00
MAMGFCH16	RETIRO DE PUERTA DE HERRERÍA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	16-nov-15	12-dic-15				\$257.34	\$257.34		\$514.68
MAMGFCH17	RETIRO DE PORTÓN EXISTENTE CON CRITERIO DE RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	16-nov-15	12-dic-15				\$863.94	\$863.94		\$1,727.88

OPERADO
EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000251

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015

PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CONVENIO No. PF/FMPT/062/15

CONVENIO No. PF/FMPT/052/A/15

CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

MAMGFC18	RETIRO DE VENTANA EXISTENTES CON CRITERIO DE RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	16-nov-15	12-dic-15				\$140.73	\$140.73		\$281.46
----------	--	---	-----------	-----------	--	--	--	----------	----------	--	----------

MAMGFC23	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE HERRERIA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR ROJO, UN FIJO Y UN CORREDIZO, CON VIDRIO DE 6 MM TRASLUCIDO O CLARO. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAJES, SELLADOR, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	MP	16-nov-15	12-dic-15				\$2,653.50	\$2,653.50		\$5,307.00
----------	---	----	-----------	-----------	--	--	--	------------	------------	--	------------

MAMGFC24	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TUBULAR Y ESTRUCTURAL, PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, CON CUADRADOS DE 1/2" HORIZONTALES Y VERTICALES EN UNA CARA, CUBIERTA A UNA VISTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18 Y DOS FRANJAS DE LAMINA CAL 26 DE 10 CMS DE ANCHO, Y 4 CLAVOS O BOTONES DE 5 MCS DE DIAMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, 5 BISAGRAS DE 5/8 MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	MP	16-nov-15	12-dic-15				\$6,271.23	\$6,271.23		\$12,542.46
----------	---	----	-----------	-----------	--	--	--	------------	------------	--	-------------

MAMGFC25	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE PORTON A BASE DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL ROJO 100 MTS ANCHO POR HASTA 250 MTS DE ALTURA. PESO APROX DE 235 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 CON REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON CUADRO DE 1/2" POR UNA CARA, CUBIERTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18, DIBUJO SUPERIOR EN 50 CMS A BASE DE 4 CUADRADOS DE 1/2", DOS DE ELLOS CON PIÑA Y 4 FIGURAS FORJADAS CON SOLERA DE 1/4" EN FORMA DE "S". INCLUYE: SOLDADURA, BISAGRAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	MP	16-nov-15	12-dic-15				\$54,968.70	\$54,968.69		\$109,933.39
----------	---	----	-----------	-----------	--	--	--	-------------	-------------	--	--------------

MAMGFC27	CONSTRUCCION DE JAMBAS PERIMETRALES DE 20 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR CON SOLERA DE BARRO ROJO RECOCIDO Y REPELLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3 SEGUN DISEÑO EN PLANO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	16-nov-15	12-dic-15				\$10,881.16	\$10,881.16		\$21,762.32
----------	---	---	-----------	-----------	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------

								69.44	69.43		138.87
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--------

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS ATRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000250

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CONTRATO No PFF/MPT/062/15
CONVENIO No PFF/MPT/062/A/15
CONVENIO No PFF/MPT/062/B/15
CONVENIO No PFF/MPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
MAMGFC429	REMATE EN PRETIL (PECHO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO LISO, SEGÚN DISEÑO EN PLANO. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	16-nov-15	12-dic-15					\$22,326.11	\$22,326.10		\$44,652.21
										90.45	90.45	180.91
MAMGCH30	INSTALACION DE FIJO PARA LOCAL (LETRERO) CON MARCO DE HIERRO ANGULAR DE 2" X 3/4" Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 3 PIES DE ANCHO (91.50 CMS) ANCLADA A MURO EXISTENTE CON TAQUETES DE EXPANSION. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	PZA.	16-nov-15	12-dic-15					\$728.54	\$728.54		\$1,457.08
L-077-001	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO PARA TRABES, ZAPATAS, CASTILLOS, CADENAS, PISOS, ETC. DE RESISTENCIA F'c=200 KG/CM2	M ³	26-oct-15	09-ene-16					\$16,766.77	\$16,766.77	\$4,191.70	\$41,916.93
					2.08	8.30	8.30				2.08	20.76
L-077-002	SUMINISTRO Y HABILITADO EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, CON DIAMETROS DESDE EL NÚMERO 2 (1/4"), HASTA 3/4"	KG	26-oct-15	09-ene-16					\$12,738.00	\$12,738.00	\$3,184.51	\$31,845.01
					153.11	612.40	612.40				153.10	1,631.01
L-077-003	FABRICACION DE CIMENTACION EN FORMA DE ZAPATAS FABRICADAS CON PIEDRA BRAZA. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M ³	26-oct-15	09-ene-16					\$9,962.98	\$9,962.98	\$2,240.74	\$22,407.45
					2.05	8.20	8.20				2.04	20.49
L-077-004	CIMBRA DE MADERA PARA TRABES, CASTILLOS, ZAPATAS, CERRAMIENTOS, CADENAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURARSE A COLARSE EN CONCRETO ARMADO.	M ²	26-oct-15	09-ene-16					\$8,449.88	\$8,449.88	\$2,112.47	\$21,124.70
					21.33	85.29	85.29				21.32	213.23
L-077-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 152 MM. (6") DE DIÁMETRO.	PZA	26-oct-15	09-ene-16					\$5,107.61	\$5,107.61	\$1,276.90	\$12,769.02
					0.20	0.80	0.80				0.20	2.00
L-077-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO	PZA	26-oct-15	09-ene-16					\$575.94	\$575.94	\$168.98	\$1,658.64
					0.20	0.80	0.80				0.20	2.00
L-077-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE 152 MM.	PZA	26-oct-15	09-ene-16					\$450.66	\$450.66	\$112.67	\$1,126.66
					0.20	0.80	0.80				0.20	2.00
L-077-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6 1/4" DE DIÁMETRO.	PZA	26-oct-15	09-ene-16					\$381.87	\$381.87	\$95.47	\$954.68
					0.20	0.80	0.80				0.20	2.00

**OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO-C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000249

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Incid	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
L-077-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6X3" DE DIÁMETRO.	PZA	26-oct-15	09-ene-16	0.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.20	\$916.86
L-077-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 3" DE DIÁMETRO.	PZA	26-oct-15	09-ene-16	\$34.75	\$138.99	\$138.99	\$138.99	\$138.99	\$34.74	\$347.47
L-077-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAUDT DE 152 MM	PZA	26-oct-15	09-ene-16	0.10	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	1.00
L-077-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4X3" DE DIÁMETRO.	PZA	26-oct-15	09-ene-16	\$25.68	\$102.72	\$102.72	\$102.72	\$102.72	\$25.68	\$256.80
L-077-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE 4" DE PEAD.	PZA	26-oct-15	09-ene-16	\$61.12	\$244.47	\$244.47	\$244.47	\$244.47	\$61.11	\$611.17
L-077-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 6" O 6x2" O 6x4" DE PEAD.	PZA	26-oct-15	09-ene-16	\$152.39	\$609.57	\$609.57	\$609.57	\$609.57	\$152.39	\$1,523.92
L-077-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE 6" O 6x4" DE PEAD	PZA	26-oct-15	09-ene-16	\$210.37	\$841.47	\$841.47	\$841.47	\$841.47	\$210.37	\$2,103.68
L-077-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRAULICO TIPO ANGER CON CONECTOR.	M	26-oct-15	09-ene-16	0.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.20	2.00
L-077-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA A BASE DE TUBERÍA DE 2", INCLUYE: TEE DE 4X2" EN PEAD, DE HASTA 2" HASTA 8.00 M, STUB END BRIDADO DE 2", CODO GALVANIZADO BRIDADO DE 2" X90° DE FO FO.	M	26-oct-15	09-ene-16	\$48.11	\$192.43	\$192.43	\$192.43	\$192.43	\$48.10	\$481.07
L-077-026	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES MEDIANTE EL TENDIDO DE BASE DE GRAVA SURTEA, CON UNA FRANJA DE 1.00 M DE ANCHO POR 10 CM DE ESPESOR.	M	26-oct-15	09-ene-16	9.90	39.59	39.59	39.59	39.59	9.90	98.98
L-077-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE Y GUARDA PEATONES, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC, MANGUERA ELÉCTRICA POLIUFX, CABLE ELÉCTRICO CAL.12, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN DE CANAL DE 50 X 50 CM EN TERRACERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	M	26-oct-15	09-ene-16	\$289.62	\$1,158.46	\$1,158.46	\$1,158.46	\$1,158.46	\$289.61	\$2,898.16
L-077-030	SUMINISTRO Y HABILITADO EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE CASTILLOS PREFABRICADOS 15X20X4, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	26-oct-15	09-ene-16	\$2,316.68	\$9,266.70	\$9,266.70	\$9,266.70	\$9,266.70	\$2,316.67	\$23,166.75
					18.17	72.68	72.68	72.68	72.68	18.17	181.70
					\$896.36	\$3,545.44	\$3,545.44	\$3,545.44	\$3,545.44	\$896.35	\$8,963.59
					25.70	102.80	102.80	102.80	102.80	25.69	268.99

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO. C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000248

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT062/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2016

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION CONSISTENTE EN: SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLOGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PUBLICO) Y FACHADAS

LUBRICACION: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
1-077-031	ELABORACION DE REGISTRO DE 40X40X40 CM, A BASE DE LAORILLO, FIRME DE CONCRETO Y TAPA DE ANGULO DE 2" CON REPELLADO INTERIOR. CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	26-oct-15	09-ene-16			\$833.91	\$3,335.64	\$3,335.64	\$833.91	\$4,338.10
1-077-032	FABRICACION DE ACOMETIDA NUEVA CON MIUROS DE PANEL CONVITEK DE 3" CON MORTERO CEMENTO-ARENA. PROP. 1:4 DE 2 CM. DE ESPESOR, TERMINADO RUSTICO A REGLA Y PLOMO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.3 M Y UN ANCHO PERIMETRAL DE 80 CM, INCLUYE: COLOCACION DE DOS DUCTOS DE 2" Y UNO DE 1 1/2" DE TUBERIA CONDUIT DE PVC ELECTRICO ANDAMIOS, COLOCACION DE CABLEADO HASTA CUARTO DE MAQUINAS DE FUENTE Y CANAL DE LUMINARIAS Y GUARDAPARTONES (DISTANCIA DE HASTA 32 M.), CENTRO DE CARGA 6P 100A MARCA SCHNEIDER DE SOBREPONER CON OCHO INTERRUPTORES OO 1P 20 A CON VENTANA, ANCLAJE, SUJECION, ENCOFRADO DE TUBERIA, MATERIAL, PINTURA VINILICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	26-oct-15	09-ene-16			\$937.40	\$3,749.58	\$3,749.58	\$937.39	\$9,373.96
1-077-033	CHULEADO, LIJADO A MANO Y APLICACION DE PINTURA PARA MASTIL DE BANDERA DE HASTA 15 M DE ALTURA, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIJADO A MANO PARA REMOVER VESTIGIOS DE OXIDACION, PUNTEOS NECESARIOS, ANDAMIAJES, ARIROSTRADOS CON ALAMBRE RECIBIDO TEJIDO Y ANCLADO EN DIAGONALES A VARIOS PUNTOS EN PLATAFORMAS ESCALONADAS A CUATRO PUNTOS, CUBIERTA DE NYLON PARA EVITAR BRISAS, PRIMER, PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	26-oct-15	09-ene-16			\$2,145.36	\$9,581.40	\$9,581.40	\$2,145.35	\$21,463.61
1-077-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PIEDRA SANTO TOMAS, COLOCADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE NIVELACION PARA RECIBIR PIEDRA CON ANCHOS VARIABLES, CORTES PARA AJUSTES ENTRE PIEDRAS, PAREDES, CASTILLOS, ETC. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M ²	26-oct-15	09-ene-16			0.10	0.40	0.40	0.10	1.00
1-077-036	ARCO SENCILLO DE BIFRIVENIDA AL H. MUNICIPIO, MARCA ARYDEK CONSTRUIDO SOBRE CARRITERA PRINCIPAL UBICADO EN LA ENTRADA DE 13.00 METROS DE LONGITUD POR 5.74 METROS DE ALTURA MINIMA ARMADO CON NUEVE POSTES Y BASE MODELO VERACRUZ FUNDIDOS EN HIERRO, ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2" PUNTO BLANCO, SOLERAS DE 3/16"x1 1/2", REDONDO MACISO DE 1/2", TUBO DE 4" CED 40, PLACA DE 3/8"x16 CM DANDO LA FIGURA O CALCA DE LA FACHADA DE LA ENTRADA A UNA IGLESIA, UN REJOY DE DOS CABEULAS MARCA RICARDO DE 0.68M Y UN DIAMETRO EXTERIOR DE 0.81M FUNDIDO EN ALUMINIO Y DE UN PESO TOTAL DE 32 KG ILLUMINACION INTERNA Y FABRICADO LAS MAQUINAS CON ACERO INOX BRONCE Y LATON ACABADOS COLOR A SU ELECCION	PZA	26-oct-15	09-ene-16			36.08	144.30	144.30	36.07	360.76
							\$82,475.70	\$329,902.79	\$329,902.79	\$82,475.69	\$824,766.97
							0.10	0.40	0.40	0.10	1.00

OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000247



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME, MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
L-077-037	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA FABRICADA EN ACERO ESTRUCTURAL CON PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2" CAL 14 Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"x1 1/2" CAL 14 DE 5/8, CON CIERRE DE 5 A 10 CM PARA ROJADE DE COCHES Y CAMINETAS (NO TRAFICO PESADO), INCLUYE: COLADO DE SECCIÓN TRANSVERSALES Y PRIMITRALES ARMADAS EN CONCRETO CON UNA ALTURA DE HASTA 1.5 M, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAS, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, P.U.O.T.	M ²	26-oct-15	09-ene-16			\$2,208.54	\$8,834.16	\$8,834.16	\$2,208.54	\$22,085.40
L-077-039	RETIRO DE LUMINARIA DE 12.00 M DE ALTURA CON EQUIPO HIAB, ARRISTRADA CON LAZOS POR PERSONAL DE OBRA, INCLUYE: TRASLADO HASTA UNA ZONA SEGURA, MISMA QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN O PERSONAL DEL MUNICIPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	26-oct-15	09-ene-16			\$239.41	\$957.61	\$957.61	\$239.40	\$2,394.03
L-077-040	MAINTENIMIENTO A ÁRBOLES EXISTENTES MEDIANTE EL RIEGO POR 7 DÍAS Y PODADURA DE COPAS DE ÁRBOLES, INCLUYE: ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	26-oct-15	09-ene-16			\$227.32	\$909.26	\$909.26	\$227.31	\$2,273.16
L-077-041	GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15X20X40 CM, DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA FC-200 KG/CM2 VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, REVENIMIENTOS DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4" CON COLOR INTEGRADO COLOR AMARILLO INTENSO FABRICADO EN DOS FASES, 40% CONCRETO FC-200 KG/CM2 Y 60% FASE CON CONCRETO CON CEMENTO BLANCO, APLICACIÓN DE 5E5 KG DE COLORANTE POR SACO DE 50 KG DE CEMENTO, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA 10 CM, CIMBRA METÁLICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	26-oct-15	09-ene-16			\$78,944.64	\$315,778.55	\$315,778.55	\$78,944.63	\$789,448.37
L-077-042	RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN RECUPERADO, INCLUYE: ACARREO EN CAMIONETA DESDE LUGAR DE RESGUARDO, CARGA Y DESCARGA EN SITIO, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAMA DE ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M ²	26-oct-15	09-ene-16			\$455.34	\$1,821.35	\$1,821.35	\$455.34	\$4,553.38
L-077-043	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES Y DETALLES ORNAMENTALES, PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2" CAL 14 Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"x1 1/2" CAL 14 Y 4 CLAVOS O BOTOINES DE 5, COLOCACIÓN DE CRISTALES DE 6MM Y LÁMINA ACANALADA CAL 18, INCLUYE: SOLDADURA, 5 BISAGRAS DE 5/8, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, P.U.O.T.	M ²	26-oct-15	09-ene-16			\$11,382.85	\$45,531.79	\$45,531.79	\$11,382.95	\$113,829.48

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

000246



ADMINISTRADOR UNICO C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

11.3 4.50 4.50 1.13 11.28

CONSTRUCTORA ILIET S.A. DE C.V. CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15

PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, PARQUES, BASUREROS ECOLÓGICOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, NOMENCLATURA, LUMINARIAS SOLARES
 (ALUMBRADO PÚBLICO) Y FACHADAS

UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	IMPORTE
-----	-------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPAS DE SEGURIDAD DOBLE
 CILINDRO, MONTAFÁCIL, MARCA PHILIPS O SIMILAR EN
 CALIDAD, INCLUYE: PERFORACIÓN DE ORIFICIOS, INSTALACIÓN,
 ATORNILLADO, PRUEBA DE LLAVES Y ENTREGA DE COPIA,
 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

L-077-044		PZA	28-oct-15	09-ene-16			\$1,979.86	\$7,919.42	\$7,919.42	\$1,979.86	\$19,798.56
					5.40	21.60	21.60	5.40	5.40	5.40	54.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO
 ACUMULADO
 PORCENTAJE PERIODO
 PORCENTAJE ACUMULADO

\$1,793,281.53	\$6,832,805.47	\$3,309,708.34	\$5,657,975.88	\$5,623,949.09	\$223,565.91
\$1,793,281.53	\$8,625,887.00	\$11,935,595.34	\$17,593,571.23	\$23,217,520.32	\$23,441,086.23
7.65%	29.15%	14.12%	24.14%	23.99%	0.95%
7.65%	36.80%	50.92%	75.05%	99.05%	100.00%

**OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000245

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
A	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE					
1000 04	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	M ² .	1.66	204.97	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	340.25
1000 20	TRAZO Y CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.	1,396.30	20.88	(* VEINTE PESOS 88/100 M.N. *)	29,154.73
1001 01	CONSTRUCCIÓN DEÁ BASE DE GRAVA CEMENTADA	M ² .	2.23	282.72	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. *)	630.47
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M ³ .	7,865.40	16.51	(* DIECISEIS PESOS 51/100 M.N. *)	129,857.76
1004 02	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN	M ³ .	1,774.42	16.51	(* DIECISEIS PESOS 51/100 M.N. *)	29,295.68
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN ÁREA DE TRABAJO.	M ² .	962.09	4.78	(* CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	4,598.79
1006 01	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O ANARANJADO Y LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A 10 M	M.	15,824.00	27.67	(* VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N. *)	437,850.08
1006 03	SEÑALAMIENTO DE ENCAUZAMIENTO CON PALETAS DE 1.0 M DE ALTURA, CON BANDAS REFLEJANTES	PZA.	68.00	662.35	(* SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *)	45,039.80
1006 05	SUMINISTRO TEMPORAL, COLOCACIÓN Y RETIRO DE PUENTES DE MADESA (2.5 X 1.0 X 1")	PZA.	97.00	326.73	(* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N. *)	31,692.81
1010 02	EXCAVACIÓN DE FOSOS PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECOÁ HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M ³ .	1,584.68	139.85	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	221,617.50
1100 01	EXCAVACIÓN DE FOSOS PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECOÁ HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M ³ .	342.25	55.63	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	19,039.37
1130 04	EXCAVACIÓN DE FOSOS PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECOÁ HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M ³ .	387.44	231.18	(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N. *)	89,568.37
1131 06	EXCAVACIÓN DE FOSOS PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECOÁ HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M ³ .	1,000.93	235.88	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	236,099.37
1140 03	EXCAVACIÓN DE FOSOS PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECOÁ HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	HR.	307.00	132.34	(* CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	40,628.38
2040 02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 100 MM DE DIÁMETRO.	M.	73.30	43.25	(* CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. *)	3,170.23
240 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 160 MM DE DIÁMETRO.	M.	421.60	14.74	(* CATORCE PESOS 74/100 M.N. *)	6,214.38
2160 06	INSTALACIÓN DE VOLAVLAG DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM. 4" DE DIÁMETRO	PZA.	3.00	241.26	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. *)	723.78

000244



ADMINISTRADOR UNICO: C SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
2240 02	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS; MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M	CAJA	5.00	4,272.91	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	21,364.55
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS C/TAPA DE A FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 97 KG.	PZA	5.00	5,828.54	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N. *)	29,142.70
2295 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (SILLETA DE SERVICIO) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 4" C/SALIDAS DE 1/2"	PZA	76.00	652.98	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. *)	49,628.48
8005 05	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PEAD, L.A.B FABRICA, DE 4" DE DIÁMETRO.	M.	73.30	179.24	(* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	13,138.30
8005 06	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PEAD, L.A.B FABRICA, DE 6" DE DIÁMETRO.	M.	421.60	331.92	(* TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 92/100 M.N. *)	139,937.47
8035 04	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLUO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA, DE 102 MM. (4") DE DIÁMETRO.	PZA	3.00	4,425.59	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N. *)	13,276.77
2300 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON RAMAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y CUADRO PARA MEDIDOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" DE DIÁMETRO, NO INCLUYE MEDIDOR NI SILLETA DE SERVICIO.	TOMA	94.00	1,119.29	(* UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N. *)	105,213.26
8053 0A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ABRAZADERA DE PUNTO CON CONECTOR A TUBO DE PEAD DE 4" CON SALIDA DE 1/2"	PZA	21.00	143.15	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)	3,006.15
SIC,	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA CON VALVULA DE BANQUETA	PZA	94.00	706.83	(* SETECIENTOS SEIS PESOS 83/100 M.N. *)	66,442.02
9000 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA Y VALVULA DE BANQUETA <small>SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MAT. PARA EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL</small>	M ³	8,940.15	13.20	(* TRECE PESOS 20/100 M.N. *)	118,009.97
9003 05	ARENAS Y MATERIALES AL 10, DE MATERIALES PETREOS PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M ³ /KM	125,162.10	5.40	(* CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	675,875.35

ESTA OBRA FUE REALIZADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEL GOBIERNO FEDERAL.

FEDERALES

[Handwritten Signature]

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000243

2,560,554.77

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/C/15

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
B	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE	0				
1000 04	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	M ²	5.23	204.97	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	1,071.99
1000 20	TRAZO Y CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M	908.49	20.88	(* VEINTE PESOS 88/100 M.N. *)	18,969.28
1001 01	CONSTRUCCIÓN DEÁ BASE DE GRAVA CEMENTADA.	M ³	9.22	282.72	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. *)	2,606.68
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M ³	1,455.38	16.51	(* DIECISEIS PESOS 51/100 M.N. *)	24,028.34
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO.	M ²	1,332.55	4.78	(* CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	6,369.59
1006 01	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CM DE ANCHO CON LOGOTIPO Y LEYENDA, COLOR GRIS O ANARANJADO Y LETRAS NEGRAS, CON POSTES DE SOPORTE A 10 M	M	1,499.18	27.67	(* VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N. *)	41,482.31
1006 05	SUMINISTRO TEMPORAL, COLOCACIÓN Y RETIRO DE PUENTES DE MADERA (2.5 X 0.40 X 1")	PZA.	74.00	326.73	(* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N. *)	24,178.02
1040 02	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, CON PRESENCIA DE AGUA HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M ³	583.34	157.31	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	91,765.21
1040 03	EXCAVACION A MANO PDESPLANTE DE ESTRUCTURAS.CUALQUIER EN TIPO DE SUELO, EN AGUA... HASTA 2.00MTS DE PROFUNDIDAD	M ³	300.88	139.85	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	42,078.07
1100 01	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN MATERIAL COMÚN, HASTA 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD	M ³	522.82	31.30	(* TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)	16,364.27
3000 01	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS	M ²	120.10	326.39	(* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N. *)	39,199.43
1131 01	EXCAVACION DE ZANJAS A MANO, CONTACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL COMUN, HASTA 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD	M ³	1,225.21	235.88	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	289,002.54
1140 03	BOMBEO DE AGUA CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL COMITATADO DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO Y 12 H. P.	H.R.	338.86	142.23	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	55,307.56
2050 03	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO	M	448.70	33.51	(* TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	15,035.94
2050 04	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO	M	417.33	67.03	(* SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. *)	27,973.63

000242

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	POZO.	12.00	5,170.41	(* CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 41/100 M.N. *)	62,044.92
3110 01	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA... DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PZA.	12.00	1,859.49	(* UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	22,313.88
8039A 01	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR LISO. INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTAA DE 6" DE DIAMETRO	M.	613.86	126.12	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N. *)	77,420.02
8039A 06	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR LISO. INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTAA DE 18" DE DIAMETRO	M.	417.33	611.44	(* SEISCIENTOS ONCE PESOS 44/100 M.N. *)	255,172.26
8046 01	SUMINISTRO DE INSERCIÓN PARA DESCARGA DOMICILIARIA INSERCIÓN A 45 GRADOS PVC DE 15 CM (6") DE DIAMETRO.	PZA.	114.00	218.89	(* DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 89/100 M.N. *)	24,953.46
9000 05	ACARREO 1ER KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M³.	1,423.07	13.20	(* TRECE PESOS 20/100 M.N. *)	18,784.52
9003 05	ACARREO MM SUBSECUENTES AL 10. DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M³/KM.	19,922.98	5.40	(* CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	107,584.10
						<u>1,263,705.02</u>
C	OPERAIONES DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL					
C01	OPERAIONES DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL					
PARQ1	OPERAIONES DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL					
PARQ2	OPERAIONES DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL					
PARQ3	OPERAIONES DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL					
PARQ4	OPERAIONES DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL					

000241

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/H5
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PARQ5	PROTECCION A ARBOLES EXISTENTES A BASE DE TRIPLAY DE 3 MM. DE DIAMETRO MAXIMO DE 1.00 MTS Y 2.44 MTS DE ALTURA.	PZA	12.00	1,964.96	(* UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	23,579.52
PARQ6	DEMOLICION DE FUENTE EXISTENTE A BASE DE MONTE DE PIEDRA BRAZA (1.00 M) Y LOSA DE CONCRETO DE 3.00 X 2.50 M. RETIRO DE INSTALACION HIDRAULICA	PZA	1.00	699.24	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	699.24
PARQ7	RETIRO DE VENADO EXISTENTE CON RECUPERACION Y DEMOLICION DE FUENTE EXISTENTE. INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TRASLADO DE VENADO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD	PZA	1.00	9,911.18	(* NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 18/100 M.N. *)	9,911.18
PARQ8	RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO EXISTENTES DE 8 MTS DE ALTURA CON LUMINARIA CON RECUPERACION Y TRASLADADO AL LUGAR DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O EL RESIDENTE DE OBRA	PZA	12.00	792.49	(* SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)	9,509.88
PARQ9	RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (TELEFONO PUBLICO EXISTENTE) SIN RECUPERACION	PZA	5.00	605.48	(* SEISCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N. *)	3,027.40
PARQ10	RETIRO DE BANCAS EXISTENTES DE HIERRO FUNDIO CON RECUPERACION Y TRASLADO AL LUGAR DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD O EL RESIDENTE DE OBRA	PZA	4.00	240.98	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 98/100 M.N. *)	963.92
PARQ11	DEMOLICION DE PINTONELLO ADOQUIN DE 15 CMS DE ANCHO	M	258.10	41.96	(* CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	10,829.88
PARQ12	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION ESTIBADO Y TRASLADADO AL LUGAR DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O EL RESIDENTE DE OBRA	M ²	2,140.26	34.96	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	74,823.49
C02	Total DEMOLICIONES Y RETIROS					177,266.38
PARQ13	TRAZO Y NIVELACION EN PUEBLA EN PUBLICO. APLICACION DE PLANOS DE PRECISIÓN, INC. EJERCICIO DE OPERACIONES TOPOGRAFICAS DURANTE EL TIEMPO DE OBRAS. OPERACIONES DE PRECISION, INC. TOPOGRAFIA (PERIMETRIA) MATERIAL MISCELÁNEO. ACARREOS, BANCAS Y LOSAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MECANICO, ESTABILIZANDO PUNTOS DE REFERENCIAS DEFINITIVAS	M ²	2,144.00	4.78	(* CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	10,248.32
C03	Total TRAZO Y NIVELACION					10,248.32
	CORTE					10,248.32

000240

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PARQ14	CORTE EN TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA NIVELAR EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL NO APTO PARA COMPACTACIÓN, PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD EN CARRETILLA Y POSTERIORMENTE EN CAMIÓN A TIRO LIBRE.	M ³ .	2,341.93	47.85	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. *)	112,084.77
C04	Total CORTE MATERIAL DE BANCO					112,084.77
PARQ15	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO DE FORMA MECANICA, AL 95% PROCTOR Y AGUA NECESARIA, EN CAPAS DE 20 CM, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: COMPACTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M ³ .	1,740.28	252.74	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	439,838.37
C05	Total MATERIAL DE BANCO JARDINERAS EN FUENTE EXISTENTE					439,838.37
PARQ16	ELABORACION DE MURO DE 25 CMS DE ANCHO PARA JARDINERAS EN AREA DE FUENTE TIPO APAREJADO COMUN DE 45 CMS DE ALTO CON BASE PARA NARIZ BOLEADA TERMINADO MARTELINADO DE 5 CMS DE ESPESOR Y SOBRESALIENDO 5 CMS DEL PARAMENTO EXTERIOR, INCLUYE, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION CON PISON, PLANTILLA DE 5 CMS, MURO DE TABIQUE APAREJADO COMUN, CONCRETO F' C=150 KG/CM PARA REPISON CON NARIZ, REPELLADO EN AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, IMPERMEABILIZADO EN SU LADO INTERIOR CON MEMBRANA ANTI RAIZ MARCA CURACRETO TECHNOPLY JARDEN, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 A UNA ALTURA DE 0.00 M/A 10.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE 0.00 A 10.00 MTS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M.	103.03	913.47	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N. *)	94,114.82

OPERADO
EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT
 EL PRECIO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
 PRESUPUESTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS PÙBLICOS FEDERALES OTORGADOS
 POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
 PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.
 *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES*

000239

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/FMPT/062/H5
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PARQ17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MODELO JARDINERA DE 25 CMS DE ALTO FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADOS EN ANGULO DE 1" Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE: ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION.	M.	132.21	1,746.24	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	230,870.39

Total JARDINERAS EN FUENTE EXISTENTE

324,985.21

C06 PAVIMENTO DE CONCRETO/PISO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL) INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DEL PISO CON NIVELACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 10 CM DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CM DE LONGITUD A CADA 60 CM SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP 200 A CADA 60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CONCRETO FC=200 KG/CM A TIRO DIRECTO INCLUYE: RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, SELLADO DE CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCADOR DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL.

PARQ18

M²

371.47

457.01

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. *)

169,765.50

Total PAVIMENTO DE CONCRETO/PISO
 GUARNICIONES

169,765.50

**OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES*

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

000233



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PARQ19	QUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM ³ , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TEPETATE PARA NIVELACION, COMPACTACION, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M.	180.95	258.56	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	46,786.43
C08	Total GUARNICIONES BARANDAL					46,786.43
PARQ20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL MODELO AMERICANA GRANDES DE 1.00 MT DE ALTURA FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADO EN ANGULO DE 1° Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION	M	34.73	2,197.81	(* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	76,329.94
C09	Total BARANDAL PISO DE CONCRETO					76,329.94
PARQ21	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 200 KG/CM ³ , DE 10 CM. DE ESPESOR, TMA DE 3/4", ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO CON ALLANADORA (HELICÓPTERO), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 10 CM DE PERALTE, RECIPIENTE EXTENSIVO CON VIBRADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. O.T. PROGRAMA: FMPT	M ²	73.13	322.98	(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 98/100 M.N. *)	23,619.53
C10	Total PISO DE CONCRETO					23,619.53
PARQ22	ESTRUCTURA DE CONCRETO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS BANCOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS MODELO CAMPECHE DE 1.50 ESPESOR POR 30 CMS DE ANCHO FUNDIDA EN HIERRO GRIS CON REFORZAMIENTO EN HIERRO GRIS CON REFORZAMIENTO EXTERIOR, CON PINTURA EN PINTURA DE COLOR A ELEGIR EN LOS PERFILES Y PINTURA ALQUILICA SECADO RAPIDO EN LATERALES ESTABILIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES*	PZA	10.00	4,656.40	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. *)	46,564.00

000237

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/MP/062/15
 CONVENIO No. PFF/MP/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MP/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/MP/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
Total BANCA						
C11	PISO ANTIIMPACTO					46,564.00
PARQ23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTI-IMPACTO DE CAUCHO TRITURADO JUMBO O CALIDAD SIMILAR DE 50 X 50 X 2 CM DE ESPESOR, LISTO PARA PEGAR EN PISO LISO, COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M ²	49.66	861.85	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	42,799.47
Total PISO ANTIIMPACTO						
C12	MODULO DE JUEGO					42,799.47

PARQ26 JUMBO INCLUYE: ACCESO BOTONES DE 0.90 M ALTURA, TELESCOPIO, ACCESO AROS DE 1.80 M ALTURA, TECHO PIRAMIDAL DE F.V. BAJADA DE CARACOL CERRADO DE F.V. TREPADERO SEMICIRCULOS DE 1.50 M ALTURA, BAJADA DE OLAS F.V. DE 1.20 M ALTURA, BAJADA DE F.V. DE 0.90 M ALTURA, JUEGO DE GATO DE F.V. ESFERA DE F.V. FABRICADO EN ACERO, POSTES 4" CAL. 16, BARANDALES DE 1" CAL. 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 200 . SOLDADO CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE, ARMADO CON TORNILLO ESPECIAL DE SEGURIDAD TAMPER TORQS, CAPACIDAD DE CARGA DE 2.200 A 3.070 KG Y TUERCA DE SEGURIDAD CON INSERTO DE NYLON, ACCESORIOS DE FIBRA DE VIDRIO, PISOS EN REJACERO CAPACIDAD: 25 NIÑOS, EDADES: 3 A 12 AÑOS. MEDIDAS: 5.06 M LARGO X 4.85 M ANCHO X 4.06 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 8.66 M X 8.45 M

PARQ25 PZA 1.00 202,243.10 (* DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. *) 202,243.10

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGOS A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO INTERMUNICIPAL PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Total MODULO DE JUEGO

202,243.10

000236


 ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/FMPT/062/I/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
C13	GINNASIO EXTERIOR					

PARQ25
 SUMINISTRO: DE ELIPTICA DOBLE. APARATO DE EJERCICIO MARCA JUMBO MOD. AED-095. QUE AYUDA A FORTALECER LOS BRAZOS, HOMBROS Y PIERNAS, ADEMÁS PROPORCIONA TODOS LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO CARDIOVASCULAR. FABRICADO EN TUBOS DE ACERO AL CARBON 2" CED. 30, TUBO 1 1/2 CED. 30, LÁMINA CAL. 14. RODAMIENTOS 6205 DE ACERO AL CARBON DE ALTA CALIDAD CON ALOJAMIENTOS DE TUBO MECANICO CED. 30. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA POLIESTER (POWDER COATING) HORNEADA A 200°, ATORNILLADO INTERNO HEXALOBULAR TORX TAMPER RESISTANT (ANTVANDALICO), GMAW O SOLDADURA MIG QUE GARANTIZA UNIONES MAS LIMPIAS. 6 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CORROSION Y 10 AÑOS DE GARANTIA CONTRA FALLAS ESTRUCTURALES DE FABRICACION. CAPACIDAD: 2 PERSONAS EDADES: 12+ AÑOS. MEDIDAS: 3.95 M LARGO X 0.90 ANCHO X 2.00 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 3.95 M X 1.94 M INCLUYE: CALCOMANIA CON INSTRUCCIONES DE USO.

PARQ26.
 JUMBO MOD. AED-013. QUE FORTALECE LOS MÚSCULOS DEL ABDOMEN A TRAVÉS DE UN EJERCICIO AERÓBICO QUE PROPORCIONA AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD EN Codos Y RODILLAS. FABRICADO EN TUBOS DE ACERO AL CARBON 2" CED. 30, TUBO 1 1/2 CED. 30, LÁMINA CAL. 14. RODAMIENTOS 6205 DE ACERO AL CARBON DE ALTA CALIDAD CON ALOJAMIENTOS DE TUBO MECANICO CED. 30. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA POLIESTER (POWDER COATING) HORNEADA A 200°, ATORNILLADO INTERNO HEXALOBULAR TORX TAMPER RESISTANT (ANTVANDALICO), GMAW O SOLDADURA MIG QUE GARANTIZA UNIONES MAS LIMPIAS. 6 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CORROSION Y 10 AÑOS DE GARANTIA CONTRA FALLAS ESTRUCTURALES DE FABRICACION. CAPACIDAD: 2 PERSONAS EDADES: 12+ AÑOS. MEDIDAS: 1.66 LARGO X 1.78 ANCHO X 2.00 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 2.66 M X 2.78 M. INCLUYE: CALCOMANIA CON INSTRUCCIONES DE USO.

PZA. 1.00 45,194.05 (* CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. *) 45,194.05

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

PZA. 1.00 22,311.52 (* VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 52/100 M.N. *) 22,311.52

030235



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/H15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN, SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

SUMINISTRO: DE CINTURA DOBLE, APARATO DE EJERCICIO MARCA JUMBO MOD. AED-010, QUE AYUDA A FORTALECER LOS MÚSCULOS DE LA CINTURA Y ABDOMEN, MEJORA LA FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES. FABRICADO EN TUBOS DE ACERO AL CARBON 2" CED. 30 , TUBO 1 1/2 CED. 30, LAMINA CAL. 14, RODAMIENTOS 6205 DE ACERO AL CARBON DE ALTA CALIDAD CON ALOJAMIENTOS DE TUBO ELECTROSTATICA POLIESTER (POWDER COATING) HORNEADA A 200 ° ATORNILLADO INTERNO HEXALOBULAR TORX TAMPER RESISTANT (ANTIVANDALICO), GMAW O SOLDADURA MIG QUE GARANTIZA UNIONES MAS LIMPIAS. 6 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CORROSION Y 10 AÑOS DE GARANTIA CONTRA FALLAS ESTRUCTURALES DE FABRICACION. CAPACIDAD: 2 PERSONAS. EDADES: 12+ AÑOS. MEDIDAS: 1.92 LARGO X 0.90 ANCHO X 2.00 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 2.92 M X 1.90 M. INCLUYE: CALCOMANIA CON INSTRUCCIONES DE USO

PARQ27	PZA	1.00	39,925.33	(* TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 33/100 M.N. *)	39,925.33
--------	-----	------	-----------	---	-----------

<p>OPERADO EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT</p> <p>EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA</p>
<p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES*</p>

Total GIMNASIO EXTERIOR

JARDINERAS NUEVAS

107,430.90

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CÉSPED, PASTO EN ROLLO, KIKUYO O SAN AGUSTIN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, RASTRILLADO, AFOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACION, APISONADO, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACION DE PLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

PARQ28	M ²	150.76	87.18	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	13,143.26
--------	----------------	--------	-------	---	-----------

000234



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

PARQ29	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA DE LABOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M ²	37.68	330.78	(* TRESCIENTOS TREINTA PESOS 78/100 M.N. *)	12,463.79
--------	---	----------------	-------	--------	---	-----------

Total JARDINERAS NUEVAS

25,607.05

C15

JARDINERAS REDONDAS

ELABORACION DE JARDINERAS REDONDAS EN AREA DE JARDIN DE 2.00 M. DE DIAMETRO CON FRANJA DE 30 CMS DE PIEDRA BOLA CON UNA INCLINACION DEL 10% ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: RELLENO DE DE 10 MS CON MATERIAL DE TIERRA DE LABOR O TIERRA DE HOJA O DE LABOR, INMEDIATO FRANJA DE 15 PLANTAS DENOMINACION COMUN LENGUA DE PAJARO DE 25 CMS DE ALTURA INMEDIATO FRANJA DE 20 PLANTAS DENOMINACION COMUN DORANTA GOLDEN DE 45 CMS DE ALTURA

PARQ30

PZA	2.00	3,182.09	(* TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. *)	6,364.18
-----	------	----------	---	----------

Total JARDINERAS REDONDAS

6,364.18

C16

ARRAYANES REDONDOS
 PROGRAMA: EMPT
 RECURSOS PÚBLICOS
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARRAYANES
 INTERIOR DE JARDINERAS DE 30 CMS DE ALTO POR
 PLANTAS EN DOBLE FILA, MATERIAL DE 10 CMS DE ALTO POR
 PARTIDO ACCIONABLE SA - TLAXCALA
 PARTIDO POLITICO ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 INTERES PARTICULAR Y SU USO ESTÁ PROHIBIDO EL USO PARA
 *CUALQUIER FINANCIA ES ALECCIDOS EN EL
 DISTRIBUIDOS CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES*

PARQ31

PZA	1,092.00	69.04	(* SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. *)	75,391.68
-----	----------	-------	---	-----------

C17

75,391.68

000233



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/MPT/062/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PARQ32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO TIPO COLONIAL CON ESCUDO DEL ESTADO, CON BASE Y CELOSIA FUNDIDA EN ALUMINIO, BOTE Y TAPA METALICO EN LAMINA CAL. 18, ACABADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR A ELECCION	PZA.	14.00	5,147.74	(* CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. *)	72,068.36

Total BASUREROS COLONIALES
ARRIETES
 C18 72,068.36

ELABORACION DE ARRIETES CUADRADAS EN AREA DE KIOSKO DE 1.50 M DE DIAMETRO CON GUARNICION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM, DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM³, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE: RELLENO DE 20 CMS CON MATERIAL DE TIERRA DE LABOR O TIERRA DE HOJA O DE LABOR, INMEDIATO FRANJA DE 12 PLANTAS DENOMINACION COMUN LENGUA DE PAJARO DE 25 CMS DE ALTURA, INMEDIATO FRANJA DE 18 PLANTAS DENOMINACION COMUN DORANTA GOLDEN DE 45 CMS DE ALTURA, CON 7.60 ML DE CELOSIA MODELO JARDINERA DE 25 CMS DE ALTO FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADOS EN ANGULO DE 1° Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE: ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION, Y 1.44 M2 DE PASTO EN ROLLO, KIKUYO O SAN AGUSTIN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACION, APISONADO, LIMPIEZA, DESHERBE, ELIMINACION DE PLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DANADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, Y 1 PZA DE FICUS DE 1.50 MTS DE ALTURA TRONCO RECTO Y CON FRONTERA DE BOLSAS MULTIPLES, MANTENIMIENTO DE 30 DIAS.

PARQ33
 5.00
 15,533.30
 (* QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)
 77,668.50

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FEAT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FURDO METRO, PLANEO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUATRO (4) PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000232

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

DEPENDENCIA. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/C/15

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

ELABORACION DE ARRIETES CUADRADAS EN AREA DE KIOSKO DE 1.20 METROS DE DIAMETRO CON GUARNICION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, F C=200 KG/CM2, VACIADO CON CARRETLA Y BOTES; REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: RELLENO DE 20 CMS CON MATERIAL DE TIERRA DE LABOR O TIERRA DE HOLA O DE LABOR, INMEDIATO FRANJA DE 10 PLANTAS DENOMINACION COMUN LENGUA DE PALJARO DE 25 CMS DE ALTURA, INMEDIATO FRANJA DE 16 PLANTAS DENOMINACION COMUN DORANTA GOLDEN DE 45 CMS DE ALTURA CON 7.60 ML DE CELOSIA MODELO JARDINERA DE 25 CMS DE ALTO FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADOS EN ANGULO DE 1° Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE: ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION., Y 0.80 M2 DE PASTO EN ROLLO, KIKUYO O SAN AGUSTIN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RASTRILLADO, AFLIJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO NIVELACION, APISONADO, LIMPIEZA, DESHERBE, ELIMINACION DE PLAGAS, REPOSICION DE ZONAS SECAS O DANADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL., Y 1 PZA DE FICUS DE 1.50 MTS DE ALTURA TRONCO RECTO Y CON FIGURA DE BOLAS MULTIPLES, MANTENIMIENTO DE 30 DIAS.

PARQ34

PZA.	13 00	15,198.37	(QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.)	197,578.81
------	-------	-----------	---	------------

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

**Total BASUREROS COLONIALES
 BANQUETAS**

C19

275,245.31

000231


 ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR (PARA TRÁNSITO BAJO O PEATONAL) INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA NIVELACION DE MAXIMO 10 CMS COMPACTADO CON PISON DE MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CM DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CM DE LONGITUD A CADA 60 CM SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP 200 A CADA 60 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CONCRETO FC=200 KG/CM A TIRO DIRECTO, INCLUYE: RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, SELLADO DE CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCADOR DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: REALIZACION DE DESNIVELES PARA PASOS PEATONALES Y ESTAMPADO DE SIMBOLO DE MINUSVALIDOS

PARQ35

M²

136.34

457.01

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
01/100 M.N. *)

62,308.75

Total BANQUETAS

C20 RAMPA ACCESO A IGLESIA

C20

62,308.75

OPERADO
EJERCICIO 2015
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL PARA RECURSOS PÚBLICOS
 ESTA OBRA PUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS

000230

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/MPT/062/I/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

PARQ36
 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 2.20 DE LARGO X 1.87 M. DE ANCHO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 35 CMS, EN ACCESO A IGLESIA A BASE DE 2.20 MTS X 1.00 MTS DE ALTURA CON DOBLE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, A NIVEL Y PLOMO INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON DOS CASTILLOS LATERALES DE CONCRETO F C= 200KG/CM DE 15X20 CMS., INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS @ 20 CM DEL NO. 2 HERRAMIENTA MENOR, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, APLANDO FINO APLANADO CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 A UNA ALTURA DE 0.00 M A 1.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, PERFILADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE 0.00 A 10.00 MTS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, COLOR A ELEGIR (EL PISO ESTA CONSIDERADO EN EL ESTAMPADO)

M² 36.25 829.16 (* OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 16/100 M.N. *) 30,057.05

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

30,057.05

C21
 AREA DE JARDINERAS Y JUEGOS, GIMNASIO
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA Y BASE DE 60 X 60 CM, CON ALTURA DE 70 CM, CONCRETO F C=200 KG/CM, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4", CON ANCLAS PARA RECIBIR POSTE DE 8.00 M DE ALTURA

PZA. 19.00 1,809.11 (* UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N. *) 34,373.09

C22
 Total AREA DE JARDINERAS Y JUEGOS, GIMNASIO
 LUMINARIAS SOLARES

34,373.09

000229



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/MPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/MPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

LUMINARIA SOLAR COLONIAL MODELO TLALPAN/50" PARA ENCENDIDO DE 12 HRS/DIA AUN EN DIAS DE NUBLADOS EXTREMOS BASE TIPO TLALPAN FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA EN COLOR NEGRO CON COMPARTIMIENTO PARA BATERIAS LUMINARIA COLGANTE TIPO COYOACAN FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO ACRILICO IMPORTADO MCA LEXALITE CON PORTA BRAZO TIPO TLALPAN EN TUBO Y SOLERA DE ACERO CONTROLADOR INTELIGENTE BASADO EN MICRO PLC CON OPTIMIZADOR Y MEDIDOR DE ENERGIA EN BATERIAS. PARA AUTOAJUSTE DE ILUMINACION (PARA ENCENDIDO AUN EN NUBLADOS EXTREMOS) CON CAPACIDAD DE 20 A. GENERADOR FOTOVOLTAICO INDISET DE 780 WATTS/HR/DIA CON CERTIFICACION UL, FIDE, IEC, TUV, CE. LAMPARA TIPO BULBO DE LED S CON OPTICAS PARA ANGULO DE ILUMINACION DE 180 .130LM/W 6900 LUMENS TOTALES COLOR 6300 K ESTRUCTURA/SOPORTE EN ALUMINO EXTRUIDO PARA GENERADOR FOTOVOLTAICO CON ORIENTACION AJUSTABLE CENTRO DE CARGA DE 130 AMP. 12 VCD. PARA APLICACION SOLAR. SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO AGM, VRLA. LOTE DE MATERIALES PARA INSTALACION INCLUYE: TERMINALES, CABLE, TORNILLERIA Y CONECTORES MC4 PARA SU CORRECTA INSTALACION. MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACION

PARQ33

19 00 38,442.05 (* TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. *) 730,398.95

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Total LUMINARIAS SOLARES

730,398.95

C23

CICLOPUERTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO CICLOPUERTO 003 BKT-CP-003 MARCA BTK O SIMILAR FIJACION TAQUETE ACERO AL CARBÓN, HULE VULCANIZADO GALVANIZADO EN CALIENTE. 30 X 20 X 92 CMS / CAP. 2 BICICLETAS INCLUYE LOGOTIPO

PARQ39

18 00 3,843.57 (* TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. *) 69,184.25

Total CICLOPUERTOS

69,184.25

C27

DETALLE VENADO

000228



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

PARQ43	DETALLE PARA VENADO EXISTENTE, DE FORMA IRREGULAR SEGUN DISEÑO Y CONFORMADO POR TERRAPLEN DE 30 CMS DE ALTO, BASE SUPERIOR DE 3.40 MTS Y BASE INFERIOR DE 4.00 MTS (MATERIAL DE BANCO 1.10 M) COMPACTADO AL 100%, CAPA DE TIERRA VEGETAL O DE LABOR DE 20 CMS DE ALTURA (100 M), FERRADA EN LOS LATERALES CON DIENTE O UNA DE LEON 25 PLANTAS POR M (70 PIEZAS), EN LA BASE SUPERIOR INMEDIATO PLANTAS LENGUA DE PERICO DE 25 CMS DE ALTO (65 PZAS), E INMEDIATO DORANTAS GOLDEN DE 35 CMS DE ALTO (45 PZAS), MANTENIMIENTO POR 30 DIAS.	M.	1.00	8,625.15	(* OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N. *)	8,625.15
--------	--	----	------	----------	--	----------

C28	Total DETALLE VENADO					8,625.15
PARQ44	VENADO					
	COLOCACION DE VENADO EXISTENTE EN JARDIN INCLUYE LIMPIEZA Y ABRILLANTADO DE VENADO, 4 PZAS DE CIMENTACION CICLOPEA DE 20 X 20 CMS X 30 CMS H, CONCRETO F C= 150 KG/CM ³ SEGUN UBICACION EN PLANO.	PZA.	1.00	6,443.20	(* SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *)	6,443.20

C30	Total VENADO					6,443.20
PARQ46	ESCALONES					
	ELABORACION Y FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO CON NARIZ, INCLUYE, CONCRETO MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M.	43.74	263.80	(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	11,538.61

C31	Total FUEENTES					11,538.61
PRO1	ELABORACION Y FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO CON NARIZ, INCLUYE, CONCRETO MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	PZA.	1.00	279,549.25	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. *)	279,549.25

	Total FUEENTES					279,549.25
--	----------------	--	--	--	--	------------

REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2015
 ESTE PRESUPUESTO FUE CUMPLIDO EN
 FINE DE LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA: FMPPT
 ESTE PRESUPUESTO FUE CUMPLIDO EN
 FINE DE LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA: FMPPT
 ESTE PRESUPUESTO FUE CUMPLIDO EN
 FINE DE LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA: FMPPT

000227



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
C32	ARCO DE ACCESO	M ²	5,174.90	6.77	(* SEIS PESOS 77/100 M.N. *)	35,034.07
PRQ2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA BARRIDO MANUAL					35,034.07
	Total ARCO DE ACCESO					7,326,411.67
	Total PARQUES					
D	BASUREROS ECOLOGICOS					

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO ECOLOGICO DOBLE MODELO ATRIUM 50 LTS. MARCA PLASTIC OMNIUM O SIMILAR COLOR GRIS CON TAPA COLOR VERDE (ORGANICO) Y AMARILLO (INORGANICO), CON LEYENDA LATERAL EN TERMOGRABADO DE FABRICA CON ESCUDO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y LEYENDA "GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA" A CADA LADO Y CALCOMANIAS DE "ORGANICO" E "INORGANICO" A CADA LADO . INCLUYE: POSTE DE SUJECION DE 3" CED. 30 DE 1.20 MTS CON ELEMENTO DE ANCLAJE, PINTADO CON ESMALTE ALQUIDALICO GRIS, CORTE CON CORTADORA DE 20 X 20 CMS. EXCAVACION DE 20 X 20 X 30 CMS, CONCRETO F C=100 KG/CM (0.012 M). ACABADO IGUALANDO BANQUETA EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)

BSRRO1		PZA.	35.00	5,461.54	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *)	191,153.90
--------	--	------	-------	----------	--	------------

Total BASUREROS ECOLOGICOS 191,153.90

E	PAVIMIENTOS					
E01	DEMOLICIONES Y RETIROS					
PAV1	DEMOLICION DE CARPETAS EXISTENTES EN UN ESPESOR DE HASTA 20 CMS PARA SER TIPO DE MATERIAL AL BANCO DE TIRO INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M ² .	571.19	252.84	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	144,419.68

PAV2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR CON RECUPERACION EN UN 60% APLICANDO MORTAR DE CEMENTO Y ARENA A LO MAS LIMPIO USANDO UNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEMENTO: PORTLAND 4000, PORTLAND 5000, PORTLAND 6000, PORTLAND 7000, PORTLAND 8000, PORTLAND 9000, PORTLAND 10000, PORTLAND 11000, PORTLAND 12000, PORTLAND 13000, PORTLAND 14000, PORTLAND 15000, PORTLAND 16000, PORTLAND 17000, PORTLAND 18000, PORTLAND 19000, PORTLAND 20000, PORTLAND 21000, PORTLAND 22000, PORTLAND 23000, PORTLAND 24000, PORTLAND 25000, PORTLAND 26000, PORTLAND 27000, PORTLAND 28000, PORTLAND 29000, PORTLAND 30000, PORTLAND 31000, PORTLAND 32000, PORTLAND 33000, PORTLAND 34000, PORTLAND 35000, PORTLAND 36000, PORTLAND 37000, PORTLAND 38000, PORTLAND 39000, PORTLAND 40000, PORTLAND 41000, PORTLAND 42000, PORTLAND 43000, PORTLAND 44000, PORTLAND 45000, PORTLAND 46000, PORTLAND 47000, PORTLAND 48000, PORTLAND 49000, PORTLAND 50000, PORTLAND 51000, PORTLAND 52000, PORTLAND 53000, PORTLAND 54000, PORTLAND 55000, PORTLAND 56000, PORTLAND 57000, PORTLAND 58000, PORTLAND 59000, PORTLAND 60000, PORTLAND 61000, PORTLAND 62000, PORTLAND 63000, PORTLAND 64000, PORTLAND 65000, PORTLAND 66000, PORTLAND 67000, PORTLAND 68000, PORTLAND 69000, PORTLAND 70000, PORTLAND 71000, PORTLAND 72000, PORTLAND 73000, PORTLAND 74000, PORTLAND 75000, PORTLAND 76000, PORTLAND 77000, PORTLAND 78000, PORTLAND 79000, PORTLAND 80000, PORTLAND 81000, PORTLAND 82000, PORTLAND 83000, PORTLAND 84000, PORTLAND 85000, PORTLAND 86000, PORTLAND 87000, PORTLAND 88000, PORTLAND 89000, PORTLAND 90000, PORTLAND 91000, PORTLAND 92000, PORTLAND 93000, PORTLAND 94000, PORTLAND 95000, PORTLAND 96000, PORTLAND 97000, PORTLAND 98000, PORTLAND 99000, PORTLAND 100000	M ²	1,515.47	31.77	(* TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N. *)	48,146.48
------	---	----------------	----------	-------	--------------------------------------	-----------

Total PAVIMIENTOS 192,566.16

E02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN EL AREA DE LOS RECURSOS PUBLICOS					
-----	---	--	--	--	--	--

000226

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PAV3	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, VIALIDADES, ANDADORES Y BANQUETAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ²	6,443.99	4.78	(* CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	30,802.27
E03	Total TRAZO Y NIVELACION EXCAVACIONES					<u>30,802.27</u>
PAV4	EXCAVACIÓN EN CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN NO APROVECHABLE FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M ³	4,472.78	66.53	(* SESENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. *)	297,574.06
E04	Total EXCAVACION COMPACTACION					<u>297,574.06</u>
PAV5	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ESCARIFICADO, DISREGADO, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M ²	1,582.29	49.28	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)	77,975.26
E05	Total COMPACTACION					<u>77,975.26</u>
PAV6	MATERIAL DE BANCO SUBMINISTRADO Y COMPACTADO DE SUB BASE COMPACTADA 30 CMs. A 10% DE HUMEDAD Y REGISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) Y AGUA CON CARGA DE 30 CMs. HASTA 30 KM, PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M ³	5,564.64	223.54	(* DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N. *)	1,243,919.62
E06	Total COMPACTACION					<u>1,243,919.62</u>
PAV7	ESPESOR COMPACTOS (P.V.S.M. 100%), CINCO (5%) DE AGUA PARA LA COMPACTACION DE LA BASE AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA MAQUINARIA Y EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M ²	1,027.39	287.37	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. *)	295,241.07

000225



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FM...
 SUBPROGRAMA: ...
 PROYECTO: ...
 ACTIVIDAD: ...
 FECHA: ...
 LUGAR: ...

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
Total BASE HIDRAULICA						
E07	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO					295,241.07
PAV8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 15 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE PAVIMENTO INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO MR 45 KG/CM2 A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGÚN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIÉTERILENO, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL.	M ²	5,507.73	656.10	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. *)	3,613,621.66
E08	GUARNICIONES					
E0801	DEMOLICION					
PAV9	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T)	M	642.44	16.50	(* DIECISEIS PESOS 50/100 M.N. *)	10,600.27
Total DEMOLICION						
E0901	DEMOLICIONES					10,600.27

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

3,613,621.66

000224



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PAV11	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M ²	860.09	34.96	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	30,068.75
Total DEMOLICIONES						30,068.75
E0902	CONSTRUCCION DE BANQUETA					
PAV12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL PISO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE BANQUETA INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO F C= 200 KG/CM A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGÚN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DE FORMA MANUAL.	M ²	1,489.36	473.44	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. *)	705,122.60

Total DEMOLICIONES 30,068.75

CONSTRUCCION DE BANQUETA

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL PISO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 10 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE BANQUETA INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO F C= 200 KG/CM A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGÚN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DE FORMA MANUAL.

Total CONSTRUCCION DE BANQUETA

Total GUARNICIONES

Total PAVIMENTOS

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 NO ESTACIONARSE CUADRADA DE 60 X 60 FLUADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MÁXIMA 2.50 MTS. FLUADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T

S.1

2,072.35 (* DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *)

4,144.70

000223

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

OPERADO
 EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

705,122.60
 745,791.62
 6,497,491.72

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
S.1B	SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 ALTO 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MAXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	7.00	2,003.66	(* DOS MIL TRES PESOS 66/100 M.N. *)	14,025.62
S2	SEÑAL RESTRICTIVA SIS-19 PARADA DE AUTOBUS 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MAXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	4.00	2,003.66	(* DOS MIL TRES PESOS 66/100 M.N. *)	8,014.64
S3	SEÑAL RESTRICTIVA SIP-32 CRUCE DE PEATONES 60 X 60 FIJADA EN POSTE GALVANIZADO CUADRADO DE 2" DE ALTURA MAXIMA 2.50 MTS. FIJADA SOBRE BANQUETA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	25.00	2,003.66	(* DOS MIL TRES PESOS 66/100 M.N. *)	50,091.50
Total SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL						76,275.46
G	NOMECLATURA					
NMCT1	SUMINISTRO DE PLACA PARA NOMECLATURA A BASE DE PLACA DE TALAVERA DE MEDIDAS 45 CMS X 30 CMS CON ROTULACION DE NOMBRE DE CALLE Y SENTIDO DE LA VIALIDAD SEGUN DISEÑO	PZA.	32.00	442.56	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. *)	14,161.92
H	RECONSTRUCCION DE PLACA DE TALAVERA EN MURO EXISTENTE. INCLUYE: 2.00 MTS. DE APLANADO EXISTENTE, MORTERO CEMENTO 1:3, POLTICAMA, GUATEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	32.00	162.16	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. *)	5,189.12
Total						19,351.04
ALBS1	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN POSTE DE ELECTRIFICACION O DE TELEFONOS CON TUBERIA DE RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO Y MOVIMIENTO DE TALAVERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	PZA.	9.00	714.60	(* SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N. *)	6,431.40
ALBS2	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN POSTE DE ELECTRIFICACION O DE TELEFONOS CON TUBERIA DE RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO Y MOVIMIENTO A DONDE INDICAR LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, P.U.O.T.	PZA.	8.00	302.14	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N. *)	2,417.12

000222

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID



PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

ALBS3	RETIRO DE BASE PIRAMIDAL EXISTENTE DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA BASE DE 60 X 60 CM, INCLUYE: RUPTURA DE CONCRETO, CARGA Y RETIRO, DESPLAZAMIENTO A DONDE INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LA RESIDENCIA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.00	289.43	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	2,604.87
-------	---	-----	------	--------	--	----------

ALBS4	LAMPARA SOLAR RECTANGULO PLANA DE LED S CON OPTICAS PARA ANGULO DE ILUMINACION DE 180 ,130LM/W 6300 LUMENS TOTALES COLOR 6300 K GENERADOR FOTOVOLTAICO INDISECT DE 780 WATT/SHR DIA CON CERTIFICACION UL, FIDE, IEC, TUV, CE CENTRO DE CARGA DE 130 AMP 24 VCD, PARA APLICACIÓN SOLAR, SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO AGM, VRLA POSTE METALICO CON GABINETE AISLADO INTEGRADO TIPO TRIOMPHE/50 DE 8M CON BRAZO DE 1.5MTS CONTROLADOR INTELIGENTE BASADO EN MICRO PLC CON OPTIMIZADOR Y MEDIDOR DE ENERGIA EN BATERIAS, PARA AUTOAJUSTE DE ILUMINACION (PARA ENCENDIDO AUN EN NUBLADOS EXTREMOS) CON CAPACIDAD DE 20 A ESTRUCTURASOPORTE PARA GENERADOR FOTOVOLTAICO CON ORIENTACION AJUSTABLE LOTE DE MATERIALES PARA INSTALACION INCLUYE: TERMINALES, CABLE, TERMINERIA Y CONECTORES MC4 PARA SU CORRECTA INSTALACION MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACION, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	37.00	32,419.69	(* TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 69/100 M.N. *)	1,199,528.53
-------	---	-----	-------	-----------	--	--------------

ALBS5	ESTRUCTURA PARA RECEPCIÓN DE CABLES PARA RECIBIR POSTE DE 8 00 M DE ALTURA, INCLUYE: CARGA, RELENO, CIMBRADO Y DESMORRADO DE CABLES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	37.00	1,809.11	(* UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N. *)	66,937.07
-------	---	-----	-------	----------	--	-----------

Total LUMINARIAS PARA FACHADAS (ALUMBRADO PUBLICO)

FACHADAS

1,277,918.99

000221



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

*ESTA OBRA FUE SUMINISTRADA POR EL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO A TRAVES DEL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS (PROFOP) CONSIGNACION DE 40X40 M. EN EL MUNICIPIO DE SAN COSME MAZATECOCHCO, ESTADO DE TLAXCALA, PARA RECIBIR POSTE DE 8 00 M DE ALTURA, INCLUYE: CARGA, RELENO, CIMBRADO Y DESMORRADO DE CABLES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
MAMGFCH	RETIRO DE PINTURA VINILICA O A LA CAL EN MAL ESTADO EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	2,333.73	40.23	(* CUARENTA PESOS 23/100 M.N. *)	93,885.96
MAMGFCH	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	5,776.95	73.68	(* SETENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *)	425,645.68
MAMGFCH	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS) INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	1,530.08	104.97	(* CIENTO CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	160,612.50
MAMGFCH	DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M³	0.94	267.50	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)	251.46
MAMGFCH	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, HASTA 13 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	1,840.31	187.91	(* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	345,812.64
MAMGFCH	ESTACION DE BLOQUE MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS HASTA 13 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M²	86.78	71.72	(* SETENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)	6,223.85
MAMGFCH	DEMOLICION DE MUROS DE BLOQUE MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS HASTA 13 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	1,430.43	99.60	(* NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	142,470.83
MAMGFCH	MUROS DE CEMENTO ARENA PROHIBIDOS CON CARGO PROP. 1:4 DE CEMENTO ARENA TERMINADO RUSTICO A REGLA Y ANCLAJE, SUJECION PARA EQUIPO, P.U.O.T.	M²	0.94	421.72	(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 72/100 M.N. *)	396.42

000220

ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
MAMGFCH	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE LA REGION DE 6X14X26 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 EN HASTA 13 MTS DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M ²	627.57	270.10	(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N. *)	169,506.65
MAMGFCH	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 EN MUROS EXTERIORES. HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	1,059.78	144.96	(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	153,625.71
MAMGFCH	RETIRO DE CORNISA (PECHO DE PALOMA, TABIQUE O MOLDURA EXISTENTE) HASTA 13 MTS DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, M.O. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M ²	19.58	103.18	(* CIENTO TRES PESOS 18/100 M.N. *)	2,020.26
MAMGFCH	RETIRO DE RECUBRIMIENTOS DE LOSETACERAMICO EN MURO EXISTENTE HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, M.O. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M ²	16.69	64.72	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. *)	1,080.18
MAMGFCH	RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	26.01	134.03	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	3,486.12
MAMGFCH	RETIRO DE PORTÓN EXISTENTE CON CRITERIO DE RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	186.34	147.43	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	27,472.11
MAMGFCH	RETIRO DE VENTANA EXISTENTES CON CRITERIO DE RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	21.20	93.82	(* NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. *)	1,988.98
MAMGFCH	DEMOLICIÓN DE BALAUSTRADO EXISTENTE DE CEMENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: ANDAMIOS, M.O. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M ²	32.76	58.47	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	1,915.47
MAMGFCH	DEMOLICIÓN DE REJILLA EXISTENTE HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: ANDAMIOS, M.O. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M	106.02	69.01	(* SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	7,316.43

PROGRAMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PRESENTE MUNICIPIO DE SAN COSME MAZATECOCHCO CON CARGO A LAS AUTORIDADES FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. INCLUIDO EN EL FONDO METROPOLITANO PARA LA REGIÓN DE SAN COSME MAZATECOCHCO, TLAXCALA. LA OBRA FUE REALIZADA A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERALIZADO CON RECURSOS PÚBLICOS.



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000219

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
MAMGFCH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL DE HERRERÍA MODELO AMERICANA DE 1.00 MTS DE ALTURA FIJADO CON TAQUETES FUNDIDA EN ALUMINIO ENSAMBLADO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16" CON PTR DE 1/2" X 1/2" PASAMANOS METALICO CAL 18 Y ACABADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR A ELECCION, INCLUYE: MATERIAL, M.O., EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M ²	98.28	2,176.37	(* DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. *)	213,893.64
MAMGFCH	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE HERRERIA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR ROJO. UN FIJO Y UN CORREDIZO, CON VIDRIO DE 6 MM. TRASLUCIDO O CLARO. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAJES, SELLADOR, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	43.68	1,161.27	(* UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	50,724.27
MAMGFCH	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TUBULAR Y ESTRUCTURAL, PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, CON CUADRADOS DE 1/2" HORIZONTALES Y VERTICALES EN UNA CARA, FRANJAS DE LAMINA CAL. 26 DE 10 CMS DE ANCHO, Y 4 CLAVOS O BOTONES DE 5 MGS DE DIAMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, 5 BISAGRAS DE 5/8 MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	67.27	2,129.45	(* DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. *)	143,248.10

OPERADO
EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVEZ DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

000218



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
MAMGFCH	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE PORTON A BASE DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL ROJO 1.00 MTS ANCHO POR HASTA 2.50 MTS DE ALTURA. PESO APROX DE 235 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 CON REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON CUADRO DE 1/2" POR UNA CARA, CUBIERTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18, DIBUJO SUPERIOR EN 50 CMS A BASE DE 4 CUADROS DE 1/2", DOS DE ELLOS CON PIÑA , Y 4 FIGURAS FORJADAS CON SOLERA DE 1/4" EN FORMA DE "S" . INCLUYE: SOLDADURA, BISAGRAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	266.30	3,397.20	(* TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)	904,674.95
MAMGFCH	CONSTRUCCIÓN DE JAMBAS PERIMETRALES DE 20 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR CON SOLERA DE BARRO ROJO RECOCIDO Y REPELLO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3 SEGUN DISEÑO EN PLANO. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	1,670.69	156.71	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	261,813.83
MAMGFCH	REMATE EN PRETIL (PECIO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. ACABADO LISO, SEGUN DISEÑO EN PLANO. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T. ESTE PRECIO DE PORTON INCLUYE EL TRANSPORTE CARGADO EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA. ESTE PRECIO FUE INCREMENTADO CON LOS GASTOS DE FLETE Y CARGA EN EL SITIO DE SU COLOCACION. INCLUYE: SOLDADURA, BISAGRAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M	510.82	246.82	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	126,080.58
MAMGFCH	REMATE EN PRETIL (PECIO DE PALOMA) DE 15 CMS DE ANCHO INCLUYE: MOLDES, ANCLAJE, ELABORACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. ACABADO LISO, SEGUN DISEÑO EN PLANO. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T. ESTE PRECIO DE PORTON INCLUYE EL TRANSPORTE CARGADO EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA. ESTE PRECIO FUE INCREMENTADO CON LOS GASTOS DE FLETE Y CARGA EN EL SITIO DE SU COLOCACION. INCLUYE: SOLDADURA, BISAGRAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M	486.88	246.82	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	120,171.72
MAMGFCH	INSTALACION DE PUERTAS DE HIERRO (LETRERO) CON MARCO DE HIERRO ANCLAJE EN LA SOLERA DE LA PUERTA. VANIZADA CALIBRE 26 DE 3 PIES DE ANCHURA POR LA PARTE SUPERIOR Y LA PARTE INFERIOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	34.00	1,457.08	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	49,540.72
Total FACHADAS						3,413,858.46

000217



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/C/15

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
A SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE						
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M ³ .	1,403.37	16.51	(* DIECISEIS PESOS 51/100 M.N. *)	23,169.64
1004 02	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION	M ³ .	21.80	16.51	(* DIECISEIS PESOS 51/100 M.N. *)	359.92
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO.	M ² .	130.08	4.78	(* CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	621.79
1006 03	SEÑALAMIENTO DE ENCAUZAMIENTO CON PALETAS DE 1.0 M DE ALTURA, CON BANDAS REFLEJANTES	PZA.	16.00	662.35	(* SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *)	10,597.60
1006 05	SUMINISTRO TEMPORAL, COLOCACION Y RETIRO DE PUENTES DE MADERA (2.5 X 0.40 X 1")	PZA.	30.00	326.73	(* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N. *)	9,801.90
1010 02	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M ³ .	55.20	139.85	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	7,719.72
1100 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO A EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M ³ .	117.60	55.63	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	6,542.09
1130 02	PLANTILLA COMPACTADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M ³ .	172.80	231.18	(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N. *)	39,947.90
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M ³ .	172.80	235.88	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	40,760.07
1140 03	BOMBEO DE AGUIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE A 3" DE DIAMETRO Y 8 H.P	HR.	12.00	132.34	(* CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	1,588.08
240 03	INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD DE 160 MM. DE DIAMETRO.	M.	140.00	14.74	(* CATORCE PESOS 74/100 M.N. *)	2,063.60
2295 04	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD DE 160 MM. DE DIAMETRO (SILLETA DE 1/2")	PZA.	24.00	652.98	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. *)	15,671.52
8005 06	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD DE 160 MM. DE DIAMETRO (SILLETA DE 1/2")	M.	140.00	331.92	(* TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 92/100 M.N. *)	46,468.80
9000 05	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO. EN CAMION DE 10.00 MTS DE LONGITUD Y 2.00 MTS DE ANCHURA DE PEAD, LA B FABRICA DE 6" DE DIAMETRO.	M ³ .	1,425.07	13.20	(* TRECE PESOS 20/100 M.N. *)	18,810.92
9003 05	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO. EN CAMION DE 10.00 MTS DE LONGITUD Y 2.00 MTS DE ANCHURA DE PEAD, LA B FABRICA DE 6" DE DIAMETRO.	M ³ /KM.	19,950.98	5.40	(* CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	107,735.29
Total SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE						331,858.84

000216



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
B	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE					
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M ³ .	423.68	16.51	(* DIECISEIS PESOS 51/100 M.N. *)	6,994.96
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN ÁREA DE TRABAJO.	M ²	186.08	4.78	(* CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	889.47
1006 05	SUMINISTRO TEMPORAL, COLOCACIÓN Y RETIRO DE PUENTES DE MADERA (2.5 X 0.40 X 1")	PZA.	30.00	326.73	(* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N. *)	9,801.90
1040 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN. CON PRESENCIA DE AGUA HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M ³ .	46.08	157.31	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	7,248.84
1100 01	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO Á. EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M ³ .	140.00	31.30	(* TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)	4,382.00
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M ³ .	18.56	326.39	(* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N. *)	6,057.80
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M ³ .	405.12	235.83	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	95,559.71
1140 03.	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 4" DE DIAMETRO Y 12 H. P.	HR.	15.00	142.23	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	2,133.45
8039A 01	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTAA DE 6" DE DIAMETRO	M.	88.80	126.12	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N. *)	11,199.46
8039A 06	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIO DE LISTAA DE 8" DE DIAMETRO	M.	140.00	611.44	(* SEISCIENTOS ONCE PESOS 44/100 M.N. *)	85,601.60
8046 01	SUMINISTRO DE INSERCIÓN PARA DESCARGA DOMICILIARIA INSERCIÓN A 45° (SERIE 65) DE 6" DE DIAMETRO.	PZA.	24.00	218.89	(* DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 89/100 M.N. *)	5,253.36
9000 05	ACARREO DE TIERRA EN EL PRESENTE A TRAVÉS DE CUBIERTO CON CARRO TERRESTRE PARA LA OBRERA DE LOS TERREJOS, AFENA, GRAVA, MAT. PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS VOLTEOS, MAT. VORTEOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE OBRAS DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS VOLTEOS POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS VOLTEOS POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERALES.	M ³ .	423.68	13.20	(* TRECE PESOS 20/100 M.N. *)	5,592.58

000215



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
9003 05	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10, DE MATERIALES, PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M ³ /KM.	5,931.52	5.40	(* CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	32,030.21

Total SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE

C PARQUES 272,745.34

C05 JARDINERAS EN FUENTE EXISTENTE

PARQ16 ELABORACION DE MURO DE 25 CMS DE ANCHO PARA JARDINERAS EN AREA DE FUENTE TIPO APAREJADO COMUN DE 45 CMS DE ALTO CON BASE PARA NARIZ BOLEADA TERMINADO MARTELINADO DE 5 CMS DE ESPESOR Y SOBRESALIENDO 5 CMS DEL PARAMENTO EXTERIOR, INCLUYE, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION CON PISON, PLANTILLA DE 5 CMS, MURO DE TABIQUE APAREJADO COMUN, CONCRETO F C=150 KG/CM PARA REPISON CON NARIZ, REPELLADO EN AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, IMPERMEABILIZADO EN SU LADO INTERIOR CON MEMBRANA ANTI RAIZ MARCA CURACRETO TECHNOPLY JARDEN, AFLANADO EXTERIOR CON MORTERO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO PROP. 1:4 A UNA ALTURA DE 0.00 M A 10.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A UNA ALTURA DE 0.00 A 10.00 MTS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M. 10.68 913.47 (* NOVECIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N. *) 9,755.86

<p>Total JARDINERAS EN FUENTE EXISTENTE EJERCICIO 2015 PROGRAMA: FMPT</p>	<p>EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO FUEBLA - TLAXCALA</p>
<p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA</p>	<p>*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES*</p>

9,755.86

000214



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
C07	GUARNICIONES					
PARQ19	GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA. F C-200 KG/CM ³ , VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES. REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TEPETATE PARA NIVELACION, COMPACTACION, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M.	30.27	258.56	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	7,826.61
C08	Total GUARNICIONES					7,826.61
PARQ20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL MODELO AMERICANA GRANDES DE 1 00 MT DE ALTURA FUNDIDA EN ALUMINIO ARMADO EN ANGULO DE 1° Y EN TRAMOS DESIGNADOS INCLUYE ANCLAS, COLOR A ELECCION, ARMADO E INSTALACION	M.	10.60	2,197.81	(* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	23,296.79
E	Total BARANDAL					23,296.79
PAV2	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION EN UN 60% APROXIMADAMENTE, INCLUYE: ESTIBADO, CARGA, ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LAS AUTORIDADES O EL RESIDENTE, DESCARGA OPERADO	M ²	513.70	31.77	(* TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N. *)	16,320.25
E02	Total BARANDAL PROGRAMA: FMPT					16,320.25
PAV3	TRAZO Y NIVELACION DOCUMENTADO EN EL PRESENTE TRAZO Y NIVELACION SUFICIENTE CON AZARDO A UN BANQUETAS, ESPALDADEROS, BARRERAS, BARRERAS, ANDADORES Y TORNERALLOS INCLUIE TALA Y VARIAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, QUE DA EN AJENO A CUALQUIER PROGRAMA ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA FEDERAL.	M ²	1,470.78	4.78	(* CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	7,030.33
E03	Total TRAZO Y NIVELACION DOCUMENTADO EN EL PRESENTE TRAZO Y NIVELACION SUFICIENTE CON AZARDO A UN BANQUETAS, ESPALDADEROS, BARRERAS, BARRERAS, ANDADORES Y TORNERALLOS INCLUIE TALA Y VARIAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, QUE DA EN AJENO A CUALQUIER PROGRAMA ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA FEDERAL.					7,030.33

000213



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/MP/T/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/MP/T/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PAVA	EXCAVACIÓN EN CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN NO APROVECHABLE FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M ³ .	1,764.93	66.53	(* SESENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. *)	117,420.79
Total EXCAVACIONES						117,420.79
E04	COMPACTACION					
PAV5	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M ² .	147.09	49.28	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)	7,248.59
Total COMPACTACION						7,248.59
E05	MATERIAL DE BANCO					
PAV6	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB BASE COMPACTADA 30 CMS AL 95% INC. SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) Y AGUA CON ACARREOS HASTA 30 KM, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y PUOT.	M ³ .	1,553.66	223.54	(* DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N. *)	347,305.16
Total MATERIAL DE BANCO						347,305.16
E06	BASE HIDRÁULICA					
PAV7	BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS (P.V.S.M. COMPENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/M ³ , NO TEZONTLES, VRS DE 100%). INCLUYE: EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES, REGALIAS DE BANCO, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE AL 95% P.V.S.M., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, MAQUINARIA Y EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T. EJERCICIO 2015	M ² .	178.14	287.37	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. *)	51,192.09
Total BASE HIDRÁULICA						51,192.09

Total BASE HIDRÁULICA INCLUIDO EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE CONCRETO ESTABLECIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

000212

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFI/FMPT/062/I/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFI/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------	---------

PAV8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CMS. DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 15 CMS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CMS LONGITUD A CADA 60 CMS SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200 A CADA 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE PAVIMENTO INCLUYE ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO MR 45 KG/CM2 A TIRO DIRECTO INCLUYE RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE INCLUYE LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGÚN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS DE POLIETILENO, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL.	M ²	1,104.85	656.10		(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. *)	724,892.08
------	--	----------------	----------	--------	--	--	------------

E08	Total PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO					724,892.08
E0801	GUARNICIONES					
PAV9	DEMOLICION					
	DEMOLICIÓN DE GUARNICION EXISTENTE INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T) EJERCICIO 2015					
	PROGRAMA: FMPT					
	Total DEMOLICION INCLUYE DOCUMENTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO	M.	131.80	16.50	(* DIECISEIS PESOS 50/100 M.N. *)	2,174.70
	Total GUARNICIONES PUEBLA - TLAXCALA					2,174.70

E09	BANQUETAS					
E0901	DEMOLICIONES					
	PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PROGRAMA POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA OTROS PROGRAMAS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. *ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES*					

000211



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
PAV11	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	M ²	138.80	34.96	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	4,852.45
ALB55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CM DE CORONA BASE DE 60 X 60 CM. CON ALTURA DE 70 CM, CONCRETO F C=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4", CON ANCLAS PARA RECIBIR POSTE DE 8 00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SELLADO, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	7.00	1,809.11	(* UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N. *)	12,663.77
Total DEMOLICION						<u>17,516.22</u>
Total BANQUETAS						<u>17,516.22</u>
FACHADAS						
MAMGFCH	RETIRO DE PINTURA VINILICA O A LA CAL EN MAL ESTADO EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	130.71	40.23	(* CUARENTA PESOS 23/100 M.N. *)	5,258.46
MAMGFCH	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	834.59	73.68	(* SETENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *)	61,492.59
MAMGFCH	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS. INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 MG EN AMBAS OBRAS POR M2 (2 MANOS) INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	218.95	104.97	(* CIENTO CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	22,984.23
MAMGFCH	CONCRETO ARMADO EXISTENTE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	267.50		(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)	
MAMGFCH	CEMENTO-ARENA INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	483.59	187.91	(* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	90,871.40

000210



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
MAMGFCH	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, ANCLAJE, SUJECCION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	56.19	71.72	(* SETENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)	4,029.95
MAMGFCH	EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN VANOS EN AMABOS LADOS DEL MURO EXISTENTE, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 13 METROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE ANDAMIOS.	M.	198.47	99.60	(* NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	19,767.61
MAMGFCH	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE LA REGION DE 6X14X26 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 EN HASTA 13 MTS DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M ²	132.91	270.10	(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N. *)	35,898.99
MAMGFCH	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 EN MUROS EXTERIORES. HASTA 13 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M.	192.46	144.96	(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	27,899.00
MAMGFCH	RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	3.84	134.03	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	514.68
MAMGFCH	RETIRO DE PORTÓN EXISTENTE CON CRITERIO DE RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	11.72	147.43	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	1,727.88
MAMGFCH	RETIRO DE VENTANA EXISTENTES CON CRITERIO DE RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M.	3.00	93.82	(* NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. *)	281.46
MAMGFCH	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERIA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL ALADO TUBULAR ROJO, UN FIJO Y UN CORREDIZO, CON PROFUNDIDAD REGISTRASUCIDIDO O CLARO INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	M ²	4.57	1,161.27	(* UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	5,307.00

OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN DE VENTANAS DE HERRERIA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL ALADO TUBULAR ROJO, UN FIJO Y UN CORREDIZO, CON PROFUNDIDAD REGISTRASUCIDIDO O CLARO INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.
 *FUJACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL MUNICIPIO DE SAN COSME MAZATECOCHCO CON CARGO A LOS FINES DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO TLAXCALA
 ESTA OBRA FUE REALIZADA A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO FEDERAL

000209



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
MAMGFCH	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TUBULAR Y ESTRUCTURAL, PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, CON CUADRADOS DE 1/2" HORIZONTALES Y VERTICALES EN UNA CARA, CUBIERTA A UNA VISTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18 Y DOS FRANJAS DE LAMINA CAL. 26 DE 10 CMS DE ANCHO, Y 4 CLAVOS O BOTONES DE 5 MCS DE DIAMETRO INCLUYE: SOLDADURA, 5 BISAGRAS DE 5/8 MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	5.89	2,129.45	(* DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. *)	12,542.46
MAMGFCH	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE PORTON A BASE DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL ROJO 1 00 MTS ANCHO POR HASTA 2.50 MTS DE ALTURA: PESO APROX DE 235 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 CON REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON CUADRO DE 1/2" POR UNA CARA, CUBIERTA CON LAMINA ACANALADA CAL 18, DIBUJO SUPERIOR EN 50 CMS A BASE DE: 4 CUADRADOS DE 1/2", DOS DE ELLOS CON PIÑA . Y 4 FIGURAS FORJADAS CON SOLERA DE 1/4" EN FORMA DE "S" . INCLUYE: SOLDADURA, BISAGRAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITO DE SU COLOCACION, P.U.O.T.	M ²	32.36	3,397.20	(* TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)	109,933.39
MAMGFCH	CONSTRUCCIÓN DE JAMBAS PERIMETRALES DE 20 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR CON SOLERA DE BARRO ROJO RECOCIDO Y REPELLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3 SEGUN DISEÑO EN PLANO. RECOLECCIÓN Y/O MANEJO DE RESIDUOS EN EQUIPO Y MANO DE OBRA. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M	138.87	156.71	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	21,762.32
MAMGFCH	REHABILITACION EN PAVIMENTOS (PISO DE PALOMA) DE 7.5 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR CON LA COLOCACION DE MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3 SEGUN DISEÑO EN PLANO. RECOLECCIÓN Y/O MANEJO DE RESIDUOS EN EQUIPO Y MANO DE OBRA. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M	180.91	246.82	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	44,652.21

000203



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PROHIBIDA LA REPRODUCCION O DISTRIBUCION DE ESTE DOCUMENTO SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. INCLUIDOS LOS DERECHOS DE AUTOR, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA. P.U.O.T. AJENO A CUALQUIER PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO FEDERAL.

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
MAMGFCH	INSTALACIÓN DE FIJO PARA LOCAL (LETRERO) CON MARCO DE HIERRO ANGULAR DE 2" X 3/16" Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 3 PIES DE ANCHO (91.50 CMS) ANCLADA A MURO EXISTENTE CON TAQUETES DE EXPANSION INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	PZA.	1.00	1,457.08	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	1,457.08
Total FACHADAS						466,380.71
EXTRAORDINARIOS						
L-077-001	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO PARA TRABES, ZAPATAS, CASTILLOS, CADENAS, PISOS, ETC. DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2	M ³	20.76	2,019.12	(* DOS MIL DIECIENUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	41,916.93
L-077-002	SUMINISTRO Y HABILITADO EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, CON DIAMETROS DESDE EL NÚMERO 2 (1/4"), HASTA 3/4"	KG	1,531.01	20.80	(* VEINTE PESOS 80/100 M.N. *)	31,845.01
L-077-003	FABRICACIÓN DE CIMENTACIÓN EN FORMA DE ZAPATAS FABRICADAS CON PIEDRA BRAZA, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M ³	20.49	1,093.58	(* UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. *)	22,407.45
L-077-004	CIMBRA DE MADERA PARA TRABES, CASTILLOS, ZAPATAS, CERRAMIENTOS, CADENAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURARSE A COLARSE EN CONCRETO ARMADO.	M ²	213.23	99.07	(* NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. *)	21,124.70
L-077-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 152 MM. (6") DE DIÁMETRO.	PZA	2.00	6,384.51	(* SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	12,769.02
L-077-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	2.00	844.92	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	1,689.84
L-077-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	2.00	563.33	(* QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. *)	1,126.66
L-077-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	2.00	477.34	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	954.68
L-077-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	2.00	458.43	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	916.86
L-077-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	347.47	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	347.47
L-077-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	2.00	395.16	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	790.32
L-077-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDA STUB END) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" X 3" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	256.80	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	256.80

000207



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PF/FMPT/062/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PF/FMPT/062/C/15
 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
L-077-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE 4" DE PEAD.	PZA	1.00	611.17	(* SEISCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N. *)	611.17
L-077-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 6" O 6X2" O 6X4" DE PEAD.	PZA	2.00	761.96	(* SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	1,523.92
L-077-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE 6" O 6X4" DE PEAD	PZA	2.00	1,051.84	(* UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. *)	2,103.68
L-077-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRAULICO TIPO ANGER CON CONECTOR.	M	9.86	48.79	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. *)	481.07
L-077-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA A BASE DE TUBERIA DE 2", INCLUYE: TEE DE 4"X2" EN PEAD, DE HASTA 2" HASTA 8.00 M, STUB ENO BRIDADO DE 2", CODO GALVANIZADO BRIDADO DE 2"X90° DE FO.FO.	PZA	1.00	4,092.76	(* CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	4,092.76
L-077-026	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES MEDIANTE EL TENDIDO DE BASE DE GRAVA SUELTÁ, CON UNA FRANJA DE 1.00 M DE ANCHO POR 10 CM DE ESPESOR.	M	98.98	29.26	(* VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N. *)	2,896.15
L-077-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE Y GUARDA PEATONES, INCLUYE: TUBERIA DE PVC, MANGUERA ELECTRICA POLIFLEX, CABLE ELÉCTRICO CAL 12, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN DE CANAL DE 50 X 50 CM EN TERRACERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	M	181.70	127.50	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N. *)	23,166.75
L-077-030	SUMINISTRO Y HABILITADO EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE CASTILLOS PREACABADOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M	256.99	34.49	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	8,863.59
L-077-031	ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE PRECISIÓN DE 40X40X10 CM A BASE DE LADRILLO, FIRME DE CONCILIO FEDERAL DE POLÍTICOS QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PROGRAMA FEDERAL OTORGADOS CENTINTO POLITICOS QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PROGRAMA FEDERAL OTORGADOS CENTINTO POLITICOS QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	10.00	833.91	(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	8,339.10

RECIBIDO
 18 DE AGOSTO DE 2015
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO
 PROGRAMA FEDERAL OTORGADOS CENTINTO POLITICOS QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

000206



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN. SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA PERIODO DE CONTRATO 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
L-077-032	FABRICACION DE ACOMETIDA NUEVA CON MUROS DE PANEL CONVITIK DE 3" CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR, TERMINADO RUSTICO A REGLA Y PLOMO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.3 M Y UN ANCHO PERIMETRAL DE 80 CM. INCLUYE: COLOCACION DE DOS DUCTOS DE 2" Y UNO DE 1 1/2" DE TUBERIA CONDUIT DE PVC ELECTRICO ANDAMIOS, COLOCACION DE CABLEADO HASTA CUARTO DE MAQUINAS DE FUENTE Y CANAL DE LUMINARIAS Y GUARDAPEATONES (DISTANCIA DE HASTA 32 M), CENTRO DE CARGA 6P 100A MARCA SCHNEIDER DE SOBREPONER CON OCHO INTERRUPTORES OO IP 20 A CON VENTANA, ANCLAJE, SUJECIÓN, ENCOFRADO DE TUBERIA, MATERIAL, PINTURA VINILICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00	9,373.95	(* NUEV MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 95/100 M N *)	9,373.95
L-077-033	CHULEADO, LIJADO A MANO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA MASTIL DE BANDERA DE HASTA 15 M DE ALTURA, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIJADO A MANO PARA REMOVER VESTIGIOS DE OXIDACIÓN, PUNTEOS NECESARIOS, ANDAMIAJES, ARRIOSTRADOS CON ALAMBRE RECODIDO TEJIDO Y ANCLADO EN DIAGONALES A VARIOS PUNTOS EN PLATAFORMAS ESCALONADAS A CUATRO PUNTOS, CUBIERTA DE NYLON PARA EVITAR BRISAS, PRIMER, PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	21,453.51	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/1/100 M N *)	21,453.51
L-077-034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA SANTO TOMAS, COLOCADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR DE 5 CM. INCLUYE NIVELACIÓN PARA RITIBRE, PIEDRAS EN AJUSTES VARIABLES, CORTES PARA AJUSTES ENTRE PIEDRAS, PANTOFA, CABLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M ²	360.75	658.27	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M N *)	237,470.90

OPERADO EJERCICIO 2015
 PROGRAMA: FMPT
 EL MONTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE PROGRAMA FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
 EL MONTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PROGRAMA POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA PROGRAMAS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERALIZADO CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES*

000205



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONTRATO No. PFFMPT/062/A/15

CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15

CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15

CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
L-077-036	ARCO SENCILLO DE BIFENVIDA AL H. MUNICIPIO, MARCA ARYDEK CONSTRUIDO SOBRE CARRETERA PRINCIPAL UBICADO EN LA ENTRADA DE 13.00 METROS DE LONGITUD POR 5.74 METROS DE ALTURA MÍNIMA ARMADO CON NUEVE POSTES Y BASE MODELO VERACRUZ FUNDIDOS EN HIERRO, ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" PUNTO BLANCO, SOLERAS DE 3/16"X1 1/2", REDONDO MACISO DE 1/2", TUBO DE 4" CED 40, PLACA DE 3/8"X16 CM DANDO LA FIGURA O CALCA DE LA FACHADA DE LA ENTRADA A UNA IGLESIA, UN RELOJ DE DOS CARÁTULAS MARCA RICAÑO DE 0.68M Y UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 0.81M FUNDIDO EN ALUMINIO Y DE UN PESO TOTAL DE 32 KG ILMINACION INTERNA Y FABRICADO LAS MAQUINAS CON ACERO INOX BRONCE Y LATON ACABADOS COLOR A SU ELECCION.	PZA	1.00	824,756.97	(* OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. *)	824,756.97
L-077-037	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA FABRICADA EN ACERO ESTRUCTURAL CON PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL 14 Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"X1 1/2" CAL 14 DE 5/8, CON CIERRE DE 5 A 10 CM PARA ROJADE DE COCHES Y CAMINETAS (NO TRAFICO PESADO), INCLUYE: COLADO DE SECCIÓN TRANSVERALES Y PERIMETRALES ARMADAS EN CONCRETO CON UNA ALTURA DE HASTA 1.5 M, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAS, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, P.U.O.T.	M²	4.88	4,544.32	(* CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. *)	22,085.40
L-077-038	RETRO DE LUMINARIA DE 12.00 M DE ALTURA CON EQUIPO HIAB, ARRIOSTRADA CON LAZOS POR PERSONAL DE OBRA, INCLUYE: TRASLADO HASTA UNA ZONA SEGURA, MISMA QUE INDICAR LA SUPERVISIÓN DE PERSONAL DEL MUNICIPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EJERCICIO 2015	PZA	1.00	2,394.03	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	2,394.03
L-077-040	MANTENIMIENTO A OBRAS EMPTENTES MEDIANTE EL RIEGO POR 7 DÍAS Y PODERAMIENTO Y AJUSTE DE LAS ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. EJERCICIO 2015	PZA	11.00	206.65	(* DOSCIENTOS SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	2,273.15

000204



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JOLIETTE MORENO MADRID

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FEDERAL. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.

PRESUPUESTO PARA CONVENIO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 CONTRATO No. PFFMPT/062/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/A/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/B/15
 CONVENIO No. PFFMPT/062/C/15

CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
 UBICACIÓN: SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA
 PERIODO DE CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
 PERIODO DE CONVENIO: 04 DE AGOSTO DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (LETRA)	IMPORTE
L-077-041	GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15x20x40 CM, DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA FC=200 KG/CM2 VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" CON COLOR INTEGRO COLOR AMARILLO INTENSO FABRICADO EN DOS FASES, 40% CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y 60% FASE CON CONCRETO CON CEMENTO BLANCO, APLICACIÓN DE SEIS KG DE COLORANTE POR SACO DE 50 KG DE CEMENTO, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA 10 CM, CIMBRA METÁLICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1,885.02	418.80	(* CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N. *)	789,446.37
L-077-042	RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN RECUPERADO. INCLUYE: ACARREO EN CAMIONETA DESDE LUGAR DE RESGUARDO, CARGA Y DESCARGA EN SITIO, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAMA DE ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M ²	45.68	99.68	(* NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	4,553.38
L-077-043	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES Y DETALLES ORNAMENTALES, PERFILES SST CON UN PESO APROX DE 110 KG A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2" CAL 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2" CAL 14 Y 4 CLAVOS O BOTONES DE 5. COLOCACIÓN DE CRISTALES DE 6MM Y LÁMINA ACANALADA CAL 18. INCLUYE: SOLDADURA, 5 BISAGRAS DE 5/8, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, P.U.O.T. OPERADO	M ²	11.26	10,109.19	(* DIEZ MIL CIENTO NUEVE PESOS 19/100 M.N. *)	113,829.48
L-077-044	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15x20x40 CM, DE CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA FC=200 KG/CM2 VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" CON COLOR INTEGRO COLOR AMARILLO INTENSO FABRICADO EN DOS FASES, 40% CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y 60% FASE CON CONCRETO CON CEMENTO BLANCO, APLICACIÓN DE SEIS KG DE COLORANTE POR SACO DE 50 KG DE CEMENTO, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA 10 CM, CIMBRA METÁLICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	54.00	365.64	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. *)	19,798.56

PROGRAMA DE OPERADO
 EJERCICIO 2015
 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD DOBLE
 CILINDROS DE SEGURIDAD DE MARCA PHILIPS O SIMILAR EN CALIDAD.
 INCLUYE: ELABORACION DE MARCA, COLOCACION, INSTALACION, ATORNILLADO,
 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
 PARTIDO PROGRAMAS ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
 TOTAL PROGRAMAS QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 I.V.A. 16.00%
 TOTAL DEL PRESUPUESTO

000203
 2,235,659.63
 23,441,086.23
 3,750,573.80
 27,191,660.03



ADMINISTRADOR UNICO: C. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID



SECODUVI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEC-02-DIV-16/416

**ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO
DE ELABORACIÓN DEL
FINIQUITO.**

TLAXCALA, TLAX. A 14 DE MARZO DEL 2016

**ING. SANDRA JULIETTE MORENO MADRID
CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO**

PRESENTE.

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/FMPT/062/15 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN, UBICADA EN SAN COSME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA.

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 15 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2016 A LAS 13:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA DIRECCION.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. AHER ANTONIO MARTÍNEZ VARGAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

C.c.p.- Expediente.
C.c.p.- Archivo.

JSSV/AAMVI/rjp

OPERADO
EJERCICIO 2015
PROGRAMA: FMPT
EL IMFORME DE OBRAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE ELABORADO EN CARGO A LOS
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS
ATRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO
PUEBLA - TLAXCALA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.
*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES*

Desarrollo
para Todos

Recibi ORIGINAL
14/11/20/16
[Signature]
Constructora ILIET