

## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO PF/IPNJP/068/16

En la ciudad de Tlaxcala, siendo las **12:00** horas del día 18 de Noviembre del 2016, se reunieron en las Oficinas del Residente de Obra responsable de la ejecución de los trabajos del Departamento de Infraestructura Urbana de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Carretera Tlaxcala-Puebla km 1.5 Tlaxcala, Tlax., las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

Ing. Miguel Roldan Zarate en su carácter de Residente de Obra de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda.

El C. Arq. Roberto Cortes Flores en su carácter de Superintendente de Obra representada por la empresa contratista BDC Arquitectos, S.A. de C.V.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento y la **Cáusula Décima Octava** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

EL MONTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

### I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **PF/IPNJP/068/16**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE**

UBICADA EN SAN PABLO DEL MONTE OPERADO EJERCICIO 2016  
MUNICIPIO: SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA: FASP

Fecha de formalización: **05/ABRIL/2016**

EL MONTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL

Objeto del Contrato **CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE**

### Descripción:

PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA Y CARPINTERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN DE GAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.



Monto original del contrato: **\$ 3' 563,139.18 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.), INC. EL I.V.A**

Plazo de ejecución contractual: 06 DE ABRIL DE 2016.  
Fecha de inicio según contrato: 13 DE JULIO DE 2016  
Fecha de terminación según contrato: 99 DIAS NASTURALES

**II.- Modificaciones.**

Diferimiento de Inicio por pago de Anticipo N/A  
A lo originalmente Pactado N/A  
Convenio Modificatorio PF/IPNJP/068/A/16  
Convenio Diferimiento PF/IPNJP/068/B/16  
Fecha de inicio real: 06/Abril/2016  
Fecha de terminación real: 02/Octubre/2016.  
Plazo de ejecución real: días naturales

Monto según convenio(s): \$ 0.00.  
Saldo Cancelado: \$ 15.98 INCLUYE I.V.A.  
Porcentaje de modificación: 0.0000045 %

Monto real ejercido (1): **\$ 3' 563,123.20 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.), INC. EL I.V.A**


Monto pagado por ajuste de costos (2): \$ 0.00 (Cero Pesos)


Monto total ejercido (1+2): **\$ 3' 563,123.20 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.), INC. EL I.V.A**

OPERADO EJERCICIO 2016  
PROGRAMA IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

OPERADO EJERCICIO 2016  
PROGRAMA I.E.A.S.P.  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL 2014





Fecha de inicio real: 06/Abril/2016  
Fecha de terminación real: 02/Octubre/2016.  
Plazo de ejecución real: 118 días naturales.

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL.

CONVENIO DIFERIMIENTO (atraso en pago de estimaciones) NO. PF/IPNJP/068/B/16.  
PERIODOS REALES TRABAJADOS  
FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2016 AL 17 DE JUNIO DE 2016 CON 73 DÍAS NATURALES TRABAJADOS  
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2016 CON 26 DIAS NATURALES TRABAJADOS  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 99 DIAS NASTURALES.

PENALIZACIÓN AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEBIDO A QUE TERMINO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2016, ES DECIR, 19 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL 02 DE OCTUBRE DE 2016, APLICANDO UNA PENALIZACIÓN DE \$ 4,150.60 (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.).

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**III. Relación de Estimaciones.**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado	Fecha de Pago
1 (UNO)	23/06/16	DEL	06/04/16	AL	25/04/16	\$ 35,669.99	\$ 35,669.99	07/09/16
2 (DOS)	23/06/16	DEL	26/04/16	AL	18/05/16	\$ 270,821.53	\$ 306,491.52	07/09/16
3(TRES)	24/06/16	DEL	19/04/16	AL	02/05/16	\$ 214,122.60	\$ 520,614.12	07/09/16
4(CUATRO)	07/07/16	DEL	03/06/16	AL	17/06/16	\$ 79,709.72	\$ 600,323.84	07/09/16
5(CINCO)	18/08/16	DEL	18/06/16	AL	02/07/16	\$ 740,285.71	\$ 1'340,609.55	20/09/16



6(SEIS)	11/10/16	DEL	07/09/16	AL	21/09/16	\$ 1'899,047.21	\$ 3' 239,656.76	26/10/16
7(SIETE)	01/11/16	DEL	03/10/16	AL	21/10/16	\$ 323,466.44	\$ 3' 563,123.20	pendiente de pago
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 3' 563,123.20</b>	

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 151,114.41 Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 1.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1' 841,539.71 MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 2.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CONCEPTOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1'690,409.32 Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS EN LA ESTIMACIÓN No. 3, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 3.

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA IPNJE

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA FASP

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE ATENCIONES EN LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (CASSO).

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



**IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza **No. 1751047** expedida por **ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.** para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Obra el **Ing. Roberto Cortes Flores** a nombre y representación de la empresa contratista **BDC Arquitectos, S.A. de C.V.**, el mismo manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **PF/IPNJP/068/16** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra de esta **Secretaría**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:00** horas del día **25 de Noviembre del 2016**, en la Ciudad. De Tlaxcala, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

OPERAJO EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPE).

Por la Secretaría de Obras Publicas  
Desarrollo Urbano y Vivienda

Por el Contratista

  
**Ing. Miguel Roldan Zarate**  
Residente de Obra

  
**Ing. Roberto Cortés Flores**  
Superintendente de Obra

OPERAJO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA FROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



# FINIQUITO

CUADRO ANEXO 1  
DEL FINIQUITO DE  
CONTRATO

00098

COMPAÑIA

BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°

PF/IPNJP/068/16

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

## PRESUPUESTO CONTRATADO

					VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INDICANDO REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS DE PINO DE SEGUNDA, HILO PLASTICO, CAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO TRABAJO.	M2	295.39	\$ 1,314.49	6.22	\$27.68
2	Despalme de capa vegetal hasta 12 cm de espesor con medios manuales, incluye: CARGA MANUAL A CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: ACARREO A PRIMER KILOMETRO, CARGA A MANO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	295.39	\$ 5,674.44	6.22	\$119.49
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	218.36	\$ 18,385.91	70.89	\$5,968.94
4	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS., DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	<del>130.20</del>	<del>\$ 31,164.07</del>	<del>16.45</del>	<del>\$3,934.68</del>
7	CASTILLOS K-1 DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM <sup>2</sup> , DE 15x20 CMS., ARMADO CON 4 VARS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: PLOMEO, SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO.	ML	<del>28.65</del>	<del>\$8,798.30</del>	<del>44.75</del>	<del>\$3,301.79</del>

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARG. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

CUADRO ANEXO 1  
DEL FINIQUITO DE  
CONTRATO

00097

COMPañIA

BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°

PF/IPNJP/068/16

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

## PRESUPUESTO CONTRATADO

					VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10	TRABE DE CONCRETO T-1 CON SECCION DE 0.15 X 0.25 MTS CON CIMBRA COMÚN EN LAS CARAS, ARMADA CON 2 VARILAS DE 1/2" EN LECHO SUPERIOR Y 3 VARS DE 1/2" EN LECHO INFERIOR FY= 4200 kg/ Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 10 CM EN APOYOS Y @ 0.20 M EN CENTRO. (C-8) F c=250 kg/cm2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 mm., INCLUYE: MATERIALES, FLETES A OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES, AMARRES, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, CIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	4.10	\$ 2,243.97	12.78	\$6,994.62
18	CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 DE 10X10 CMS., INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	74.24	\$ 3,130.70	44.57	\$1,879.52
20	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S. DE 3.5 mm DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO, APLICACIÓN DE PRIMER MATERIAL TAPA PORO ANCLADOR Y AMALGAMADOR (0.20 Lt/m2) PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE APLICACIÓN DE MAT. PREFABRICADO CON ASFAL TO MODIFICADO DE 3.5mm DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO CON GRAVILLA APARENTE-COLOR TERRACOTA ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN CON GAS BUTANO, TIEMPO DE GARANTÍA DE 5 AÑOS.	M2	290.20	\$ 38,677.86	21.66	\$2,886.84

OPERARIO  
EJECUCION 2014  
PROGRAMA PASJ  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO  
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS  
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (SAF).

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL FOLDAN ZARATE

# FINIQUITO

CUADRO ANEXO 1  
DEL FINIQUITO DE  
CONTRATO

00096

COMPañIA

BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°

PF/IPNJP/068/16

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

## PRESUPUESTO CONTRATADO

					VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
22	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL- ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	911.28	\$ 94,435.95	125.39	\$12,994.17
24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA, A 2 MANOS, A CUALQUIER ALTURA, SOBRE MUROS Y PLAFÓN, , INCLUYE: CINTA DE RESTRICCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES CON MEZCLA FINA, MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	368.40	\$ 43,353.31	68.99	\$8,118.74
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 30X30 MARCA INTERCERAMIC, ASENTADA CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, JUNTEADO A HUESO Y LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	162.63	\$ 58,127.21	22.14	\$7,913.28
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO M2 NATURAL DE 3", CON VIDRIO DE 6 MM, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.31	\$ 17,089.24	31.83	\$52,759.50
43	REGISTRO DE 40 X 60 X 100 CMS DE TABIQUE RECOCIDO EN ESPESOR DE 12 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON CONCRETO EN PLANTILLA Y CADENA 12 X 10 CMS DE F'C=150 KG/CM2, SIN EXCAVACIÓN PERADO EJERCICIO 2015	PZA	8.00	\$ 10,071.74		\$10,071.74

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

CUADRO ANEXO 1  
DEL FINIQUITO DE  
CONTRATO

COMPAÑÍA

BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

00095

CONTRATO N°

PF/IPNJP/068/16

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

## PRESUPUESTO CONTRATADO

					VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
56	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO Y/O CONTACTO POLARIZADO, INCLUYE: DUCTOS DE POLIDUCTO DE 3/4", CABLEADO DEL No. 10 Y 12, MATERIALES, MANO DE OBRA., HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SAL	114.00	\$ 78,495.84	9.00	\$6,197.04
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CONDUIT, CABLEADO DE DIFERENTE CALIBRE, CANALETA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00	\$ 3,407.69	2.00	\$524.26
64	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INDICANDO REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS DE PINO DE SEGUNDA, HILO PLASTICO, CAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO TRABAJO.	ML	34.00	\$ 1,437.52	155.60	\$6,578.77
				SUMA		\$130,271.04
				IVA		\$20,843.37
				TOTAL		\$151,114.41

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: PASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (PASPE).

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

00094

<b>COMPANIA</b> <p style="text-align: center;">BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.</p>	<b>CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
<b>CONTRATO N°</b> <p style="text-align: center;">PF/IPNJP/068/16</p>	


**OBRA:**  

**CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE**

<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO</b>
-------------------------------	---


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.00X0.15 M ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 0.06 MTS EN REFUERZO LONGITUDINAL Y DE 3/8" @ 0.20 MTS EN REFUERZO TRANSVERSAL, CONTRATRABE DE 0.60 x 0.20 MTS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y 2 VARS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 25 CM, CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: VIBRADO, VACIADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	180.97	\$ 284,783.44	31.81	\$50,057.81
6	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6x12x24CM , ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN A NIVEL Y PLOMO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	617.73	\$ 146,507.02	99.63	\$23,629.25
8	CASTILLOS K-2 DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM²., DE 15x20 CMS., ARMADO CON 6 VARS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: PLOMEO, SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITACIÓN DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO.	ML	128.65	\$ 29,990.89	7.40	\$1,725.09
9	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 25 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA. 3/4", REFORZADA CON 4 VARS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	173.59	\$ 43,487.77	10.16	\$2,545.28
11	PISO DE CONCRETO f'c=150 kg/cm² AGR. MAX. 19 mm DE 10 cm ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO, INCLUYE: ELABORACIÓN CIMBRA, ARMADO, COLADO, CURADO, PREPARACIÓN DEL TERRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	290.20	\$ 61,313.46	7.30	\$1,542.34
12	LOSA DE CONCRETO ARMADO f'c=250KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR , ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" DE DIAM. @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MATERIAL, M.O. Y HERRAMIENTA	M2	298.04	\$ 201,728.57	41.68	\$28,211.11
14	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. 10 CM. DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10ACABADO PULIDO JUNTAS FRIAS, JUNTEADO A BASE DE SELLADOR FLESTER O SIMILAR PARA CISTERNA, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.84	\$ 2,043.73	1.82	\$474.44

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
SELECCIONADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUERPO CON CARGO A RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPI).

Superintendente de Obra:  
  
 C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Residente de Obra:  
  
 ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

00093

<b>COMPANIA</b> BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	<b>CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
<b>CONTRATO N°</b> PF/IPNJP/068/16	

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO</b>
-------------------------------	---

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
15	SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 EN CISTERNA DE SECCION DE 0.15 X 2.00 MTS, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 cm A TRES BOLILLO EN AMBOS LADOS, , INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CORTES, TRASLAPES, ALAMBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ARMADO	ML	11.20	\$ 13,169.41	11.20	\$13,169.41
16	SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 EN CISTERNA DE SECCION DE 0.15 X 2.00 MTS, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 cm A TRES BOLILLO EN AMBOS LADOS, , INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CORTES, TRASLAPES, ALAMBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ARMADO	M2	290.20	\$ 14,483.88	17.13	\$854.96
17	SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 EN CISTERNA DE SECCION DE 0.15 X 2.00 MTS, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 cm A TRES BOLILLO EN AMBOS LADOS, , INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CORTES, TRASLAPES, ALAMBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ARMADO	M2	290.20	\$ 30,096.64	17.13	\$1,776.55
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN NATURAL MARCA SOLATUBE. INCLUYE: EQUIPO BASICO 330DS CON BURBUJA CON DIFUSOR CIRCULAR SUSPENDIDO PRISMÁTICO. SOLATUBE 330/750 DS (21"). MATERIALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR HERMETIDAD Y MANO DE OBRA CERTIFICADA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, DEMOLICIÓN EN CASO DE SER NECESARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	6.00	\$ 107,555.40	6.00	\$107,555.40
21	REPELLADO EN MURO A BASE DE CEMENTO ARENA PROP.1:4, O EL TIPO DE MEZCLA Y PROPORCIÓN INDICADA POR LA SUPERVISION, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR EL LAMBRIN Y MOLDURAS DE CANTERA RETIRADAS PREVIAMENTE INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,525.54	\$ 151,455.61	487.12	\$48,361.27

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
A FOLIO 600

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS DEL DISTRITO FEDERAL

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:  
  
C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:  
  
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

-00092


<b>COMPANIA</b> BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	<b>CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
<b>CONTRATO N°</b> PF/IPNJP/068/16	

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE


PRESUPUESTO CONTRATADO					CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (VINIMEX), A 2 MANOS, A CUALQUIER ALTURA, SOBRE MUROS Y PLAFÓN, INCLUYE: CINTA DE RESTRICCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES CON MEZCLA FINA, MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	817.37	\$ 44,661.10	50.64	\$2,766.97
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE AZULEJO DE PRIMERA DE 20X20cm MARCA PORCELANITE O CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE: REPELLADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.52	\$ 26,258.56	89.04	\$22,369.52
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON MODULAR MODELO TUNDRÁ O SIMILAR CON SUSPENSIÓN ARMSTRONG ALUMINIO COLOR BLANCO; CONSIDERANDO: ESPACIOS PARA LUMINARIOS, NIVELACION, SISTEMA DE FIJACION Y TIRANTES CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	222.42	\$ 125,342.57	222.42	\$125,342.57
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MURO INSTRUPANEL PARA REFRIGERACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	127.43	\$ 220,543.10	127.43	\$220,543.10
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90X2.20 M DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM, CON BARNIZ DE POLIURETANO, CHAPA PARA INTERIORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, CHAMBRANAS, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	\$ 19,385.20	1.00	\$3,877.04
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE PLÁSTICO LAMINADO PARA SANITARIOS DISEÑO CLASICO MARCA O SANIMODUL, CON PANEL ESPECIAL, PILASTRA TERMINAL, PUERTA STD, KIT PARA INSTALACION Y CUBIERTAS INCLUYE: MATERIAL, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, CORTES, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MODULO	2.00	\$54,986.90	2.00	\$54,986.90
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.80X2.20 M DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE POLIURETANO, CHAPA PARA INTERIORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, CHAMBRANAS, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$ 6,722.60	1.00	\$6,722.60

DOCUMENTO OTORGADO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPI).  
 EJERCICIO 2016  
 EL IMPORTE CONTIGUO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGOS A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPI).

Superintendente de Obra:  
  
 C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Residente de Obra:  
  
 ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

00091

<b>COMPANIA</b> BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	<b>CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
<b>CONTRATO N°</b> PF/IPNJP/068/16	

**OBRA:**  
CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO</b>
-------------------------------	---

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA RECUBIERTA CON PLACA METÁLICA Y REJILLA DE VENTILACION DE 0.90 X 2.20 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CHAPA MARCA PHILIPS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	9.00	\$ 57,175.38	9.00	\$57,175.38
33	PUERTA TIPO LOUVER CON MARCO DE ALUMINIO DE 1X2.4 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CHAPA DE SEGURIDAD MARCA PHILIPS MODELO 550, ELEMENTOS DE FIJACION, RETIRO DE LA PUERTA EXISTENTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 10,974.50	1.00	\$5,487.25
35	SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. LAVABO, MINGITORIO, TARJA, CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" DE DIAM., INCLUYE: COPLES, CODOS, TEE, REDUCCIONES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ALIMENTACIÓN DEL TINACO, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	26.00	\$ 19,064.50	4.00	\$2,933.00
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LAVABO, INCLUYE: CESPOL CROMADO, LLAVE MEZCLADORA URREA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 8,418.95	1.00	\$1,683.79
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO, MARCA LAMOSA, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL CROMADA PARA OVALIN F-242 URREA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADO, MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE ANGULAR, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	\$ 13,762.75	1.00	\$2,752.55
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA REGADERA MARCA URREA , INCLUYE: REGADERA, MANERALES CROMADOS APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE DEMOLICION, EMPOTRE, RESANE DE MUROS Y ACABADOS, SOLDADURA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00	\$ 3,540.40	2.00	\$1,770.20
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE FEOO HELVEX-24: INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES,, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	4.00	\$ 4,357.00		

EL IMPORTE DOCUMENTO RECURSOS PUBLICOS TRABAJOS SEGURIDAD  
 \$ 3,540.40  
 \$ 4,357.00  
 \$ 1,770.20  
 PROGRAMA: IPNJP  
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:  
C. ARO. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:  
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

00090

COMPANIA

BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2  
DEL FINIQUITO DE CONTRATO

CONTRATO N°

PF/IPNJP/068/16

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD NO  
EJECUTADA DEL  
CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
44	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACOMETIDA MUNICIPAL A TINACOS Y CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, INCLUYE: 24 M. APROX. TUBO DE COBRE DE 13 MM., LLAVE FLOTADOR Y LLAVES DE CONTROL MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 2,064.65	1.00	\$2,064.65
45	ALIMENTACIÓN A TINACO O CISTERNA, INCLUYE VALVULA DE COMPUERTA, TUERCA UNION, FLOTADOR Y VÁLVULA DE ALTA PRESION, CONEXIONES, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y COBRE TIPO M DE 13 Y 19 mm, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 5,976.28	2.00	\$5,976.28
46	ALIMENTACIÓN A TINACO O CISTERNA, INCLUYE VALVULA DE COMPUERTA, TUERCA UNION, FLOTADOR Y VÁLVULA DE ALTA PRESION, CONEXIONES, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y COBRE TIPO M DE 13 Y 19 mm, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 6,083.84	2.00	\$6,083.84
48	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERÍA PVC SANIT. 102 MM DIÁMETRO CON DESCARGA DE AZOTEA HASTA NIVEL DE BANQUETA. INCLUYE DEMOLICIÓN Y RESANE DE PRETIL Y/O LOSA, ABRAZADERAS FIJACIÓN DE ACERO @ 1.50 M MAX., TUBERÍA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A REGISTRO DE RED, MATERIAL, CODOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	33.20	\$ 6,178.52	21.80	\$4,056.98
49	CONEXION DE RAMAL DE DESCARGA A RAMAL SECUNDARIO HECHO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	95.15	\$ 12,729.17	40.15	\$5,371.27
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL DE PLÁSTICO PARA TARJA, INCLUYE: ADAPTADORES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 584.60		\$584.60
51	SUM. Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON UN ESCURRIDERO, INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA HELVEX FIG. E-303, MANERALES TRITON GDE., CANASTA Y CONTRACANASTA H-8801, CESPOL DE PLOMO, CONEXIÓN CON MANGUERAS TRAMADAS FLEXIBLES, VÁLVULAS ANGULARES DE 13 mm, ACCESORIA MENOR Y PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$ 34,362.65		\$34,362.65

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPE).

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLBAN ZARATE

# FINIQUITO

00089

<b>COMPANIA</b> BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	<b>CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
<b>CONTRATO N°</b> PF/IPNJP/068/16	

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

PRESUPUESTO CONTRATADO					CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ROJAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXIONES, TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	\$ 260,651.32	1.00	\$260,651.32
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DÚPLEX POLARIZADO, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX, CAJAS DE LAMINA, DUCTOS CON POLIDUCTO DE 13 mm y 19mm., TAPA, CABLE THW No. 10, No 12 y No. 14 PLACA DE ALUMINIO SENCILLA IUSA 651 ( 1 ó 2 U) ó CALIDAD SIMILAR CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRABAJO TERMINADO.	PZA	52.00	\$ 14,356.68	15.00	\$4,141.35
59	LUMINARIA AHORRO DE SUPERFICIE PARA TUBO T5 DECORATIVA SERIE ARGON, ADOSADA AL TECHO POR MEDIACION DE 4 TALADROS, ELECTRIFICACION INTERIOR DE CLASE I, PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5 CON REACTANCIA ELECTRONICA DE ALTA FRECUENCIA, SAB-DECARS-228 DE 2X28W. DIMENSIONES 280X1220 DIFUSOR OPAL/PARABOLICO (ALUMINIO O BRILLO), INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO, BASES PARA TUBOS, GABINETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	49.00	\$ 68,227.11	7.00	\$9,746.73
61	TABLERO MULTICIRCUITOS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION, MCA. SCUARE D, CAT. NQOD244AB11S, CON LOS SIGUIENTES INT. TERMOMAGNETICOS: 1P-15A 20 PZAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MONTAJE CONEXION, PRUEBAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 18,270.54		\$18,270.54
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1 X 15 AMP. INCLUYE: PRUEBAS Y CONEXIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	20.00	\$ 2,787.80		\$1,812.07
63	SUMINISTRO Y COL. DE CABLE THW W CAL. No.12 PARA ALIMENTAR DE ENERGIA INCLUYE CINTURONES DE PLASTICO Y CONECTORES, CINTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN	ML	2,256.00	\$ 37,991.04	1,820.84	\$30,662.95
65	SUM. Y COL. DE VARILLA COOPERWELD 5/8" X 3MTS PARA TIERRA FISICA, INCLUYE CONECTORES TIPO GAR, CABLE DESNUDO CAL 1/0, CONEXION A BARRA DE TIERRA FISICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$ 2,858.04	4.00	\$1,905.36

ESTADO EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
SEGURO PUBLICO (SERVICIO DE VALORES)

Superintendente de Obra:  
  
C. ARC. ROBERTO CORTES FLORES

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Residente de Obra:  
  
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

00088

<b>COMPANIA</b> BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	<b>CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
<b>CONTRATO N°</b> PF/IPNJP/068/16	

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

PRESUPUESTO CONTRATADO					CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
66	Suministro y colocación de base soquet 7 x 200, material que será pza utilizado para watorimetro, incluye: tubo de 3 metros de pared gruesa de 1 1/2", mufa de 1 1/2", varilla Cooperweld de 3 m x 1/2", 6 metros de conductor desnudo de 1/0, kit para conductor a tierra, conector para varilla, registro Cadwel, soldadura Cadwel 95-5, bulto de quimico y todo lo necesario para su instalación.	PZA	1.00	\$ 2,981.59	1.00	\$2,981.59
67	Suministro y colocación de interruptor termomagnético KAL de 350 Amp., incluye: Gabinete, 2 tramos de ducto de 4", 2 codos de ducto, 2 tapones para ducto, un sistema de tierra, 9 metros de conductor desnudo 1/0, kit para conductor, varilla Cooperweld de 3 metros, conector para varilla, un bulto de químico, registro Cadwel y soldadura Cadwel 95-5, moldes para soldar y todo lo necesario para su instalación. Material que sera utilizado como proyector general de iluminación y tomas de fuerza.	PZA	1.00	\$ 23,338.13	1.00	\$23,338.13
68	DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN AG-85 MARCA TITUS, ACABADO EN COLOR BLANCO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACION Y NIVELACION, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'DE 9 X 9 PULG. DE 4 VIAS. MODELO TDCA-AA.	SAL	18.00	\$ 32,892.30	18.00	\$32,892.30
69	REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCION DE AIRE, CON CONTROL DE VOLUMEN AG-15-AA, MARCA TITUS, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACION, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'DE 300 X 150 PULG. MODELO 300-FL.	PZA	4.00	\$ 7,289.52	4.00	\$7,289.52

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASPI  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPI).

ADADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Superintendente de Obra:  
C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:  
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE


# FINIQUITO

00087

COMPANIA BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.					CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO		
CONTRATO N° PF/IPNJP/068/16							
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE							
PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
70	REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCION DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN. AG-15-AA. MARCA TITU S (ACABADO EN COLOR BLANCO). INCLUYE: CARGO DIRECTO O POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACION, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIP O DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRE CIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'DE 12 X 12 PULG. MOD. 350-FL.	PZA	4.00	\$ 3,091.28	4.00	\$3,091.28	
71	LAMINA PARA FABRICACION EN OBRA DE REDES DE DUCTOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, MANUFACTURA DE DUCTO, REFUERZO Y MONTAJE DE LOS MISMOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'GALVANIZADA DE 1A. CAL. 24 MARCA ZINTRO P/ELABORACION EN OBRA DE SOPORTES TIPO Z PLANA DE 25.4 MM. DE ANCHO Y 75 MM. DE DESARROLLO PARA DUCTOS.	KG	187.00	\$ 9,415.45	187.00	\$9,415.45	
72	CONTROL DE TEMPERATURA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, IDENTIFICACION, VERIFICACION Y CONEXIONES DE CONDUCTORES ELECTRICOS, PRUEBAS DE OPERACION, BALANCEO DEL SISTEMA DE CONTROL EN GENERAL, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'MOD. TRE24-HC22, MARCA HONEYWELL.	PZA	4.00	\$ 5,086.88	4.00	\$5,086.88	

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPE).



Superintendente de Obra:  
C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES



Residente de Obra:  
ING. MIGUEL ROLAND ZARATE

# FINIQUITO

00086

<b>COMPANIA</b> BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	<b>CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
<b>CONTRATO N°</b> PF/IPNJP/068/16	

**OBRA:**  
CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

PRESUPUESTO CONTRATADO					CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

73	TRANSFORMADOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, IDENTIFICACION, VERIFICACION Y CONEXION DE CONDUCTORES ELECTRICOS, PRUEBAS DE OPERACION, BALANCEO DEL SISTEMA DE CONTROL EN GENERAL, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.00	\$ 18,776.12	4.00	\$18,776.12
74	INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'MOD. ILH-12 DE 1/2"', PARA REFRIGERANTE R.22, MARCA RIMSA.	PZA	4.00	\$ 5,832.76	4.00	\$5,832.76
75	FILTRO DESHIDRATADOR COMPLETO PARA REFRIGERANTE R.22 MARCA RIMSA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, PERCLORETIENO, SOLDADURA AGA FOSCO 710, FUNDENTE AGA 2800 LIJA, EQUIPO DE OXIGENO-ACETILENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'MODELO DC 411 D, MARCA RIMSA.	PZA	4.00	\$ 3,876.12	4.00	\$3,876.12
76	VALVULA PARA REFRIGERANTE R-22. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PERCLORETIENO, SOLDADURA AGA FOSCO 710, FUNDENTE AGA 2800, LIJA, CALIBRACION, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'DE TERMOEXPANSION RIMSA TIPO ATX, MODELO 12270'.	PZA	4.00	\$ 3,238.68	4.00	\$3,238.68

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPE).

EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Superintendente de Obra:  
C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:  
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

00085

<b>COMPANIA</b> BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	<b>CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
<b>CONTRATO N°</b> PF/IPNJP/068/16	


**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE

<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO</b>
-------------------------------	---


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
77	TACON ANTIVIBRATORIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'MARCA FIGSA NO.1, INCLUYE; DOS BARRENANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE PULG. RONDANA DE 1/4 DE PULG.	PZA	12.00	\$ 5,535.36	12.00	\$5,535.36
78	SOPORTE PARA DUCTOS ELABORADO A BASE DE FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL DE 25.4 X 25.4 X 6 MM. VARILLA REDONDA DE 10 MM. DE DIAMETRO, ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS, TAQUETES DE EXPANSION DE 10 MM. DE DIAMETRO, 4 TUERCAS HEXAGONALES CON ROLDANA PLANA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, PIJAS, PINTURA ANTICORROSIVA, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'DE 0.77 A 1.37 M. LADO MAYOR.	PZA	6.00	\$ 8,170.14	6.00	\$8,170.14
79	PLACA DE NEOPRENO PARA LA ELABORACION EN OBRA DE TACONES ANTIVIBRATORIOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTES, BARRENOS, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'DE 25 MM. DE ESPESOR DE 15 X 15 CM.	PZA	58.00	\$ 13,999.46	58.00	\$13,999.46
80	FORRO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, MARCA POLIOLES, TIPO EN MEDIAS CANAS EN TUBERIA PARA REFRIGERANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, TRAZO, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y ACCESORIOS, DESPERDICIOS, FLEJES ADHESIVO, MANTA CON BARRERA DE VAPOR, TRASLAPES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	35.00	\$ 10,475.85	35.00	\$10,475.85

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASIF)

ESTIMADO CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVES DE LOS RECURSOS PUBLICOS OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

Superintendente de Obra:  
  
C. ARO. ROBERTO CORTES FLORES

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Residente de Obra:  
  
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

# FINIQUITO

00084

COMPANIA BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.					CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO	
CONTRATO N° PF/IPNJP/068/16						
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE						
PRESUPUESTO CONTRATADO					CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
81	COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO, CON BARRERA DE VAPOR A BASE DE PAPEL KRAFT, ASFALTO Y FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE Y COLOCACION DE COLCHONETA, APLICACION DE ADHESIVO SELLADOR PARA LOS TRASLAPES DE LA BARRERA DE VAPOR, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN, CUALQUIER NIVEL. 'DE 1 PULGADA DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2	374.00	\$ 128,562.50	374.00	\$128,562.50
82	LONA AHULADA PARA CONEXIONES FLEXIBLES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COCIDO CON CANAMO, FIJACION AL DUCTO, SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 'NO. 10.	M2	18.90	\$ 5,009.07	18.90	\$5,009.07
83	PROTECCION PARA DUCTOS EXTERIORES CON CEMENTO MONOLITICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, METAL DESPLEGADO, CEMENTO PLASTICO, IMPERMEABILIZANTE, TERMOSEAL, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL 'DE 12.5 MM. DE ESPESOR EL CEMENTO Y 1.5 MM. DE ESPESOR EL SELLADOR.USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	14.50	\$ 7,446.33	14.50	\$7,446.33

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEBA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASFP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASFP).

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL FOLDAN ZARATE

# FINIQUITO

-00083

COMPANIA BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.					CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO		
CONTRATO N° PF/IPNJP/068/16							
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE							
PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
84	SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDAD MENEJADORA DE AIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. (UMA-1) TIPO UNIZONA, VENTILADOR DE 2900 PCM DE INY., A 1832 RPM, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 73250 BTU/HR, FLUJO A 401 PPM, TIPO R-22,H/A POR PIE 8/134, MOTOR ELECTRICO DE 1.50 HP, 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, SECCION DE FILTROS TIPO PLANOS / PLEATED-2", INTEGRALES MCA. TRANE, MOD. MCCB-06.	PZA	1.00	\$ 55,192.72	1.00	\$55,192.72	
85	SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDAD MENEJADORA DE AIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. (UMA-2) TIPO UNIZONA, VENTILADOR DE 2400 PCM DE INY., A 2097 RPM, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 66250 BTU/HR, FLUJO A 496 PPM, TIPO R-22,H/A POR PIE 6/108, MOTOR ELECTRICO DE 2.00 HP, 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, SECCION DE FILTROS TIPO PLANOS / PLEATED-2" HEPA, INTEGRALES MCA. TRANE, MOD. MCCB-06.	PZA	1.00	\$ 58,962.62	1.00	\$58,962.62	
				SUMA			\$1,587,534.23
				IVA			\$254,005.48
				TOTAL			\$1,841,539.71

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASD)

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

COMPañIA	BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CUADRO ANEXO 3 DEL FINIQUITO DE CONTRATO
CONTRATO N°	PF/IPNJP/068/16	

OBRA:  
**CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE**

**PRESUPUESTO CONTRATADO**

				CANTIDADES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
N-026-001	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A LA PRIMERA ESTACIÓN 40.00 M INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	M3	189.98	\$ 66.98	\$ 12,724.86
N-026-002	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.	M2	149.16	\$ 115.35	\$ 17,205.61
N-026-003	ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREO DE CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILÓMETRO CARGA MANUAL	M3	246.98	\$ 85.84	\$ 21,200.76
N-060-001	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 3/4" REFORZADO CON ARMEZ DE SECCIÓN 15X20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	144.67	\$ 193.79	\$ 28,035.60
N-060-002	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE DISCO	M3	0.87	\$ 208.69	\$ 181.56
N-060-004	REGISTRO ELÉCTRICO 60X60X80 CM C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LÁMINA Y FONDO ARENA	PZA	3.00	\$ 1,730.22	\$ 5,190.66
N-060-005	SUM. Y COLOC. DE MURO TIPO DUROCK DE 12 CMS DE ESPESOR INCL. ANDAMIOS PIJAS, TAQUETES Y ELEMENTOS PARA SU FIJACION Y PLOMEO	M2	14.00	\$ 343.26	\$ 4,805.64
N-060-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 25MM PARA ALIMENTACIÓN DE TINACO, INCLUYE: CONEXIONES, SALDADURA, CORTES, COPLES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	50.60	\$ 179.66	\$ 9,090.80

IMPORTE CONSOLIDADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CURSADO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA LA ATENCION DEL DELINCUENTE PENAL 2016

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

ESTE PROGRAMA FUE FINANCIADO POR EL PARTIDO POLITICO REVOLUCIONARIO DEL SUR DE GUATEMALA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ATENCION DEL DELINCUENTE PENAL 2016

Residente de Obra:  
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

COMPAÑIA	<b>BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>CUADRO ANEXO 3 DEL FINIQUITO DE CONTRATO</b>
----------	--------------------------------------	---

CONTRATO N°	<b>PF/IPNJP/068/16</b>
-------------	------------------------

OBRA:	<b>CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE</b>
-------	--

**PRESUPUESTO CONTRATADO**

	<b>CANTIDADES ADICIONALES AL DE CATALOGO</b>
--	--

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
N-060-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP PARA ALIMENTACIÓN DE TINACOS, INCLUYE TUBO DE CORTE 3/4" MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$ 8,214.86	\$ 8,214.86
N-060-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 150 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	ML	58.00	\$ 105.36	\$ 6,110.88
N-060-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 A 50 AMPS.	PZA	3.00	\$ 579.74	\$ 1,739.22
N-060-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 100 AMPS CON GABINETE DE SOBRE PONER	PZA	3.00	\$ 3,876.60	\$ 11,629.80
N-060-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO REDONDO A 220 VOLTS CON PLACA MARCA ARROW HART INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	15.00	\$ 89.35	\$ 1,340.25
N-060-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 20 CTOS. BIFÁSICO DE DOS FASES, 3 HILOS PARA EMPOTRAR MARCA SQUARD	PZA	2.00	\$ 4,505.57	\$ 9,011.14
N-060-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA ARBOTANTE TECNOLITHE MODELO SL20 CON FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	\$ 476.77	\$ 2,383.85
N-060-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR BIFASICA DE 100 AMPS CON TUBO Y MUFA DE 1 1/4 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	\$ 1,632.08	\$ 3,264.12
N-060-016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 50 MM. PESADO PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS O CENTROS DE CARGA	ML	90.77	\$ 44.66	\$ 4,053.79

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CUENTA CON CARGOS POR RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASAP) Y LOS Y EL 3,264.12 DISTRITO FEDERAL (FASP).

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUE DA PROHIBIDO EL USAR PARA FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:  
  
C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:  
  
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

COMPAÑIA				BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		CUADRO ANEXO 3 DEL FINIQUITO DE CONTRATO	
CONTRATO N°				PF/IPNJP/068/16			
OBRA:							
CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE							
PRESUPUESTO CONTRATADO							
						CANTIDADES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
N-060-017	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 4 CON AISLAMIENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	544.62	\$ 63.50	\$ 34,583.37		
N-060-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN DE AIRE MARCA S&P CAPACIDAD 2.5HP INCLUYE: CONTROL DE OPERACÓN BASES ANTIVIBRATORIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	\$ 49,956.18	\$ 99,912.36		
N-060-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN DE AIRE MARCA S&P CAPACIDAD 2.0HP INCLUYE: CONTROL DE OPERACÓN BASES ANTIVIBRATORIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	3.00	\$ 39,624.76	\$ 118,874.28		
N-060-021	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA DE DUCTOS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22-24 INCLUYE: SUPORTERÍA, JUNTA DE LONA AULADA, CODOS, GRAPAS, REDUCTORES PARA LA SALIDA DE DIFUSORES	KG	490.18	\$ 424.44	\$ 208,052.00		
N-060-022	DIFUSORES DE AIRE DE 25" X 16" EN COLOR BLANCO MARCA TITUS	PZA	14.00	\$ 4,209.08	\$ 58,927.12		
N-060-023	APLICACIÓN DE MANTA CIELO Y PINTURA TERRACOTA PARA PROTECCIÓN DE DUCTOS A LA INTERPERIE	ML	19.36	\$ 1,186.19	\$ 22,964.64		
N-080-024	FILTROS MARCA EOA TIPO CARBON ACTIVADO 24"X24"	PZA	15.00	\$ 2,764.60	\$ 41,469.00		

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO  
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS  
FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA  
IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA  
PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AFINO A CUALQUIER  
PARTIDO POLITICO, GUEDA PROHIBIDA LA  
RENTA DE BIENES DENTRO A LOS ESTADOS UNIDOS  
PROGRAMA

OPERADO  
EJERCICIO 2015  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE  
DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS  
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A  
TRAVES DEL FONDO DE ADORTACIONES PARA LA  
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL  
DISTRITO FEDERAL

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

COMPAÑIA				BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		CUADRO ANEXO 3 DEL FINIQUITO DE CONTRATO	
CONTRATO N°				PF/IPNJP/068/16			
OBRA:							
<b>CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE</b>							
<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>							
						<b>CANTIDADES ADICIONALES AL DE CATALOGO</b>	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
N-060-025	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL MODULAR DE 2.3" DE ESPESOR A BASE DE POLIURETANO AUTO EXTINGUIBLE CON UNA DENSIDAD DE M3, MOLDURAS EN LAMINA PINTRO A BASE DE CANAL U DE DESPLANTE, MOLDURAS INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTA DE ACCESO DE ACCIÓN CPRREDIZA, MECANICA, FABRICADA EN FRIGO PANEL DE 3" DE ESPESOR CON UN CLARO DE 1.20 X 2.20 M DE ALTURA, UNIDAD CONDENSADORA CAPACIDAD 4.0 HP MARCA BOHN, UNIDAD EVAPORADORA 4 MOTORES MARCA BOHN, CONTROL ELECTRONICO MARCA CAREL, INSTALACIÓN MECÁNICA A BASE DE TIBERIA DE COBRE TIPO L 7/8, COLOCACIÓN DE LAMINA ANTIDERRAPANTE FABRICADA EN ALUMINIO CALIBRE 18, COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS, INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERA 220 V/3F, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO QO3, COLOCACIÓN ED INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 3X30 AMP, REFRIGERANTE R 404 A.	PZA	1.00	\$ 726,283.25	\$ 726,283.25		
				SUMA	\$1,457,249.41		
				IVA	\$233,159.91		
				TOTAL	\$1,690,409.32		

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FOSPA)

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ROBERTO CORTES FLORES

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

SEC-DOP-MM-800/2016

**MEMORANDUM**

**PARA: ING. LEONEL LIMA LOAIZA**  
**JEFE DE UNIDAD Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS**  
**PRESENTE.**

**DE: ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EDIFICIO.**



Anexo al presente, envié a usted la documentación en original, para el expediente unitario de las obras siguientes:

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO	DOCUMENTACIÓN ENVIADA	EMPRESA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES (PATIO PRINCIPAL, PATIO DE ESCUELA DE MUSICA, INSTALACION ELECTRICA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE DEL ATRIO), APIZACO	PD/SECODUVI/062/16	1.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE	PF/IPNUP/068/16	1.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS 2.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	BCD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. <b>REGRESA.</b>
PERFORACION DE POZO PARA AGUAS POTABLES, SAN PABLO DEL MONTE	PF/APAUR/078/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA 2.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 3.- SOLVENTACION DE OBSERVACIONES POR CORREGIR 4.- OFICIO DE CONTESTACION DE LOS TRABAJOS DEFICIENTES 5.- OFICIO DE CONCLUSION DE REPARACION DE LAS OBSERVACIONES 6.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 7.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 8.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS 9.- OF. AVISO DE ELABORACION DE FINIQUITO 10.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS 11.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 12.- EXPEDIENTE TECNICO FINAL 13.- CONCENTRADO DE ESTIMACIONES 14.- BITACORA ELECTRONICA DE OBRA	ALKANA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA, TLAXCALA	PD/SECODUVI/191/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA 2.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 3.- OBSERVACIONES POR CORREGIR 4.- SE COMUNICA TERMINACION DE LOS TRABAJOS 5.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 6.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 7.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS 8.- OF. AVISO DE ELABORACION DE FINIQUITO 9.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO 10.- CONCENTRADO DE ESTIMACIONES	INGENIERIA ARMONICA, S.A. DE C.V.



CONSTRUCCION DE MURO COLINDANTE DE TEPETATE EN TROZO EN CASA TLAXCALA Y ACCESO A JARDIN BOTANICO	PD/PEI/196/16	1.- OFICIO DE AVISO DE INICIO DIRECTOR ADMVO DEL DESPACHO (COPIA A LA CONTRALORIA)	ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
PLANTA POTABILIZADORA POZO FRACCIONAMIENTO NLA VIRGEN 23 A ZONA MILITAR, PANOTLA	PD/PEI/212/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA	INORQUIM, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA REVOLUCION, TLAXCALA	PD/PEI/224/16	1.- OFICIO DE AVISO DE INICIO 2.- OFICIO DE SUPERINTENDENTE 3.- OFICIO DE DRO	GRUPO S.A. FLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS, TLAXCALA	PD/PEI/229/16	1.- OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE RESIDENTE	CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V.
SUSTITUCION DE MOBILIARIO URBANO (MACETONES MATALICOS) EN CENTRO HISTORICO DEL ESTADO, TLAXCALA	PD/PEI/231/16	1.- OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE RESIDENTE	ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL SEPUEDE, TLAXCALA	PD/PEI/232/16	1.- OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE RESIDENTE	ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MIRIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO TORRES ADALID, CALPULALPAN	PD/PEI/233/16	1.- OFICIO DE AVISO DE INICIO 2.- OFICIO DE SUPERINTENDENTE 3.- OFICIO DE DRO	ING. JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
TLAXCALA, TLAX., A 02 DE DICIEMBRE 2016.

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL PRESIDENTE CONFORMA DO SI EL PRESIDENTE  
LOCALIZA EL CARGO DE CARGO A LOS  
RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS A  
CARGO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN LA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL  
ESTADO DE TLAXCALA.

OPERADO  
EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL PRESIDENTE CONFORMA DO SI EL PRESIDENTE  
LOCALIZA EL CARGO DE CARGO A LOS  
RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS A  
CARGO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN LA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL  
ESTADO DE TLAXCALA.

Archivo  
JSSV/lma.



**ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN  
DEL FINIQUITO.**

TLAXCALA, TLAX. A 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

*7.00.06*


**C. ROBERTO CORTES FLORES  
ADMINISTRADOR ÚNICO GENERAL  
BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.  
P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/IPNJP/068/16 RELATIVO A LA OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN  
PABLO DEL MONTE, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.


POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO DEL  
CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL 25 DE  
NOVIEMBRE DE 2016, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DÍA 25 DE  
NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE  
ESTA SECRETARÍA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

  
**ARG. JORGE SANCHEZ ARROYO  
JEFE DE INFRAESTRUCTURA URBANA**

*Recibi Original  
18 de Noviembre 2016  
Doe Fernando  
Jarrillas Molina*



C.C.P. RESIDENTE DE OBRA

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y año de Domingo Arenas Pérez"

TLAXCALA, TLAX; A 08 DE MARZO DE 2017.

SEC-T. I-DIU-045/2017.

**TARJETA INFORMATIVA**

**PARA: ING. LEONEL LIMA LOAIZA**  
**JEFE DE UNIDAD Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRA**

**DE: ARQ. JORGE SANCHEZ ARROYO**  
**JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.**

En atención a la instrucción, remito a usted la documentación en original generadas por el residente de obra a la fecha y que corresponden a obras encargadas para su atención en el Departamento de Infraestructura Urbana correspondientes al proceso de cierre con la finalidad de conformar el Expediente Técnico Unitario, como se indica en la siguiente tabla:

CONTRATO	OBRA/UBICACION	DOCUMENTO
PF/IPNJP/068/16	CONSTRUCCION DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE, UBICADO EN SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	ACUSE DE OFICIO DE PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO
PD/PEV/234/16	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOTZI, UBICADO EN TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA	ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE
PF/AN-IV/004/16	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN GENERAL FRANCISCO VILLA, UBICADO EN HUAMANTLA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA	ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE
PD/FASP/073/16	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE APIZACO (SERVICIO MEDICO FORENCE DE APIZACO), UBICADO EN APIZACO, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA	ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE
PF/IPNJP/092/16	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO, UBICADO EN APIZACO, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA	ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE
PD/PEV/231/16	SUSTITUCION DE MOBILIARIO URBANO (MACETONES METALICOS) EN CENTRO HISTORICO DEL ESTADO, UBICADO EN TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA	ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE
PD/PEV/161/16	REHABILITACION DE PARQUE GUILLERMO VALLE, UBICADO EN TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA	ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE
PD/SECODUVI/175/16	EVENO PARA LA PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL EN TLAXCALA, UBICADA EN TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA	ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE
PD/PEV/236/16	REHABILITACION Y COLOCACION DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2016, UBICADA EN TLAXCALA	ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE

Sin más por el momento, quedo al pendiente de cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

C.c.p.- ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACZI. - Secretario. - Para su Conocimiento. - Presente  
C.c.p.- ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES. - Director de Obras Públicas. - Con el mismo fin. - Presente  
C.c.p.- C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO. - Director Administrativo. - Con el mismo fin. - Presente  
C.c.p.- ARQ. DENISSE COTA HUGUES. - Residente. - Con el mismo fin. - Presente  
C.c.p.- ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE. - Residente. - Con el mismo fin. - Presente  
C.c.p.- ING. LUIS ALBERTO CUEVAS PEREZ. - Residente. - Con el mismo fin. - Presente  
C.c.p.- ARCHIVO.  
JSA/irp\*



**ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.**

TLAXCALA, TLAX. A 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

**C. ROBERTO CORTES FLORES**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO GENERAL**  
**BDC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/IPNJP/068/16 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**

**ARG. JORGE SANCHEZ ARROYO**  
**JEFE DE INFRAESTRUCTURA URBANA**

*Recibo original  
18/11/16  
Guadalupe Portales  
Recibido*

OPERADO EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: FASP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPF).

C.C.P. RESIDENTE DE OBRA

OPERADO EJERCICIO 2016  
PROGRAMA: IPNJP  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER **Desarrollado para Todos** QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**MEMORANDUM**

**PARA:** ING. LEONEL LIMA LOAIZA  
JEFE DE UNIDAD Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS  
PRESENTE.

**DE:** ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
EDIFICIO.



Anexo al presente, envié a usted la documentación en original, para el expediente unitario de las obras siguientes:

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO	DOCUMENTACIÓN ENVIADA	EMPRESA
CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA	PF/PNJP/064/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA	GRUPO CONSTRUCTOR ENGRANE, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE	PF/IPNJP/068/16	1.- OF. DE AVISO DE ELABORACION DE FINIQUITO	BCD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, SAN PABLO DEL MONTE	PF/APAUR/079/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA 2.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 3.- OF. DE OBSERVACIONES POR CORREGIR 4.- OF. DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 5.- OFICIO DONDE SE COMUNICA SE CONCLUYO REPARACION DE OBSERVACIONES 6.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 7.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 8.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS 9.- OF. AVISO DE ELABORACION DE FINIQUITO 10.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS 11.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 12.- EXPEDIENTE TECNICO FIANL 13.- CONCENTRADO DE ESTIMACIONES 14.- BITACORA ELECTRONICA DE OBRA	CONSTRUCCIONES CENTRO SUR DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
AMPLIACION PARA LAS AREAS DE LA SALA DE ESPERA CLINICA DE LACTANCIA MATERNA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	PD/FASSA/100/16	1.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 2.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS	ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD URBANO, APIZACO	PD/AN-IV/145/16	1.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 2.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS	ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, SAN PABLO DEL MONTE	PD/PEI/158/16	1.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	CONSTRUCTORA CARLOS EDUARDO, S.A. DE C.V.
PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TECNICO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRTERA RECOBA - ZARAGOZA - BENITO JUAREZ Y SUSTITUCION DE PUENTE SAN FRANCISCO (ACCESO A BENITO JUAREZ), HUETOTULIPAN Y BENITO JUAREZ	PD/PEI/170/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA PROGRAMA: IPNJP	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MECANICA DE SUELOS, S.A. DE C.V.

**OPERADO**  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP).

**OPERADO**  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016.  
ESTO PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PROGRAMA QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



**Desarrollo para Todos**



PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA ATOTONILCO-NANACAMILPA, VARIOS MUNICIPIOS	PD/PEI/171/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MECANICA C <b>.C. 00074</b>
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD, PAPALOTLA DE XICOHTECATL	PD/PEI/195/16	1.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 2.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS	TUVAN CONSTRUCTION, S.A DE C.V.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTAZOLI, TLAXCALA	PD/PEI/234/16	1.- ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE	E.C.M.I. ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES (OBRA EXTERIOR) VELARIA EN GRADAS DE CAMPO DEPORTIVO, APIZACO	PD/PEI/247/16	OFICIO DE AVISO DRE INICIO 2.- OFICIO DE SUPERINTENDENTE 3.- OFICIO DE DRO	GRUPO COMERCIAL MIRA, S.A DE C.V

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
TLAXCALA, TLAX., A 15 DE DICIEMBRE 2016.

Archivo  
JSSV/lma.

**OPERADO**  
**EJERCICIO 2016**  
**PROGRAMA: FASP**  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP).

**OPERADO**  
**EJERCICIO 2016**  
**PROGRAMA: IPNJP**  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

