

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/IPNJP/070/16

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ING. IMMER HERNANDEZ SOLIS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL C. ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PF/IPNJP/070/16
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	12 DE ABRIL DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE CALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA
UBICADA EN:	TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA.
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 5,061,448.25 (CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	76 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	13 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	27 DE JUNIO DE 2016

OPERADO EJERCICIO 2016 PROGRAMA: IPNJP IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A LA AUTORIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL SISTEMA FEDERAL (PSS-SP).



AS 

II.- MODIFICACIONES.

DE DIFERIMIENTO	PF/IPNJP/070/A/16
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE TERMINACION:	09 DE JULIO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION:	76 DÍAS NATURALES
MODIFICATORIO	PF/IPNJP/070/B/16
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE TERMINACION:	09 DE JULIO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION:	76 DÍAS NATURALES
DE DIFERIMIENTO	PF/IPNJP/070/C/16
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE TERMINACION:	28 DE JULIO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION:	95 DÍAS NATURALES
DE DIFERIMIENTO	PF/IPNJP/070/D/16
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE TERMINACION:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION:	95 DÍAS NATURALES
MONTO SEGÚN CONVENIO(S):	N/A
REDUCCION DE:	0.00%
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 5,061,448.23 (CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO
FECHA DE TERMINACION REAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION:	OPERA 95 DÍAS NATURALES

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
		DEL	AL	PERIODO	FECHA			
1	16/06/16	DEL	25/04/16	AL	09/05/106	\$401,069.65	\$401,069.65	PAGADA EL 07/09/16
2	21/06/16	DEL	10/05/16	AL	24/05/16	\$338,853.54	\$739,923.19	PAGADA EL 07/09/16
3	23/06/16	DEL	25/05/16	AL	09/06/16	\$290,607.31	\$1,030,530.50	PAGADA EL 07/09/16
4	02/08/16	DEL	10/06/16	AL	25/06/16	\$566,369.50	\$1,596,900.00	PAGADA EL 07/09/16



5	12/09/16	DEL	26/06/16	AL	09/07/16	\$508,889.99	\$2,105,789.99	PAGADA EL 04/10/16
6	20/10/16	DEL	10/07/16	AL	22/07/16	\$2,085,479.73	\$4,191,269.72	PAGADA EL 11/11/16
7	08/11/16	DEL	25/09/16	AL	30/09/16	\$870,178.51	\$5,061,448.23	EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL							\$5,061,448.23	

MONTO A CANCELAR: \$ 0.02 (CERO PESOS 02/100 M.N.)

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2,790,492.15 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 1.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ DE VOLUMENES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 444,334.97 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 2.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CONCRETOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2,346,157.15 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 3.

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO 4561-04349-0 EXPEDIDA POR INSURGENTES AFIANZADORA, S.A. DE C.V., PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



Handwritten signatures and initials.

RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDANO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL **ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS**, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE **ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS**, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO **PF/IPNJP/070/16** ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016**, EN LA CD. DE **TLAXCALA, TLAXCALA**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DEPENDENCIA O ENTIDAD

ING. IMMER HERNANDEZ SOLIS
RESIDENTE DE OBRA O SERVICIOS

POR LA CONTRATISTA:

ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
SUPERINTENDENTE POR PARTE DE
ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: FASP
MONTOS QUE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES OTORGADOS A
SECRETARÍA PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL
DISTRITO FEDERAL (FECSDF)

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
FUE CUBIERTO CON CARGO DEL FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL 2016
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.





TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

FIN 70/16

SECODUVI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ DATOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16

PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
 DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2016
 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 EL IMPORTE COMPROBADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO POR EL CURENTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE
 ECONOMÍA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
 TLAXCALA, SE DESTINA AL PAGO DE LOS
 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PARA EL EJERCICIO 2016.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
1.0	PRELIMINARES			
1	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M2	811.20	\$ 11,965.20
2	EXCAVACION CON MAQUINA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA.	M3	405.60	\$ 21,683.38
3	DESRAME Y CORTE DE ARBOL DE 3.00 MTRS. DE ALTURA, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES EN CARRETILLA A 40 MTS.	PZA	7.00	\$ 9,244.20
4	RETIRO DE JARDINERAS Y RAICES DE ARBOL CON EXCAVACION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS. INLUYE ACAREO DE ESCOMBRO.	PZ	7.00	\$ 5,162.57
5	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION, ETC., EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A LA PRIMERA ESTACION 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	405.60	\$ 26,931.84
6	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO	M3	158.51	\$ 39,190.01
7	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	750.03	\$ 26,221.05
8	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1349.65	\$ 9,326.08
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO INCLUYE PISOS, MUROS.	M2	855.78	\$ 20,530.16
2.0	CIMENTACION			
10	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 M	M3	567.17	\$ 69,722.21
11	RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION EN CEPAS DE CIMENTACION	M3	236.68	\$ 20,811.27
12	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	233.48	\$ 3,558.24
13	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	313.48	\$ 38,808.82
14	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO	M3	43.70	\$ 98,450.42
15	GIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN INCLUYE CIBRADO Y DESCIBRADO	M2	251.67	\$ 41,613.63

PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER FIN POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

1DE16



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERSIVOS, VOT-DATOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

- CONTRATO:** PF/1PNJP/070/16 **PERIODO** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/1PNJP/070/A/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/1PNJP/070/B/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/1PNJP/070/C/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/1PNJP/070/D/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
PROGRAMA PASP
EL MONTE COMPLETADO EN EL PASADO
RECONSTRUYE EL CUERPO CON CARGOS
RECONSTRUYE LOS PUNTOS PROBLEMAS O INCÓGNITAS
RECONSTRUYE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
RECONSTRUYE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
16	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMERO #3 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP	KG	4264.45	93,732.61
17	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	1793.28	39,882.55
18	ZAPATA AISLADA Z-1 DE 1.50X1.50 MT ALTURA PROM. 0.35 MT, INCLUYE, CONCRETO FC=250 Kg./CM2 ACERO DE REFUERZO DEL # 4 @ 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA, DESIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	7.00	17,017.14
19	ELABORACION DE DADO DE CONCRETO REFORZADO D-1 DE 0.45X0.45X1.00 MT INCLUYE, CONCRETO FC=250 Kg./CM2, ARMADO CON 8 V. # 4 E# 3 @ 20 CIMBRA, DESIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	7.00	8,046.36
20	CONTRATRABE DE 0.20x0.45 M ELABORADA CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO DEL # 5, Y #3, E#3 @ 20. CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA INCLUYE: TRASLAPES DE VARILLA MAT. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	61.35	39,205.10
21	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, DALAS Y CONTRATRABES CON MICROLASTIC O SIMILAR	M2	319.21	37,638.05
3.0	ALBAÑILERIA			
22	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	450.72	102,908.39
24	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	489.24	132,177.97
25	DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM.	M	104.14	22,474.45
26	CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO	M3	11.76	28,484.13
27	CIMBRA PARA ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	126.27	30,767.15
28	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMERO #3 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET Y DESP.	KG	1670.66	37,623.26
29	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	134.94	3,038.85

EL USUARIO DEBE SEÑALAR EN EL TÍTULO DE LA OBRA, LA CATEGORÍA DE LA OBRA, EL TIPO DE OBRA, EL PARTIDO POLÍTICO QUE LA REALIZA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DADOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/INJP/070/16 PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/INJP/070/A/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/INJP/070/B/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/INJP/070/C/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/INJP/070/D/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OFERTA DE EJERCICIO 2016
 EL IMPORTE CONSIDERADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUANTO A LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS EN EL PRESENTE EJERCICIO DEBE SER DESTINADO ÚNICAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
32	ENTORTADO DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M2	348.51	\$ 41,988.48
33	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M	150.41	\$ 6,496.21
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA ESTRIADA ANTIDERRAPANTE , CON FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66/10_10, CON RELLENO DE TEPEZIL COMPACTADO CON PISÓN Y GUARNICIONES DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE COLOCACIÓN, TENDIDO, ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	112.71	\$ 56,065.34
36	GUARNICION DE DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2 ,AGREGADO MAX.3/4",COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO, CARAGA Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA CON CHAROLAS METALICAS Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y T.N.C.E.	M	82.75	\$ 20,226.58
37	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm ,AGREGADO MAX. DE 3/4",COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO PARA RENIVELAR,CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA,CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A. ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA, ACABADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.N.C.E.	M2	124.60	\$ 31,856.48
40	REPELLADO CON APLANADO FINO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:1:6. DE 2.5 CM DE ESPESOR PROM. PARA MUROS EXTERIORES E INTERIOR A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, MORTERO, BOQUILLAS, PICADO DE CASTILLOS Y CADENAS, ANDAMIOS, ACABADOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL EXCESIVO FUERA DE LA OBRA.	M2	990.98	\$ 123,059.90
4.0	PREFABRICADOS EN CONCRETO			
42	S. Y C. DE PLAFOND DE DUREZ DE 9.2 7MM COMPUESTO POR COLGANTES DE ALAMBRE GALVA #12, CANALETAS DE CARGA DE 1 1/2" CAL 22, LAMINADURA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA	M2	21.81	\$ 9,481.03
5.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS			

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

PROGRAMAS INJP
 EL IMPORTE CONSIDERADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUANTO A LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS EN EL PRESENTE EJERCICIO DEBE SER DESTINADO ÚNICAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS.

3 DE 16

08



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBANILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIVOS, VOZ DATOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 **PERIODO** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

D.F. ESTADO
 EJERCICIO 2016
 PROGRAMA PASP
 COMPLEMENTO DE CUENTA DE GASTOS
 DE LOS MUNICIPIOS FEDERALES ORGANEZ
 DE A cargo de la ADIPLICACION ORGANEZ
 DE LOS MUNICIPIOS FEDERALES ORGANEZ
 DE A cargo de la ADIPLICACION ORGANEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario \$	Importe \$
44	SALIDA P/MUEBLE C/AGUA FRIA Y CALIENTE C/TUBO HIDRAULICO TERMOPLUS.	SAL	20.00	\$524.45	10,489.60
6.0	INSTALACIONES SANITARIAS				
46	SALIDA SANIT.CON TUBO PVC 50,100 MM CAMPANA INCL.CONEX.ANGER ANILLO DE HULE Y TODO LO NECESARIO P/BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	29.00	\$630.14	18,274.06
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 50 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	27.00	\$34.30	926.10
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 100 MM BAJADA PLUVIAL	PZA	9.00	\$35.26	317.34
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).BAJADA PLUVIAL	ML	42.40	\$64.63	2,740.31
53	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2	PZA	13.00	\$1,367.57	17,778.41
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ANFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: ASIEN TO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$2,238.83	22,388.30
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE:CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACION, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	\$3,384.17	30,457.53
56	SUM. Y COL. COLADERA UNIVERSAL C/REJILLA ACERO INOXIDABLE MCA. COFLEX. INCLUYE CESPOL SANITARIO ANGER DE 4" A 2".	PZA	9.00	\$227.28	2,045.52
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE EMPOTRAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	28.00	\$433.61	12,141.08
7.0	ALUMBRADO				
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 40W, CAT. LFCL-LED 2202/6 - MARCA TECNOLITE	PZA	12.00	\$3,909.91	46,918.92
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LTLLED-S05/43/40, MCA. TECNOLITE EJERCICIO 2016	PZA	19.00	\$3,684.90	70,013.10
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LTL-3142/65, MCA. TECNOLITE	PZA	35.00	\$1,496.40	52,374.00
9.0	ALIMENTACION A TABLERO				

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
 2011 - 2018

RECODUVI
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJ/070/16 **PERIODO:** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/070/A/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/070/B/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/070/C/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/070/D/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OFERIDO
 EJERCICIO 2016
 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
 REGISTROS DE CLASIFICACIÓN FOSP
 FINANCIADOS POR EL FONDO FEDERAL DE INICIATIVA PRIVADA
 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CLASIFICACIÓN
 DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (DGCYSA)

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
70	TABLERO DE ALUMBRADO 2200/127 V. PARA 30 CIRCUITOS CATALOGO NQOD30-4AB22S MCA SQUARED, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, HTA. Y M. DE O. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$20,747.04
71	TABLERO DE ALUMBRADO 2200/127 V. PARA 12 CIRCUITOS CATALOGO NQOD12-4L12S MCA SQUARED, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, HTA. Y M. DE O. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$4,920.69
74	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 32MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	M	86.34	\$86.11
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM DE Ø PARA REGISTROS Y LAMPARAS EXTERIORES, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O MATERIAL DE BANCO, CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	80.07	\$78.18
78	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HTA. Y. M. DE O. P.U.O.T.	M	46.36	\$32.91
10.0	ACABADOS			
86	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	1027.08	\$64.96
87	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO DE 1a COLOR BEIGE DE 40X40 CM. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLÁSTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORT	M2	300.78	\$489.51
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1a COLOR BEIGE DE 20x25 CM. MARCA VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLÁSTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORT	M2	189.13	\$497.36
11.0	HERRERÍA Y ALUMINIO			
91	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3 EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS	M2	128.02	\$1,883.19
12.0	EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE OBTENIDO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016			

of

A

ADHERIDOS
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
 5 DE 16



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16

PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
 SIMONADO 2016
 PLAN DE CONTINGENCIA
 LECCIONES OBTENIDAS DEL PRESENTE
 RECIBOS DE CUMPLIMIENTO CON CARGO A LOS
 FINES DEL PROGRAMA FEDERAL OTORGADOS A LOS
 REGISTROS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL (2016)

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO CAPFCE: A BASE DE UNIPLAS SBS 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZON DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO "BITUPLASTIC AT" Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S CON UN 12% DE POLIMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMOFIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENSO Y LIENSO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS.	M2	417.71	\$ 70,993.99
SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO				
98	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE 4.5 K CO2	PZA	4.00	\$ 13,333.79
101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTACENICERO ESPEJO 4.5 CO2	PZA	4.00	\$ 2,596.64
102	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE 2 TONOS CON BATERIA DE R.	PZA	2.00	\$ 8,634.46
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO 9V.	PZA	12.00	\$ 8,145.00
104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE RUTA DE EVACUACION DE ALUMINIO.	PZA	10.00	\$ 5,968.00
105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE NO FUMAR DE ALUMINIO.	PZA	6.00	\$ 3,430.92
106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE NOMENCLATURA DE ESPACIOS	PZA	32.00	\$ 14,269.12
107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE SISMO E INCENDIO DE ACRILICO.	PZA	4.00	\$ 11,127.84
EXTRAORDINARIOS				
N-050-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 5 fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLET Y DESP.	KG	217.56	\$ 4,781.97
N-050-003	LOSA DE 25 CM DE ESPESOR HECHA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA 0.12X0.04 PARA LOSA TERMINADA DE 25 CM Y BOVEDILLA 21X20X63 CM, INCLUYE: CAPA DE COMPRESION DE 0.05 M CON CONCRETO PREMEZCLADO 250 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM CON ACELERANTE, REVENIMIENTO 8 A 10 CM BASTONES DE 75 CM EN EL LECHO SUPERIOR 1 VARILLA DE 1/2" Y EN EL LECHO INFERIOR 2 VAR DE 3/8" EN EMPOTRE, MALLA ELECTRODADA 6666 ROLLO 100 M MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS CON CARGO A LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL (2016)	M2	341.35	\$ 274,657.04

07

FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Handwritten signature



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBANILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DAÍOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

REPROGRADO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROCESO 2016
 DOCUMENTO CONSIGNADO EN EL PRESENTE
 DE ACUERDO AL CUERPO CON CARGO A LOS
 TRAVES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (DOP)

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
N-064-008	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, DESPLANTE: CONCRETO SIMPLE, ESCALONES, DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.00 M, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 6,914.87
N-103-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJÓN A BASE DE TABLA DUROCK DE 20 x 20 cm, INCLUYE: REFUERZO DE JUNTAS CON CINTA DUROCK DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y CEMENTO FLEXIBLE DUROCK, INCLUYE: JUNTAS, CINTA DE REFUERZO, TAQUETES, PIJAS, RESANES, BOQUILLAS Y ACOPLAMIENTOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	8.60	\$ 3,271.18
N-103-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 6" PARA COLOCAR EN MURO, INCLUYE: RESANES, CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,889.19
N-103-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPOXICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA DE SHERWIN WILLIAMS (B70WJ02/B60VJ02) EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, TRES CAPAS DE PINTURA MINIMO, RESINA, CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.44	\$ 5,644.37
N-103-004	CÁRCAMO SECO DE 100 x70x 60 cm SUPERFICIAL, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1.5, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR Y FINO EN EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA PROP. 1:1:6, INCLUYE: CASTILLOS Y CADENAS A BASE DE ARMEX, EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, FIRME DE CONCRETO f _c =150 kg/cm ² DE 8 cm DE ESPESOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$ 1,860.94
N-103-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DIAMANTADA DE 60 x 60 HASTA 80 x 80 cm A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 32 Y 25 x 6 mm, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RANURADO, JALADERA, PORTACANDADO, CORDADO, RESANES, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ 502.53

04
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



OBRA. CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHESIVOS, PÓZ-DATOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16

PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO
ESTADUAL PÚBLICO DE APORTE DE LOS ESTADOS
SIGUIENDO LA LEY DE PROCEDIMIENTO

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$	
N-103-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA (PARA CISTERNA) EMPOTRADA EN MURO DE A BASE DE VARILLA CORRUGADA No. 6 DE 50 cm DE ANCHO, SEPARADA A 12 cm DEL MURO Y 96 cm DE DESARROLLO A CADA 30 cm A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ANCLAJE DE 10 cm MÍNIMO CON DOBLEZ Y RESANE CORRESPONDIENTE, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1.80	\$ 348.49	\$ 627.28
N-103-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO VENTILA DE GALVANIZADO DE 2" DE 40 CM DE ALTURA LIBRE, INCLUYE: 2 CODOS DE 90°, EMPOTRADO EN LOSA, CONEXIONES, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$450.46	\$ 450.46
N-103-008	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 1P, 250 V, 15 A 50 AMP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	27.00	\$159.84	\$ 4,315.68
N-103-009	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO N-QO2, 1 FASE, 2 HILOS, 2 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$405.81	\$ 405.81
N-103-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN A CISTERNA, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, VALVULA DE COMPUERTA, FLOTADOR Y CONEXIONES, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$1,134.96	\$ 1,134.96
N-103-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 3/4 CP MARCA SIEMENS O SIMILAR, 1 FASE, ABIERTO 127 V CON PROTECCIÓN TÉRMICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$2,809.49	\$ 2,809.49
N-103-012	SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA CON TUBO PLUS DE 19 Y 25 mm, INCLUYE: CONEXIONES, VALVULA DE PURGA, ACCESORIOS, PICHANCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$1,971.10	\$ 1,971.10
N-103-013	DESCARGA DE TUBOS CON TUBERÍA DE TUBO PLUS 32 mm INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA, BORNTINCO (TRES) TUERCA UNIÓN, CONEXIONES, A TINAGOS, VARRO DE AIRE, TUBERIA PARA LAVADA, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$2,242.87	\$ 2,242.87

OF

DECLARACIÓN EN EL PRESENTE DOCUMENTO
ESTO PROGRAMA ES PÚBLICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

[Handwritten signature]



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

APROBADO
 EL 13 DE ABRIL DE 2016
 EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA
 POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 EN VIRTUD DE LAS FACULTADES OTORGADAS A LOS
 DISTINGUIDOS SEÑORES ALFONSO GARCÍA GARCÍA Y
 JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA EN EL
 ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
 ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.D.	Importe \$
N-103-014	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE NIVEL PARA TINACO O CISTERNA, INCLUYE: CONEXIÓN, CANALIZACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00		\$ 2,929.70
N-103-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN FALSO DE TABLAROCA DE 13 mm TIPO TEXTURIZADO EN RETICULA DE 0.61 x 1.22 m A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO, ESTRUCTURA METÁLICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	m²	323.32	\$355.43	\$ 114,917.63
N-103-016	CORTE EN PISO DE CONCRETO O ASFALTO CON CORTADORA DE DISCO 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	55.24	\$18.86	\$ 1,041.83
N-103-017	DEMOLICIÓN A MANO DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.33	\$263.39	\$ 877.09
N-103-018	DEMOLICION A MANO DE ESCALONES DE CONCRETO DE 18x35 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	27.00	\$81.94	\$ 2,212.38
N-103-019	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE O ASFALTO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	64.65	\$36.87	\$ 2,383.65
N-103-020	DEMOLICION CON EQUIPO NEUMATICO DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 50x20x15 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	27.20	\$38.57	\$ 1,049.10
N-103-021	APERTURA DE HUECOS EN FALSO PLAFOND DE TABLAROCA 0.50 X 0.50, REFORZANDO CON MOLDURA DE REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PARA LAMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: FLETES DESPERDICIOS, ACARREO, TRAZO, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (SEGÚN DISEÑO DE LÁMPARAS)	PZA	54.00	\$251.39	\$ 13,575.06
N-103-022	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBO GALVANIZADO P.D.13 Y 19 mm, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: REGISTRO GALVANIZADO, APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA QTCINO LINEA MODUS CON TAPA, DEMOLICIONES, RESANES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA	SAL	69.00	\$602.56	\$ 41,576.64

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO CON FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Handwritten mark

Handwritten signature



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ASFÉRIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16

PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16

PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CATALOGO DE CONCEPTOS

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: FASE
DOCUMENTO POR CONCEPTO CON CARGO A LOS
RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LOS
PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
580.09
DISTRITO FEDERAL

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
N-103-023	SALIDA PARA CONTACTO CON TUBO GALVANIZADO P.D.13 Y 19 mm, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: REGISTRO GALVANIZADO, CONTACTO DUPLEX QTCINO LINEA MODUS CON TAPA, DEMOLICIONES, RESANES, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	61.00	\$ 35,385.49
N-103-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO LISTEL UNIVERSAL HOJA CAFE DE 20 x 7.5 cm , ASENTADO CON CEMENTO GRIS, INCLUYE: LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA A HUESO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, CORTES A 45°, REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	ML	58.00	\$ 8,760.32
N-103-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO MARCA INTERCERAMIC COLOR BEIGE EN FORMATO DE 40X8 CM, ASENTADA CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: JUNTA A HUESO, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, CORTES A 45° EN ESQUINAS, MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y LIMPIEZAS	ML	197.50	\$ 32,749.45
N-103-026	SUM. Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 0.70 A 1.10 x 2.20m DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDA CON BASTIDOR DE 25 x 50 mm, PEINAZOS DE 25 x 50 mm A CADA 30 cm, UNIÓN ESPIGA CAJA, TRIPLAY DE PINO 6 mm AMBOS LADOS, INCLUYE: BARNIZADO, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN PHILLIPS MOD. 6102 TULIP O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MARCO, CHAMBRANAS, PEGAMENTO , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19.00	\$ 73,885.30
N-103-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO EN CLARO DE PUERTAS TIPO TAMBOR, VENTANAS, CONSTRUIDO CON TRIPLAY DE PINO CHILENO DE 6 mm AL ACEITE, INCLUYE: MARCO, CHAMBRANAS, TINTE INDICADO EN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	10.67	\$ 10,227.94
N-103-028	REPELLADO ACABADO RUSTICO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:1:5. DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: MATERIALES, MORTERO, BOQUILLAS, PICADO DE CASTILLOS Y CADENAS, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	175.88	\$ 16,177.44

OS

IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE ESTOS RECURSOS PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
11 DE 16

[Handwritten signature]



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOT DATOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJ/P/070/16 PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/A/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/B/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/C/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/D/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPEJADO
 EJECUCION 2016
 PAGAMENTO 2016
 RECIBIDOS POR COMPROMISO
 FINES DEL FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA
 REGULAR DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA
 ENTIDAD FEDERATIVA (EAF)

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$	Importe \$
N-103-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LI DE CAPACIDAD. INCLUYE: MULTICONECTOR 19 mm, VALVULA DE LLENADO 19 mm PARA FLOTADOR, FLOTADOR DE PLÁSTICO, TAPADERA, JARRO DE AIRE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 2,297.54	\$ 6,892.62
N-103-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO COLOR VERDE DE 2.50 M. DE ANCHO x 2.50 M. DE ALTO CON (4) PLEGUES, INCLUYE: POSTE COLOR VERDE CAL. 16 DE 2 1/4" X 2 1/4" DE 3.00 M DE ALTO ABRAZADERA METÁLICA COLOR VERDE, TORNILLOS, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	94.40	\$1,206.31	\$ 113,875.66
N-103-031	PORTÓN DE REJA DE ACERO DE 3.50 A 4.00 X 2.50 A 2 HOJAS, INCLUYE: POSTES BASE, CERROJO, PORTACANDADO Y PASADORES A PISO GALVANIZADOS, MONTAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00	\$16,880.80	\$ 33,761.60
N-103-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO COLOR BLANCO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: HERRAJES, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$2,474.10	\$ 2,474.10
N-103-033	SUM. Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO DE DOBLE ABATIMIENTO DE 1.80 x 2.20m DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDA CON BASTIDOR DE 25 x 50 mm, PEINAZOS DE 25 x 50 mm A CADA 30 cm, UNIÓN ESPIGA CAJA, TRIPLAY DE PINO 6 mm AMBOS LADOS, INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN Y BISAGRAS DE DOBLE ABATIMIENTO, MARCO, CHAMBRANAS, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$7,153.83	\$ 7,153.83
N-103-034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLA ROCA POR AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO PARA RECIBIR ACABADO.	M2	8.15	\$312.37	\$ 2,545.82
N-103-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO PARA BAÑO CON MARCO DE CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODICK DE 2" FORRADAS CON PANEL ARTICULADO. INCLUYE: PUERTA CON SISTEMA DE ENCIERRE, MATERIAL, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CONTRAZO, CORTES, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.40	\$1,299.79	\$ 16,117.40

AS

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
12 DE 16

[Handwritten signature]



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

SECODUVI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZCATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 **PERIODO:** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERATIVO
 EJERCICIO 2016
 FONDO DE INICIATIVA PRESUPUESTAL
 RECUPERO Y RECONSTRUCCION DE LA PRESENTE
 OBRA DE LA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA
 SEGUNDA INSTANCIA DE LOS ESTADOS Y EL
 MUNICIPIO DE TLAXCALA

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
N-103-036	REGISTRO ELECTRICO DE 0.40 X 0.40 HASTA 0.60 M DE ALTURA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y TAPA DIAMANTA DE LAMINA CAL. 16 CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE: GRAVA Y TIERRA FISICA.	PZA	5.00	\$ 8,368.90
N-103-037	REGISTRO DE 0.40 X 0.40 HASTA 0.60 M DE ALTURA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y TAPA DIAMANTA DE LAMINA CAL. 16 CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE: GRAVA Y TIERRA FISICA.	PZA	6.00	\$ 9,037.86
N-103-038	MURETE ELÉCTRICO DE 1.20 x 0.80 HASTA 2.00 m DE ALTO PARA CARGA MÁXIMA DE HASTA 15 KW EN DOS FASES A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE: ZAPATA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO f'c=200 kg/cm² DE 12 x 20 cm ARMADOS CON 4 VAR N3 Y N2 A 20 cm, LOSAS DE CONCRETO ARMADO 10 CM ESPESOR f'c=200 kg/cm² ARMADA CON REFUERZO N3 A 25 cm AMBAS DIRECCIONES, MUFA DE INTEMPERIE DE 32 mm, BAJADA CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. 32 mm x 3.00 m, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 100 AMPERES INCLUYE: GABINETE PARA INTERRUPTOR, BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES 100 A Y QUINTA TERMINAL COLOCADA A 1.80 m POR LA PARTE SUPERIOR, TUBO LICUATITE DE 1 1/2, PINTURA VINIL-ACRÍLICA, PUERTA DE ALUMINIO CON MIRILLA Y CANDADO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (PLANO CFE ME-BT204).	PZA	1.00	\$ 11,365.99
N-103-039	RETIRO DE MALLA CICLONICA CON CRITERIO DE RECUPERACIÓN HASTA 2.40 M DE ALTURA, ABARCANDO RETIRO DE SOPORTERÍA, PUERTAS, ESQUINEROS, BARRA SUPERIOR, INCLUYE: ACARREO HASTA 50.0 M. DE LA MALLA Y TUBOS RETIRADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	57.48	\$ 1,650.83
N-103-040	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO DE 35 CM DE HUELLA POR 18 CM DE ALTO ARMADO CON MALLA 66-1010 Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ Y TERMINACION MARTELINADO.	ML	18.38	\$ 5,972.58
N-103-041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90° C. CALIBRE 6.	ML	139.08	\$ 8,330.89
N-103-042	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50MM, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	86.81	\$ 6,062.81

OPERATIVO
 EJERCICIO 2016
 FONDO DE INICIATIVA PRESUPUESTAL
 RECUPERO Y RECONSTRUCCION DE LA PRESENTE
 OBRA DE LA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA
 SEGUNDA INSTANCIA DE LOS ESTADOS Y EL
 MUNICIPIO DE TLAXCALA

of

[Signature]



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

SECODUVI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBANILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIVOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

- CONTRATO:** PF/IPNJ/P/070/16 **PERIODO:** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/IPNJ/P/070/A/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/IPNJ/P/070/B/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/IPNJ/P/070/C/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/IPNJ/P/070/D/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
BRONCO 2016
PROGRAMA 2016
EL IMPORTE CANCELADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CANCELACIÓN DE PAGOS Y CUENTAS DE PASA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EL DEPARTAMENTO DE FISCALÍA Y EL


CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$
N-103-043	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 2P, 250 V, 15 A 50 AMP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1,264.65
N-103-044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TIPO MINISPLIT MARCA DAIKIN O SIMILAR, UNIDAD CONDENSADORA DE 12000 BTU/HR, CAPACIDAD 1800 W, 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INTERCONEXIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO, INCLUYENDO: TUBERÍA AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, POLIDUCTO, CABLE CALIBRE 16, PVC HIDRÁULICO, FILTRO DESHIDRATADOR, GAS REFRIGERANTE R-22, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, ETC., INCLUYE: ARRANQUE Y PRUEBAS (2.00 M MAX.), LIMPIEZA DURANTE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 14,334.64
N-103-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TIPO MINISPLIT MARCA DAIKIN O SIMILAR, UNIDAD CONDENSADORA DE 32000 BTU/HR, CAPACIDAD 220 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INTERCONEXIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO, INCLUYENDO: TUBERÍA DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, POLIDUCTO, CABLE CALIBRE 16, PVC HIDRÁULICO, FILTRO DESHIDRATADOR, GAS REFRIGERANTE R-22, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, ETC., INCLUYE: BOMBA DE EXTRACCIÓN DE LIQUIDOS, ARRANQUE Y PRUEBAS (2.0 M. MAX), LIMPIEZA DURANTE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.00	\$ 39,357.81
N-114-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 MTS CAT 6	ML	893.26	\$ 24,850.49
N-114-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS (24 PUERTOS DATOS) CATEGORIA 6"	PZA	2.00	\$ 8,003.92
N-114-003	MODULOS DE RED CONSTA DE PLACA Y JACK RJ-45 NIVEL 6 PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE: CAJA TMK Y FACE PLATE	PZA	38.00	\$ 9,072.12
N-114-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE 3 PIES PARA CONECTAR LA SALIDA DEL SWITCH AL PANEL DE PARCHEO EN EL IDF	PZA	38.00	\$ 6,987.06
N-114-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE 7 PIES PARA CONECTAR LA SALIDA DE RED AL EQUIPO	PZA	38.00	\$ 9,846.18
N-114-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE ALUMINIO DE 45 OS DISEÑADO PARA EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	PZA	1.00	\$ 5,569.97
N-114-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA DE SERVIDOR DE RACK	PZA	1.00	\$ 1,838.47

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LOS FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OP

[Signature]



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
 2011 - 2016

SECODUVI
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 **PERIODO** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
EL IMPORTE COMPROMETIDO EN EL PRESENTE
PROGRAMA 2016
DEBEN SER CANCELADOS CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
CONSTRUCCION DE LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA
SEGUNDA INSTANCIA (P-157)

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe \$	Importe \$
N-114-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 19"	PZA	2.00	\$3,673.16	\$ 3,673.16
N-114-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES VERTICALES 19"	PZA	2.00	\$7,154.82	\$ 7,154.82
N-114-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA MULTICONTACTOS DE 6 HORIZONTAL DE 19"	PZA	1.00	\$2,082.03	\$ 2,082.03
N-114-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET SG220-50P PoE 375W, 48 PUERTOS 10/100/1000Mbps + 2 puertos SFP, 100 Gbit/s	PZA	1.00	\$42,623.07	\$ 42,623.07
N-114-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET SG220-26P , 26 PUERTOS 10/100/1000Mbps + 2 puertos SFP, 52 Gbit/s	PZA	1.00	\$26,933.83	\$ 26,933.83
N-114-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONMUTADOR PANASONIC KX-NS500 CENTRAL - IP HIBRIDA, INCLUYE: TARJETA DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL DSP VOLP KX-NS5110X Y ACTIVATE 20 IP-PT (LICENCIAMIENTO)	PZA	1.00	\$63,567.48	\$ 63,567.48
N-114-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONO IP PANASONIC KX-NT553X DE 3 LINEAS	PZA	18.00	\$4,315.37	\$ 77,676.66
N-114-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONO IP PANASONIC KX-NT556X DE 6 LINEAS	PZA	1.00	\$6,945.86	\$ 6,945.86
N-114-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: EXCAVACION PARA ATERRIZAJE MATERIALES, BARRA DE COBRE Y CABLE DESNUDO CAL 8	PZA	1.00	\$1,635.98	\$ 1,635.98
N-114-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE NO BREAK CYBERPOWER 1350 W, 1500VA ENTRADA 100-125V, SALIDA 100-125V.	PZA	1.00	\$15,967.97	\$ 15,967.97
N-114-018	FORRADO DE MURO CON DUELA DE PINO DE 1RA EN TABLAS DE 15 Y 10 CM, INCLUYE: BASTIDOR, MACHIMBRADO, ACABADO BARNIZADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	30.63	\$1,062.81	\$ 32,553.87
N-114-019	ARREGLO DE JARDINERA EN AREA EXTERIOR CONSISTENTE EN PLANTACION DE PLANTAS DE ORNATO DE 0.20 HASTA 0.40 M DE ALTURA PROMEDIO, COLOCACION AL CENTRO DE PALMERA RUBELINA O ARBOL HASTA 1.0 M DE ALTO, DECORATIVA DE PIEDRA BOLA BLANCA, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE DIMENSIONES VARIABLES EN UN DIAMETRO MAXIMO DE 1.50 M. SUMINISTRO Y APLICACION DE AGUA Y TIERRA VEGETAL PARA NIVELACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$966.51	\$ 2,899.53
N-114-020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA DE ORNATO DE 0.20 A 0.40 CM DE ALTURA SEMBRADAS CON UNA SEPARACION PROMEDIO DE 40 CM ENTRE PLANTAS Y PLANTA INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	22.48	\$60.63	\$ 1,362.96
N-114-021	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL TIPO ARRAYAN CON FIGURA O AZALEA DE HASTA 70 CMS ALTO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUE DA PROMOCION EN EL PROGRAMA.	PZA	13.00	\$178.13	\$ 2,315.69

PROGRAMA IPNJP
 PENAL 2015
 EL IMPORTE COMPROMETIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA 2016 DEBEN SER CANCELADOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA SEGUNDA INSTANCIA (P-157)

Handwritten initials

Handwritten signature

15 DE 16



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HERRAMILLAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 **PERIODO:** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: IPNJP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A LOS ESTADOS Y EL

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-114-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE 20 CM DE TIERRA VEGETAL Y AGUA.	M2	141.96	\$104.21	\$ 14,793.65
N-114-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO DE A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 38 X 38 MM Y 7/64" DE ESPESOR DE 70 CM DE ANCHO SEPARADA A 16 CM DEL MURO, PELDAÑO A CADA 35 CM A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESARROLLO DE 1.20 ML, ANCLAJE (DE 10 CM MÍNIMO) A BASE DEL MISMO PERFIL Y ÁNGULO DE 25 MM ABIERTO A CADA 110 CM COMO MÁXIMO, RESANE CORRESPONDIENTE, DEMOLICIONES, RESANES, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE EPOXICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	5.00	\$874.77	\$ 4,373.85
N-114-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 60x40 CM A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 25 x 13 MM, ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	9.00	\$468.26	\$ 4,214.34
N-114-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED LU2 DE 56W 12VCD, INCLUYE: PANEL SOLAR DE 195 W CON CERTIFICADO DE FIDE, SOPORTE PARA PANEL SOLAR FABRICADO CON ANGULO DE 1 1/2" A 36 1/8", BATERIA DE CICLADO PROFUNDO 115 AH, CONTROLADOR DE 15A, BRAZO DE 1.20 M DE LARGO X 2" DE DIAMETRO CED. 30, GABINETE SUPERIOR PARA ALOJAR BATERIA Y ELECTRONICOS, POSTE CONICO CIRCULAR DE 6.0 M DE ALTURA FABRICADO EN ACERO A36 CED. 30, 2 CAPAS DE PRIMER, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, EXCAVACION Y RELLENO, BASE DE CONCRETO PARA FIJAR POSTE B60X60 P 40X40 A 65 CM, ANCLAS, CABLEADO, TERMINALES, ZAPATAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ARMADO Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.00	\$33,480.76	\$ 234,365.32

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: IPNJP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

SUBTOTAL	\$4,363,317.44
16% DE I.V.A.	\$698,130.79
TOTAL	\$5,061,448.23

of

[Handwritten signature]



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA
 UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACION A TABLERO, ACABADOS, HERRERIA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ DATOS, CAMARAS, SEÑALETICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/18 PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/18 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/B/18 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/C/18 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/D/18 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
 EJERCICIO 2016
 PROGRAMAS: FASP
 DOCUMENTO QUE CUENTA EN EL PRESENTE
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A LOS
 MUNICIPIOS DE APUNTECHIMAN, LOS
 RECURSOS PUBLICOS ESTATALES OTORGADOS A LA
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL
 GOBIERNO FEDERAL (P239)

ANEXO I CANCELADOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	Cantidad Cancelada	P.U.	Importe \$
1.0 PRELIMINARES						
1	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M2	898.33	87.13	\$14.75	\$ 1,285.17
2	EXCAVACION CON MAQUINA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA.	M3	417.06	11.46	\$53.46	\$ 612.65
5	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION, ETC., EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A LA PRIMERA ESTACION 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	417	11.40	\$66.40	\$ 756.96
6	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO	M3	417	258.49	\$247.24	\$ 63,909.07
8	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	4170	2820.35	\$6.91	\$ 19,488.62
2.0 CIMENTACION						
12	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	310	76.52	\$15.24	\$ 1,166.16
14	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO	M3	76	32.30	\$2,252.87	\$ 72,767.70
15	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	450	198.33	\$165.35	\$ 32,793.87
16	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP	KG	8330	4065.55	\$21.98	\$ 89,360.79
20	CONTRATRAPE DE 0.20x0.45 M ELABORADA CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO DEL # 5, Y #3, E#3 @ 20 CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA INCLUYE TRASLAPES DE VARILLA MAT. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	74	12.65	\$639.04	\$ 8,083.86
21	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, DALAS Y CONTRATRADES CON MICROLASTIC O SIMILAR	M2	380	60.79	\$117.91	\$ 7,167.75
3.0 ALBAÑILERIA						
23	COLUMNA C 1 DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 35X35 ARM. CON 8 V. # 6 Y E # 3 @15 DOBLES CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA INCLUYE TRASLAPES DE VARILLA MAT. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	23	23.00	\$1,254.10	\$ 28,844.30
24	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN OPERADO	M2	700	210.76	\$270.17	\$ 56,941.03
25	DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLANTE INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS #3 DE BUN ESTREBOS DE 1/4" A/C 80 CM CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FLETTALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016	M	574	469.85	\$215.81	\$ 101,400.49

of

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

[Handwritten signature]



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA
 UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA
 CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, AL BAÑERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERIA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ DATOS, CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.
 CONTRATO: PF/1PNJP/070/A/16 PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/B/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/C/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/D/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO EJERCICIO 2016
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LA LEY ESTADAL DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LA LEY ESTADAL DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

NEXO 1 CANCELADOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	P.U.	Importe \$
30	LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, 25 CM. ESP. VIG. PRENT. T-12-5, CONC. F'C=250 KG/CM2. ARM. C/MALLA 6-6/10-10, CAD. C/VAR. #4, ESTRIBOS #2 DEJANDO APARENTE TABLA DE PINO 3" DE 3/4" DE ESPESOR Y VIGA DE MADERA DE 9X20CM A 40CM	M2	374	\$1,724.70	\$ 645,037.80
31	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 24 X 24 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	374	\$231.22	\$ 86,476.28
32	ENTORTADO DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	374	\$120.48	\$ 3,071.04
34	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 12 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEX 15 X 15-4 CM. F'C=200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELEVACION, PICADO,, CHAFLAN, IMPERMEABILIZADO EN CHAFLAN, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA:1:4, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. DE 1.00 X 2.00 M Y 1.00 M DE ALTURA	PZA	3	\$9,364.12	\$ 28,092.36
36	GUARNICION DE DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2 ,AGREGADO MAX.3/4",COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO, CARAGA Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA CON CHAROLAS METALICAS Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y T.N.C.E.	M	130	\$244.43	\$ 11,549.32
37	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm ,AGREGADO MAX. DE 3/4",COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO PARA RENIVELAR,CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA,CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A. ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA, ACABADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.N.C.E.	M2	160	\$255.67	\$ 9,050.72
38	FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2 DE 0.10 mts. DE ESPESOR ACABADO LISO INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, DESCIMBRADO, NIVELADO, MAESTREO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	374	\$283.47	\$ 106,017.78

Handwritten signature

Handwritten signature

OPERADO
 EJERCICIO 2016
 ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL 2DE6 PROGRAMA.



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, AÍ BAÑÍ FRIA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁNICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DIFUSOR-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/1PNJP/070/16 PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/B/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/C/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/D/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
 EJERCICIO 2016
 PROGRAMA: FASP
 RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESENTE
 TRÁMITE DE CANCELACIÓN CON CARGO A LOS
 PRESUPUESTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 DE LOS QUE SE DESGLOSAN EN LA
 ANEXO 1 CANCELADOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	Cantidad Cancelada	P.U.	Importe \$
39	REPELLADO Y APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROP: 1: 1: 6 EN PLAFON A REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR PROM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FABRICACION DEL MORTERO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, PICADO NERVIOS DE TEMPERATURA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA.	M2	1380	1380.00	\$124.18	\$ 171,368.40
40	REPELLADO CON APLANADO FINO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:1:6. DE 2.5 CM DE ESPESOR PROM. PARA MUROS EXTERIORES E INTERIOR A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, MORTERO, BOQUILLAS, PICADO DE CASTILLOS Y CADENAS, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	1380	389.02	\$124.18	\$ 48,308.50
4.0	PREFABRICADOS					
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANAleta DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22	M2	10	10.00	\$763.14	\$ 7,631.40
42	S. Y C. DE PLAFOND DE DUROCK DE 12.7MM. COMPUESTO POR COLGANTES DE ALAMBRE GALV. # 12, CANALETAS DE CARGA DE 1 1/2" CAL. 22 LAM. NEGRA	M2	374	352.19	\$434.71	\$ 153,100.51
5.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS					
43	DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M" DE 25 MM. Y VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM. INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	45	45.00	\$331.01	\$ 14,805.45
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ CROMADA PARA RIEGO EN JARDIN O SIMILAR. INCLUYE: (PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERIA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.)	PZA	8	8.00	\$1,255.07	\$ 10,040.56
6.0	INSTALACIONES SANITARIAS					
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	80	80.00	\$59.75	\$ 4,780.00
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	20	20.00	\$153.49	\$ 3,069.80
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERAS CON CUPULA PARA AZOTEA PARA CONECTAR A TUBO DE 101 MM. MCA. HELVEX MOD. 444-X, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	7	7.00	\$1,192.47	\$ 8,347.29
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA). BAJADA PLUVIAL	ML	70	27.60	\$64.63	\$ 1,783.79
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ANFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE: ASIEN TO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA BUENA INSTALACION	PZA	11	1.00	\$2,238.83	\$ 2,238.83
7.0	ALUMBRADO					
61	SAL ALUMBRADO C/CAJA DIFUSOR Y TUBO DE ALUMINO INCL. TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	59	59.00	\$457.33	\$ 26,982.47

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

SESO DU VI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, AL BAÑIL FRÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, PINTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, PISO DE PÓLIZO, PUERTAS, CERRAJES, CARGOS A LOS PASAJES, PUNTALES, REDES DE CABLEADO TELEFÓNICO Y DE DATOS, CABLEADO TELEFÓNICO Y DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VÍDEO, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJ/P/070/18 PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/A/18 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/B/18 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/C/18 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/D/18 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OFFICE OF
EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA 2016
EL IMPORTE COMPROMETIDO EN EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE EMPLEADO PARA CARGOS A LOS
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y
TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE LOS ESTADOS
SEGUNDO LA PLURALIDAD DE REPORTES DE EJECUCIÓN
DE LOS DISTINTOS REFINANCIAMIENTOS Y EL

ANEXO 1 CANCELADOS

CATALOGO DE CONCERTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	Cancelado	P.U.	Importe \$
62	SALIDA PARA APAGADOR INCL. CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, APAGADOR, PLACA CANALETA TIPO 10-20, 2HILOS DE CABLE CAL 12 RAZON DE 4.7	SAL	42	42.00	\$941.41	\$ 39,539.22
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO DE 10 AMPS. 127 V. COLOR MARFIL CAT. 5800N MCA. QUINZIÑO.	PZA	20	20.00	\$68.89	\$ 1,377.80
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE TRES VIAS 10 A. 127 V. COLOR MARFIL CAT. 5801 N MCA. QUINZIÑO.	PZA	22	22.00	\$161.35	\$ 3,549.70
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO DE 1 VENTANA CAT. 103/1R MAC. QUINZIÑO.	PZA	14	14.00	\$52.35	\$ 732.90
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO DE 2 VENTANAS CAT. 103/2R MAC. QUINZIÑO	PZA	4	4.00	\$56.22	\$ 224.88
8.0	CONTACTOS					
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE RECEPTÁCULO MONOFASICO TIPO DUPLEX POLARIZADO 15 A. 127 V.	PZA	63	63.00	\$160.10	\$ 10,086.30
68	Suministro e instalación de contacto con interruptor de falla a tierra, cat. QZ4028GFC, quinzino, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	13	13.00	\$287.07	\$ 3,731.91
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON PLACA DE 2 VENTANAS MCA. LEVITON O SIMILAR	PZA	50	50.00	\$187.18	\$ 9,359.00
9.0	ALIMENTACIÓN A TABLERO					
72	Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa 35 mm de diámetro incluye: acarrees, herramienta, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación	M	15	15.00	\$160.21	\$ 2,403.15
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 25 MM, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	4.00	\$109.39	\$ 437.56
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE VINIPHEL THW - LS 105°C CAL. 2 INCLUYE : ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	240	240.00	\$94.53	\$ 22,687.20
77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 8	M	200	200.00	\$47.85	\$ 9,570.00
78	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HTA. Y. M. DE O. P.U.O.T.	M	60	13.64	\$32.91	\$ 448.89
79	Suministro e instalación de cable AWG N°10 cobre desnudo, mca. condomex en interior de poste metálico, conexión de luminaria 9 mt de altura y brazo 1.20mt de longitud. Incluye: guía de alambre galvanizado, acarrees, herramienta, pruebas eléctricas, puesta en servicio EL IMPORTE COMPROMETIDO EN ESTE DOCUMENTO FUE EMPLEADO PARA CARGOS A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE LOS ESTADOS SEGUNDO LA PLURALIDAD DE REPORTES DE EJECUCION DE LOS DISTINTOS REFINANCIAMIENTOS Y EL	M	50	50.00	\$23.69	\$ 1,184.50
80	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAFASICO DE 3P X 100 AMP CATALOGO FAL 36100 MCR SQUARED EN GABINETE A PRUEBA DE FULMINEO NEMA 3R INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION Y COLOCACION Y ELEMENTOS DE FIJACION PRUEBAS HTA Y M DE O.P.U.O.T.	PZA	1	1.00	\$5,651.81	\$ 5,651.81

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO Y CUICUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROMISIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. 4 DE 6



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PREFABRICADOS, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACION A TABLERO, ACABADOS, HERRERIA Y ALUMINIO, ADHERIDOS Y DATOS DE PLANTAS SANITARIAS, ALUMBRADO, INCENDIOS EDIFICIO

- CONTRATO: PF/1PNJP/070/16 PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
- CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO: PF/1PNJP/070/B/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO: PF/1PNJP/070/C/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO: PF/1PNJP/070/D/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERACION EJERCICIO 2016
 PROGRAMAS
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE TURNADO EN CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APOYO A LOS MUNICIPIOS SEGUN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ANEXO I CANCELADOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	Cantidad Cancelada	P.U.	Importe \$
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO QO DE 3 POLOS Y DE CAPACIDAD DE 50 AMP, PARA COLOCARSE EN EL INTERIOR DE LOS TABLEROS DE ALUMBRADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, HTA. Y M. DE O. P.U.O.T.	PZA	1	1.00	\$1,837.68	\$ 1,837.68
82	condulet serie 9 ovalada, LB-27 de 27 mm, incluye: suministro, instalacion, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6	6.00	\$145.98	\$ 875.88
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALV. P. GRUESA DE 27 mm. INCLUYE: COPLER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TNCE.	pza	3	3.00	\$85.78	\$ 257.34
84	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR 25 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	2.00	\$21.14	\$ 42.28
85	Suministro y colocacion de abrazadera unicanal de 1" ; Incluye: herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	10	10.00	\$64.79	\$ 647.90
10.0	ACABADOS					
86	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	1380	352.92	\$64.96	\$ 22,925.63
87	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 1a COLOR BEIGE DE 40X40 CM. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLASTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORT	M2	374	73.22	\$489.51	\$ 35,841.92
88	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 1a COLOR BEIGE DE 20x25 CM. MARCA VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLASTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORT	M2	202	12.87	\$497.36	\$ 6,401.02
11.0	HERRERIA Y ALUMINIO					
89	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ELEMENTOS DE ACERO TIPO ESTRUCTURAL EN PUERTAS, VENTANAS Y REJAS.	KG	3500	3500.00	\$62.16	\$ 217,560.00
90	SUMINISTRO Y COLOCACION, PUERTA DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR CALIBRE 18Y TAMBOR DOBLE LAMINA ACANALADA NEGRA CALIBRE 18 DE 0.90 M X 2.50 M.	PZA	1	1.00	\$3,772.19	\$ 3,772.19
92	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE EN CRISTALES DE CANCELERIA DE FACHADAS. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA SU COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. ACABADOS	M2	110	110.00	\$484.58	\$ 53,303.80
13.0	EJERCICIO 2016					
94	VOZ-DATOS, CABLEADO, SALIDA DE DATOS, CONDUITS, CONDUIT, PARED DE CADA UNO DE 19, 25 Y 32 MM. DE DIAMETRO, SEGUN PLANOS GENERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA	SAL	54	54.00	\$1,356.03	\$ 73,225.62
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS CONDUITS PARED GRUESA 25 MM, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	45	45.00	\$109.39	\$ 4,922.55

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

OK



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

RECODUWI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OPERADO EJERCICIO 2016 PROGRAMA IPNJP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA SENAL 2014
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACION, AL BAÑILERIA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACION A TABLERO, ACABADOS, HERRERIA Y ALUMINIO, ADHERIDOS A LOS DATOS DE LOS PLANOS DE SENAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

- CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
- CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO I CANCELADOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	Cantidad Cancelada	P.U.	Importe \$
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR 25 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	32	32.00	\$21.14	\$ 676.48
97	GABINETE METALICO TIPO HIMEL DE 30X30X14 CM. USO EXTERIOR	PZA	14	14.00	\$2,657.97	\$ 37,211.58
SENALETICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO						
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE 6 K PQS	PZA	6	6.00	\$898.89	\$ 5,393.34
100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTACENICERO ESPEJO 6K PQS	PZA	4	4.00	\$823.97	\$ 3,295.88
SUBTOTAL						\$2,405,596.68
16% DE I.V.A.						\$384,895.47
TOTAL						\$2,790,492.15

OPERADO EJERCICIO 2016 PROGRAMA IPNJP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA SENAL 2014
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OP



OBRA. CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, PREDIVISIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACION A TABLERO, ACABADOS, HERRERIA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ DATOS, CÁMARAS, SEÑALERCA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/1PNJP/070/16 PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/18 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/B/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/C/18 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/D/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECIBIDO
AL IMPORTE CORRIENTE DE \$ 1,459,500.00
DOCUMENTOS: CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE INICIATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACION

ANEXO II EXCEDENTES

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	Excedente	P.U.	Importe \$
1.0	PRELIMINARES					
7	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	417	333.03	\$34.96	\$ 11,642.73
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO INCLUYE PISOS, MUROS.	M2	602	253.78	\$23.99	\$ 6,088.18
2.0	CIMENTACION					
10	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 M	M3	151.38	415.79	\$122.93	\$ 51,113.06
11	RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION EN CEPAS DE CIMENTACION	M3	77.38	159.30	\$87.93	\$ 14,007.25
13	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	126	187.48	\$123.80	\$ 23,210.02
17	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	246	1547.28	\$22.24	\$ 34,411.51
18	ZAPATA AISLADA Z-1 DE 1.50X1.50 MT ALTURA PROM. 0.35 MT. INCLUYE, CONCRETO FC=250 Kg./CM2 ACERO DE REFUERZO DEL # 4 @ 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA, DESIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6	1.00	\$2,431.02	\$ 2,431.02
19	ELABORACION DE DADO DE CONCRETO REFORZADO D-1 DE 0.45X0.45X1.00 MT INCLUYE, CONCRETO FC=250 Kg./CM2, ARMADO CON 8 V. # 4 E# 3 @ 20 CIMBRA, DESIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6	1.00	\$1,149.48	\$ 1,149.48
3.0	ALBAÑILERIA					
22	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	354	96.72	\$228.32	\$ 22,083.11
26	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO	M3	4	7.76	\$2,422.12	\$ 18,795.65
27	CIMBRA PARA ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	25	101.27	\$243.82	\$ 24,691.65
28	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y= 4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP	KG	250	1420.66	\$22.52	\$ 31,993.26
29	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	120	14.94	\$22.52	\$ 336.45
33	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERA DE MADERA DE MENDRILLO Y MONTEBON CON UNO DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016	M	100	50.41	\$43.19	\$ 2,177.21

PROGRAMA IPNIP
MONTEBON CON UNO DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, AÍBAÑIL FRÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/1PNJP/070/16

PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/1PNJP/070/B/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/1PNJP/070/C/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/1PNJP/070/D/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: FASP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPI).

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	Excedente	P.U.	Importe \$
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA ESTRIADA ANTIDERRAPANTE, CON FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66/10_10, CON RELLENO DE TEPEZIL COMPACTADO CON PISÓN Y GUARNICIONES DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE COLOCACIÓN, TENDIDO, ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9	103.71	\$497.43	\$ 51,588.47
6.0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS					
44	SALIDA P/MUEBLE C/AGUA FRIA Y CALIENTE C/TUBO HIDRAULICO TERMOPLUS.	SAL	18	2.00	\$524.48	\$ 1,048.96
6.0	INSTALACIONES SANITARIAS					
46	SALIDA SANIT CON TUBO PVC 50,100 MM CAMPANA INCL.CONEX.ANGER ANILLO DE HULE Y TODO LO NECESARIO P/BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	20	9.00	\$630.14	\$ 5,671.26
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 50 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	18	9.00	\$34.30	\$ 308.70
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 100 MM BAJADA PLUVIAL	PZA	7	2.00	\$35.26	\$ 70.52
53	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2	PZA	12	1.00	\$1,367.57	\$ 1,367.57
56	SUM. Y COL. COLADERA UNIVERSAL C/REJILLA ACERO INOXIDABLE MCA. COFLEX. INCLUYE CESPOL SANITARIO ANGER DE 4" A 2".	PZA	8	1.00	\$227.28	\$ 227.28
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE EMPOTRAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4	PZA	8	20.00	\$433.61	\$ 8,672.20
7.0	ALUMBRADO					
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W, CAT. LFCLED-2202/S, MARCA TECNOLITE	PZA	10	2.00	\$3,909.91	\$ 7,819.82
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LTL-3142/65, MCA. TECNOLITE	PZA	33	2.00	\$1,496.40	\$ 2,992.80
9.0	ALIMENTACIÓN A TABLERO					
74	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 32MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	M	45	41.34	\$86.11	\$ 3,559.79
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM DE Ø PARA REGISTROS Y LAMPARAS EXTERIORES, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O MATERIAL DE BANCO, CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	35	45.07	\$78.18	\$ 3,523.57
11.0	HERRERÍA Y ALUMINIO					
91	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERÍA LINEAS DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADORE DE 25X10X10TAQ. TORN. ESCUADRAS	M2	110	18.02	\$1,883.19	\$ 33,935.03

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACION A TABLERO, ACABADOS, HERRERIA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CAMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/1PNJP/070/16	PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/16	PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/1PNJP/070/B/16	PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/1PNJP/070/C/16	PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/1PNJP/070/D/16	PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO II EXCEDENTES

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad Contratada	Excedente	P.U.	Importe \$
12.0	ADHERIDOS					
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO CAPFCE: A BASE DE UNIPLAS SBS 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZON DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO "BITUPLASTIC AT" Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S CON UN 12% DE POLIMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMOFIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENSO Y LIENSO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS.	M2	374	43.71	\$169.96	\$ 7,428.95
106	SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE NOMENCLATURA DE ESPACIOS	PZA	8	24.00	\$445.91	\$ 10,701.84

SUBTOTAL	\$303,047.39
16% DE I.V.A.	\$61,287.58
TOTAL	\$444,334.97

**OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: FASP**
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASD).

**OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: 11PNJP**
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Handwritten mark

Handwritten signature



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 **PERIODO** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**ANEXO III
EXTRAORDINARIOS**

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
EXTRAORDINARIOS					
N-050-001	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 5 fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLET Y DESP.	KG	217.56	\$21.98	\$ 4,781.97
N-050-003	LOSA DE 25 CM DE ESPESOR HECHA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA 0.12X0.04 PARA LOSA TERMINADA DE 25 CM Y BOVEDILLA 21X20X63 CM, INCLUYE: CAPA DE COMPRESION DE 0.05 M CON CONCRETO PREMEZCLADO 250 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM CON ACELERANTE, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, BASTONES DE 75 CM EN EL LECHO SUPERIOR 1 VARILLA DE 1/2" Y EN EL LECHO INFERIOR 2 VAR DE 3/8" EN EMPOTRE, MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 ROLLO 100 M, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	341.35	\$804.62	\$ 274,657.04
N-050-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA FEXPAN DE 15 CM DE ANCHO PARA JUNTA CONSTRUCTIVA O DE EXPANSION ENTRE COLUMNA Y CASTILLO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	61.35	\$91.24	\$ 5,597.57
N-064-001	CADENA DE ENRASE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, SECCION=15X25 CM, CONCRETO fc=200 KG/CM2 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 CM	ML	200.84	\$240.88	\$ 48,378.34
N-064-002	SUMINISTRO Y RELLENO DE MORTERO CEMENTO-ARENA-CACAHUATILLO PROP 1:2:9 EN AZOTEA DESDE 8 CM HASTA 12 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: ELABORACION, ACARREO, TENDIDO, NIVELACION, MAESTREDO, APISONADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	348.51	\$217.05	\$ 75,748.65
N-064-003	PRETIL DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6x12x24 cm DE 12 cm DE ESPESOR EN AZOTEA DE 60 cm HASTA 1.40 m DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 ACABADO FINO POR AMBOS LADOS, INCLUYE CASTILLOS DE 12 x 20 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3, EST. NO 2 @ 20 CM FC= 200 KG/CM2, REMATE CON CADENA DE CONCRETO DE 12X20 CMS ARMADO CON 4 VAR # 3 EST No 2 @ 20 CM FC= 200 KG/CM2, BOQUILLAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	113.90	\$766.18	\$ 87,267.90
N-064-004	GOTERO DE CONCRETO EN REMATE DE PRETIL INTERIOR DE 10X8 CM, ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 15 CM DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	112.90	\$70.93	\$ 8,008.00
N-064-005	FIRME DE CONCRETO C/0.5 A 1.50 KG/CM2 DE 0.10 M DE ESPESOR ACABADO NORMAL INCLUYE MALLA DE 6X6-10/10, CIMBRA ACARREO A 0.20 M MAXIMO COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	438.81	\$272.45	\$ 119,553.78

348 51 \$217.05 75,748.65
OPERAÇÃO
EJECUCION 2016
PROGRAMA: FASP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPF).

[Handwritten signature]

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

[Handwritten signature]



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 **PERIODO:** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO III
EXTRAORDINARIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-064-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS CORRUGADO DE 6" INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	90.68	\$129.31	\$ 11,635.15
N-064-007	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	53.07	\$1,053.27	\$ 55,897.04
N-064-008	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, DESPLANTE: CONCRETO SIMPLE, ESCALONES, DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.00 M, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$6,914.87	\$ 6,914.87
N-103-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJÓN A BASE DE TABLA DUROCK DE 20 x 20 cm, INCLUYE: REFUERZO DE JUNTAS CON CINTA DUROCK DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y CEMENTO FLEXIBLE DUROCK, INCLUYE: JUNTAS, CINTA DE REFUERZO, TAQUETES, PIJAS, RESANES, BOQUILLAS Y ACOPLAMIENTOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	8.60	\$380.37	\$ 3,271.18
N-103-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 6" PARA COLOCAR EN MURO, INCLUYE: RESANES, CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$1,889.19	\$ 1,889.19
N-103-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPÓXICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA DE SHERWIN WILLIAMS (B70WJ02/B60VJ02) EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, TRES CAPAS DE PINTURA MINIMO, RESINA, CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.44	\$163.89	\$ 5,644.37
N-103-004	CÁRCAMO SECO DE 100 x70x 60 cm SUPERFICIAL, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR Y FINO EN EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA PROP. 1:1:6, INCLUYE: CASTILLOS Y CADENAS A BASE DE ARMEX, EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, FIRME DE CONCRETO $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ DE CAL. 20mm DE ESPESOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS	PZA	1.00	\$1,800.94	\$ 1,800.94

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: FASP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP).

FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 **PERIODO** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**ANEXO III
EXTRAORDINARIOS**

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-103-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DIAMANTADA DE 60 x 60, HASTA 80 x 80 cm A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 32 Y 25 x 6 mm, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RANURADO, JALADERA, PORTACANDADO, CANDADO, RESANES, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$502.53	\$ 502.53
N-103-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA (PARA CISTERNA) EMPOTRADA EN MURO DE A BASE DE VARILLA CORRUGADA No. 6 DE 50 cm DE ANCHO, SEPARADA A 12 cm DEL MURO Y 96 cm DE DESARROLLO A CADA 30 cm A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ANCLAJE DE 10 cm MÍNIMO CON DOBLEZ Y RESANE CORRESPONDIENTE, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1.80	\$348.49	\$ 627.28
N-103-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO VENTILA DE GALVANIZADO DE 2" DE 40 CM DE ALTURA LIBRE, INCLUYE: 2 CODOS DE 90°, EMPOTRADO EN LOSA, CONEXIONES, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$450.46	\$ 450.46
N-103-008	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 1P, 250 V, 15 A 50 AMP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	27.00	\$159.84	\$ 4,315.68
N-103-009	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO N-Q02, 1 FASE, 2 HILOS, 2 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$405.81	\$ 405.81
N-103-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN A CISTERNA, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, VALVULA DE COMPUERTA, FLOTADOR Y CONEXIONES, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$1,134.96	\$ 1,134.96
N-103-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 1/2 HP MARRA SIEMENS O SIMILAR, 1 FASE, 230V CON PROTECCIÓN TÉRMINAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$2,809.49	\$ 2,809.49

OPERADO
 EJERCICIO 2016
 PROGRAMA: FASP
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE
 DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A
 TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL
 GOBIERNO FEDERAL (FASST).

PERIODO
IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL 2016
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHESIVOS, PINTURAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJP/070/I/16 **PERIODO:** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO:** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO EJERCICIO 2016
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE LOS OTORGADOS ASÍ COMO LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES CON CARGO A LOS CUENTAS DE LOS OTORGADOS ASÍ COMO LAS ACCIONES SANITARIAS, TRAVES DEL FONDO DE APOYO A LAS ACCIONES SANITARIAS PARA LA SEGUIMIENTO PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL (PSVI)


ANEXO III
EXTRAORDINARIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-103-012	SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA CON TUBO PLUS DE 19 Y 25 mm, INCLUYE: CONEXIONES, VÁLVULA DE PURGA, ACCESORIOS, PICHANCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$1,971.10	\$ 1,971.10
N-103-013	DESCARGA DE TINACOS CON TUBERIA DE TUBOPLUS 32 mm, INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA POR TINACO (TRES), TUERCA UNION, CONEXIONES A TINACOS, JARRO DE AIRE, TUBERIA PARA BAJADA, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$2,242.87	\$ 2,242.87
N-103-014	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE NIVEL PARA TINACO O CISTERNA, INCLUYE: CONEXIÓN, CANALIZACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$1,464.85	\$ 2,929.70
N-103-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN FALSO DE TABLAROCA DE 13 mm TIPO TEXTURIZADO EN RETICULA DE 0.61 x 1.22 m A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO, ESTRUCTURA METÁLICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	m²	323.32	\$355.43	\$ 114,917.63
N-103-016	CORTE EN PISO DE CONCRETO O ASFALTO CON CORTADORA DE DISCO 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	55.24	\$18.86	\$ 1,041.83
N-103-017	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.33	\$263.39	\$ 877.09
N-103-018	DEMOLICION A MANO DE ESCALONES DE CONCRETO DE 18x35 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	27.00	\$81.94	\$ 2,212.38
N-103-019	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE O ASFALTO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	64.65	\$36.87	\$ 2,383.65
N-103-020	DEMOLICION CON EQUIPO NEUMATICO DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 50x20x15 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	27.20	\$38.57	\$ 1,049.10
N-103-021	APERTURA DE HUECOS EN FALSO PLAFOND DE TABLAROCA 0.50 X 0.50, REFORZANDO CON MOLDURA DE REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PARA LAMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS INCLUYE: FLETES DESPERDICIOS, ACARREO, COCOTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA SEGUN DISEÑO DE LAMPARAS)	PZA	54.00	\$251.39	\$ 13,575.06

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

4DE10



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOLADITOS, CÁMARAS, SEÑALÉTICA SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO EJERCICIO 2016

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016


CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


PROGRAMA: FASP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES A LA SEGURIDAD PUBLICA EXTRAORDINARIOS DISTRITO FEDERAL (FASP).

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-103-022	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBO GALVANIZADO P.D.13 Y 19 mm, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: REGISTRO GALVANIZADO, APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA QTICINO LINEA MODUS CON TAPA, DEMOLICIONES, RESANES, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	69.00	\$602.56	\$ 41,576.64
N-103-023	SALIDA PARA CONTACTO CON TUBO GALVANIZADO P.D.13 Y 19 mm, CABLE THW CALIBRES 10 Y 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: REGISTRO GALVANIZADO, CONTACTO DUPLEX QTICINO LINEA MODUS CON TAPA, DEMOLICIONES, RESANES, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	61.00	\$580.09	\$ 35,365.49
N-103-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO LISTEL UNIVERSAL HOJA CAFE DE 20 x 7.5 cm, ASENTADO CON CEMENTO GRIS, INCLUYE: LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA A HUESO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, CORTES A 45°, REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	ML	58.00	\$151.04	\$ 8,760.32
N-103-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO MARCA INTERCERAMIC COLOR BEIGE EN FORMATO DE 40X8 CM, ASENTADA CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: JUNTA A HUESO, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, CORTES A 45° EN ESQUINAS, MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y LIMPIEZAS	ML	197.50	\$165.82	\$ 32,749.45
N-103-026	SUM. Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 0.70 A 1.10 x 2.20m DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDA CON BASTIDOR DE 25 x 50 mm, PEINAZOS DE 25 x 50 mm A CADA 30 cm, UNIÓN ESPIGA CAJA, TRIPLAY DE PINO 6 mm AMBOS LADOS, INCLUYE: BARNIZADO, CHAPA DE INTERCOMUNICACION PHILLIPS MOD. 6102 TULIP O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MARCO, CHAMBRANAS, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19.00	\$3,888.70	\$ 73,885.30
N-103-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINO EN CLARO DE PUERTAS TIPO CHILENO CON ENTANAS, CONSTRUIDO CON TRIPLAY DE PINO CHILENO O DE 6 mm, ASENTADO INCLUYE: MARCO, CHAMBRANAS, TIRTE INDICADO EN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.67	\$958.57	\$ 10,227.94

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.





OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

- CONTRATO:** PF/IPNJP/070/16 **PERIODO** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/IPNJP/070/A/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/IPNJP/070/B/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/IPNJP/070/C/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
- CONVENIO:** PF/IPNJP/070/D/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**ANEXO III
EXTRAORDINARIOS**

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-103-028	REPELLADO ACABADO RUSTICO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:1:8. DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: MATERIALES, MORTERO, BOQUILLAS, PICADO DE CASTILLOS Y CADENAS, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M2	175.88	\$91.95	16,177.44
N-103-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LT DE CAPACIDAD. INCLUYE: MULTICONECTOR 19 mm, VALVULA DE LLENADO 19 mm PARA FLOTADOR, FLOTADOR DE PLÁSTICO, TAPADERA, JARRO DE AIRE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$2,297.54	6,892.62
N-103-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO COLOR VERDE DE 2.50 M. DE ANCHO x 2.50 M. DE ALTO CON (4) PLEGUES, INCLUYE: POSTE COLOR VERDE CAL. 16 DE 2 1/4" X 2 1/4" DE 3.00 M DE ALTO ABRAZADERA METÁLICA COLOR VERDE, TORNILLOS, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	94.40	\$1,206.31	113,875.66
N-103-031	PORTÓN DE REJA DE ACERO DE 3.50 A 4.00 X 2.50 A 2 HOJAS, INCLUYE: POSTES BASE, CERROJO, PORTACANDADO Y PASADORES A PISO GALVANIZADOS, MONTAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00	\$16,880.80	33,761.60
N-103-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO COLOR BLANCO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: HERRAJES, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$2,474.10	2,474.10
N-103-033	SUM. Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO DE DOBLE ABATIMIENTO DE 1.80 x 2.20m DE ALTURA MAXIMA CONSTRUIDA CON BASTIDOR DE 25 x 50 mm, PEINAZOS DE 25 x 50 mm A CADA 30 cm, UNIÓN ESPIGA CAJA, TRIPLAY DE PINO 6 mm AMBOS LADOS, INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN Y BISAGRAS DE DOBLE ABATIMIENTO, MARCO, CHAMBRANAS, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$7,153.83	7,153.83
N-103-034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLA ROCA POR AMBOS LADOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016	M2	8.15	\$312.37	2,545.82

OPERADO EJERCICIO 2016 PROGRAMA: FASB
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUPUCOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASB).

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2018

SECODUVI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/1PNJP/070/16 PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/A/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/B/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/C/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/1PNJP/070/D/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO III
EXTRAORDINARIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-103-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO PARA BAÑO CON MARCO DE CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODICK DE 2" FORRADAS CON PANEL ARTICULADO, INCLUYE: PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE, MATERIAL, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, CORTES, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.40	\$1,299.79	\$ 16,117.40
N-103-036	REGISTRO ELECTRICO DE 0.40 X 0.40 HASTA 0.60 M DE ALTURA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y TAPA DIAMANTA DE LAMINA CAL. 16 CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE: GRAVA Y TIERRA FISICA.	PZA	5.00	\$1,673.78	\$ 8,368.90
N-103-037	REGISTRO DE 0.40 X 0.40 HASTA 0.60 M DE ALTURA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y TAPA DIAMANTA DE LAMINA CAL. 16 CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE: GRAVA Y TIERRA FISICA.	PZA	6.00	\$1,506.31	\$ 9,037.86
N-103-038	MURETE ELÉCTRICO DE 1.20 x 0.80 HASTA 2.00 m DE ALTO PARA CARGA MÁXIMA DE HASTA 15 kW EN DOS FASES A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE: ZAPATA DE CONCRETO f _c =200 kg/cm ² DE 10 cm DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO f _c =200 kg/cm ² DE 12 x 20 cm ARMADOS CON 4 VAR N3 Y N2 A 20 cm, LOSAS DE CONCRETO ARMADO 10 CM ESPESOR f _c =200 kg/cm ² ARMADA CON REFUERZO N3 A 25 cm AMBAS DIRECCIONES, MUFA DE INTEMPERIE DE 32 mm, BAJADA CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. 32 mm x 3.00 m, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 100 AMPERES INCLUYE: GABINETE PARA INTERRUPTOR, BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES 100 A Y QUINTA TERMINAL COLOCADA A 1.80 m POR LA PARTE SUPERIOR, TUBO LICUATITE DE 1 1/2, PINTURA VINIL-ACRÍLICA, PUERTA DE ALUMINIO CON MIRILLA Y CANDADO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (PLANO CUEMESTRO).	PZA	1.00	\$11,365.99	\$ 11,365.99
N-103-039	RETIRO DE MALLA DE ALUMINIO CON CRITERIO DE RECUPERACION, CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION EN ALTURA, ABRACANDO RETIRO DE SOBORTERLAS, CUERTAS, ESCUINEROS, BARRA SUPERIOR, INCLUYE: ACARREO HASTA 50.0 M. DE LA MALLA Y TUBOS RETIRADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	57.48	\$28.72	\$ 1,650.83

OPERADO EJERCICIO 2016 PROGRAMA: FASP
 EL IMPORTE COMISIONADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPE).

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16

PERIODO: 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16

PERIODO: 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO III
EXTRAORDINARIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-103-040	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO DE 35 CM DE HUELLA POR 18 CM DE ALTO ARMADO CON MALLA 66-1010 Y CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ Y TERMINACION MARTELINADO.	ML	18.38	\$324.95	\$ 5,972.58
N-103-041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90° C, CALIBRE 6	ML	139.08	\$59.90	\$ 8,330.89
N-103-042	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50MM, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	80.81	\$69.84	\$ 6,062.81
N-103-043	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO OO, 2P, 250 V, 15 A 50 AMP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$421.55	\$ 1,264.65
N-103-044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TIPO MINISPLIT MARCA DAIKIN O SIMILAR, UNIDAD CONDENSADORA DE 12000 BTU/HR, CAPACIDAD 1800 W, 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INTERCONEXIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO, INCLUYENDO: TUBERÍA AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, POLIDUCTO, CABLE CALIBRE 16, PVC HIDRÁULICO, FILTRO DESHIDRATADOR, GAS REFRIGERANTE R-22, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, ETC., INCLUYE: ARRANQUE Y PRUEBAS (2.00 M MAX.), LIMPIEZA DURANTE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$14,334.64	\$ 14,334.64
N-103-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TIPO MINISPLIT MARCA DAIKIN O SIMILAR, UNIDAD CONDENSADORA DE 32000 BTU/HR, CAPACIDAD 220 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INTERCONEXIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO, INCLUYENDO: TUBERÍA DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, POLIDUCTO, CABLE CALIBRE 16, PVC HIDRÁULICO, FILTRO DESHIDRATADOR, GAS REFRIGERANTE R-22, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, ETC., INCLUYE: BOMBA DE EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS, ARRANQUE Y PRUEBAS (2.0 M. MAX); LIMPIEZA DURANTE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.00	\$39,357.81	\$ 78,715.62
N-114-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 MTS CAT 6	ML	893.26	\$27.82	\$ 24,850.49
N-114-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHES 24 PUERTOS (24 PUERTOS DATOS) CATEGORÍA 6	PZA	2.00	\$4,001.96	\$ 8,003.92
N-114-003	MODULOS DE INSTALACIÓN DE REPERA Y JACK RJ-45 NIVEL 6 PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE: CABLE CAT6, TMK Y FACE PLATE	PZA	38.00	\$238.74	\$ 9,072.12
N-114-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 3 PIES PARA CONECTAR LA SALIDA DEL SWITCH AL PANEL DE PARCHES EN EL IDF	PZA	38.00	\$183.87	\$ 6,987.06

OPERADO EJERCICIO 2016
PROGRAMA: FASP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASFP).

[Handwritten signature]

FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

[Handwritten signature]



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACION: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACION A TABLERO, ACABADOS, HERRERIA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, MOLDADOS, CÁMARA DE CÁMARA, ELÉCTRICOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO.

CONTRATO: PF/IPNJ/P/070/16 **PERIODO** 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/A/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/B/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/C/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016

CONVENIO: PF/IPNJ/P/070/D/16 **PERIODO** 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECORRIDO
PROGRAMA 2016
EL IMPORTE CONSISTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUERON DE CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES A TRAVES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (F-27)

ANEXO III
EXTRAORDINARIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-114-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE 7 PIES PARA CONECTAR LA SALIDA DE RED AL EQUIPO	PZA	38.00	\$259.11	\$ 9,846.18
N-114-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE ALUMINIO DE 45 U DISEÑADO PARA EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	PZA	1.00	\$5,569.97	\$ 5,569.97
N-114-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA DE SERVIDOR DE RACK	PZA	1.00	\$1,838.47	\$ 1,838.47
N-114-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 19"	PZA	2.00	\$1,836.58	\$ 3,673.16
N-114-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES VERTICALES 19"	PZA	2.00	\$3,577.41	\$ 7,154.82
N-114-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA MULTICONTACTOS DE 6 HORIZONTAL DE 19"	PZA	1.00	\$2,082.03	\$ 2,082.03
N-114-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET SG220-50P PoE 375W, 48 PUERTOS 10/100/1000Mbps + 2 puertos SFP, 100 Gbit/s	PZA	1.00	\$42,623.07	\$ 42,623.07
N-114-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET SG220-26P , 26 PUERTOS 10/100/1000Mbps + 2 puertos SFP, 52 Gbit/s	PZA	1.00	\$26,933.83	\$ 26,933.83
N-114-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONMUTADOR PANASONIC KX-NS500 CENTRAL - IP HIBRIDA, INCLUYE: TARJETA DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL DSP VOLP KX-NS5110X Y ACTIVATE 20 IP-PT (LICENCIAMIENTO)	PZA	1.00	\$63,567.48	\$ 63,567.48
N-114-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONO IP PANASONIC KX-NT553X DE 3 LINEAS	PZA	18.00	\$4,315.37	\$ 77,676.66
N-114-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONO IP PANASONIC KX-NT556X DE 6 LINEAS	PZA	1.00	\$6,945.86	\$ 6,945.86
N-114-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: EXCAVACION PARA ATERRIZAJE MATERIALES, BARRA DE COBRE Y CABLE DESNUDO CAL 8	PZA	1.00	\$1,635.98	\$ 1,635.98
N-114-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE NO BREAK CYBERPOWER 1350 W, 1500VA ENTRADA 100-125V, SALIDA 100-125V.	PZA	1.00	\$15,967.97	\$ 15,967.97
N-114-018	FORRADO DE MURO CON DUELA DE PINO DE 1RA EN TABLAS DE 15 Y 10 CM, INCLUYE: BASTIDOR, MACHIMBRADO, ACABADO BARNIZADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	30.63	\$1,062.81	\$ 32,553.87
N-114-019	ARREGLO DE JARDINERA EN AREA EXTERIOR CONSISTENTE EN PLANTACION DE PLANTAS DE ORNATO DE 0.20 HASTA 0.40 M DE ALTURA PROMEDIO COLOCACION AL CENTRO DE PALMERA RUBENIO NOC APRIQUIMASTA ORQUIDEA DE ALTO, DECORATIVA DE PIEDRA BOLA BLANCA PERMANO UN SEMICIRCULO DE 20 CM EN DIAMETRO EN UN DIAMETRO MAXIMO DE 20 CM INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y APLICACION DE AGUA, TIERRA VEGETAL PARA NIVELACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$968.51	\$ 2,899.53

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



OBRA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA

UBICACIÓN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTACIÓN A TABLERO, ACABADOS, HERRERÍA Y ALUMINIO, ADHERIDOS, VOZ-DATOS-CÁMARAS, SEÑALÉTICA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO

CONTRATO: PF/IPNJP/070/16 PERIODO 13 DE ABRIL DE 2016 A 27 DE JUNIO DE 2016
 CONVENIO: PF/IPNJP/070/A/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/IPNJP/070/B/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 09 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/IPNJP/070/C/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 28 DE JULIO DE 2016
 CONVENIO: PF/IPNJP/070/D/16 PERIODO 25 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


ANEXO III
EXTRAORDINARIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	Concepto de trabajo	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe \$
N-114-020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA DE ORNATO DE 20 A 40 CM DE ALTURA SEMBRADAS CON UNA SEPARACION PROMEDIO DE 40 CM ENTRE PLANTA Y PLANTA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	22.48	\$60.63	1,362.96
N-114-021	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL TIPO ARRAYAN CON FIGURA O AZALEA DE HASTA 70 CMS.	PZA	13.00	\$178.13	2,315.69
N-114-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE 20 CM DE TIERRA VEGETAL Y AGUA.	M2	141.96	\$104.21	14,793.65
N-114-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO DE A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 38 X 38 MM Y 7/64" DE ESPESOR DE 70 CM DE ANCHO SEPARADA A 16 CM DEL MURO, PELDAÑO A CADA 35 CM A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESARROLLO DE 1.20 ML, ANCLAJE (DE 10 CM MINIMO) A BASE DEL MISMO PERFIL Y ÁNGULO DE 25 MM ABIERTO A CADA 110 CM COMO MAXIMO, RESANE CORRESPONDIENTE, DEMOLICIONES, RESANES, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE EPOXICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	5.00	\$874.77	4,373.85
N-114-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 60x40 CM A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 25 x 13 MM, ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	9.00	\$468.26	4,214.34
N-114-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED LU2 DE 56W 12VCD, INCLUYE: PANEL SOLAR DE 195 W CON CERTIFICADO DE FIDE, SOPORTE PARA PANEL SOLAR FABRICADO CON ANGULO DE 1 1/2" A 36 1/8", BATERIA DE CICLADO PROFUNDO 115 AH, CONTROLADOR DE 15A, BRAZO DE 1.20 M DE LARGO X 2" DE DIAMETRO CED. 30, GABINETE SUPERIOR PARA ALOJAR BATERIA Y ELECTRONICOS, POSTE CONICO CIRCULAR DE 6.0 M DE ALTURA FABRICADO EN ACERO A36 CED. 30, 2 CAPAS DE PRIMER, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, EXCAVACION Y RELLENO BASE DE CONCRETO PARA FIJAR POSTE B60X60 P 40X40 A 65 CM, ANCLAS, CABLEADO TERMINALES, ZAPATAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ARMADO Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.00	\$33,480.76	234,365.32
SUBTOTAL					\$2,022,549.27
16% DE I.V.A.					\$323,607.88
TOTAL					\$2,346,157.15

OPERADO EJERCICIO 2016
 EL MONTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SECCION DE LA FUNCIÓN DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPE)


ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



MEMORANDUM

PARA: ING. LEONEL LIMA LOAIZA
JEFE DE UNIDAD Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS
PRESENTE.

DE: ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
EDIFICIO.



Anexo al presente, envié a usted la documentación en original, para el expediente unitario de las obras siguientes:

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO	DOCUMENTACIÓN ENVIADA	EMPRESA
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SU SEGUNDA ETAPA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA	PD/SECODUVI/127/14	1.-BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	CENTRO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TEPFITIA DE LARDIZABAL	PF/APAZU/012/15	1.- BITACORA ELECTRONICA DE OBRA	OSTROY, S.A. DE C.V.
QUINTA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA	PD/SECODUVI/050/16	1.- BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	ARENAMIENTO RENOVACION Y MODERNIZACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V
CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA, TLAXCALA	PF/IPNIP/070/16	1.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE TRABAJOS 2.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS (DOS FOLIOS) 3.- OF. AVISO DE ELABORACION DE FINIQUITO 4.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 5.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, SAN PABLO DEL MONTE	PF/APAUR/079/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES CENTRO SUR DE PUEBLA, S.A. DE C.V
CONSTRUCCION DE AREAS DE PREVISION PREVENTIVA EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA Y APÍZACO EJERCICIO 2016	PF/IPNIP/089/16	1.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	CORPORACION "HM" Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.
REHABILITACION EL MUSEO NACIONAL EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUMPLIDO EN EL EJERCICIO 2016	PF/IPNIP/096/16	1.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 2.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS	GRUPO COMERCIAL MIRA, S.A DE C.V.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



ALCANANTARILLADO PLUVIAL PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	PD/SECODUVI/136/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA 2.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 3.- MINUTA DE TRABAJO 4.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 5.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 6.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS (DOS FOJAS) 7.- OF. AVISO DE ELABORACION DE FINQUITO 8.- ACTA FINQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS 9.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 10.- EXPEDIENTE TECNICO FINAL 11.- CONCENTRADO DE ESTIMACIONES 12.- BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	00017 URBE CIVIL, S.A. DE C.V.
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, SAN PABLO DEL MONTE	PD/PEI/155/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA 2.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 3.- OBSERVACIONES POR CORREGIR 4.- SE COMUNICA TERMINACION DE LOS TRABAJOS 5.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 6.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 7.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS 8.- OF. AVISO DE ELABORACION DE FINQUITO 9.- ACTA FINQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS 10.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 11.- EXPEDIENTE TECNICO FINAL 12.- CONCENTRADO DE ESTIMACIONES	CONSTRUCTORA CARLOS EDUARDO, S.A. DE C.V.
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	PD/PEI/157/16	1.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	CONSTRUCTORA CARLOS EDUARDO, S.A. DE C.V.
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, SAN PABLO DEL MONTE	PD/PEI/158/16	1.- ACTA FINQUITO DEL CONTRATO	CONSTRUCTORA CARLOS EDUARDO, S.A. DE C.V.
REVISION ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFUERZOS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL MUSEO NACIONAL DEL TITERE, HUAMANTLA	PD/PEI/177/16	1.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 2.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 3.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 4.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS	CENTRO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.
COLOCACION DE ARREGLOS NDE FIESTAS PATRIAS 2016, TLAXCALA	PD/SECODUVI/194/16	1.- OFICIO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA	CONSTRUCIONES HUMBERTO GONZALEZ
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LOSA DE AZOTEA DEL HOTEL POSADA SAN FRANCISCO, TLAXCALA	PD/PEI/202/16	1.- ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE 2.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA	CONSTRUCIONES HUMBERTO GONZALEZ
CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (PREDIO LA HUERTA, SAN BUENAVENTURA ATEMPA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, CACAXTLA-XICOHTENCATL, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS Y ANEXOS AL CIBA, TEPETITLA DE LARDIZABAL, VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PD/PEI/220/16	1.- OFICIO DE AVISO A DPTO. DE ADQUISICION (COPIA A LA CONTRALORIA)	CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.
REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO MIGUEL N. LIRA	PF/PAC/225/16	1.- OFICIO DE AVISO DE INICIO A DPTO. DE CONTRALORIA) 2.- ACTA ENTREGA DEL INMUEBLE	SUATOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO DE TLAXCALA	PD/PEI/235/16	1.- OFICIO DE AVISO DE INICIO 2.- OFICIO DE SUPERINTENDENTE 3.- OFICIO DE DRO	PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V.

OPERADO EJERCICIO 2016
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FEDERAL IFASP
 SE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FEDERAL IFASP

OPERADO EJERCICIO 2016
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA FEDERAL IFASP
 IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA PENAL 2015

ATENAMENTE
TLAXCALA, TLAX., A 01 DE DICIEMBRE 2016.



Desarrollo para Todos

00016

SEC-OF-DIU-365-02/2016

ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.

TLAXCALA, TLAX. A 28 DE OCTUBRE DE 2016

ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
REPRESENTANTE
PRESENTE.

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/IPNJP/070/16 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA, UBICADA EN: TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA.**

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA **29 DE OCTUBRE 2016 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016,** Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DÍA **11 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA DIRECCION.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE SANCHEZ ARROYO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA URBANA

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: FASP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASPE).

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: IPNJP
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

C.c.p.-Residente de obra

28 de octubre 16
Marcos Humberto
Osorio Santos
Recibi: Oficina

