

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE OBRA**

En la localidad de Cuapiaxtla de Cuapiaxtla, Estado de Tlaxcala. Siendo las 10 hrs. Con 30 minutos del día 17 de febrero del año 2017, los suscritos ING: PEDRO BAÑUELOS MORALES, Director de Obras Públicas Designado Servidor Público y funcionario autorizado para suspender los trabajos en los términos del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ING. EMILIANO HERNANDEZ LOPEZ Residente de Obra adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, y el C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL, en su carácter de Administrador Único y de la empresa PROSISA PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERA S.A. DE C.V nos constituimos en el lugar de los trabajos de la obra "SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIAXTLA." con No. de contrato PD/PEI/143/16 ubicada en la localidad y Municipio ya citado del Estado de Tlaxcala, a efecto de levantar ACTA CIRCUNSTANCIADA, del estado en que se encuentra la obra antes mencionada como seguimiento al procedimiento de Suspensión temporal. Se designaron como testigos a los C. MARCOS XANCAL LARINO, C. DEMETRIO SAMUEL FLORES GARCIA Y C. CARLOS OTERO SANCHEZ; quienes se identifican con Credencial de Elector vigente y clave: No. XNLRMR87110121H000, FLGRDM68122309H700, OTSNCR68091329H500, respectivamente. A continuación, los presentes en compañía de los testigos designados procedieron a realizar la visita, haciendo constar lo siguiente: Los trabajos de la obra mencionada se inician el 09 de septiembre de 2016, como consta en la Bitácora de Obra 04, con un periodo de ejecución de 70 días y fecha de término al 04 de noviembre del 2016, Ampliando el periodo de ejecución al 03 de enero 2017.

Se hace constar que a partir de esta fecha 17 de febrero con nota de bitácora 19 la obra se quedará a resguardo de la comunidad del Cuapiaxtla Municipio de Cuapiaxtla, así como el predio donde se iniciaron los trabajos, y que presenta un avance físico del 90 % lo anterior fundamentado en la imposibilidad de iniciar los trabajos sistema de alcantarillado sanitario colector Cuapiaxtla. Cuyo inicio de contrato con fecha 27 de agosto 2016 no pudo llevarse a cabo por problemas sociales dentro de la comunidad.

Los trabajos que se suspenderán se relacionan por partida enlistado cada una

	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANT.	P.U.
1.00	COLECTOR				
3140 00	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CÁMPANA INTEGRADA DE.....				



3140 06	DE 15".DE DIAMETRO.	m	\$55.89	1,034.8 3	\$57,836.65
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....				
3060 03	DE 1.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$3,793.86	23.00	\$87,258.78
3060 07	DE 2.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$5,824.60	2.00	\$11,649.20
3060 13	DE 4.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$9,187.38	10.00	\$91,873.80
3061 01	INCREMENTO DEL PECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.25 MÉTROS DE PROFUNDIDAD	INC.	\$853.44	113.00	\$96,438.72
3120 00	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...				
3120 04	DE 2.00 mts.	caja	\$2,595.48	1.00	\$2,595.48
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA....				
3110 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA	pza	\$1,865.33	18.00	\$33,575.94
2.00	DESCARGA				
1060 00	EXCAVACION A MANO PI DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO....				
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	\$113.93	21.59	\$2,459.75
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO				
	Y CURADO....				
4030 01	DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	\$1,609.19	0.34	\$547.12
4030 05	DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	\$1,905.32	1.07	\$2,038.69
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO				
	APARENTES EN.....				
4080 01	CIMENTACIONES.	M2.	\$142.87	2.69	\$384.32
4000 00	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS				
	ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....				
4000 02	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	M3.	\$1,088.57	7.27	\$7,913.90
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	\$21.41	60.98	\$1,305.58
3.00	HINCADO DE TUBERIA				
HTUB-01	TRAMITE DE PERMISO PARA INSTALACION DE TUNO HINCADO PARA CARRETERA FEDERAL INCLUYE GESTORIA Y PAGO DE DERECHOS	UNIDA D	\$7,216.16	2.00	\$14,432.32
HTUB-02	HINCADO DE TUBERIA DE ACERO COMO CAMISA DE CRUZAMIENTO ESPECIAL...DIÁMETRO DE 30" (762 MM.) Y 3/8" DE ESPESOR....	M.	\$8,454.70	88.00	\$744,013.6 0

HTUB-04	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CMS DE ANCHO	M	\$4.39	22.20	\$97.46
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	\$4.80	11.50	\$55.20
8069 00	SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS				
8069 80 A	DE 30" DE DIAMETRO. ESPESOR 9.52 MM	M	\$5,281.71	25.80	\$136,268.12
2060 00	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...				
2060 10 A	DE 30" DE DIAMETRO Y HASTA 11.10 MM. DE ESPESOR.	M	\$327.23	103.80	\$33,966.47
2062 00	LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA....				
2062 01	EXTERIOR A GRADO COMERCIAL.	M2	\$72.68	154.62	\$11,237.78
2062 04	INTERIOR A GRADO COMERCIAL	M2	\$92.72	154.62	\$14,336.37
2064 00	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO DE...				
2064 01	SUP. EXT. A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. EN CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB. DE VIDRIO.	M2	\$153.22	154.62	\$23,690.88
S/C 5	SOLDADURA EN PERÍMETRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A 53 GR B DE 30" DE DIÁMETRO ESPESOR 9.52 MM	M	\$888.00	38.20	\$33,921.60
2069 01 A	INSPECCION RADIOGRAFICA DE SOLDADURA EN TUBERIA DE ACERO, INCLUYE PREPARACIÓN DE ZANJA	M	\$250.23	38.20	\$9,558.79
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO				
1010 02	HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	\$113.93	30.35	\$3,457.78
1010 04	DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	\$142.40	74.51	\$10,610.22

Se informa a su vez a EL CONTRATISTA, C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL que retire su personal involucrado y herramienta manual en el sitio de los trabajos.

SITUACION LEGAL DEL CONTRATO

A partir de esta fecha 17 de febrero de 2017 y hasta que los permisos se otorguen por parte de la concesionaria de carreteras de cuota AMOZOC-PEROTE, se suspenderán los trabajos temporalmente conforme al procedimiento que establece la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del contrato, el artículo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma y artículos 144, 145, 146, 147, y 149 del Reglamento de la misma ley.

SITUACION ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

Realizado el procedimiento de suspensión temporal de obra no procederá trámite alguno de estimaciones, se asienta en esta acta que la contratista si recibió el pago del anticipo correspondiente el día 08 de septiembre de 2016 con un importe de \$ 2,463,584.39 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.)

La bitácora de obra quedará a resguardo de la SECODUVI hasta la recalendarización de los trabajos y/o la determinación final que proceda.

SITUACION TECNICA DE LA OBRA

Se hace constar que el Contratista realizó los siguientes trabajos:

	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANT.	TOTAL
1.00	COLECTOR				
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	m2	\$4.80	8,933.69	\$42,881.71
1100 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....				
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	m3	\$43.85	16,121.39	\$706,922.95
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.....				
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	\$221.76	433.32	\$96,093.04
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....				
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	m3	\$84.97	15,711.36	\$1,334,994.26
8051 00	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D). PARA ALCANTARILLADOSANITARIO INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA.				
8051 06	DE 15".DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 MM.	m	\$593.46	4,814.71	\$2,857,337.80
3140 00	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA				

	INTEGRADA DE.....				
3140 06	DE 15".DE DIAMETRO.	m	\$55.89	3,779.88	\$211,257.49
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....				
3060 03	DE 1.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$3,793.86	10.00	\$37,938.60
3060 05	DE 2.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$4,763.28	6.00	\$28,579.68
3060 06	DE 2.25 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$5,061.98	4.00	\$20,247.92
3060 09	DE 3.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$6,734.94	5.00	\$33,674.70
3060 10	DE 3.25 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$7,488.79	1.00	\$7,488.79
3060 13	DE 4.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$9,187.38	12.00	\$110,248.56
3061 01	INCREMENTO DEL PECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.25 METROS DE PROFUNDIDAD	INC.	\$853.44	36.00	\$30,723.84
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA....				
3110 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA	pza	\$1,865.33	43.00	\$80,209.19
9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...				
9000 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	m3	\$29.58	1,805.34	\$53,401.96
9003 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....				
9003 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	m3/km	\$6.50	11,267.03	\$73,235.70
2.00	DESCARGA				
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	\$4.80	4,534.57	\$21,765.94
3.00	HINCADO DE TUBERIA				
HTUB-	FLETE Y TRASLADO DE EQUIPO...	TRASLAD	\$17,004.9	2.00	\$34,009.96

03		O	8		
HTUB-04	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CMS DE ANCHO	M	\$4.39	84.00	\$368.76
100501	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	\$4.80	24.50	\$117.60
806900	SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS				
806980A	DE 30".DE DIAMETRO. ESPESOR 9.52 MM	M	\$5,281.71	78.00	\$411,973.38
206200	LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA....				
206201	EXTERIOR A GRADO COMERCIAL.	M2	\$72.68	93.21	\$6,774.50
206204	INTERIOR A GRADO COMERCIAL	M2	\$92.72	93.21	\$8,642.43
206400	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO DE...				
206401	SUP. EXT. A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. EN CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB. DE VIDRIO.	M2	\$153.22	93.21	\$14,281.64
101000	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO				
101002	HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	\$113.93	41.65	\$4,745.18
101004	DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	\$142.40	6.13	\$872.91

SITUACION ECONOMICA

Monto de contrato: \$ 8,211,947.98 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)

Anticipo pagado: \$ 2,463,584.39 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.)

Monto de estimación pagado: 5,031,566.91 (CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

Con la presente acta se informa a la empresa contratista que no se autoriza la permanencia de equipo alguno ni personal de la empresa a partir de este momento. Por lo anterior y en razón de la imposibilidad de realizar los trabajos, con fecha 17 de febrero de 2017 la obra sistema de alcantarillado sanitario colector Cuapiaxtla, Referentes a el contrato PD/PEI/143/16 que constan de las partidas de trabajo: colector, rectificación del cauce para descarga del colector. será suspendida temporalmente por un periodo de 30 días naturales hasta en cuanto terminen los tramites de permisos o nueva

propuesta para la construcción del colector en estos momentos así mismo, la obra se iniciará hasta que se defina la situación de los permisos con la concesionaria de la autopista Amozoc-Perote, ubicada en la Localidad del Cuapiaxtla del Municipio del Cuapiaxtla.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente siendo las 13 horas con 30 minutos del día 17 del mes de febrero de 2017, levantándose por duplicado la presente y firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECODUVI




ING. EMILIANO HERNANDEZ LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA



C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TESTIGOS




C. ARQ. MARCOS XANCAL LARINO



C. ARQ. DEMETRIO SAMUEL FLORES GARCIA



C.ING.CARLOS OTERO SANCHEZ




ARQ. MIGUEL ANGEL FRANCISCO GONZALEZ MORA
SUPERINTENDENTE DE LA DE OBRA.

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE: HERNANDEZ LOPEZ EMILIANO
 FECHA DE NACIMIENTO: 30/06/1955
 DOMICILIO: CALLE SAN ISIDRO 4
 SAN HIPOLITO CHIMALPA 90000
 TLAXCALA, TLAX.
 CLAVE DE ELECTOR: HRLPEM65063029H3003
 CURP: HELL650630HTLRPM03 AÑO DE REGISTRO: 1991.02
 ESTADO: 29 MUNICIPIO: 033 SECCION: 0448
 LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2014 VIGENCIA: 2024



ED MEX 1128011877<<0448024961795
 6506308H2412311MEX<02<<03935<9
 HERNANDEZ<LOPEZ<<EMILIANO<<<<<

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
FLORES
GARCIA
DEMETRIO SAMUEL

DOMICILIO
C FILARMONICOS EDF 102 DEPTO 6
U HAB TLAPANCALCO 90118
TLAXCALA TLAX.

CLAVE DE ELECTOR FLGRDM68122309H700

CLAVE FOGD681223HDFLRM05

ESTADO 29 MUNICIPIO 033 SECCION 0454



LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
23/12/1968

SEXO H



AÑO DE REGISTRO 2001 07



SECRETARÍA EJECUTIVA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX:1570671562<<0454063150244
6812230H2712310MEX<07<<03449<3
FLORES<GARCIA<<DEMETRIO<SAMUEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE: OTERO SANGHEZ CARLOS EDAD: 42
 SEXO: H

DOMICILIO: C. PABLO SIDAR 39 BARR. SAN BARTOLOME 90970 SAN PABLO DE MONTE, TLAX. FOLIO: 0000086804184 AÑO DE REGISTRO: 1993 01
 CLAVE DE ELECTOR: OTSNCR6809129H30A CURP: OESC680913HTLTNR06
 ESTADO: 29 AÑO DE EXP: 025 LOCALIDAD: 0001 ELEGCIÓN: 0350 EMISSION: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020



ESTE DOCUMENTO ES FIDELIFEROSO
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS, RASGOS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTA CREADO AL MOMENTO DEL CAMBIO DE DISTRITO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

SECRETARÍA EJECUTIVA
 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



SECRETARÍA EJECUTIVA

ELECCIONES FEDERALES: LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

0358081580272

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE OBRA**

En la localidad de Cuapiaxtla de Cuapiaxtla, Estado de Tlaxcala. Siendo las 10 hrs. Con 30 minutos del día 17 de marzo del año 2017, los suscritos ING: PEDRO BAÑUELOS MORALES, Director de Obras Públicas Designado Servidor Público y funcionario autorizado para suspender los trabajos en los términos del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ING. EMILIANO HERNANDEZ LOPEZ Residente de Obra adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, y el C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL, en su carácter de Administrador Único y de la empresa PROSISA PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERA S.A. DE C.V nos constituimos en el lugar de los trabajos de la obra "SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIAXTLA." con No. de contrato PD/PEI/143/16 ubicada en la localidad y Municipio ya citado del Estado de Tlaxcala, a efecto de levantar ACTA CIRCUNSTANCIADA, del estado en que se encuentra la obra antes mencionada como seguimiento al procedimiento de Suspensión temporal. Se designaron como testigos a los C. MARCOS XANCAL LARINO, C. DEMETRIO SAMUEL FLORES GARCIA Y C. CARLOS OTERO SANCHEZ; quienes se identifican con Credencial de Elector vigente y clave: No. XNLRMR87110121H000, FLGRDM68122309H700, OTSNCR68091329H500, respectivamente. A continuación, los presentes en compañía de los testigos designados procedieron a realizar la visita, haciendo constar lo siguiente: Los trabajos de la obra mencionada se inician el 09 de septiembre de 2016, como consta en la Bitácora de Obra 04, con un periodo de ejecución de 70 días y fecha de término al 04 de noviembre del 2016, Ampliando el periodo de ejecución al 03 de enero 2017.

Se hace constar que a partir de esta fecha 17 de marzo con nota de bitácora 22 la obra se quedará a resguardo de la comunidad del Cuapiaxtla Municipio de Cuapiaxtla, así como el predio donde se iniciaron los trabajos, y que presenta un avance físico del 90 % lo anterior fundamentado en la imposibilidad de iniciar los trabajos sistema de alcantarillado sanitario colector Cuapiaxtla. Cuyo inicio de contrato con fecha 27 de agosto 2016 no pudo llevarse a cabo por problemas sociales dentro de la comunidad.

Los trabajos que se suspenderán se relacionan por partida enlistado cada una

	CÓNCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANT.	P.U.
1.00	COLECTOR				
3140 00	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE.....				

3140 06	DE 15".DE DIAMETRO.	m	\$55.89	1,034.8 3	\$57,836.65
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....				
3060 03	DE 1.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$3,793.86	23.00	\$87,258.78
3060 07	DE 2.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$5,824.60	2.00	\$11,649.20
3060 13	DE 4.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$9,187.38	10.00	\$91,873.80
3061 01	INCREMENTO DEL PECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.25 METROS DE PROFUNDIDAD	INC.	\$853.44	113.00	\$96,438.72
3120 00	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...				
3120 04	DE 2.00 mts.	caja	\$2,595.48	1.00	\$2,595.48
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA....				
3110 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA	pza	\$1,865.33	18.00	\$33,575.94
2.00	DESCARGA				
1060 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO....				
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	\$113.93	21.59	\$2,459.75
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....				
4030 01	DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	\$1,609.19	0.34	\$547.12
4030 05	DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	\$1,905.32	1.07	\$2,038.69
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN....				
4080 01	CIMENTACIONES.	M2.	\$142.87	2.69	\$384.32
4000 00	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....				
4000 02	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	M3.	\$1,088.57	7.27	\$7,913.90
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	\$21.41	60.98	\$1,305.58
3.00	HINCADO DE TUBERIA				
HTUB-01	TRAMITE DE PERMISO PARA INSTALACION DE TUNO HINCADO PARA CARRETERA FEDERAL INCLUYE GESTORIA Y PAGO DE DERECHOS	UNIDA D	\$7,216.16	2.00	\$14,432.32
HTUB-02	HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO COMO CAMISA DE CRUZAMIENTO ESPECIAL...DIÁMETRO DE 30" (762 MM.) Y 3/8" DE ESPESOR....	M.	\$8,454.70	88.00	\$744,013.6 0

HTUB-04	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CMS DE ANCHO	M	\$4.39	22.20	\$97.46
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M ²	\$4.80	11.50	\$55.20
8069 00	SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS				
8069 80 A	DE 30" DE DIAMETRO. ESPESOR 9.52 MM	M	\$5,281.71	25.80	\$136,268.12
2060 00	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...				
2060 10 A	DE 30" DE DIAMETRO Y HASTA 11.10 MM. DE ESPESOR.	M	\$327.23	103.80	\$33,966.47
2062 00	LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA....				
2062 01	EXTERIOR A GRADO COMERCIAL.	M ²	\$72.68	154.62	\$11,237.78
2062 04	INTERIOR A GRADO COMERCIAL	M ²	\$92.72	154.62	\$14,336.37
2064 00	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO DE...				
2064 01	SUP. EXT. A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. EN CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB. DE VIDRIO.	M ²	\$153.22	154.62	\$23,690.88
S/C 5	SOLDADURA EN PERÍMETRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A 53 GR B DE 30" DE DIÁMETRO ESPESOR 9.52 MM	M	\$888.00	38.20	\$33,921.60
2069 01 A	INSPECCION RADIOGRAFICA DE SOLDADURA EN TUBERIA DE ACERO, INCLUYE PREPARACIÓN DE ZANJA	M	\$250.23	38.20	\$9,558.79
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO				
1010 02	HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	\$113.93	30.35	\$3,457.78
1010 04	DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	\$142.40	74.51	\$10,610.22

Se informa a su vez a EL CONTRATISTA, C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL que retire su personal involucrado y herramienta manual en el sitio de los trabajos.

SITUACION LEGAL DEL CONTRATO

A partir de esta fecha 17 de marzo de 2017 y hasta que los permisos se otorguen por parte de la concesionaria de carreteras de cuota AMOZOC-PEROTE, se suspenderán los trabajos temporalmente conforme al procedimiento que establece la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del contrato, el artículo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma y artículos 144, 145, 146, 147, y 149 del Reglamento de la misma ley.

SITUACION ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

Realizado el procedimiento de suspensión temporal de obra no procederá trámite alguno de estimaciones, se asienta en esta acta que la contratista si recibió el pago del anticipo correspondiente el día 08 de septiembre de 2016 con un importe de \$ 2,463,584.39 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.)

La bitácora de obra quedará a resguardo de la SECODUVI hasta la recalendarización de los trabajos y/o la determinación final que proceda.

SITUACION TECNICA DE LA OBRA

Se hace constar que el Contratista realizó los siguientes trabajos:

	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANT.	TOTAL
1.00	COLECTOR				
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	m2	\$4.80	8,933.69	\$42,881.71
1100 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....				
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	m3	\$43.85	16,121.39	\$706,922.95
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.....				
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	\$221.76	433.32	\$96,093.04
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....				
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	m3	\$84.97	15,711.36	\$1,334,994.26
8051 00	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D). PARA ALCANTARILLADOSANITARIO INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA.				
8051 06	DE 15".DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 MM.	m	\$593.46	4,814.71	\$2,857,337.80
3140 00	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA				

	INTEGRADA DE.....				
3140 06	DE 15".DE DIAMETRO.	m	\$55.89	3,779.88	\$211,257.49
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....				
3060 03	DE 1.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$3,793.86	10.00	\$37,938.60
3060 05	DE 2.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$4,763.28	6.00	\$28,579.68
3060 06	DE 2.25 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$5,061.98	4.00	\$20,247.92
3060 09	DE 3.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$6,734.94	5.00	\$33,674.70
3060 10	DE 3.25 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$7,488.79	1.00	\$7,488.79
3060 13	DE 4.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$9,187.38	12.00	\$110,248.56
3061 01	INCREMENTO DEL PECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.25 METROS DE PROFUNDIDAD	INC.	\$853.44	36.00	\$30,723.84
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA....				
3110 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA	pza	\$1,865.33	43.00	\$80,209.19
9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...				
9000 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	m3	\$29.58	1,805.34	\$53,401.96
9003 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....				
9003 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	m3/km	\$6.50	11,267.03	\$73,235.70
2.00	DESCARGA				
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	\$4.80	4,534.57	\$21,765.94
3.00	HINCADO DE TUBERIA				
HTUB-	FLETE Y TRASLADO DE EQUIPO...	TRASLAD	\$17,004.9	2.00	\$34,009.96

03		O	8		
HTUB-04	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CMS DE ANCHO	M	\$4.39	84.00	\$368.76
100501	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	\$4.80	24.50	\$117.60
806900	SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS				
806980 A	DE 30".DE DIAMETRO. ESPESOR 9.52 MM	M	\$5,281.71	78.00	\$411,973.38
206200	LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA....				
206201	EXTERIOR A GRADO COMERCIAL.	M2	\$72.68	93.21	\$6,774.50
206204	INTERIOR A GRADO COMERCIAL	M2	\$92.72	93.21	\$8,642.43
206400	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO DE...				
206401	SUP. EXT. A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. EN CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB. DE VIDRIO.	M2	\$153.22	93.21	\$14,281.64
101000	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO				
101002	HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	\$113.93	41.65	\$4,745.18
101004	DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	\$142.40	6.13	\$872.91

SITUACION ECONOMICA

Monto de contrato: \$ 8,211,947.98 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)

Anticipo pagado: \$ 2,463,584.39 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.)

Monto de estimación pagado: 5,031,566.91 (CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

Con la presente acta se informa a la empresa contratista que no se autoriza la permanencia de equipo alguno ni personal de la empresa a partir de este momento. Por lo anterior y en razón de la imposibilidad de realizar los trabajos, con fecha 17 de marzo de 2017 la obra sistema de alcantarillado sanitario colector Cuapiaxtla, Referentes a el contrato PD/PEI/143/16 que constan de las partidas de trabajo: colector, rectificación del cauce para descarga del colector. será suspendida temporalmente por un periodo de 30 días naturales hasta en cuanto terminen los tramites de permisos o nueva propuesta para

la construcción del colector en estos momentos así mismo, la obra se iniciará hasta que se defina la situación de los permisos con la concesionaria de la autopista Amozoc-Perote, ubicada en la Localidad del Cuapiaxtla del Municipio del Cuapiaxtla.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente siendo las 13 horas con 30 minutos del día 17 del mes de marzo de 2017, levantándose por duplicado la presente y firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECODUVI




ING. EMILIANO HERNANDEZ LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA




C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS




C. ARQ. MARCOS XANCAL LARINO



C. ARQ. DEMETRIO SAMUEL FLORES GARCIA



C. ING. CARLOS OTERO SANCHEZ ARQ.



MIGUEL ANGEL FRANCISCO GONZALEZ MORA
SUPERINTENDENTE DE LA DE OBRA.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO: REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE:
HERNANDEZ
LOPEZ
EMILIANO

FECHA DE NACIMIENTO:
30/06/1965

DOMICILIO:
CALLE SAN ISIDRO 4
SAN HIPOLITO CHIMALPA 90000
TLAXCALA, TLAX.

CLAVE DE ELECTOR: HRLPEM65063029H3003

CURP: HELE650630HTLRPM03 AÑO DE REGISTRO: 1991.02

ESTADO: 29 MUNICIPIO: 033 SECCIÓN: 0440

LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024




IFE

EDMUNDO ACOSTA MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID MEX: 1128011877<<0448024961795
6506308H2412311MEX<02<<03935<9
HERNANDEZ<<LOPEZ<<EMILIANO<<<<<

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.]

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE:
FLORES
GARCIA
DEMETRIO SAMUEL

FECHA DE NACIMIENTO:
23/12/1968

DOMICILIO:
C FILARMONICOS EDF 102 DEPTO 6
U HABITAPANGALCO 90118
TLAXCALA TLAX

GLAVE DE ELECTOR: FLGRDM68122309H700

CURP: FCGD681223HDFLRM05 AÑO DE REGISTRO: 2001 07



ESTADO: 29 MUNICIPIO: 033 SECCIÓN: 0454

LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2017 VIGENCIA: 2027



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1570671562<<<0754063150244
6812230H2712310MEX<07<<03449<3
FLORES<GARCIA<<DEMETRIO<SAMUEL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREBENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: **OTERO SANCHEZ CARLOS**
 EDAD: **42**
 SEXO: **H**

DOMICILIO: **C. PABLO SIDAR 39**
BARRIO SAN BARTOLOME 909701
SAN PABLO DEE MONTE, TLAX.

FOLIO: **0000086604184** AÑO DE REGISTRO: **1993 01**
 CLAVE DE ELECTOR: **01SNCR6009 029HSR**

CURP: **OESCB60913HTLTNR06**
 ESTADO: **29** MUNICIPIO: **025**

LOCALIDAD: **0001** SECCION: **0358**
 EUS: **2010** VIGENCIA HASTA: **2020** FIRMA




ESTE DOCUMENTO ES MITRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHOS
 O RASGOS O ENMIENDAS.
 ESTIPULAR ESTA OBLIGADO A NOTIF
 ICAR AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

SECRET
 EDUARDO JACOBINO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

035801015002

ELECCIONES FEDERALES: **12**
 LOCALES Y EXTRAORDINARIAS







GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE OBRA**

En la localidad de Cuapiaxtla de Cuapiaxtla, Estado de Tlaxcala. Siendo las 10 hrs. Con 30 minutos del día 17 de abril del año 2017, los suscritos ING: PEDRO BAÑUELOS MORALES, Director de Obras Públicas Designado Servidor Público y funcionario autorizado para suspender los trabajos en los términos del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ING. EMILIANO HERNANDEZ LOPEZ Residente de Obra adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, y el C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL, en su carácter de Administrador Único y de la empresa PROSISA PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERA S.A. DE C.V nos constituimos en el lugar de los trabajos de la obra "SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIAXTLA." con No. de contrato PD/PEI/143/16 ubicada en la localidad y Municipio ya citado del Estado de Tlaxcala, a efecto de levantar ACTA CIRCUNSTANCIADA, del estado en que se encuentra la obra antes mencionada como seguimiento al procedimiento de Suspensión temporal. Se designaron como testigos a los C. MARCOS XANICAL LARINO, C. DEMETRIO SAMUEL FLORES GARCIA Y C. CARLOS OTERO SANCHEZ; quienes se identifican con Credencial de Elector vigente y clave: No. XNLRMR87110121H000, FLGRDM68122309H700, OTSNCR68091329H500, respectivamente. A continuación, los presentes en compañía de los testigos designados procedieron a realizar la visita, haciendo constar lo siguiente: Los trabajos de la obra mencionada se inician el 09 de septiembre de 2016, como consta en la Bitácora de Obra 04, con un periodo de ejecución de 70 días y fecha de término al 04 de noviembre del 2016, Ampliando el periodo de ejecución al 03 de enero 2017.

Se hace constar que a partir de esta fecha 17 de abril con nota de bitácora 25 la obra se quedará a resguardo de la comunidad del Cuapiaxtla Municipio de Cuapiaxtla, así como el predio donde se iniciaron los trabajos, y que presenta un avance físico del 90 % lo anterior fundamentado en la imposibilidad de iniciar los trabajos sistema de alcantarillado sanitario colector Cuapiaxtla. Cuyo inicio de contrato con fecha 27 de agosto 2016 no pudo llevarse a cabo por problemas sociales dentro de la comunidad.

Los trabajos que se suspenderán se relacionan por partida enlistado cada una

	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANT.	P.U.
1.00	COLECTOR				
3140 00	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE.....				

Handwritten signatures and marks on the right margin of the document.

3140 06	DE 15".DE DIAMETRO.	m	\$55.89	1,034.8 3	\$57,836.65
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....				
3060 03	DE 1.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$3,793.86	23.00	\$87,258.78
3060 07	DE 2.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$5,824.60	2.00	\$11,649.20
3060 13	DE 4.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$9,187.38	10.00	\$91,873.80
3061 01	INCREMENTO DEL PECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.25 MÉTROS DE PROFUNDIDAD	INC.	\$853.44	113.00	\$96,438.72
3120 00	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...				
3120 04	DE 2.00 mts.	caja	\$2,595.48	1.00	\$2,595.48
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA....				
3110 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA	pza	\$1,865.33	18.00	\$33,575.94
2.00	DESCARGA				
1060 00	EXCAVACION A MANO PI DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO....				
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	\$113.93	21.59	\$2,459.75
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....				
4030 01	DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	\$1,609.19	0.34	\$547.12
4030 05	DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	\$1,905.32	1.07	\$2,038.69
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN....				
4080 01	CIMENTACIONES.	M2.	\$142.87	2.69	\$384.32
4000 00	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....				
4000 02	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	M3.	\$1,088.57	7.27	\$7,913.90
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	\$21.41	60.98	\$1,305.58
3.00	HINCADO DE TUBERIA				
HTUB-01	TRAMITE DE PERMISO PARA INSTALACION DE TUNO HINCADO PARA CARRETERA FEDERAL. INCLUYE GESTORIA Y PAGO DE DERECHOS	UNIDA D	\$7,216.16	2.00	\$14,432.32
HTUB-02	HINCADO DE TUBERIA DE ACERO COMO CAMISA DE CRUZAMIENTO ESPECIAL...DIÁMETRO DE 30" (762 MM.) Y 3/8" DE ESPESOR....	M.	\$8,454.70	88.00	\$744,013.6 0

HTUB-04	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CMS DE ANCHO	M	\$4.39	22.20	\$97.46
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M ²	\$4.80	11.50	\$55.20
8069 00	SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS				
8069 80 A	DE 30" DE DIAMETRO. ESPESOR 9.52 MM	M	\$5,281.71	25.80	\$136,268.12
2060 00	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...				
2060 10 A	DE 30" DE DIAMETRO Y HASTA 11.10 MM. DE ESPESOR.	M	\$327.23	103.80	\$33,966.47
2062 00	LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA....				
2062 01	EXTERIOR A GRADO COMERCIAL.	M ²	\$72.68	154.62	\$11,237.78
2062 04	INTERIOR A GRADO COMERCIAL	M ²	\$92.72	154.62	\$14,336.37
2064 00	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO DE...				
2064 01	SUP. EXT. A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. EN CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB. DE VIDRIO.	M ²	\$153.22	154.62	\$23,690.88
S/C 5	SOLDADURA EN PERÍMETRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A 53 GR B DE 30" DE DIÁMETRO ESPESOR 9.52 MM	M	\$888.00	38.20	\$33,921.60
2069 01 A	INSPECCION RADIOGRAFICA DE SOLDADURA EN TUBERIA DE ACERO, INCLUYE PREPARACIÓN DE ZANJA	M	\$250.23	38.20	\$9,558.79
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO				
1010 02	HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	\$113.93	30.35	\$3,457.78
1010 04	DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	\$142.40	74.51	\$10,610.22

Se informa a su vez a EL CONTRATISTA, C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL que retire su personal involucrado y herramienta manual en el sitio de los trabajos.

SITUACION LEGAL DEL CONTRATO

A partir de esta fecha 17 de abril de 2017 y hasta que los permisos se otorguen por parte de la concesionaria de carreteras de cuota AMOZOC-PEROTE, se suspenderán los trabajos temporalmente conforme al procedimiento que establece la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del contrato, el artículo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma y artículos 144, 145, 146, 147, y 149 del Reglamento de la misma ley.

SITUACION ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

Realizado el procedimiento de suspensión temporal de obra no procederá trámite alguno de estimaciones, se asienta en esta acta que la contratista si recibió el pago del anticipo correspondiente el día 08 de septiembre de 2016 con un importe de \$ 2,463,584.39 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.)

La bitácora de obra quedará a resguardo de la SECODUVI hasta la recalendarización de los trabajos y/o la determinación final que proceda.

SITUACION TECNICA DE LA OBRA

Se hace constar que el Contratista realizó los siguientes trabajos:

	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANT.	TOTAL
1.00	COLECTOR				
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	m2	\$4.80	8,933.69	\$42,881.71
1100 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....				
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	m3	\$43.85	16,121.39	\$706,922.95
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS....				
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	\$221.76	433.32	\$96,093.04
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....				
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	m3	\$84.97	15,711.36	\$1,334,994.26
8051 00	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D). PARA ALCANTARILLADOSANITARIO INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA.				
8051 06	DE 15".DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 MM.	m	\$593.46	4,814.71	\$2,857,337.80
3140 00	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA				

	INTEGRADA DE.....				
3140 06	DE 15".DE DIAMETRO.	m	\$55.89	3,779.88	\$211,257.49
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....				
3060 03	DE 1.50 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$3,793.86	10.00	\$37,938.60
3060 05	DE 2.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$4,763.28	6.00	\$28,579.68
3060 06	DE 2.25 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$5,061.98	4.00	\$20,247.92
3060 09	DE 3.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$6,734.94	5.00	\$33,674.70
3060 10	DE 3.25 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$7,488.79	1.00	\$7,488.79
3060 13	DE 4.00 mts DE PROFUNDIDAD.	pozo	\$9,187.38	12.00	\$110,248.56
3061 01	INCREMENTO DEL PECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.25 METROS DE PROFUNDIDAD	INC.	\$853.44	36.00	\$30,723.84
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA....				
3110 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA	pza	\$1,865.33	43.00	\$80,209.19
9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...				
9000 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	m3	\$29.58	1,805.34	\$53,401.96
9003 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....				
9003 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	m3/km	\$6.50	11,267.03	\$73,235.70
2.00	DESCARGA				
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	\$4.80	4,534.57	\$21,765.94
3.00	HINCADO DE TUBERIA				
HTUB-	FLETE Y TRASLADO DE EQUIPO...	TRASLAD	\$17,004.9	2.00	\$34,009.96

03		O	8		
HTUB-04	SEÑALAMIENTO CON BANDAS DE PLASTICO DE 10 CMS DE ANCHO	M	\$4.39	84.00	\$368.76
100501	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	\$4.80	24.50	\$117.60
806900	SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS				
806980 A	DE 30".DE DIAMETRO. ESPESOR 9.52 MM	M	\$5,281.71	78.00	\$411,973.38
206200	LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA....				
206201	EXTERIOR A GRADO COMERCIAL.	M2	\$72.68	93.21	\$6,774.50
206204	INTERIOR A GRADO COMERCIAL	M2	\$92.72	93.21	\$8,642.43
206400	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO DE...				
206401	SUP. EXT. A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. EN CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB. DE VIDRIO.	M2	\$153.22	93.21	\$14,281.64
101000	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO				
101002	HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	\$113.93	41.65	\$4,745.18
101004	DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	\$142.40	6.13	\$872.91

SITUACION ECONOMICA

Monto de contrato: \$ 8,211,947.98 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)

Anticipo pagado: \$ 2,463,584.39 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.)

Monto de estimación pagado: 5,031,566.91 (CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

Con la presente acta se informa a la empresa contratista que no se autoriza la permanencia de equipo alguno ni personal de la empresa a partir de este momento. Por lo anterior y en razón de la imposibilidad de realizar los trabajos, con fecha 17 de abril de 2017 la obra sistema de alcantarillado sanitario colector Cuapiaxtla, Referentes a el contrato PD/PEI/143/16 que constan de las partidas de trabajo: colector, rectificación del cauce para descarga del colector. será suspendida temporalmente por un periodo de 30 días naturales hasta en cuanto terminen los tramites de permisos o nueva propuesta para

la construcción del colector en estos momentos así mismo, la obra se iniciará hasta que se defina la situación de los permisos con la concesionaria de la autopista Amozoc-Perote, ubicada en la Localidad del Cuapiaxtla del Municipio del Cuapiaxtla.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente siendo las 13 horas con 30 minutos del día 17 del mes de abril de 2017, levantándose por duplicado la presente y firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECODUVI




ING. EMILIANO HERNANDEZ LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA



C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ LEAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TESTIGOS




C. ARQ. MARCOS XANCAL LARINO



C. ARQ. DEMETRIO SAMUEL FLORES GARCIA



C.ING.CARLOS OTERO SANCHEZ



ARQ. MIGUEL ANGEL FRANCISCO GONZALEZ MORA
SUPERINTENDENTE DE LA DE OBRA.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: HERNANDEZ LOPEZ EMILIANO
DOMICILIO: CALLE SAN ISIDRO 4
SAN HIPOLITO CHIMALPA 90000
TLAXCALA, TLAX.
CLAVE DE ELECTOR: HRLPEM65063029H300
CURP: HELE650630HTLRPM03 AÑO DE REGISTRO: 1991.02
ESTADO: 29 MUNICIPIO: 033 SECCIÓN: 0448
LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024

IFE

EDMUNDO OROZCO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1128011877<<0448024961795
6506308H2412311MEX<02<<03935<9
HERNANDEZ<LOPEZ<<EMILIANO<<<<<<

S

H

K

B

Z

A

R

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FLORES
GARCIA
DEMETRIO SAMUEL

FECHA DE NACIMIENTO
23/12/1968

SEXO H

DOMICILIO
C FILARMONICOS EDF 102 DEPTO 6
U HAB TLAPANCALCO 90118
TLAXCALA TEAX

CLAVE DE ELECTOR FLGRDM68122309H700


CURP FOGD681223HDFLRM05 AÑO DE REGISTRO 2001 07

ESTADO 29 MUNICIPIO 033 SECCIÓN 0454

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027





SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1570671562<<0454063150244
6812230H2712310MEX<07<<03449<3
FLORES<GARCIA<<DEMETRIO<SAMUEL

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE: OTERO SANCHEZ CARLOS EDAD: 42 SEXO: H

DOMICILIO: C. PABLO SIDAR 39 BARR. SAN BARTOLOME 90970 SAN PABLO DE EMONTE, TLAX.

EDJO: 0000068804184 AÑO DE REGISTRO: 1993 01

CLAVE DE ELECTOR: OTSNCR68091329H50

CURP: OESC680913HTLTLNR06

ESTADO: 29 MUNICIPIO: 025


LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0358

EMISIÓN: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020



ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 DERRAMES O ENVENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

SECRETARÍA
 EDUARDO LACROIX OLIVERA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL




ELECCIONES FEDERALES: 131

LOCALES Y ESTRATIFICADAS: 131

0358081580272

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]