

## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. PD/PEI/239/15

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2017, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ING. JOSE LUIS CRUZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL C. ING. GERARDO RODRÍGUEZ CASTILLO EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE ERCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

### I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PD/PEI/239/15
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2015
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI
CONSISTENTE EN:	CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GUADALUPE, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE AMISTAD, RED ELECTRICA SUBTERRANEA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN 3" DE DIAMETRO
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 28, 637,572.88 (VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	63 DÍAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	29 DE FEBRERO DE 2016



## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. PD/PEI/239/15

### II.- MODIFICACIONES.

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 28, 637,572.74 (VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE INICIO : 09 DE FEBRERO DE 2016  
 FECHA DE LA PRIMER SUSPENSIÓN: 31 DE MARZO DE 2016  
 FECHA DE LA SEGUNDA SUSPENSIÓN: 11 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE LA TERCER SUSPENSIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 FECHA DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 17 DE DICIEMBRE DE 2016  
 FECHA DE LA CUARTA SUSPENSIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2016  
 FECHA DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 07 DE MARZO DE 2017  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE MARZO DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 403 DÍAS NATURALES  
 SALDO A CANCELAR: \$0.14

### III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

NO.	Nº DE FACTURA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
1	A316	09	FEBRERO	23	FEBRERO	\$ 426,750.12	\$ 426,750.12	20/04/16
2	A325	24	FEBRERO	10	MARZO	\$ 779,665.50	1,206,415.62	11/05/16
3	A337	11	MARZO	25	MARZO	\$ 2,467,541.18	3,673,956.80	27/05/16
4	A341	26	MARZO	11	ABRIL	\$ 703,078.49	4,377,035.29	23/06/16

5	A343	12	ABRIL	20	ABRIL	\$ 3,333,295.14	7,710,330.43	23/06/16
6	A350	21	ABRIL	28	ABRIL	\$ 2,500,348.34	10,210,678.77	08/07/16
7	A356	29	ABRIL	06	MAYO	\$ 3,061,551.97	13,272,230.74	19/07/16
8	A370	07	MAYO	23	MAYO	\$ 1,442,179.99	14,714,410.73	24/08/16
9	A372	24	MAYO	09	JUNIO	\$ 1,217,924.76	15,932,335.49	24/08/16
10	A380	10	JUNIO	20	JUNIO	\$ 2,531,913.43	18,464,248.92	29/08/16
11	A384	21	JUNIO	27	JUNIO	\$ 2,371,329.43	20,835,578.35	29/09/16
12	A392	28	JUNIO	12	JULIO	\$ 2,010,414.84	22,845,993.19	26/10/16
13	A439	12	JULIO	31	JULIO	\$ 2,436,663.45	25,282,656.64	20/12/16
14			EN TRAMITE			\$ 1,057,307.93	\$ 26,339,964.57	PENDIENTE
15			EN TRAMITE			\$ 2,297,607.57	\$ 28,637,572.74	PENDIENTE
						CANCELAR	0.14	
<b>TOTAL</b>							\$ 28,637,572.88	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

NO.	Nº DE FACTURA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
15		EN TRAMITE	\$ 2,297,607.57	\$ 28,637,572.74	PENDIENTE

**IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO**, LA FIANZA NO. **2086768** EXPEDIDA POR **AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO. POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, **ING. GERARDO RODRIGUEZ CASTILLO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS


## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. PD/PEI/239/15

AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PD/PEI/239/15, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

### MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA 18 DE ABRIL 2017, EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

  
ING. JOSE LUIS CRUZ BAUTISTA  
RESIDENTE DE OBRA

POR LA CONTRATISTA  
ERCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
ING. GERARDO RODRIGUEZ CASTILLO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA





Table with columns for Item, Description, Unit, Quantity, Unit Price, Total Price, and various financial metrics. It lists materials like concrete, steel, and labor for various construction items.

