

000106

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/PODERETUS/030/15**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 04 DE ENERO DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS VIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ING. CESAR NAVA ÁGUILA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL C. ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. de C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**


NÚMERO DE CONTRATO: PF/PRODERETUS/030/15.


FECHA DE FORMALIZACIÓN: 25 DE MAYO DE 2015.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LLAGUNAS SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS UBICADA EN: NANACAMILPA, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 5'166,126.72 (CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL VEINTI SEIS PESOS 72/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.





EL IMPORTE COMBINADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 1248 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LLAGUNAS" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015
---	---

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 84 DÍAS NATURALES.  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE JUNIO DE 2015  
 FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 28 DE AGOSTO DE 2015

**II.- MODIFICACIONES.**

I CONVENIO MODIFICATORIO DEBIDO AL ATRASO DE ANTICIPO: PF/PRODERETUS/030/A/15

I CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO: PF/PRODERETUS/030/B/15

I CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO: PF/PRODERETUS/030/C/15

CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO O IMPORTE DE LOS TRABAJOS A LO ORIGINALMENTE PACTADO: PF/PRODERETUS/030/D/15

SALDO A CANCELAR: \$ 17.25 (DIECISIETE PESOS 25/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

MONTO SEGÚN CONVENIO: \$ 810,179.93 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

MONTO MODIFICADO: \$ 5'976,306.65 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 65/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 15.68 %

MONTO REAL EJERCIDO (1): \$ 5'976,289.40 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE JUNIO DE 2015

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 21 DÍAS NATURALES.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 01 DE NOVIEMBRE DE 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 105 DÍAS NATURALES.

**OPERADO**  
EJERCICIO 2015  
EL MONTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA "MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015  
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.  
**OPERADO**  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL PORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015





**III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APRGADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
1	16/07/15	DEL	19/06/15	AL	30/08/15	\$ 521,747.39	\$ 521,747.39	24/07/15
2	27/07/15	DEL	01/07/15	AL	14/07/15	\$ 1'053,247.60	\$ 1'574,994.99	11/08/15
3	10/09/15	DEL	15/08/15	AL	31/08/15	\$ 1'173,177.97	\$ 2'748,172.96	24/09/15
4	12/10/15	DEL	01/09/15	AL	30/09/15	\$ 1'731,162.30	\$ 4'479,335.26	23/10/15
5	18/11/15	DEL	01/10/15	AL	11/10/15	\$ 686,788.66	\$ 5'166,123.92	03/12/15
6	28/11/15	DEL	12/10/15	AL	01/11/15	\$ 810,165.48	\$ 5'976,289.40	08/12/15
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 5'976,289.40</b>	

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 237,437.44 INCLUYE IVA, Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 1.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2'545,832.04 INCLUYE IVA, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 2.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2'308,377.35 INCLUYE IVA, Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 3.

OPERADO  
EJERCICIO 2015

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PROPIOS DEL PROGRAMA OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONVENIO DE UN SUBPROYECTO DEL PROGRAMA 2245 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE EN ESPERANZA PARA LA ESTADÍSTICA 2015" "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2015

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO Y NO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE ESTOS RECURSOS PARA FAVORECER A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE ESTOS RECURSOS PARA FAVORECER A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.

**Desarrollo para Todos**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

**IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

000103


DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 1957471 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/PRODERETUS/030/15, CONVENIO DE DIFERIMIENTO NUMERO PF/PRODERETUS/030/A/15, CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO PF/PRODERETUS/030/B/15, CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO PF/PRODERETUS/030/C/15 Y CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO PF/PRODERETUS/030/D/15 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 04 DE ENERO DE 2016 EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

  
**ING. CESAR NAVA ÁGUILA**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**

  
**ING. JOSÉ MANUEL CONTRERAS GARCIA**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPERADO EJERCICIO 2015 EL DATOS CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 3245 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL BANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
*ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015



Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
Municipio: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
Localidad: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
Contrato No.: **PF/PRODERETUS/030/15**  
Consistente en: **TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

000102

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE	
						ANEXO 1 VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>1 TERRACERIAS</b>							
3	EXCAVACION EN CORTE POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION NO APROVECHABLE, P.U.O.T.	M3	3,541.75	\$ 31.30	\$ 110,858.78	1,369.31	\$ 42,859.40
5	ACARREO A PRIMER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	3,636.76	\$ 13.86	\$ 50,405.49	1,367.61	\$ 18,955.07
6	ACARREOS A KM SUBSECUENTES	M3 - KM	14,647.04	\$ 5.21	\$ 75,790.08	5,470.45	\$ 28,501.04
<b>3 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>							
13	CONSTRUCCION DE CINTURON DE CONCRETO SIMPLE Fc= 250 KG/CM2, SECCION 12 X 25 CM, ACABADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: MATERIAL, FABRICACION DE CONCRETO EN SITIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	453.30	\$ 132.33	\$ 59,985.19	38.39	\$ 5,060.15
<b>4 REHABILITACION Y PINTA DE FACHADAS</b>							
23	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA A CUALQUIER ALTURA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1 : 5 ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	85.78	\$ 1,044.42	\$ 89,590.35	7.44	\$ 7,770.48
24	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE ACARREO LIBRE CON CARRETILLA (HASTA 80 m), MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (MEDIR COMPACTO).	M3	70.99	\$ 68.19	\$ 4,840.81	22.21	\$ 1,514.50
25	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO fc=150 kg/cm², ARMADA CON 4 VAR No. 3 fy=4200 kg/cm² EST No. 2 A 15 cm SEGÚN CASTILLO, INCLUYE BASE DE 60 x 60 cm HASTA DESPLANTE DE CIMIENTO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJE DE ARMADOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	82.00	\$ 301.54	\$ 24,726.28	13.00	\$ 3,920.02
27	CASTILLO 15 x 20 cm CONCRETO fc=200 kg/cm² ARMADA CON 4 VAR No. 3 fy=4200 kg/cm² E No. 2 A 15 cm ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	176.54	\$ 190.93	\$ 33,706.78	13.46	\$ 2,569.92
<p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</p> <p>ING. JOSÉ MANUEL CONTRERAS GARÓN ADMINISTRADOR ÚNICO OPERADO</p> <p>ING. CESAR NAVA AGUILA RESIDENTE DE OBRA</p>							

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

**Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
**Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
**Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
**Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
**Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15**  
**Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

000101

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE ANEXO 1 VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
30	TRABE DE 15 x 30 cm CONCRETO f'c=250 kg/cm², ARMADA CON 6 VAR No. 4 fy=4200 kg/cm² EST No. 2 A 15 cm ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.95	\$ 378.81	\$ 734.78	35.66	\$ 13,437.04
31	LOSA MACISA DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 ARMADA CON UNA VARILLA DEL N° 3 A/C 20.0 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, PERALTE DE 10.0 CMS. INCL. HABILITADO, TRASLAPES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.61	\$ 511.30	\$ 1,794.66	19.06	\$ 9,745.38
37	REMATE CON SOLERA CUADRADA ROJA RECOCIDA DE .20 M X .20 M, PEGADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP.1:2:5, INCLUYE ACARREOS, EMPOTRE EFECTIVO DE 6 cm SOBRE MUROS Y MARQUESINAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60 M DE DISTANCIA, TRABAJO TERMINADO. (SEGUN DISEÑO)	ML	197.89	\$ 121.76	\$ 24,107.26	27.18	\$ 3,309.44
38	REMATE PECHO PALOMA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 8 X 13 X 25 Y SOLERA DE CUADRADA ROJA RECOCIDA DE .20 M X .20 M, PEGADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP.1:2:5, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ACARREOS, EMPOTRE EFECTIVO DE 6 cm EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60 M DE DISTANCIA, TRABAJO TERMINADO.	ML	197.89	\$ 172.84	\$ 34,220.59	27.18	\$ 4,697.79
40	SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" DE HASTA 3.50 m DE ALTURA CON LAMINA LISA O TABLERO CAL. 18 TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDALICO. INCLUYE PIVOTE, CHAPA, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2.34	\$ 1,110.25	\$ 2,597.99	5.02	\$ 5,573.460
<b>REHABILITACION Y PINTA DE FACHADAS EN CALLE ALVARO OBREGON</b>							
44	CASTILLO 15 x 20 cm CONCRETO f'c=200 kg/cm² ARMADA CON 4 VAR No. 3 fy=4200 kg/cm² E No. 2 A 15 cm ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.55	\$ 190.93	\$ 868.73	1.50	\$ 286.400

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V. EL PRESENTE DOCUMENTO FUE SUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2015 POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 2048 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

*[Firma]*  
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA, ADMINISTRADOR UNICO  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015  
 OPERADO  
 ING. CESAR NAVA AGUILA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA  
Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.  
Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.  
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.  
Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15  
Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.

000100

**PRESUPUESTO CONTRATADO**

CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE ANEXO 1 VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
47	APLANADO EN MUROS DE ADOBE CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 ACABADO FINO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADA CAL. 26 PARA CORRAL, ANCLADA, ELEMENTOS DE FIJACION, BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.53	\$ 170.44	\$ 3,328.69	71.86	\$ 12,247.82
52	MARQUESINA DE MADERA TRATADA, A BASE DE POLINES DE 4 " X 4" , TABLA DE 1,1/2" X 10", INCLUYE: BARNIZ A DOS MANOS, EN SU INTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LA PARTE DE ARRIBA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA LO NECASARIO HASTA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	1.30	\$ 811.35	\$ 1,064.76	4.30	\$ 3,488.810
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA AGUILA, TERRACOTA TN-1001 CON 0,45 M. X 0,27 M. EN MARQUESINA DE MADERA, INCLINADA, SOBREPUESTA, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	2.60	\$ 285.74	\$ 742.92	3.00	\$ 857.22
<b>REHABILITACION Y PINTA DE FACHADAS CALLE FRANCISCO SARABIA</b>							
58	EXCAVACION A MANO DE CEPA EN MATERIAL TIPO "B" MEDIDO EN BANCO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: DESPALME, AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREO HASTA 60 m, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	25.79	\$ 48.96	\$ 1,262.68	1.66	\$ 81.27
67	APLANADO EN MUROS DE ADOBE CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 ACABADO FINO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADA CAL. 26 PARA CORRAL, ANCLADA, ELEMENTOS DE FIJACION, BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	64.85	\$ 170.44	\$ 11,053.03	21.46	\$ 3,657.64

**CONVENIO EN MONTO**

L-018-001	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD, INCLUYE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL, TENDIDO	M3	1006.82	\$ 226.50	\$ 228,044.73	30.81	\$ 6,978.4700
-----------	---	----	---------	-----------	---------------	-------	---------------

\*ESTE PROGRAMA ES PERIÓDICO, PARA CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA OPERADO ADMINISTRADOR EN OBRAS DE POPULACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

RESIDENTE DE OBRA  
ING. CESAR NAVA AGUILA

Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA 00099**  
 Municipio: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
 Localidad: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
 Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
 Contrato No.: **PF/PRODERETUS/030/15**  
 Consistente en: **TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD EJECUTADA CON CONCEPTOS DE	
						ANEXO 1 VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
L-018-005	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DEL PISO CON NIVELACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 10 CM DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, INCLUYE: RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, SELLADO DE CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCADOR DE SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRILICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL.	M2	230.00	\$ 311.83	\$ 71,720.90	93.50	\$ 29,156.1100
<b>SUB TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO</b>					<b>\$5,161,988.49</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$204,687.45</b>
					<b>IVA \$824,318.16</b>	<b>IVA</b>	<b>\$32,749.99</b>
<b>TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO</b>					<b>\$5,976,306.85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$237,437.44</b>

**OPERADO**  
EJERCICIO 2015

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUENTRO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 8246 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.**

**OPERADO**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CESAR NAVA AGUILA



Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA  
Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.  
Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.  
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.  
Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15  
Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.

000098

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>1. TERRACERIAS</b>							
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO O RURAL, ESTABLECIENDO REFERENCIAS EN SUPERFICIES MENORES DE 300 M2 POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA, INCLUYE: COMPACTACION CON PISON DE MANO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	7,691.59	\$ 5.05	\$ 38,842.53	1,279.24	\$6,460.16
2	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS, INC. CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M3	95.02	\$ 226.62	\$ 21,533.43	1.71	\$387.52
4	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, INCORPORACION DE AGUA PARA SU COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	M3	1,515.32	\$ 23.84	\$ 36,125.23	553.89	\$13,204.74
7	CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO AL 100% DE PU P.V.S.M. INC ACARREO COLOCACION EXTENDIDO PRUEBAS DE LABORATORIO, COMPACTACION Y AGUA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	1,515.32	\$ 179.23	\$ 271,590.80	235.19	\$42,153.10
<b>2. PAVIMENTOS</b>							
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE GRAVA CONTROLADA DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, MEZCLADO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	1,515.32	\$ 285.16	\$ 432,108.65	235.52	\$67,160.88
9	RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO DE ARENA, INCLUYE: ADQUISICION, APLICACION Y ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA ECI 45 EN PROPORCION DE 1.5 LTS/M2, SUMINISTRO, TENDIDO Y PLANCHADO DE LA ARENA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, P.U.O.T.	M2	7,576.59	\$ 20.48	\$ 155,168.58	1,136.34	\$23,272.24
10	BARRIDO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ELIMINACION DEL MATERIAL SUELTO, POLVO Y MATERIAS EXTRAÑAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CORONA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	7,576.59	\$ 2.73	\$ 20,684.09	1,136.34	\$3,102.21

GERADO  
EJERCICIO 2015

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 1204/PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 1204/PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISCRIMINANTES DE OBRAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA.

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
ADMINISTRADOR UNICO

OPERADO  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015  
ING. CESAR NAVA AGUILA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA  
Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.  
Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.  
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.  
Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15  
Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.

000097

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO TIPO TABASCO DE 8 CM DE ESPESOR DE F'c=300 KG/CM2, INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, APLICACION DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ADOCRETOS, BARRIDO DE EXEDENTE DE ARENA, COMPACTADO CON PLACA VIBROCOMPACTADORA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA Y ABSORCION, P.U.O.T.	M2	7,516.65	\$ 226.82	\$ 1,704,926.55	7,516.65	\$1,704,926.55
<b>3. OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>							
12	NIVELACION DE POZO DE VISITA CON MURO DE TABIQUE A TIZON JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	17.00	\$ 1,779.26	\$ 30,247.42	11.00	\$19,571.86
14	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	120.00	\$ 246.18	\$ 29,541.60	3.00	\$738.54
15	REHUBICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE UTILIZANDO EL MISMO TUBO EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES.	ML	1,080.15	\$ 32.45	\$ 35,050.87	41.50	\$1,348.68
16	EXCAVACION EN CEPA PARA REHUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, MAQUINARIA, EQUIPO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, P.U.O.T.	M3	777.71	\$ 33.70	\$ 26,208.83	47.85	\$1,812.55
17	RELLENO EN CEPA DE REHUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M.	M3	777.71	\$ 60.41	\$ 46,981.48	47.85	\$2,890.62
18	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA EL FINAL INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 1 KM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	7,576.59	\$ 8.56	\$ 64,855.61	1,136.34	\$9,727.07

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.  
ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA ADMINISTRADOR UNICO  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015  
OPERADO  
ING. GESAR NAVA AGUILA  
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA  
Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.  
Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.  
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.  
Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15  
Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.

000096

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, INCLUYE: SOLVENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.	ML	2,160.80	\$ 29.30	\$ 63,296.79	161.80	\$4,740.74
<b>REHABILITACION Y PINTA DE FACHADAS CALLE DE MAYO</b>							
21	DEMOLICION DE MURO DE ADOBE DE 20 A 35 cm DE ESPESOR EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, RECUBRIMIENTO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60 m, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M3	75.34	\$ 154.76	\$ 11,659.62	39.50	\$6,113.02
22	EXCAVACION A MANO DE CEPA EN MATERIAL TIPO "B" MEDIDO EN BANCO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: DESPALME, AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREO HASTA 60 m, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	156.81	\$ 48.96	\$ 7,677.42	5.73	\$280.54
26	MURO DE BLOCK MACISO 12x20x40 cm ACABADO COMUN DE 12 cm DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	435.27	\$ 192.77	\$ 83,907.00	137.95	\$26,592.62
28	CADENA DESPLANTE DE 15 x 20 cm CONCRETO $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ , ARMADA CON 4 VAR No. 3 $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ EST No. 2 A 20 CM. ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	193.05	\$ 171.78	\$ 33,162.13	12.20	\$2,095.72
29	CADENA REMATE DE 15 x 20 cm CONCRETO $f_c=250 \text{ kg/cm}^2$ ARMADA CON 4 VAR No. 3 $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ EST. No. 2 A 15 cm ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	197.99	\$ 180.07	\$ 35,652.08	30.33	\$5,481.52
32	CABALLETE (MURO DE BLOCK HUECO 12x20x40 cm) ACABADO COMUN DE 12 cm DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.11	\$ 160.84	\$ 982.73	0.29	\$48.84

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V. DE CARRANZA TURISTICO SUSTENTABLE EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO 2015

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
ADMINISTRADOR UNICO

OPERADO  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

ING. DESAR NAVA AGUILA

Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
 Municipio: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
 Localidad: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
 Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
 Contrato No.: **PF/PRODERETUS/030/15**  
 Consistente en: **TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

000095

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
33	SUMINISTRO Y RELLENO DE MORTERO CEMENTO-ARENA-CACAHUATILLO PROP. 1:2:9 SOBRE MARQUESINA DE 21, cm ESP. PROMEDIO, ACABADO PARA RECIBIR TEJA. INCLUYE ELABORACIÓN, ACARREO, TENDIDO, NIVELACIÓN, MAESTREDO, APISONADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.51	\$ 261.91	\$ 919.30	0.02	\$5.24
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA AGUILA, TERRACOTA TN-1001 CON 0,45 M. X 0,27 M. EN MARQUESINA INCLINADA, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	3.90	\$ 289.70	\$ 1,164.93	0.41	\$122.47
35	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 ACABADO FINO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	474.16	\$ 138.08	\$ 65,472.01	33.56	\$4,633.96
36	FORJADO DE ESCALON A BASE DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 CON HUELLA DE CONCRETO DE 0.40 MTS MAX. f <sub>c</sub> 200 kg/cm <sup>2</sup> 8 cm ESPESOR, 4 cm DE NARIZ ACABADO ESCOBILLADO O LAVADO, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, APLANADO DE PERALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.85	\$ 322.06	\$ 1,884.05	5.85	\$1,884.05
39	SUM. Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD LOCAL EN MUROS Y PLAFON DE COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES.	M2	476.81	\$ 54.99	\$ 26,219.78	36.21	\$1,991.19

**OPERADO EJERCICIO 2015**

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.      FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA      ADMINISTRADOR UNICO      ING. CESAR NAVA AGUILA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA  
Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.  
Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.  
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.  
Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15  
Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.

000094

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
41	SUM. Y COLOC. DE ZAGUÁN DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" DE HASTA 3.5 M DE ALTURA, CON LAMINA LISA O TABLERO CAL. 16, CON PUERTA PEATONAL INTEGRADA DE 1.00 m x 2.20 m TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDÁLICO. INCLUYE CHAPA PHILLIPS MOD. 715, CERROJO PRINCIPAL, PASADORES DE PISO Y PLAFÓN, PORTACANDADO DE SOLERA DE 1/4" x 1 1/4", CANDADO PHILLIPS MOD. 114 GL, CADENA DE ACERO, ACCESORIOS MENORES, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	89.20	\$ 1,519.00	\$ 135,494.80	3.14	\$4,769.68
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO EN ÁREA JARDINADA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, RELLENO, RIEGO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26.00	\$ 138.14	\$ 3,591.64	26.00	\$3,591.64
<b>REHABILITACIÓN Y PINTA DE FACHADAS EN CALLE ALVARO OBREGON</b>							
43	MURO DE BLOCK MACISO 12x20x40 cm ACABADO COMUN DE 12 cm DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.06	\$ 192.77	\$ 3,288.66	2.99	\$576.38
45	CADENA REMATE DE 15 x 20 cm CONCRETO $f_c=250$ kg/cm <sup>2</sup> ARMADA CON 4 VAR No. 3 $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> EST. No. 2 A 15 cm ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47.22	\$ 180.07	\$ 8,502.91	15.92	\$2,886.71
46	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 ACABADO FINO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	270.14	\$ 138.08	\$ 37,300.93	61.01	\$8,424.26

OPERADO  
EJERCICIO 2015

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 2245 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE" EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V. **RESIDENTE DE OBRA**

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
ADMINISTRADOR UNICO

OPERADO  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

ING. CESAR NAVA AGUILA

Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
 Municipio: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
 Localidad: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
 Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
 Contrato No.: **PF/PRODERETUS/030/15**  
 Consistente en: **TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

000003

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
48	REMATE CON SOLERA CUADRADA ROJA RECOCIDA DE .20 M X .20 M, PEGADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP.1:2:5, INCLUYE ACARREOS, EMPOTRE EFECTIVO DE 6 cm SOBRE MUROS Y MARQUESINAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60 M DE DISTANCIA, TRABAJO TERMINADO. (SEGUN DISEÑO)	ML	225.16	\$ 121.76	\$ 27,415.48	61.13	\$7,443.19
49	REMATE PECHO PALOMA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 13 X 25 Y SOLERA DE CUADRADA ROJA RECOCIDA DE .20 M X .20 M, PEGADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP.1:2:5, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ACARREOS, EMPOTRE EFECTIVO DE 6 cm EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60 M DE DISTANCIA, TRABAJO TERMINADO.	ML	225.16	\$ 172.84	\$ 38,918.65	61.13	\$10,565.71
50	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD LOCAL EN MUROS Y PLAFON DE COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES.	M2	634.12	\$ 54.99	\$ 34,870.28	170.30	\$9,384.80
51	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDÁLICO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAS POR LA AUTORIDAD LOCAL EN HERRERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE FIERRO O MADERA POR AMBAS CARAS A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE PREP. DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO EN AMBAS CARAS, RETIRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	61.43	\$ 78.28	\$ 4,808.74	31.11	\$2,435.29
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA AGUILA, TERRACOTA TN-1001 CON 0,45 M. X 0,27 M. EN MARQUESINA INCLINADA, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	8.37	\$ 298.70	\$ 2,500.12	8.37	\$2,500.12

OPERADO  
EJERCICIO 2015

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES  
 OPERADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA  
 DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO  
 DE MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA


ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
ADMINISTRADOR UNICO

OPERADO  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
ING. CESAR NAVA AGUILA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA  
Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.  
Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.  
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.  
Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15  
Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.

000092

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA PARA VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 51 mm DE ESPESOR, CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm, DISEÑO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD LOCAL, MANIJAS, SEGUROS, ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO.	M2	0.02	\$ 1,369.21	\$ 27.38	0.02	\$27.38
56	SUM. Y COLOC. DE ZAGUÁN DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" DE HASTA 3,5 M DE ALTURA, CON LAMINA LISA O TABLERO CAL. 16, CON PUERTA PEATONAL INTEGRADA DE 1.00 m x 2.20 m TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDÁLICO. INCLUYE CHAPA PHILLIPS MOD. 715, CERROJO PRINCIPAL, PASADORES DE PISO Y PLAFÓN, PORTACANDADO DE SOLERA DE 1/4" x 1 1/4", CANDADO PHILLIPS MOD. 114 GL, CADENA DE ACERO, ACCESORIOS MENORES, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.60	\$ 1,519.00	\$ 31,291.40	7.88	\$11,969.72
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO EN AREA JARDINADA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, RELLENO, RIEGO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13.00	\$ 138.14	\$ 1,795.82	13.00	\$1,795.82
<b>REHABILITACION Y PINTA DE FACHADAS CALLE FRANCISCO SARABIA</b>							
59	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA A CUALQUIER ALTURA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1 : 5 ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA A CUALQUIER ALTURA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1 : 5 ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	14.10	\$ 1,044.42	\$ 14,728.32	0.37	\$388.44
	EJECUCION DE RELENO Y COMPACTACION DE MATERIAL						
	EL IMPORTE CONFORME A LO PRESENTADO EN ESTE PRESUPUESTO SE OTORGARÁ A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 8249 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL SUBSIDIO ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA" MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NÚMERO 15/03/15/RISC/0019				\$ 1,130.59	5.60	\$381.88
	ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA. EL CARGO PARA EMPRESAS DISTINTAS A LAS C.V.						

RESIDENTE DE OBRA  
  
ING. CESAR NAVA AGUILERA

Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
 Municipio: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
 Localidad: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
 Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
 Contrato No.: **PF/PRODERETUS/030/15**  
 Consistente en: **TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

000091

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
61	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO $f_c=150$ kg/cm <sup>2</sup> , ARMADA CON 4 VAR No. 3 $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> EST No. 2 A 15 cm SEGÚN CASTILLO, INCLUYE BASE DE 60 x 60 cm HASTA DESPLANTE DE CIMENTO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJE DE ARMADOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26.00	\$ 301.54	\$ 7,840.04	14.00	\$4,221.56
62	MURO DE BLOCK MACISO 12x20x40 cm ACABADO COMUN DE 12 cm DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	131.20	\$ 192.77	\$ 25,281.42	74.07	\$14,278.47
63	GASTILLO 15 x 20 cm CONCRETO $f_c=200$ kg/cm <sup>2</sup> ARMADA CON 4 VAR No. 3 $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> E No. 2 A 15 cm ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	65.00	\$ 190.93	\$ 12,410.45	30.00	\$5,727.90
64	CADENA DESPLANTE DE 15 x 20 cm CONCRETO $f_c=200$ kg/cm <sup>2</sup> , ARMADA CON 4 VAR No. 3 $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> EST No. 2 A 20 CM. ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	75.66	\$ 171.76	\$ 12,996.87	35.96	\$6,177.21
65	CADENA REMATE DE 15 x 20 cm CONCRETO $f_c=250$ kg/cm <sup>2</sup> ARMADA CON 4 VAR No. 3 $f_y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> EST. No. 2 A 15 cm ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	107.90	\$ 180.07	\$ 19,429.55	83.65	\$15,062.86
66	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 ACABADO FINO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELADO DE BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS	M2	317.16	\$ 138.08	\$ 43,793.45	111.28	\$15,365.54

OTORGADO POR LOS SEÑORES SECRETAROS DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 8248 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE" EN "SPECIFICO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, ABIERTO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUE SEA INCLUIDO EN EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA OPERADOR  
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. CESAR RAYA AGUILA

RESIDENTE DE OBRA





Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
 Municipio: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
 Localidad: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
 Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
 Contrato No.: **PF/PRODERETUS/030/15**  
 Consistente en: **TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

000089

**PRESUPUESTO CONTRATADO**

**ANEXO 2**  
CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
74	SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR. DE 2" DE HASTA 3.60 m DE ALTURA CON LAMINA LISA O TABLERO CAL. 16 TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDALICO. INCLUYE PIVOTE, CHAPA, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2.60	\$ 1,110.25	\$ 2,888.65	0.97	\$1,076.94
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA PARA VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 51 mm DE ESPESOR, CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm, DISEÑO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD, MANIJAS, SEGUROS, ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO.	M2	7.39	\$ 1,369.21	\$ 10,118.46	7.39	\$10,118.46
76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA A BASE DE FIERRO TUBULAR CAL. 18 DE 20 x 50 mm A CUALQUIER NIVEL CONFORME A DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE, NIVELACION, PLOMEO, RESANES, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	45.96	\$ 907.81	\$ 41,713.76	45.96	\$41,713.76
77	SUM. Y COLOC. DE ZAGUAN DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" DE HASTA 3,5 M DE ALTURA, CON LAMINA LISA O TABLERO CAL. 16, CON PUERTA PEATONAL INTEGRADA DE 1.00 m x 2.20 m TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDALICO. INCLUYE CHAPA PHILLIPS MOD. 715, CERROJO PRINCIPAL, PASADORES DE PISO Y PLAFON, PORTACANDADO DE SOLERA DE 1/4" x 1 1/4", CANDADO PHILLIPS MOD. 114 GL, CADENA DE ACERO, ACCESORIOS MENORES, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.37	\$ 1,519.00	\$ 17,271.03	1.61	\$2,445.59

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO EN AREA JARDINADA A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, RELLENO, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00	\$ 138.14	\$ 1,795.82	13.00	\$1,795.82
--	-----	-------	-----------	-------------	-------	------------

EL IMPORTE OTORGADO POR ESTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS ACCESOS A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015  
 OPERADO POR  
 ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
 ADMINISTRADOR UNICO

RESIDENTE DE OBRA  
 ING. CESAR NAVA AGUILA

Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
 Municipio: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
 Localidad: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
 Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
 Contrato No.: **PF/PRODERETUS/030/15**  
 Consistente en: **TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

000088

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS, INC. CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M3	115.66	\$ 226.92	\$ 26,210.87	0.96	\$217.56
3	EXCAVACIÓN EN CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN NO APROVECHABLE, P.U.O.T.	M3	520.47	\$ 31.30	\$ 16,290.71	13.27	\$415.35
5	ACARREO A PRIMER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	636.13	\$ 13.86	\$ 8,816.76	14.23	\$197.23
6	ACARREOS A KM SUBSECUENTES	M3 - KM	2544.52	\$ 5.21	\$ 13,256.95	56.92	\$286.55
7	CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO AL 100% DE PU P.V.S.M. INC ACARREO COLOCACIÓN EXTENDIDO PRUEBAS DE LABORATORIO, COMPACTACION Y AGUA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	115.66	\$ 179.23	\$ 20,729.74	0.46	\$82.45
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE GRAVA CONTROLADA DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, MEZCLADO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	115.66	\$ 285.16	\$ 32,981.61	0.66	\$188.21
12	NIVELACION DE POZO DE VISITA CON MURO DE TABIQUE A TIZON JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	3.00	\$ 1,779.26	\$ 5,337.78	3.00	\$5,337.78
14	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	15.00	\$ 246.18	\$ 3,692.70	5.00	\$1,230.90
L-003-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM., DE ESPESOR COLOR ROJO SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM, CON UNA RESISTENCIA DE 300 KG/CM., INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA.	M	578.30	\$ 231.57	\$ 133,916.93	4.16	\$963.33

EL IMPORTE CORREGIDO EN LA PRESENTE...  
 OTORGADA POR LA SECRETARIA DE JURISDICCION...  
 224 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL...  
 "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS...  
 CONTRATO A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.  
 ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA...  
 OPERADO  
 ING. JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten Signature]*  
 PRESIDENTE DE OBRA  
 ING. CESAR NAVA AGUILA

Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
Municipio: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
Localidad: **NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
Contrato No.: **PF/PRODERETUS/030/15**  
Consistente en: **TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

**000087**

PRESUPUESTO CONTRATADO						ANEXO 2 CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
L-003-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA INCLUYE EXCAVACION, TUBO DE PVC, CONEXION A DRENAJE, RELLENO CON MATERIAL DE BASE HIDRAULICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10.00	\$ 1,258.43	\$ 12,584.30	1.00	\$1,258.43
L-018-002	RESANE EN GUARNICION EXISTENTE POR DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, MALLA DE GALLINERO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M	1682.14	\$ 53.56	\$ 90,095.42	428.44	\$22,947.25
L-018-006	DEMOLICION DE CEJA SOBRANTE EN GUARNICION PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA.	M	200.00	\$ 15.06	\$ 3,012.00	200.00	\$3,012.00
<b>SUB TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO</b>					<b>\$5,151,888.49</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$2,194,682.79</b>
<b>IVA</b>					<b>\$824,318.16</b>	<b>IVA</b>	<b>\$351,149.25</b>
<b>TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO</b>					<b>\$5,976,306.65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$2,545,832.04</b>
<b>SALDO A CANCELAR</b>							<b>\$17.25</b>
							<b>\$2,545,814.79</b>

**OPERADO**  
EJERCICIO 2015

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 8249 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

\*ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

**OPERADO**  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
ADMINISTRADOR UNICO

RESIDENTE DE OBRA

ING. CESAR NAVA AGUILA

**Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
**Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
**Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
**Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
**Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15**  
**Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

PRESUPUESTO CONTRATADO							CONCEPTOS ADICIONALES	
							ANEXO 3 (NO ESTAN EN CATALOGO)	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
<b>EXTRAORDINARIOS</b>								
L-003-001	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 22.96	\$ -	5,791.58	\$ 132,974.680	
L-003-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM., DE ESPESOR COLOR ROJO SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM, CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 300 KG/CM., INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,	M2	0.00	\$ 231.57	\$ -	6,408.49	\$ 1,484,014.030	
L-003-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA INCLUYE EXCAVACION, TUBO DE PVC, CONEXIÓN A DRENAJE, RELLENO CON MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	0.00	\$ 1,258.43	\$ -	66.00	\$ 83,056.380	
L-018-002	RESANE EN GUARNICION EXISTENTE POR DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, MALLA DE GALLINERO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M	0.00	\$ 53.56	\$ -	20.82	\$ 1,115.120	
L-018-003	SANEAMIENTO DE BACHES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, P.U.O.T.	M3	0.00	\$ 252.49	\$ -	664.49	\$ 167,777.080	
L-018-004	GUARNICION DE SECCION 15X20X40 CM DE CONCRETO HECHO CON REVOLBEDORA F'C=200 KG/CM2, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, COLADO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	0.00	\$ 186.49	\$ -	162.00	\$ 30,211.380	

OPERADO  
EJERCICIO 2015  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 8248 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015  
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OPERADO  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CESAR NAVA AGUILA

**Obra: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS SEGUNDA ETAPA**  
**Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.**  
**Localidad: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.**  
**Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
**Contrato No.: PF/PRODERETUS/030/15**  
**Consistente en: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS.**

PRESUPUESTO CONTRATADO						CONCEPTOS ADICIONALES	
						ANEXO 3 (NO ESTAN EN CATALOGO)	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
L-018-005	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR (PARA TRANSITO BAJO O PEATONAL), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DEL PISO CON NIVELACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 10 CM DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, INCLUYE: RECIBIMIENTO EXTENDIDO CON VIBRADOR, SELLADO DE CEMENTO. FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCADOR DE SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRILICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR, LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO DE FORMA MANUAL.	M2	0.00	\$ 311.83	\$ -	218.70	\$ 68,197.220
L-018-006	DEMOLICION DE CEJA SOBRANTE EN GUARNICION PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA.	M		\$ 15.06	\$ -	1,502.96	\$ 22,634.580
<b>SUB TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO</b>					<b>\$5,161,988.49</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$1,989,980.47</b>
<b>IVA</b>					<b>\$824,318.16</b>	<b>IVA</b>	<b>\$318,396.88</b>
<b>TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO</b>					<b>\$5,976,306.65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$2,308,377.35</b>

**OPERADO**  
EJERCICIO 2015

EL IMPORTE COMISIONADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 16245 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

**OPERADO**  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.

ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA  
ADMINISTRADOR UNICO

RESIDENTE DE OBRA

ING. CESAR NAVA AGUILA

000084

SEC-02-DIV-15/341

**ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.**

TLAXCALA, TLAX. A 14 DE DICIEMBRE DE 2015

**C. ING. JOSÉ MANUEL CONTRERAS GARCÍA**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO DE CONSTRUCCIONES**  
**Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V.**  
**PRESENTE.**

*ALUSE*

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/PRODERETUS/030/15, CONVENIO DE DIFERIMIENTO N° PF/PRODERETUS/030/A/15, CONVENIO MODIFICATORIO N° PF/PRODERETUS/030/B/15, CONVENIO MODIFICATORIO N° PF/PRODERETUS/030/C/15 Y CONVENIO MODIFICATORIO N° PF/PRODERETUS/030/D/15. RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS SEGUNDA ETAPA. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NANACAMILPA, MUNICIPIO DE NANACAMILPA, TLAXCALA.

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFIQUÉ QUE EL PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 04 DE ENERO DEL 2016, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DÍA 04 DE ENERO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA DIRECCIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

OPERADO  
EJERCICIO 2015  
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SUSTENTABLE" EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS 2ª ETAPA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015  
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

**ING. AHER ANTONIO MARTÍNEZ VARGAS**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

RECIBI ORIGINAL

14-12-2015

José Manuel Contreras  
García

C.C.P.: Archivo.  
C.C.P.: Expediente

