



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PD/SECODUVI/062/18**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **29 DE DICIEMBRE DE 2018**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS VIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL **C. ING. CESAR NAVA ÁGUILA** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL **C. ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL** EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA **ING. JOSE DANIEL LOPEZ ROMANO**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

NÚMERO DE CONTRATO: PD/SECODUVI/062/18

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION DE LA AV. AMISTAD SUR, CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, PAVIMENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO, UBICADA EN: SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, PAVIMENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 230,530.33 (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 40 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

**II.- MODIFICACIONES.**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO:

CONVENIO MODIFICATORIO  
AL CONTRATO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO O IMPORTE DE LOS TRABAJOS A LO ORIGINALMENTE PACTADO: PD/SECODUVI/062/A/18

SALDO A CANCELAR: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

MONTO SEGÚN CONVENIO: \$ 0.00

MONTO MODIFICADO: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 0.00 %

MONTO REAL EJERCIDO (1): \$ 230,530.33 (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE OCTUBRE DE 2018

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 05 DÍAS NATURALES.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 18 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 35 DÍAS NATURALES.





"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

**III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL **CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:**

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
1	22/11/18	DEL	15/10/18	AL	19/10/18	\$ 193,745.22	\$ 193,745.22	10/12/18
2	06/12/18	DEL	20/10/18	AL	03/11/18	\$ 13,409.74	\$ 207,154.96	18/12/18
3	18/12/18	DEL	04/11/18	AL	18/11/18	\$ 23,375.37	\$ 230,530.33	27/12/18
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 230,530.33</b>	

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 9,560.38** INCLUYE IVA, Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NUMERO 1.**

III.4. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 23,375.38** INCLUYE IVA, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NUMERO 2.**

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 13,815.00** INCLUYE IVA, Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NUMERO 3.**

**IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO**, LA FIANZA **NO. 2283292** EXPEDIDA Afianzadora **SOFIMEX, S.A.** PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, **ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO **PD/SECODUVI/062/18** Y CONVENIO MODIFICATORIO **PD/SECODUVI/062/A/18**, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

#### MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **29 DE DICIEMBRE DE 2018** EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

  
ING. CESAR NAVA AGUILA  
RESIDENTE DE OBRA

POR LA CONTRATISTA  
ING. JOSE DANIEL LOPEZ ROMANO

  
ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA