



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PD/SECODUVI/086/18 Y PD/SECODUVI/086/A/18

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA **09 DE FEBRERO DE 2019**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAXCALA., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL **C. ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

EL **C. ARQ. HAROLD POLVO BAUTISTA** EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE POR PARTE DE CONSTRUCCIONES INARVI, S. DE R.L. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PD/SECODUVI/086/18, PD/SECODUVI/086/A/18.
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	<u>"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO"</u> .
<u>ANOTAR LA DESCRIPCIÓN "</u>	TERRACERIAS, PAVIMENTACIÓN, OBRA CIVIL, OBRAS COMPLEMENTARIAS, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALAMIENTO.
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 3,620,512.84 (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

II.- MODIFICACIONES.

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO:

MODIFICATORIO DE AUMENTO EN MONTO:

A LO ORIGINALMENTE PACTADO: PD/SECODUVI/086/A/18
MONTO SEGÚN CONVENIO(S): REDUCCIÓN \$ 0.00 SIN I.V.A.
MONTO MODIFICADO: \$ 0.00 I.V.A. INCLUIDO
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 0.00%
MONTO REAL EJERCIDO (1): \$ 3,620,512.84 (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) SIN I.V.A.
MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2): \$ 3,620,512.84 (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
SALDO A CANCELAR: \$0.0 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
FECHA DE INICIO REAL: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 0 DÍAS NATURALES.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 30 DÍAS NATURALES.



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	FECHA DE PAGO
1 UNO	24/12/18	DEL	21/11/18	AL	27/11/18	\$ 585,231.14	\$ 585,231.14	EN PROCESO DE PAGO
2 DOS	24/12/18	DEL	28/11/18	AL	20/12/18	\$ 3,035,281.70	\$ 3,620,512.84	EN PROCESO DE PAGO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:


ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	FACTURA N°	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
2 DOS	24/12/18	CIN-4	DEL	22/12/17	AL	31/12/17	\$ 3,035,281.70	\$ 3,620,512.84

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN EN EL RECUADRO ANTES EXPUESTO:

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 634,865.09 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCIÓN DE VOLÚMENES CANCELADOS TOTAL Y PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 634,865.09 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REQUIRIÓ DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.





TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021



TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SECODUVI
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO**, LA FIANZA NO. 1975699 EXPEDIDA POR ACE Fianzas Monterrey, S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ARQ. HAROLD POLVO BAUTISTA A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES INARVI, S. DE R.L. DE C.V., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PD/SECODUVI/086/18 Y, PD/SECODUVI/086/A/18 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.



MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **09:30** HORAS DEL DÍA **09 DE FEBRERO DE 2019**, EN LA CIUDAD DE **TLAXCALA, TLAXCALA**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

POR CONSTRUCCIONES INARVI, S. DE R.L.
DE C.V.

ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO
RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI

ARQ. HAROLD POLVO BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN