

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/FIES/149/18, CONVENIO MODIFICATORIO PF/FIES/149/A/18 Y CONVENIO MODIFICATORIO PF/FIES/149/B/18

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **03 DE JUNIO DE 2019**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:


EL C. ING. JOSE LUIS CRUZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL C. ING. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATISTA "JAMHSA CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V."

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PF/FIES/149/18
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE CARRETERA ACCESO ATLTZAYANCA, DEL KM 0+000 AL KM 5+018, UBICADA EN: NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.
CONSISTENTE EN:	TERRACERIAS, PAVIMENTO, OBRA CIVIL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 15'321,199.97 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	84 DÍAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	12 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	05 DE ABRIL DE 2019



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/FIES/149/18, CONVENIO MODIFICATORIO PF/FIES/149/A/18 Y CONVENIO MODIFICATORIO PF/FIES/149/B/18

II.- MODIFICACIONES.

NÚMERO DE CONTRATO: PF/FIES/149/A/18 EN AUMENTO EN MONTO

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

MONTO CONTRATO DE AMPLIACION: \$ 2,188,759.03 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 17,509,959.00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE INICIO REAL: 12 DE ENERO DE 2019


FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 22 DE ABRIL DE 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 101 DÍAS NATURALES.

SALDO A CANCELAR: \$0.00

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/FIES/149/18, CONVENIO MODIFICATORIO PF/FIES/149/A/18 Y CONVENIO MODIFICATORIO PF/FIES/149/B/18

NO.	NO. DE FACTURA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
		DEL		AL				
1	6	DEL	12/01/2019	AL	26/01/2019	\$1,687,120.74	\$1,687,120.74	29/04/2019
2	15	DEL	27/01/2019	AL	10/02/2019	\$940,220.29	\$2,627,341.03	29/04/2019
3	8	DEL	11/02/2019	AL	25/02/2019	\$1,811,280.87	\$4,438,621.90	29/04/2019
4	9	DEL	26/02/2019	AL	12/03/2019	\$2,160,740.87	\$6,599,362.77	29/04/2019
5	12	DEL	13/03/2019	AL	27/03/2019	\$2,081,234.86	\$8,680,597.63	29/04/2019
6	13	DEL	28/03/2019	AL	12/04/2019	\$4,792,750.40	\$13,473,348.03	29/04/2019
7	16	DEL	13/04/2019	AL	22/04/2019	\$4,036,610.97	\$17,509,959.00	29/04/2019

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

NO.	Nº DE FACTURA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
		DEL		A L				
7	16	DEL	13/04/2019	A L	22/04/2019	\$4,036,610.97	\$17,509,959.00	29/04/2019

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 2000870 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO




**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/FIES/149/18, CONVENIO
MODIFICATORIO PF/FIES/149/A/18 Y CONVENIO MODIFICATORIO
PF/FIES/149/B/18**

PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ING. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/FIES/149/18, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019, EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA



ING. JOSE LUIS CRUZ BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA
"JAMHSA CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V"



ING. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA