

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO: PF/FORTAFIN/023/18 Y CONVENIOS
MODIFICATORIOS NÚMEROS: PF/FORTAFIN/023/A/18, PF/FORTAFIN/023/B/18 y
PF/FORTAFIN/023/C/18**

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala siendo las 11:00 horas del día 03 de enero de 2019, se reúnen en las oficinas del Residente de Obra Responsable de la ejecución de los trabajos del Departamento de Obras Viales de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el km 1.5 s/n de la carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala, Tlax., las personas cuyos nombres y caracteres con que intervienen se mencionan a continuación:

El C. ING. JAVIER AGUILAR HERNÁNDEZ, en su carácter de Residente de Obra de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

LA C. ING SELENE MARISOL MEJÍA GÁMEZ, en su carácter de Superintendente de Construcción de la Empresa CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.

Para realizar con fundamento en el artículo 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS y cláusula décima octava del contrato, el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------------------|--|
| NÚMERO DE CONTRATO: | PF/FORTAFIN/023/18 |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 18 DE JUNIO DE 2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA". |
| UBICADA EN: | SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA |
| CONSISTENTE EN: | TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN, OBRA CIVIL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO |
| MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: | \$ 2,651,910.07 INCLUYENDO I.V.A. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: | 70 DÍAS NATURALES |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 26 DE JUNIO DE 2018 |
| FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

SeleNE MEJÍA G.

II.- MODIFICACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| CONVENIOS MODIFICATORIOS: | PF/FORTAFIN/023/A/18 PF/FORTAFIN/023/B/18 PF/FORTAFIN/023/C/18 |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 15 DE AGOSTO DE 2018 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
| MONTO CONVENIDO DEL CONTRATO: | \$ 137,033.74 INCLUYENDO I.V.A. |
| FECHA DE INICIO REAL : | 26 DE JUNIO DE 2018 |
| FECHA DE TÉRMINO REAL: | 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 |

III.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda son las que se relacionan a continuación:

| ESTIMACIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN | IMPORTE | I.V.A. | MONTO EJERCIDO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|
| UNO | Del 26 junio al 10 de julio de 2018 | \$ 536,020.18 | \$ 85,764.67 | \$ 621,793.85 | Pagado |
| DOS | Del 16 al 27 de agosto de 2018 | \$ 307,577.13 | \$ 49,212.34 | \$ 356,789.47 | Pagado |
| TRES | Del 16 al 30 de septiembre de 2018 | \$ 168,899.39 | \$ 27,023.90 | \$ 195,923.29 | Tramite |
| CUATRO | Del 01 al 15 de octubre de 2018 | \$1,382,909.82 | \$ 221,265.57 | \$ 1,604,175.39 | Tramite |
| CINCO | Del 16 al 30 de octubre de 2018 | \$ 8,846.39 | \$ 1,415.42 | \$ 10,261.81 | Tramite |
| SALDO CANCELADO | | | | \$ 0.00 | |
| TOTAL EJERCIDO | | | | \$ 2,788,943.81 | |

Selene M.M.G.

Así mismo, ambas partes manifiestan que no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, por lo tanto, se dan por extinguidas las obligaciones que genera el contrato, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato número: **PF/FORTAFIN/023/18** y convenios modificatorios números: **PF/FORTAFIN/023/A/18**, **PF/FORTAFIN/023/B/18** y **PF/FORTAFIN/023/C/18**, así como el recibo más eficaz del mismo.


Por su parte la superintendente de construcción C. ING. **SELENE MARISOL MEJÍA GÁMEZ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a la **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato número: **PF/FORTAFIN/023/18** y convenios modificatorios números: **PF/FORTAFIN/023/A/18**, **PF/FORTAFIN/023/B/18** y **PF/FORTAFIN/023/C/18**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra la **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**.

La presente se firma sin perjuicio del derecho de la **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA**, de hacer valer las garantías de vicios ocultos y demás derivados del presente contrato.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del día 03 de enero de 2019, en la Ciudad de Tlaxcala de X., Tlax., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA,
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
OVERFIELD, S.A. DE C.V.**


ING. JAVIER AGUILAR HERNÁNDEZ
RESEDEENTE DE OBRA

Selene M. M. G.
ING. SELENE MARISOL MEJÍA GÁMEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA