

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
(SECODUVI - BENEFICIARIO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2018.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALTOCAN ENTRONQUE CON CARRETERA MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS - APIZACO.

NÚM. DE CONTRATO: PD/SECODUVI/088/18

NÚM. DE CONVENIO: PD/SECODUVI/088/A/18

UBICACIÓN: XALTOCAN, MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA.

FECHA DE ENTREGA: 22 DE ENERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALTOCAN ENTRONQUE CON CARRETERA MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS - APIZACO", CONSISTENTE EN:

1.- LIMPIEZA GENERAL:

Limpieza de hombros por medios mecánicos y/o a mano, y retiro de la capa vegetal fuera de la obra, recuperación de corona existente, 1,611.00 ML.

2.- PAVIMENTACIÓN:

Limpia, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico durante el tiempo que dure la obra, ejes de referencia, banco de nivel, mano de obra, herramienta y equipo, 560.00 M2, Excavación en caja por medios mecánicos en material Tipo II en zonas de ampliación y bajo la estructura de pavimento existente con acarreo libre de 20 m, 280.00 M3, Acarreo en camión a primer kilómetro, con carga mecánica de materiales producto de la excavación, de cortes y demoliciones, 280.00 M3, Acarreo de material mixto en camión km subsecuentes, 1,120.00 M3/KM, Compactación de la superficie descubierta del terreno natural por medios mecánicos, incorporación de agua para su compactación al 95% de su P.V.S.M. y pruebas de laboratorio, 112.00 M3, Construcción de capa subrasante con material de banco al 100% de su P.V.S.M., 112.00 M3, Construcción de capa de Base hidráulica con material granular de 1 1/2" a 3/4", 112.00 M3, Barrido de la superficie por medios mecánicos para la eliminación del material suelto, polvo y materias extrañas que se encuentren en la corona, retiro del material producto del barrido fuera de la obra, 560.00 M2, Riego de impregnación y poreo a mano con emulsión asfáltica ECI 60-90 en razón de 1.5 lts/m2 y maniobras locales, 560.00 M2, Riego de liga para recibir carpeta asfáltica, 336.00 LT, Carpeta asfáltica en caliente (sin cemento asfáltico), compactada al 95% de su Peso Volumétrico, entrega del diseño Marshall antes de iniciar con el tendido, extendedora de asfalto con sensores, pruebas de laboratorio, acarreos y



maniobras, 44.80 M3, Cemento asfáltico AC-20 para carpeta asfáltica, por unidad de obra terminada, 6,272.00 KG.

3.- OBRA CIVIL:

Dren a cielo abierto de 1m de ancho y 1.20 de profundidad promedio, con plantilla de concreto simple de $f'c=100$ kg/cm² de 5 cm de espesor y relleno de balastro en capas según a criterio, con material de 2" a 4", con riego de impregnación en lado de camino para evitar filtración a la estructura del camino, 259.25807 ML, Encofrado de concreto hecho en obra resistencia rápida vaciado con carretilla en botes $f'c=250$ kg/cm² revenimiento 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, 2.59 M3.

4.- SEÑALAMIENTO:

Pintura de raya continua central de 12 cm de ancho en color Amarillo, 1.61 KM, Pintura de raya lateral de 12 cm de ancho color Blanco con microesfera de vidrio reflejante, 3.22 KM, Señal restrictiva de velocidad horizontal de 30 km/hr, altura de texto 1.60 m dimensión elipse 3.50mx1.80m y 10 cm de ancho en color blanco, 1.00 PZA, Señal restrictiva de velocidad horizontal de 60 km/hr, altura de texto 1.60 m dimensión elipse 3.50mx1.80m y 10 cm de ancho en color blanco, 1.00 PZA, Texto de "ALTO" sobre pavimento altura de texto de 1.60 m, 1.00 PZA, Vialitas bidireccionales en color blanco, 107.40 PZA, Vialitas bidireccionales en color amarillo, 214.80 PZA, Letrero alusivo a la obra elaborado a base de vinil con base metálica, colocada de forma que cubra la totalidad de la base de 3.00 m de ancho por 1.50 m de altura con la leyenda indicada por la Secretaría, 1.00 PZA.

EN LA LOCALIDAD DE **XALTOCAN**, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE **XALTOCAN**, **TLAXCALA**, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **22 DE ENERO DE 2019** SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. REPRESENTANTES CORRESPONSABLES DEL FINANCIAMIENTO, EJECUCIÓN, NORMATIVIDAD Y BENEFICIARIOS DE LA OBRA, A FIN DE PARTICIPAR Y FORMALIZAR LEGALMENTE EL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA – ENTREGA.

QUIENES ASISTIMOS COMO REPRESENTANTES INSTITUCIONALES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, DAMOS FE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, VERIFICANDO SU TERMINACIÓN CONFORME LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES EN MATERIA, EN VIRTUD DE HABER REALIZADO SU REVISIÓN FÍSICA, OBSERVÁNDOSE QUE SI FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD PROPUESTA, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL MUNICIPIO RESPONSABLE Y LOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME LEGALMENTE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LAS DEFICIENCIAS QUE RESULTEN DESPUÉS DEL TERMINO DE LA OBRA, CONFORME AL TIEMPO PREVIAMENTE ESTABLECIDO EN LA RESPECTIVA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, ESTA SUBSISTE SU VIGENCIA HASTA QUE EXPIRE EL TERMINO DE UN AÑO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI), CON ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO SE HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA "REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALTOCAN ENTRONQUE CON CARRETERA MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS – APIZACO", EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD TLAXCALTECA.

ENTREGA:

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

RECIBE:

H. AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN


ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. EUGENIO A. SÁNCHEZ AMADOR
PRESIDENTE MUNICIPAL