

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (SECODUVI - BENEFICIARIO)

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2018.

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO.

**NÚM. DE CONTRATO:** PD/SECODUVI/087/18

**NÚM. DE CONVENIOS:** PD/SECODUVI/087/A/18, PD/SECODUVI/087/B/18

**UBICACIÓN:** SAN LUCAS TECOPILCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA.

**FECHA DE ENTREGA:** 18 DE FEBRERO DE 2019

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO", CONSISTENTE EN:

#### 1.- TERRACERÍAS:

Levantamiento topográfico, 2,665.58 M2, Retiro de adocreto existente a mano, acarreo a una estación para su posterior carga y retiro, 2,665.58 M2, Excavación en caja por medios mecánicos en material Tipo II en zonas de ampliación y bajo la estructura de pavimento existente con acarreo libre de 20 m, 1,422.42 M3, Compactación de la superficie descubierta al excavar, por medios mecánicos, 516.88 M3, Acarreo en camión con carga mecánica, de materiales no aprovechables de tierra producto de los cortes en caja a primer kilómetro, 1,422.42 M3, Acarreo de material mixto en camión kms subsecuentes, 5,689.68 M3-KM, Construcción de capa subrasante con material de banco al 100% de su P.V.S.M., 627.64 M3.

#### 2.- PAVIMENTACIÓN:

Construcción de capa de Base hidráulica con material granular de 1 1/2" a 3/4", 517.08 M3, Barrido de la superficie, 2,585.38 M2, Riego de impregnación y poreo de arena, 2,585.38 M2, Suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cm de espesor marca ITISA O SIMILAR, de  $f'c=350$  kg/cm<sup>2</sup>, 2,638.31 M2,

#### 3.- OBRA CIVIL:

Construcción de guarniciones de concreto hidráulico  $F'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>, de 15 cms en corona x 20 cms en base x 50 cms de alto en sección transversal, T.M.A. de 3/4", 643.45 ML, Construcción de banquetas de concreto simple de 10 cm. De espesor  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>, 586.89 M2, relleno compactado con material inerte

(tepetate), 113.75 M3, Construcción de cinturones de concreto simple de 10x30 cm  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>, 146.52 ML.

#### 4.- OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Reparación de toma domiciliaria de agua potable con manguera de alta densidad, 54.00 PZAS, Reparación de descargas domiciliarias, 46.00 PZAS, Renivelación de pozos de visita existentes a nivel de la superficie de pavimento terminada, 6.00 PZA, Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta densidad en pozo de visita común modelo 101-02 marca naresa, o modelo TP322603 marca poly-com o similar, 6.00 PZAS.

#### 5.- SEÑALAMIENTO:

Marcas en guarniciones, pintado de guarniciones de color amarillo reflejante, 671.94 ML, Letrero alusivo a la obra elaborado a base de vinil con base metálica, colocada de forma que cubra la totalidad de la base de 3.00 m de ancho por 1.50 m de altura con la leyenda indicada por la Secretaría, 1.00 PZA.

#### 6.- ALUMBRADO:

Luminaria colonial modelo "Tlalpan" acabado en pintura de polvo aplicación electrostática en color negro, con luminaria colgante tipo Coyoacán fabricado en fundición de aluminio acrílico importado MCA LEXALITE con porta brazo tipo Tlalpan en tubo y solera de acero, lámpara tipo bulbo de leds con ópticas para ángulo de 180°, 130 lm/w 6800 lúmenes totales color 6300° k, 10.00 PZAS.

#### 7.- EXTRAORDINARIOS:

Demolición de pisos de concreto simple de 10 a 15 cm de espesor, 586.89 M2, Demolición de guarniciones de sección 12 corona, 15 base 40 altura, 643.45 ML, Renivelación de registros sanitarios, 12.00 PZAS, registro de 60 x 40 x 80 cm con block de cemento o tabique aplanado interior con mortero cemento arena 1:5 acabado pulido, tapa de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> con marco y contramarco metal de ángulo de 3/16" x 1/4", 4.00 PZAS, Aplanado en muros acabado fino hasta una altura máxima de 60cm con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, 22.474 ML, Cableado entre luminarias a base de cable awg cal. 10, poliducto de 2", 3 líneas de cable, 2 fases y 1 neutro, localización, excavación, relleno compactado, mano de obra especializada, materiales, equipo y herramienta, 349.03 ML.

#### IMPORTE CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

El importe contractual correspondiente al contrato número PD/SECODUVI/087/18, y convenios modificatorios números: PD/SECODUVI/087/A/18 y PD/SECODUVI/087/B/18, es de \$ 2,365,446.27 (DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.

EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TECOPILCO, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2019 SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. REPRESENTANTES CORRESPONSABLES DEL FINANCIAMIENTO, EJECUCIÓN, NORMATIVIDAD Y BENEFICIARIOS DE LA OBRA, A FIN DE PARTICIPAR Y FORMALIZAR

LEGALMENTE EL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA – ENTREGA.

QUIENES ASISTIMOS COMO REPRESENTANTES INSTITUCIONALES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, DAMOS FE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, VERIFICANDO SU TERMINACIÓN CONFORME LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES EN MATERIA, EN VIRTUD DE HABER REALIZADO SU REVISIÓN FÍSICA, OBSERVANDOSE QUE SI FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD PROPUESTA, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL MUNICIPIO RESPONSABLE Y LOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME LEGALMENTE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LAS DEFICIENCIAS QUE RESULTEN DESPUÉS DEL TERMINO DE LA OBRA, CONFORME AL TIEMPO PREVIAMENTE ESTABLECIDO EN LA RESPECTIVA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, ESTA SUBSISTE SU VIGENCIA HASTA QUE EXPIRE EL TERMINO DE UN AÑO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI), CON ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO SE HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO”, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD TLAXCALTECA.

ENTREGA:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBE:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS  
TECOPILCO

  
ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
  
Presidente Municipal  
C. P. OLAF JONATHAN VÁZQUEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA  
2017-2021