

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
(SECODUVI - BENEFICIARIO)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
(FORTAFIN) 2018

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ASFALTICO EN CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS".

NÚM. DE CONTRATO: PD/SECODUVI/104/18

UBICACION: SAN BARTOLOME TENANGO, MUNICIPIO DE
TETLATLAHUCA, TLAXCALA.

FECHA DE ENTREGA: 11 DE FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS". CONSISTENTE EN:

TERRACERÍAS, PAVIMENTACIÓN, OBRA CIVIL, Y SEÑALAMIENTO:

TERRACERIAS: Limpia trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico durante el tiempo que dure la obra, ejes de referencia, banco de nivel y cadenamientos, 6,518.76 m², excavación en caja por medios mecánicos en material tipo ii en zonas de ampliación y bajo la estructura de pavimento existente, 5,067.20 m³, acarreo en camión a primer kilómetro, con carga mecánica de materiales producto de la excavación de cortes y demoliciones, 5,091.70 m³, acarreo en camión, a kilómetros subsecuentes, 20,366.80 m³, compactación de la superficie descubierta del terreno natural por medios mecánicos, incorporación de agua para su compactación al 95% de su P.V.S.M. y pruebas de laboratorio, 1,303.75 m³, capa sub-rasante con material de banco (tepetate o base hidráulica de 1/2" a finos), mezclado, tendido y compactado al 95% de su P.V.S.M., incorporación de agua para su compactación y pruebas de laboratorio, 977.81 m³, demolición de concreto simple por medios mecánicos, para su posterior carga y retiro y maniobras locales, 24.50 m³.

PAVIMENTO: base hidráulica con material de banco triturado de 3/4" a finos compactada al 95% de su P.V.S.M. (no tezontle) comprendido entre 1700 a 1900 kg/m³, incorporación de agua para su compactación y pruebas de laboratorio, 1,173.38 m³, barrido de superficie por medios mecánicos para la eliminación del material suelto, polvo, y materias extrañas que se encuentren en la corona, retiro de material del barrido fuera de la obra, 6,518.76 m², riego de impregnación y poreo a mano con emulsión asfáltica ECI 60-90 en razón de 1.5 lts/m² y maniobras locales, 6,518.76, m², riego de liga para recibir carpeta asfáltica, aplicación de la emulsión asfáltica ecr-65 en razón de 0.60 lts/m² y pruebas de laboratorio, 6,518.76 m², carpeta asfáltica en caliente (sin cemento asfáltico) compactado al 95% de su P.V.S.M., entrega de diseño MARSHALL, tendido con extendidora de asfalto, maniobras locales y pruebas de laboratorio, 521.50 m³, cemento asfáltico ac-20 para carpeta asfáltica, por unidad de obra terminada, 67,414.31 kg, reductor de velocidad con mezcla asfáltica en caliente riego de liga con emulsión ECR 65-90, según diseño, formación y compactación, 23.70 m³.

OBRA CIVIL: Re nivelación de pozos de visita existentes a nivel de piso terminado, con muro de tabique, aplanado, pulido, amacice de brocal y tapa, carga y acarrees, maniobras locales, 9.00 pza, brocal y tapa de polietileno de alta densidad en pozo de visita común, modelo 101-02 marca NARESA o modelo TP32603 marca POLY-COM o similar, 9.00 pza, reparación de tomas domiciliarias de agua potable con manguera de alta densidad, excavaciones y rellenos compactados, retiro y reposición de tubería, piezas especiales, material misceláneo, y maniobras locales, 35.00 pza, reparación de descarga domiciliaria con tubería de PVC sanitario, excavaciones y rellenos compactados, retiro y reposición de tubería, material misceláneo y maniobras locales, 35.00 pza, reubicación de líneas teléfono y/o eléctricas de media y baja tensión, limpieza, alineación, maniobras, postes, conductores, retenidas, aislantes, herrajes y permisos ante TELMEX Y/O CFE, 1.00 pza, lavadero de concreto hidráulico con un f'c= 150 kg/cm², según la norma N-CTR-CAR-1-003-006/00, 11.60 ml.

SEÑALAMIENTO: suministro y aplicación de pintura de esmalte color amarillo tráfico sobre guarniciones, 1,500.00 ml, pintura en rayas laterales de 12 cm de ancho color blanco con microesfera de vidrio reflejante, con equipo aprobado por la secretaria, señalamiento de obra durante los trabajos, 1.50 km, pintura en raya continua de 12 cm de ancho color amarillo, con microesfera de vidrio reflejante, con equipo aprobado por la secretaria, señalamiento de obra durante los trabajos, 0.80 km, pintura en balizado en cruce de peatones y o reductores de velocidad de color amarillo reflejante en área efectiva, señalamiento de obra durante los trabajos, 116.9304 m², letrero alusivo a la obra elaborado a base de vinil con base metálica, colocada de forma que cubra su totalidad de la base de 3.00 m de ancho por 2.00 m de altura con la leyenda indicada por la secretaria, 1.00 pza.

En San Bartolomé Tenango, correspondiente al municipio de **Tetlatlahuca, Tlaxcala**, siendo las 11:00 horas del día **11 DE FEBRERO DE 2019**. Se reunieron en el lugar de la obra los CC. Representantes corresponsables del financiamiento, ejecución, normatividad y beneficiarios de la obra, a fin de participar y formalizar legalmente el acta de entrega – recepción de los trabajos realizados objeto de la presente acta – entrega.


quienes asistimos como representantes institucionales autorizados de las entidades que se mencionan en el acto de entrega – recepción de los trabajos, mediante suscripción y firma de la presente acta, damos fe de los trabajos realizados, verificando su terminación conforme la normatividad vigente y especificaciones técnicas aplicables en materia, en virtud de haber realizado su revisión física, observándose que si funciona de acuerdo con la finalidad propuesta, por lo que está en condiciones de ser recibida por el municipio responsable y los beneficiarios de la misma.

La presente acta no exime legalmente a la empresa constructora de las deficiencias que resulten después del término de la obra, conforme al tiempo previamente establecido en la respectiva fianza de vicios ocultos, esta subsiste su vigencia hasta que expire el término de un año.

El gobierno del estado, a través de la secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), con esta acta y en este momento se hace entrega al **Municipio de Tetlatlahuca, Tlaxcala**, quien será responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de adoquín en calle Iturbide, en beneficio de los habitantes de esta comunidad tlaxcalteca.

ENTREGA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA



ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE TETLATLAHUCA DE
TLAXCALA



RESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TETLATLAHUCA, TLAX.
C. ANTONIO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL - 2021