



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PD/SECODUVI/066/18 Y PD/SECODUVI/066/A/18

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS **19:30** HORAS DEL DÍA **04 DE FEBRERO DE 2019**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAXCALA., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL **C. ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

EL **C. ING. DAMIAN HERNANDEZ GONZALEZ** EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE POR PARTE DE GRUPO CONSTRUCTOR KABOT, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PD/SECODUVI/066/18
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	18 DE OCTUBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO TLATEMPAN – BELEN ATZITZIMITLAN".
<u>ANOTAR LA DESCRIPCIÓN "</u>	TERRACERIAS, PAVIMENTOS, DRENAJE PLUVIAL, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALAMIENTO
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 2,420,134.89 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 55 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 27 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

II.- MODIFICACIONES.

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO:

MODIFICATORIO DE AUMENTO EN MONTO:

A LO ORIGINALMENTE PACTADO: PD/SECODUVI/066/A/18

MONTO SEGÚN CONVENIO(S): REDUCCIÓN \$ 0.00 SIN I.V.A.

MONTO MODIFICADO: \$ 0.00 I.V.A. INCLUIDO

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 0.00%

MONTO REAL EJERCIDO (1): \$ 2,420,134.89 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) SIN I.V.A.

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2): \$ 2,420,134.89 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

SALDO A CANCELAR: \$0.0 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

FECHA DE INICIO REAL: 27 DE OCTUBRE DE 2018

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 0 DÍAS NATURALES.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 55 DÍAS NATURALES.



2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	FECHA DE PAGO
1 UNO	14/11/18	DEL	27/10/18	AL	10/11/18	\$ 1,044,520.11	\$ 1,044,520.11	22/11/18
2 DOS	05/12/18	DEL	11/11/18	AL	25/11/18	\$ 1,053,416.87	\$ 2,097,936.98	11/12/18
3 TRES	24/12/18	DEL	26/11/18	AL	11/12/18	\$ 193,371.72	\$ 2,291,308.70	23/01/18
4 CUATRO	24/12/18	DEL	12/12/18	AL	20/12/18	\$ 128,826.19	\$ 2,420,134.89	EN PROCESO DE PAGO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	FACTURA N°	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
4 CUATRO	24/12/18	13	DEL	22/12/17	AL	31/12/17	\$ 128,826.19	\$ 2,420,134.89

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN EN EL RECUADRO ANTES EXPUESTO:

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 95,367.56 (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCIÓN DE VOLÚMENES CANCELADOS TOTAL Y PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 118,900.96 (CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 96/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 23,533.40 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021



TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SECODUVI
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 1976276 EXPEDIDA POR ACE Fianzas Monterrey, S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ING. DAMIAN HERNANDEZ GONZALEZ A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR KABOT, S.A. DE C.V., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PD/SECODUVI/066/18 Y, PD/SECODUVI/066/A/18 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021





TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SECODUVI
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **20:00** HORAS DEL DÍA **04 DE FEBRERO DE 2019**, EN LA CIUDAD DE **TLAXCALA, TLAXCALA**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	POR GRUPO CONSTRUCTOR KABOT, S.A. DE C.V.
 ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI	 ING. ING. DAMIAN HERNANDEZ GONZALEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN