



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/FORTAFIN/031/18,  
PF/FORTAFIN/031/A/18**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS **18:30** HORAS DEL DÍA **30 DE ENERO DE 2019**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAXCALA, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

EL C. ING. JOSE CARLOS SANCHEZ GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

NÚMERO DE CONTRATO:	PF/FORTAFIN/031/18
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	"PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BULEVAR 21 DE MARZO".
<u>ANOTAR LA DESCRIPCIÓN "</u>	TERRACERIAS, PAVIMENTACIÓN, OBRA CIVIL Y SEÑALAMIENTO.

C



**TLAXCALA**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021



**TLX**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**SECODUVI**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 4,091,915.73 (CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL TNOVECIENTOS QUINCE PESOS 73/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 70 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 27 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2018

**ii.- MODIFICACIONES.**

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO

CONVENIO MODIFICATORIO: PF/FORTAFIN/031/A/18

A LO ORIGINALMENTE PACTADO: PF/FORTAFIN/031/A/18

MONTO SEGÚN CONVENIO(S): REDUCCIÓN \$ 0.00 I.V.A. INCLUIDO.

MONTO MODIFICADO: \$ 141,269.80 I.V.A. INCLUIDO.

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 3.45%

MONTO REAL EJERCIDO (1): \$ 4,233,185.53 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A.

MONTO TOTAL EJERCIDO: \$ 4,233,185.53 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

SALDO A CANCELAR: \$0.0 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

FECHA DE INICIO REAL: 27 DE AGOSTO DE 2018  
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 17 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018  
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 87 DÍAS NATURALES.

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	FECHA DE PAGO
1 UNO	08/11/18	DEL	27/08/18	AL	10/09/18	\$ 647,015.58	\$ 647,015.58	15/11/18
2 DOS	29/11/18	DEL	11/09/18	AL	25/09/18	\$ 1,361,178.89	\$ 2,008,194.47	06/12/18
3 TRES	23/12/18	DEL	26/09/18	AL	25/10/18	\$ 1,990,839.76	\$ 3,999,034.23	EN PROCESO DE PAGO
4 CUATRO	29/12/18	DEL	26/10/18	AL	21/11/18	\$ 234,151.30	\$ 4,233,185.53	EN PROCESO DE PAGO

**III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	FACTURA N°	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
4 CUATRO	29/12/18	119	DEL	26/10/18	AL	21/11/18	\$ 234,151.30	\$ 4,233,185.53

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN EN EL RECUADRO ANTES EXPUESTO:

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 234,151.30 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS

C





**TLAXCALA**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021



**TLX**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**SECODUVI**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

EJECUTADOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCIÓN DE VOLÚMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 92,881.50 (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

#### IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. BKY-0018-0018618 EXPEDIDA POR AFIANZADORA BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ING. JOSE CARLOS SANCHEZ GONZALEZ A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/031/A/18 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO

C



**TLAXCALA**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021



**TLX**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021



**SECODUVI**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **19:00** HORAS DEL DÍA **30 DE ENERO DE 2019**, EN LA CD. DE **TLAXCALA, TLAX**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	POR LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI	 ING. JOSE CARLOS SANCHEZ GONZALEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN