

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/PDR/025/18**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **05 DE ABRIL DE 2019**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA **RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS VIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL **C. ING. CESAR NAVA ÁGUILA** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL **C. ING. ARTURO DIAZ TLAXCALTECO** EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA JUATEPOTZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, **EL FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**



NÚMERO DE CONTRATO: PF/PDR/025/18.

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 16 DE JULIO DE 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TLAXCALA, CONSISTENTE EN: TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO, UBICADA EN: SANTA CRUZ TECHACHALCO, MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 2,032,874.90 (DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.) INCLUYE IVA.



PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 98 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE JULIO DE 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

**II.- MODIFICACIONES.**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO:

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO: PF/PDR/025/A/18

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO: PF/PDR/025/B/18

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 7,760.34 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 34/100 M.N.) INCLUYE IVA.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO: PF/PDR/025/C/18

IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 2,040,635.24 (DOS MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO.

PORCENTAJE DE MODIFICACION DEL MONTO: 0.38 %



MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,040,635.24 (DOS MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO.

FECHA DE INICIO REAL: 28 DE JULIO DE 2018

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 18 DÍAS NATURALES.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2018.

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 117 DÍAS NATURALES.



**III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL **CONTRATISTA** DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIÓN N. NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO CON IVA	FECHA DE PAGO
1	29/08/18	DEL	28/07/18	AL	11/08/18	\$ 514,106.95	\$ 514,106.95	PAGADA 18/09/18
2	14/09/18	DEL	12/08/18	AL	01/09/18	\$ 235,349.82	\$749,456.77	PAGADA 12/10/18
3	17/10/18	DEL	02/09/18	AL	01/10/18	\$ 373,639.34	\$1,123,096.11	PAGADA 07/12/18
4	16/11/18	DEL	02/10/18	AL	10/10/18	\$ 378,267.83	\$1,501,363.94	PAGADA 10/12/18
5	16/11/18	DEL	11/10/18	AL	22/10/18	\$ 7,760.34	\$1,509,124.28	PAGADA 10/12/18
6	21/12/18	DEL	20/11/18	AL	19/12/18	\$ 531,510.96	\$2,040,635.24	PAGADA 27/12/18
7		DEL	28/07/18	AL	19/12/18	\$ 19,299.21	\$2,040,635.24	FINIQUITO
<b>TOTAL</b>							<b>\$2,040,635.24</b>	


III.1. COMO RESULTADO DE ESTE CONVENIO DE FINIQUITO LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA CONTRATISTA CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., DETERMINARON QUE EXISTEN:

III.1.1. **CRÉDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA POR UN MONTO TOTAL DE \$ 32,719.53 (TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 53/100 M.N.) INCLUYENDO EL 16% (DIEZ Y SEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,** MISMOS QUE RESULTARON DE LA REVISIÓN EN OBRA DE CONCEPTOS Y VOLUMENES REALMENTE EJECUTADOS Y CONCEPTOS ADICIONALES EJECUTADOS Y NO ESTIMADOS; CUYOS PRECIOS SE CONCILIARON PREVIO A LA ELABORACIÓN DE ESTE CONVENIO DE FINIQUITO CON EL ÁREA DE COSTOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LOS CUALES SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NÚMERO 1**

III.1.2. **CRÉDITOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA POR UN MONTO TOTAL DE \$ 16,490.40 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N.) INCLUYENDO EL 16% (DIEZ Y SEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,** MISMOS QUE RESULTARON DE LA REVISIÓN EN OBRA DE CONCEPTOS Y VOLUMENES REALMENTE EJECUTADOS Y CONCEPTOS ADICIONALES EJECUTADOS Y NO ESTIMADOS; CUYOS PRECIOS SE CONCILIARON PREVIO A LA ELABORACIÓN DE ESTE CONVENIO DE FINIQUITO CON EL ÁREA DE COSTOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LOS CUALES SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NÚMERO 2**

III.1.3. POR LO QUE, DERIVADO DE LOS NUMERALES ANTERIORES III.1.1. Y III.1.2., RESULTA UN **SALDO NETO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA POR UN MONTO DE \$ 13,990.63 (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 63/100 M.N.) SIN INCLUIR EL 16% (DIEZ Y SEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 Teléfonos: 01(246) 46 52 900 EXT. 3907  
http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx



III.1.4. EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2,040,635.24 (DOS MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.), INCLUYENDO EL 16% (DIEZ Y SEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. MISMO QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 3.

#### IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 3481-30949-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. EXPEDIDA EN CIUDAD DE MEXICO, EL DÍA 05 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.


POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ING. ARTURO DIAZ TLAXCALTECO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/PDR/025/18, CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO PF/PDR/025/A/18, CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO PF/PDR/025/B/18 Y CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO PF/PDR/025/C/18, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

#### MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ING. CESAR NAVA AGUILA  
RESIDENTE DE OBRA



POR LA CONTRATISTA  
CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ARTURO DIAZ TLAXCALTECO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA