



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021



TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SECODUVI

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/PDR/034/18, PF/PDR/034/A/18.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS **18:30** HORAS DEL DÍA **07 DE FEBRERO DE 2019**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAXCALA, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL **C. ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

EL **C. ING. LUIS GERARDO NAVA AGUIRRE** EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PF/PDR/034/18, PF/PDR/034/A/18
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA No. 136 LOS REYES ZACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA".
<u>ANOTAR LA DESCRIPCIÓN "</u>	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA,

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Ext. 3907
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021



TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SECODUVI

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

AMPLIACIÓN EN AREA DE PARADEROS,
SEÑALAMIENTO.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:

\$ 7,022,886.26 (SIETE MILLONES VEINTE Y
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 26/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

112 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

24 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:

13 DE DICIEMBRE DE 2018

II.- MODIFICACIONES.

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO

CONVENIO MODIFICATORIO:

PF/PDR/034/A/18

A LO ORIGINALMENTE PACTADO:

MONTO SEGÚN CONVENIO(S):

REDUCCIÓN \$ 0.00 I.V.A. INCLUIDO.

MONTO MODIFICADO:

\$ 890,093.25 I.V.A. INCLUIDO.

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:

12.67%

MONTO REAL EJERCIDO (1):

\$ 7,912,979.50 (SIETE MILLONES
NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) I.V.A.
INCLUIDO.

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2):

\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A.

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2):

\$ 7,912,979.50 (SIETE MILLONES
NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) I.V.A.
INCLUIDO.

SALDO A CANCELAR:

\$0.0 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

2



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

FECHA DE INICIO REAL: 24 DE AGOSTO DE 2018
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 48 DÍAS NATURALES.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 26 DE OCTUBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 64 DÍAS NATURALES.

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	FECHA DE PAGO
1 UNO	16/10/18	DEL	24/08/18	AL	22/09/18	\$ 738,478.54	\$ 738,478.54	25/10/18
2 DOS	25/10/18	DEL	23/09/18	AL	30/09/18	\$ 4,084,000.40	\$ 4,822,478.94	31/10/18
3 TRES	26/10/18	DEL	01/10/18	AL	15/10/18	\$ 2,200,407.32	\$ 7,022,885.26	31/10/18
4 CUATRO	26/10/18	DEL	16/10/18	AL	26/10/18	\$ 890,093.25	\$ 7,912,979.51	31/10/18

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	FACTURA N°	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
4 CUATRO	26/10/18	528	DEL	16/10/18	AL	26/10/18	\$ 890,093.25	\$ 7,912,979.51

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN EN EL RECUADRO ANTES EXPUESTO:

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ **2,115,248.32 (DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**, Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021



TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SECODUVI
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCIÓN DE VOLÚMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 62,586.83 (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO.

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 1976984 EXPEDIDA POR AFIANZADORA ACE Fianzas Monterrey, S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ING. LUIS GERARDO NAVA AGUIRRE A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/PDR/034/18, PF/PDR/034/A/18 ,ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.



"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **20:00** HORAS DEL DÍA **07 DE FEBRERO DE 2019**, EN LA CD. DE **TLAXCALA, TLAX**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	POR CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.
	
ING. RAYMUNDO JIMÉNEZ PICAZO RESIDENTE DE OBRA DE LA SECODUVI	ING. LUIS GERARDO NAVA AGUIRRE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN