

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PD/SECODUVI/032/19 Y CONVENIO
MODIFICATORIO No. PD/SECODUVI/032/A/19**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA SECODUVI, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

LA C. ARQ. MARÍA LUCIA EDITH SÁNCHEZ ZARATE EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL C. ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA "JOSÉ PAZ HUERTA HERNÁNDEZ." PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA CUARTO PÁRRAFO DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PD/SECODUVI/032/19 Y CONVENIO MODIFICATORIO PD/SECODUVI/032/A/19
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DE CONTRATO:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC, UBICADA EN SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC, MUNICIPIO DE CHIUATEMPAN, TLAXCALA.
DESCRIPCIÓN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA E INSTALACIONES
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 357,200.69 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 69/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	28 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	03 DE OCTUBRE DE 2019.

OPERADO
EL FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019

II.- MODIFICACIONES.

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO A LO ORIGINALMENTE PACTADO: NO APLICA

MONTO SEGÚN CONVENIO(S): NO APLICA

MONTO MODIFICADO: NO APLICA

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 0%

MONTO REAL EJERCIDO (1): \$ 357,200.69 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 69/100 M.N.)

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$ 0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2): \$ 357,200.69 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 69/100 M.N.)

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: 0 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 03 DE OCTUBRE DE 2019.

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 28 DÍAS NATURALES

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019**

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ES LA QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

DATOS DE LA ESTIMACION FINAL:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	FACTURA N°	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1	28/10/19	2	06	SEP. 19	20	SEP. 19	\$68,827.24	\$68,827.24
2	16/11/19	5	21	SEP. 19	03	SEP. 19	\$267,560.00	\$336,387.24
3	16/12/19	6	21	SEP. 19	03	OCT. 19	\$20,813.45	\$357,200.69

II.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE **CANTIDADES ADICIONALES** A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 17,942.62 SIN I.V.A.** Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS. SIN REBASAR EL

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NÚMERO 1**.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA **REDUCCIÓN DE VOLÚMENES** YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 17,942.62 SIN I.V.A.** MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NÚMERO 2**.

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO**, LA **FIANZA NÚMERO 4489-00172-5 Y FOLIO 2788948** EXPEDIDA POR LA **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA** PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE EL **C. ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO **PD/SECODUVI/032/19** Y CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO **PD/SECODUVI/032/A/19** ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019**, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA SECODUVI

POR EL CONTRATISTA



ARQ. MARÍA LUCIA EDITH SÁNCHEZ ZARATE
RESIDENTE DE DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE



OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC
MUNICIPIO: CHIAUTEMPAN, TLAXCALA

ANEXO I					
ADITIVAS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
EDIFICIO					
CAPÍTULO 1 PRELIMINARES					
11567	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA APLICACION DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: RETIRO DE CUADROS Y GABINETES EN MUROS, PROTECCION DE MOBILIARIO CON POLIETILENO, TERMINANDO EL TRABAJO DE PINTURA, LOS MUEBLES, CUADROS, GABINETES SE COLOCARAN EN SU ESTADO ORIGINAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	M2	124.02	22.38	\$ 2,775.57
				SUMA	\$ 2,775.57
CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
30370	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO MARCA RETEX, LINEA SELLOMEX EN LOSA. INCLUYE: PREPARACION DE SACO DOSIFICADO CON POLIMERO LIQUIDO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DONDE SE APLICARA EL PRODUCTO, SELLADO Y CALAFATEO DE GRIETAS CON POLIURETANO Y TELA DE REFUERZO DE FIBRA SINTET CA SELLOMEX LASTIC, APLICACION DE CAPA BASE Y SEGUNDA CAPA CON SELLOMEX DE ACUERDO A LA DOSIFICACION ESPESIFICADA EN EL PRODUCTO, ACABADO PREPARADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, TIEMPO DE GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS (GARANTIA POR FABRICANTE Y COLOCADOR), MATERIAL HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA	M2	13.40	154.22	\$ 2,066.55
31201-1	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN EN PRETIL DE COLOR ROJO PRIX VINIMEX TOTAL. CODIGO FR 81.19 MG 115.00, WH 7.50 RD 43.81. (DOSIFICACION POR LITRO) INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR ENTINTABLE, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS.	M2	3.6388	67.30	\$ 244.89
S/C-01	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN BLANCO EN MUROS Y PLAFONES EXTERIORES PRIX VINIMEX TOTAL. CODIGO FR 81.19 MG 115.00, WH 7.50 RD 43 81 (DOSIFICACION POR LITRO) INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR ENTINTABLE, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS.	M2	31.27	67.30	\$ 2,104.47
31221	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPÓXICO COLOR BLANCO MARCA COMEX, EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, PRIMARIO SELLADOR, TRES CAPAS DE PINTURA MINIMO, RESINA, CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS	M2	9.42	220.78	\$ 2,079.75

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019**

ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA

ARQ. LUCIA SANCHEZ ZARATE
RESIDENTE DE OBRA SECODUVI

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC
MUNICIPIO: CHIAUTEMPAN, TLAXCALA

ANEXO I					
ADITIVAS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
31644	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE SEÑALIZACIÓN FABRICADO EN TROVICEL DE 3 mm DE ESPESOR DE 30 cm DE LARGO Y 10cm DE AL TURA EN COLOR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y CARACTERES DE VINIL BLANCO, INCLUYE CINTA CINTA AUTOADHERIBLE DOBLE CARA PARA SU INSTALACIÓN. (VER PLANO SEÑ-1)	PZ	5.00	116.28	\$ 581.40
32170	SUMINISTRO Y SOBRECOCACION DE TABLACEMENTO DUROCK DE 13 mm ESPESOR A NIVEL Y A PLOMO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN SOPORTE, RESANES EN JUNTAS Y TORNILLOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE BRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	0.55	631.85	\$ 347.52
CAPÍTULO 4 HERRERIA				SUMA	\$ 7,424.58
40462	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE: 75 mm DE ESPESOR CON DOBLE ABATIMIENTO DISEÑO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO DE DOBLE ACCIÓN (ALTA POTENCIA) PHILLIPS MOD. 1600, CERROJO PHILLIPS MOD. 590 ADK, MANIJAS, BISAGRAS, PASADOR DE SOBREPONER, ACCESORIOS, DOS JALADERAS, LIMPEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	M2	0.08	3,801.54	\$ 304.12
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES				SUMA	\$ 304.12
50172	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO AHORRADOR FLUORESCENTE DE 22 WATTS A 2700° K O 6500° K, INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y PRUEBAS	PZ	3.00	144.93	\$ 434.79

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019**



ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA




ARQ. LUCIA SANCHEZ ZARATE
RESIDENTE DE OBRA SECODUVI

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC
MUNICIPIO: CHIAUTEMPAN, TLAXCALA

		ANEXO I			
		ADITIVAS			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
52501-2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDARD MOD. HABITAT COLOR BLANCO GRADO DE CALIDAD A, INCLUYE LLAVE MEZCLADOR HELVEX MODELO PRIMMA MI-02, CÉSPOL DE LATON CROMADO TV-017, CONTRA TH 059, MANGUERA TRAMADA FLEXIBLE, VALVULA ANGULAR, SOPORTES LAMINADOS TIPO MENSULA, CONJUNTO COMPLETO SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	PZ	1.00	7,003.56	\$ 7,003.56

SUMA \$ 7,438.35
 SUBTOTAL \$ 17,942.62
 IVA \$ 2,870.82
 TOTAL \$ 20,813.44


 ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ
 SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA


 ARQ. LUCIA SANCHEZ ZARATE
 RESIDENTE DE OBRA SECODUVI

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019**


OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC
MUNICIPIO: CHIAUTEMPAN, TLAXCALA

ANEXO II					
REDUCTIVAS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	EDIFICIO				
	CAPÍTULO 1 PRELIMINARES				
10504	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MAMPARA Y PUERTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS A BODEGA HASTA 3 ESTACIONES HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	M2	0.06	149.51	\$ 8.97
10510	RETIRO CON RECUPERACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREO A BODEGA HASTA 3 ESTACIONES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS	M2	2.14	179.52	\$ 384.17
10630	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM MAX. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, ANDAMIOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO A 3 ESTACIONES EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	M2	2.07	71.43	\$ 147.86
	CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS			SUMA	\$ 541.00
31200	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN EN RODAPIE COLOR VERDE AGUA, CLAVE 766, INCLUYE: FONDEO DE SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	M2	12.34	67.30	\$ 830.48
31201	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN BLANCO AMANECER CLAVE 756 EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS	M2	1.96	71.55	\$ 140.24
31205	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKDÁLICO DE MARCA COMEX COLOR BLANCO EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS	M2	36.16	81.91	\$ 2,961.87

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019**



ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA



ARQ. LUCIA SANCHEZ ZARATE
RESIDENTE DE OBRA SECODUVI

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC
MUNICIPIO: CHIAUTEMPAN, TLAXCALA

		ANEXO II			
		REDUCTIVAS			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
31214	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 ALKIDALICO DE MARCA COMEX COLOR ROJO PRIX EN ESTRUCTURA METALICA, NCLUYE PREP.DE LA SUPERFICIE, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD y ANDAMIOS	M2	11.77	98.87	\$ 1,163.70
31401	FIRME DE CONCRETO SIMPLE f'c=150 kg/cm2 AGR. MAXIMO 19 mm DE 8 cm DE ESPESOR. INCLUYE: ELABORACION, CIMBRADO, COLADO, CURADO, COMPACTACION DEL TERRENO, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.07	188.31	\$ 389.80
31639	ROTULO EN PISO CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX COLOR AZUL CIELO (SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD) INCLUYE, PREPARACION DE SUPERFICIE, TRAZO, LOGOTIPO, APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD. (VER PLANO SEÑ.1)	M2	2.86	254.91	\$ 729.04
31640	ROTULO EN FACHADA CON PINTURA VINILICA MARCA COMEX COLORES CONFORME A LOGOTIPO ACTUAL, "GOBIERNO DEL ESTADO, OPD SALUD DE TLAXCALA Y LEYENDA" EN MURO, INCLUYE: PREPARACION Y FONDEO DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. (VER PLANO DE IMAGEN INSTITUCIONAL)	M2	5.83	521.20	\$ 3,038.60
31639-1	ROTULO EN PISO CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX COLOR VERDE TLAXCALA CLAVE 349-C (PUNTO DE REUNION) , INCLUYE, INCLUYE, PREPARACION DE SUPERFICIE, TRAZO, LOGOTIPO, APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD. (VER PLANO SEÑ-1)	M2	1.46	254.91	\$ 372.17
31643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE SEÑALIZACIÓN FABRICADO EN TROVICEL DE 3 mm DE ESPESOR DE 30 cm DE LARGO Y 25 cm DE ALTURA EN "RPBI, NO FUMAR, EXTINTOR" CONFORME A DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE SALUD, INCLUYE CINTA CINTA AUTOADHERIBLE DOBLE CARA PARA SU INSTALACIÓN. (VER PLANO SEÑ-1)	PZ	4.00	140.97	\$ 563.88
				SUMA	\$ 10,189.78

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019**

ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ

ARQ. LUCIA SANCHEZ ZARATE

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC
MUNICIPIO: CHIAUTEMPAN, TLAXCALA

		ANEXO II			
		REDUCTIVAS			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA SECODUVI			
CAPÍTULO 4 HERRERIA					
40411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 51 mm DE ESPESOR CORREDIZA O ABATIBLE, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM, CHAPA PHILLIPS MOD. 3060 MM AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD MANIJAS, BISAGRAS, SEGUROS, ACCESORIOS, LIMPIEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO	M2	1.22	1,701.34	\$ 2,075.63
40801	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO DE 8 mm, INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, UNIONES H. C, PIJAS, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	M2	3.29	495.90	\$ 1,631.51
40975	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO TUBULAR PARA DISCAPACITADOS DE 38 mm DE DIÁMETRO INCLUYE: PASAMANOS A 75 cm Y 90 cm, POSTE DE 2" CEDULA 30 @ 2 00 ml, MAX, PLACAS PARA FIJAR A PISO. 2 CAPAS DE, PRIMER, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO (VERDE TLAXCALA) CLAVE 349-C, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS, FIJAION EN PISO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	0.70	670.39	\$ 469.27
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES				SUMA	\$ 4,176.41
50162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ARBOTANTE TECNOLITE LTLLED-E06/42W/40 MILWAUKE, BLANCO FRIO, INCLUYE: PERFORACION EN PLAFON PARA EMPOTRE, COLOCACION, AJUSTES EN PLAFON, CABLE No. 12, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO.EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y PRUEBAS	PZA	1.00	2,035.43	\$ 2,035.43
52106	SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 mm. Y PVC 2" INCLUYE DEMOLICIONES, RESANES. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	SAL	1.00	1,000.01	\$ 1,000.01

SUMA \$ 3,035.44
SUBTOTAL \$ 17,942.62
IVA \$ 2,870.82
TOTAL \$ 20,813.44

**OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019**

ARQ. EDUARDO MORALES VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA

ARQ. LUCIA SANCHEZ ZARATE
RESIDENTE DE OBRA SECODUVI

SEC-OF-DIU-232-08/2019

ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN
DEL FINIQUITO.

TLAXCALA, TLAX. A 25 DE OCTUBRE DE 2019.

C. JOSÉ PAZ HUERTA HERNÁNDEZ
CONTRATISTA
PRESENTE.

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PD/SECODUVI/032/19 Y
CONVENIO MODIFICATORIO PD/SECODUVI/032/A/19 RELATIVO A LOS TRABAJOS:
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME
CUAHUIXMATLAC, UBICADO EN SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC, MUNICIPIO DE
CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.


POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACIÓN DEL
FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA **25 DE OCTUBRE DE 2019 AL 08**
DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DÍA **08**
DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 13:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE
OBRA DE ESTA DIRECCIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE




ING. MIGUEL ROLDÁN ZARATE
JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Resibi oficio


C.c.p. ARCHIVO