

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/PAS/124/19.

En la ciudad de Tlaxcala, siendo las **11:00** horas del día 30 de enero de 2020, se reunieron en las Oficinas del Residente de Obra responsable de la ejecución de los trabajos del Departamento de Infraestructura Urbana de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Carretera Tlaxcala-Puebla km 1.5 Tlaxcala, Tlax., las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE en su carácter de Residente de Obra de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda.

EL C. ING. LETICIA HERNÁNDEZ FLORES en su carácter de Superintendente de Obra representada por la Empresa ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ

Para realizar con fundamento en los artículos Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Cláusula Décima-Octavo del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	PF/PAS/124/19
Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO.
Fecha de formalización:	20/11/2019
Objeto del Contrato	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO.
Descripción:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES.
Monto original del contrato:	\$ 536,570.59 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 59/100 M.N.) INC. EL I.V.A.
Plazo de ejecución contractual:	30 DÍAS NATURALES.
Fecha de inicio según contrato:	21 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Fecha de terminación según contrato:	20 DE DICIEMBRE DE 2019.

II.- Modificaciones.

Diferimiento de Inicio por pago de Anticipo	N/A
A lo originalmente Pactado	PF/PAS/124/A/19
Monto según convenio(s):	\$ 0.00
Saldo Cancelado:	\$ 0.00
Porcentaje de modificación:	\$ 0.00 %
Monto real ejercido (1):	\$ 536,570.59 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 59/100 M.N.) INC. EL I.V.A.
Monto pagado por ajuste de costos (2):	\$ 0.00 (Cero Pesos)
Monto total ejercido (1+2):	\$ 536,570.59 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 59/100 M.N.) INC. EL I.V.A.

OPERADO
 RADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
 GENERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
 SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
 POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
 EJERCICIO FISCAL 2019

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado	Fecha de Pago
		Del		Al				
1 (UNO)		Del	21/11/19	Al	06/12/19	\$ 368,515.51	\$ 368,515.51	PENDIENTE DE PAGO
2 (DOS)		Del	07/12/19	Al	20/12/19	\$ 168,055.08	\$ 536,570.59	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL							\$ 536,570.59	


III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE **CANTIDADES ADICIONALES** A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 29,995.21** Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA



CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NUMERO 1.**

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 40,322.21 MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NUMERO 2.**

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE **CONCEPTOS ADICIONALES** A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 10,327.00 Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS EN LA ESTIMACIÓN **Nº 2 SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 3.**



IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **3560-11553-5** expedida por **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Obra el ING. LETICIA HERNÁNDEZ FLORES a nombre y representación de la Contratista, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **PF/PAS/124/19** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo

que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra de esta **Secretaría**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:00** horas del día **30 de enero de 2020**, en la Ciudad. De Tlaxcala, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Secretaría de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda


ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ
ZARATE
Residente de Obra

Por la Contratista
ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ


ING. LETICIA HERNÁNDEZ FLORES
Superintendente de Obra

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO
LOCALIDAD: EL ROSARIO
MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

CONTRATO:	PF/PAS/124/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/124/A/19
PERIODO:	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 1
ADITIVA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	PRELIMINARES				
10201	RETIRO DE LAMPARAS DE CUALQUIER TIPO EN MURO Y LOSA, INCLUYE: CLAUSURA DE SALIDA, TAPAS, ACARREOS HASTA 3 ESTACIONES Y RESGUARDO EN BODEGA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZ	2.00	\$128.64	\$257.28
11567	MOVIMIENTO DE MOVILIARIO PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: RETIRO DE CUADROS Y GABINETES EN MUROS, PROTECCION DE MOBILIARIO CON POLIETILENO, TERMINANDO EL TRABAJO DE PINTURA, LOS MUEBLES, CUADROS , GABINETES SE COLOCARAN EN SU ESTADO ORIGINAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	171.18	\$28.23	\$4,832.41
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				
31201	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA, COMEX VINIMEX EASY CLEAN BLANCO AMANECER CLAVE 756 EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS.	m2	34.08	\$ 72.64	\$ 2,475.57
31210	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO DE MARCA COMEX ESMALTE, COLOR ROJO PRIX EN HERRERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE FIERRO O MADERA POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PREP. DE LA SUPERFICIE Y DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO EN AMBAS CARAS, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m2	8.14	\$104.08	\$ 847.21
	SUMA				\$ 5,089.69

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

1

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO

LOCALIDAD: EL ROSARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

CONTRATO: PF/PAS/124/19
CONVENIO MODIFICATORIO: PF/PAS/124/A/19
PERIODO: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

31449	PISO DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2 AGR. MAX. 19 mm DE 10 cm DE ESP., ACABADO PULIDO O ESCOBILLADO ARMADO CON VAR No. 3 @ 25 cm AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ELEBORACION CIMBRA, ARMADO, COLADO, CURADO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	0.03	\$371.71	\$ 11.15
31641	ROTULO EN PISO CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX COLORES CONFORME A LOGOTIPO ACTUAL, "GOBIERNO DEL ESTADO, OPD SALUD DE TLAXCALA Y LEYENDA" EN MURO, INCLUYE:PREPARACION DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HASTA 2 NIVELES. (VER PLANO DE IMAGEN INSTITUCIONAL)	m2	0.02	\$865.36	\$ 17.30
31701	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, 2 MANOS MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	18.28	\$79.21	\$ 1,447.95
31861-1	SUM. Y COLOCACION DE FIJO EN CLARO DE PUERTAS DE MADERA DE PINO, ACABADO COLOR NOGAL AMERICANO TS-6614A SAYER LACK TINTA AL ALCOHOL. CONSTRUIDA CON BASTIDOR DE 50 x 100 mm, PEINAZOS DE 50 X 100 mm, UNION ESPIGA CAJA, Y TABLERO DE TRIPLAY DE PINO 6 mm AMBOS LADOS, INCLUYE: MARCO, CHAMBRANAS, TINTE INDICADO EN PROYECTO APLICADO CON PISTOLA DE AIRE, TRES CAPAS DE BARNIZ NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	1.49	\$1,435.98	\$ 2,139.61
S/C-1	LIMPIEZA DE LAMBRIN DE AZULEJO O LOSETA, CON CEPILLO Y JABON Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA DE MANO, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	20.57	\$61.94	\$ 1,274.10
				SUMA	\$ 8,212.89

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO

LOCALIDAD: EL ROSARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

CONTRATO: PF/PAS/124/19
CONVENIO MODIFICATORIO: PF/PAS/124/A/19
PERIODO: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

Herreria					
40584	REHAB. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO EXISTENTES A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCION DE CHAPA PHILLIPS SIMILAR A LA EXISTENTE O DOS BARRAS DE EMPUJE, ACCESORIOS, AJUSTES, RESANES, MATERIAL. MANO, EQUIPO, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	2.47	\$758.31	\$ 1,873.02
40916	REHABILITACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: RETIRO, CADENA TABLETAS FALTANTES, ACCESORIOS, MATERIAL, CORRECTA FIJACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	\$ 24.50	\$ 251.11	\$ 6,152.19
				SUMA	\$ 8,025.20
Instalaciones					
50168-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE 28 W T5 6500K LDD MARCA OSRAM (2PZAS) Y BALASTRAS 2X28 W 127V LFL T5 BFP SMT (1 PZA) PARA GABINETE MONTISI II, INCLUYE: DESMONTAJE DE GABINETE, RETIRO DE LAMPARAS Y BALASTRA EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVAS LAMPARAS Y BALASTRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	PZ	4.00	\$681.77	\$ 2,727.08
52103	SALIDA HIDROSANITARIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA MUEBLE CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 Y 19 mm Y DESCARGA VERTICAL DE P.V.C SANITARIO ANGER DE 51 Y 102 mm. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	sal	1.00	\$1,803.08	\$ 1,803.08
				SUMA	\$ 4,530.16
				SUBTOTAL :	\$ 25,857.94
				16 % IVA :	\$ 4,137.27
				TOTAL :	\$ 29,995.21

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019




OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO

CONTRATO: PF/PAS/124/19
CONVENIO: PF/PAS/124/A/19
MODIFICATORIO:

LOCALIDAD: EL ROSARIO

PERIODO: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y CONSISTENTE EN ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 2
DEDUCTIVAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	EDIFICIO PRELIMINARES				
10601	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m2	16.47	\$26.47	\$ 435.96
				SUMA	\$ 435.96
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				
30372	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MCA. NORKPLY POLY APP DE 4 MM, CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER DE 180 gr./m2 COLOR TERRACOTA INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, ELIMINACION DE POLVO, GRASA Y FALSAS ADHERENCIAS, PRIMARIO ASFALTICO ADHERENTE SELLADOR DE POROS A RAZON DE 0.25 L/M2 ACABADO CON GRAVILLA APARENTE COLOR TERRACOTA ADHERIDO POR TERMO FUSION CON GAS BUTANO, TIEMPO DE GARANTIA POR EL PROVEEDOR Y COLOCADOR DE 10 AÑOS POR ESCRITO. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	16.46	\$243.26	\$ 4,004.08
30433	REVISION Y DESAZOLVE DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CANALIZADA DE 100 A 150 mm DIAMETRO CON DESCARGA DE AZOTEA HASTA NIVEL DE BANQUETA, INCLUYE: REVISION, DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA, DEMOLICIONES, RESANES, CARGA Y ACARREO DE DESECHO HASTA 60 m, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m	0.15	\$ 128.33	\$ 19.25
31200	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA, COMEX VINIMEX EASY CLEAN EN RODAPIE COLOR VERDE AGUA, CLAVE 766, INCLUYE: FONDEO DE SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	m2	30.01	\$ 72.65	\$ 2,180.23

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ.



1

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA



OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO

CONTRATO: PF/PAS/124/19
CONVENIO PF/PAS/124/A/19
MODIFICATORIO:

LOCALIDAD: EL ROSARIO

PERIODO: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y CONSISTENTE EN ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 2
DEDUCTIVAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
31201-1	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA, COMEX VINIMEX EASY CLEAN EN PERFIL DE COLOR ROJO PRIX VINIMEX TOTAL. CODIGO FR 81.19 MG 115.00, WH 750 RD 43.81. (DOSIFICACION POR LITRO) INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR ENTINTABLE, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	9.94	\$ 76.25	\$ 757.93
31205	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKDALICO DE MARCA COMEX COLOR BLANCO EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS.	m2	12.53	\$ 88.41	\$ 1,107.78
31221	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPOXICO COLOR BLANCO MARCA COMEX, EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, PRIMARIO, SELLADOR, TRES CAPAS DE PINTURA MINIMO, RESINA, CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m2	7.91	\$ 229.79	\$ 1,817.64
33437	REPARACION DE APLANADOS DE MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 25 cm DE ANCHO ACABADO FINO O PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO EXISTENTE, ADHESIVO VINILICO, MALLA DE REFUERZO DE ALAMBRE (CUADRO CHICO), LIMPIEZAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	6.60	\$ 96.44	\$ 636.50
SUMA					\$ 10,523.38

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019



ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ.



ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
DE EL ROSARIO

CONTRATO: PF/PAS/124/19
CONVENIO
MODIFICATORIO: PF/PAS/124/A/19

LOCALIDAD: EL ROSARIO

PERIODO: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE
DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y
CONSISTENTE EN ACABADOS, HERRERIA E
INSTALACIONES.

						ANEXO 2	
						DEDUCTIVAS	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE		
HERRERIA							
40555	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 51 mm DISEÑO PROPORCIONADO POR SESA, INCLUYE : TABLERO DE ACRILICO OPACO, HERRAJES, PASADOR DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	1.07	\$ 1,593.32	\$	1,704.85	
40975	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO TUBULAR PARA DISCAPACITADOS DE 38 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: PASAMANOS A 75 cm Y 90 cm, POSTE DE DOS PULGADAS CEDULA 30 @ 2.00 ml, MAX, PLACAS PARA FIJAR A PISO, 2 CAPAS DE PRIMER, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO (VERDE TLAXCALA) CLAVE 349-C, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS, FIJACION EN PISO, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	1.50	\$ 850.94	\$	1,276.41	
43452	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50*1.50 (4 LADOS), *2.20 DE ALTURA CON INCLINACION HACIA EL FRENTE, INCLUYE: POSTE ESQUINEROS CAL. 18 DE 75 mm, ANCLAJE DE 35 cm MINIMO, PUERTA 0.80 * 2.10, MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10.5, BARRA SUPERIOR CAL. 20 DE 42 mm, ALAMBRE LISO CAL. 10.5, TAPONES ACCESORIOS, CIMENTACION DE BASES DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2, CERROJO Y CANDADO, CUBIERTA CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, PERFILES PARA LA SUJECION DE LA MISMA DE 2X1 1/2", PIJAS PUNTA DE BROCA, PINTURA EN ESTRUCTURA SUP, A BASE DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR ROJO PRIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	pza	1.00	\$ 5,612.90	\$	5,612.90	
					SUMA	\$	8,594.16
INSTALACIONES.							
50171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR FLUORESCENTE DE 20 WATTS A 2700° K O 6500° K A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SOCKET DE PORCELANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	PZ	2.00	\$ 168.99	\$	337.98	

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ.

3

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZAPATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO

CONTRATO: PF/PAS/124/19
CONVENIO: PF/PAS/124/A/19
MODIFICATORIO:

LOCALIDAD: EL ROSARIO

PERIODO: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y CONSISTENTE EN ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	ANEXO 2	
					DEDUCTIVAS	IMPORTE
51026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. DE 13 mm, INCLUYE: ACCESORIOS, DEMOLICIONES, RESANES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	3.00	\$ 80.59	\$	241.77
51052	SUMINISTRO Y INSTALACION DE CANALETA DE PVC CAT. MIQ 16/25 ARROW HART LINEA QUINTELA O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVICION, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	m	6.93	\$ 68.31	\$	473.27
51722	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA Q TICINO LINEA EVOLUCION, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, ACCESORIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZ	2.00	\$ 156.25	\$	312.50
51731	SUMINISTRO Y INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Q TICINO LINEA, EVOLUCION, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, ACCESORIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZ	2.00	\$ 168.43	\$	336.86
52510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO CON TAPA PARA WC, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZ	1.00	\$ 534.62	\$	534.62
52574	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON A GRANDEL DE LA SERIE INSIGHT, MODELO 94236, FABRICADO EN PLASTICO ABS RESISTENTE, COLOR HUMO, CAPACIDAD 800 ML. MEDIDA 17 X 13 X 9.7 CM. (ALTO, ANCHO, PROFUNDIDAD), MARCA KIMBERLY CLARK. INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZ	1.00	\$ 784.11	\$	784.11

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ



ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA



OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO

LOCALIDAD: EL ROSARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

CONTRATO: PF/PAS/124/19
CONVENIO: PF/PAS/124/A/19
MODIFICATORIO:

PERIODO: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y CONSISTENTE EN ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 2
DEDUCTIVAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
52577	DISPENSADOR DE TUALLAS JOFEL Z-600 DT33002 HUMO INCLUYE: FIJACION, CON TORNILLERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZ	5.00	\$ 778.86	\$ 3,894.30
52632	SUM. Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON UN ESCURRIDERO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA HELVEX E-302, MATERIALES TRITON GDE. CANASTA Y CONTRACANASTA H-8801, CESPOL DE LATON CROMADO, CONEXIÓN CON MANGUERAS TRAMADAS FLEXIBLES, VALVULAS ANGULARES DE 13 mm, ACCESORIA MENOR Y PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZ	1.00	\$ 7,111.44	\$ 7,111.44
54301	REHABILITACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE, INCLUYE: DESAZOLVE DE LINEA DE ALIMENTACION, REPARACION DE FUGAS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, SUSTITUCION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 Y 19 mm, VALVULA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	sal	1.00	\$ 1,180.18	\$ 1,180.18
				SUMA	\$ 15,207.03
				SUBTOTAL :	\$ 34,760.53
				16 % IVA :	\$ 5,561.68
				TOTAL :	\$ 40,322.21

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO

LOCALIDAD: EL ROSARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

CONTRATO:	PF/PAS/124/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/124/A/19
PERIODO:	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 3
EXTRAORDINARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
F-077-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO DE A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 38 x 38 mm Y 7/64" DE ESPESOR DE 70 cm DE ANCHO SEPARADA A 16 cm DEL MURO, PELDAÑO A CADA 35 cm A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE ANCLAJE (DE 10 cm MÍNIMO) A BASE DEL MISMO PERFIL Y ÁNGULO DE 25 mm ABIERTO A CADA 110 cm COMO MÁXIMO, RESANE CORRESPONDIENTE, DEMOLICIONES, RESANES, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE EPÓXICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	3.69	\$1,332.00	\$ 4,916.30
F-077-002	RETIRO DE ADOCRETO EXAGONAL POR MEDIOS MANUALES EN ÁREA DE PATIO, INCLUYE: APILE PARA POSTERIOR USO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.70	\$53.85	\$ 1,168.54
F-077-003	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES CON UN ESPESOR DE 20 CM, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A PRIMERA ESTACION A 20 M, CON CARRETILLA PARA SU POSTERIOR RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.31	\$35.75	\$ 368.58
F-077-004	ACARREO DE ESCOMBRO Y TIERRA PRODUCTO DE DESPALME, EN CAMION DE VOLTEO A TIRO LIBRE HASTA 10 km DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA MANUAL, TRASLADO Y DESCARGA.	M3	2.60	\$180.83	\$ 470.15
F-077-005	COLOCACION DE ADOCRETO EXAGONAL RECUPERADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR, EN ÁREA DE PATIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.70	\$91.20	\$ 1,979.04

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUB-TOTAL	\$ 8,902.59
I.V.A.	\$ 1,424.41
TOTAL	\$ 10,327.00



ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ.
ADMINISTRADOR UNICO



ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

SEC-OF-DIU-039/2020

**ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL
FINIQUITO.**

TLAXCALA, TLAX. A 16 DE ENERO DE 2020

ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA
PRESENTE.

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/PAS/124/19 RELATIVO A LA OBRA:
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ROSARIO, UBICADA EN EL ROSARIO,
MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA.

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO
SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA **16 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ENERO DE 2020**, Y EL EVENTO DE FIRMA
DEL MISMO, SE REALIZARÁ **EL DIA 30 DE ENERO DE 2020 A LAS 11:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DE LA
RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE
JEFE DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Recibi oficio
Nancy Diaz Rodriguez


C.C.P. RESIDENTE DE OBRA

16 de enero de 2020.