

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/PAS/125/19.

En la ciudad de Tlaxcala, siendo las 11:00 horas del día 30 de enero de 2020, se reunieron en las Oficinas del Residente de Obra responsable de la ejecución de los trabajos del Departamento de Infraestructura Urbana de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Carretera Tlaxcala-Puebla km 1.5 Tlaxcala, Tlax., las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE en su carácter de Residente de Obra de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda.

El C. ING. RUFINO II HERNANDEZ SANCHEZ en su carácter de Superintendente de Obra representada por la contratista ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ

Para realizar con fundamento en los artículos Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Cláusula Décima-Octavo del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	PF/PAS/125/19
Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC.
Fecha de formalización:	20/11/2019
Objeto del Contrato	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC.
Descripción:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES.
Monto original del contrato:	\$ 493,557.60 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) INC. EL I.V.A.
Plazo de ejecución contractual:	30 DÍAS NATURALES.
Fecha de inicio según contrato:	21 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Fecha de terminación según contrato:	20 DE DICIEMBRE DE 2019.

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

[Handwritten signature]

II.- Modificaciones.

Diferimiento de Inicio por pago de Anticipo N/A
A lo originalmente Pactado PF/PAS/125/A/19
Monto según convenio(s): \$ 0.00
Saldo Cancelado: \$ 0.00
Porcentaje de modificación: \$ 0.00 %

Monto real ejercido (1): \$ 493,557.60 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) INC. EL I.V.A.

Monto pagado por ajuste de costos (2): \$ 0.00 (Cero Pesos)

Monto total ejercido (1+2): \$ 493,557.60 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) INC. EL I.V.A.

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado	Fecha de Pago
1 (UNO)		Del	21/11/19	Al	06/12/19	\$ 330,609.76	\$ 330,609.76	POR TRAMITAR
2 (DOS)		Del	07/12/19	Al	20/12/19	\$ 162,947.84	\$ 493,557.60	POR TRAMITAR
TOTAL							\$ 493,557.60	

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 40,398.77 Y FUE

Handwritten signature

AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 1.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 64,543.75 MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 2.


III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CONCEPTOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 24,144.99 Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS EN LA ESTIMACIÓN No. 2, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 3.

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, la fianza No. 3560-11552-4 expedida por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Obra el ING. RUFINO II HERNANDEZ SANCHEZ a nombre y representación de la Contratista, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número PF/PAS/125/19 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva



derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra de esta **Secretaría.**

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:00** horas del día **30 de enero de 2020**, en la Ciudad. De Tlaxcala, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Por la Secretaría de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda**


**ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ
ZARATE**
Residente de Obra

**Por la Contratista
ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ**


ING. RUFINO II HERNÁNDEZ SANCHEZ
Superintendente de Obra

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC


LOCALIDAD: SAN LORENZO SOLTEPEC

MUNICIPIO: TLAXCO.


CONTRATO:	PF/PAS/125/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/125/A/19
PERIODO:	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	ANEXO 1	
					ADITIVA	IMPORTE
	PRELIMINARES					
10601	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE POR MEDIOS MANUALES A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60 m, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	m ²	11.76	\$ 23.69	\$	278.59
					SUMA	\$ 278.59
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS					
30372	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MCA. NORKPLY POLY APP DE 4 MM , CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER DE 180 gr./m2 COLOR TERRACOTA INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, ELIMINACION DE POLVO, GRASA Y FALSAS ADHERENCIAS, PRIMARIO ASFALTICO ADHERENTE SELLADOR DE POROS A RAZON DE 0.25 L/M2 ACABADO CON GRAVILLA APARENTE COLOR TERRACOTA ADHERIDO POR TERMO FUSION CON GAS BUTANO, TIEMPO DE GARANTIA DE 10 AÑOS . MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	m ²	11.76	\$ 256.41	\$	3,015.38
31205	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKDÁLICO DE MARCA COMEX COLOR BLANCO EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS	m ²	62.55	87.17	\$	5,452.48
31210	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKDÁLICO DE MARCA COMEX ESMALTE , COLOR ROJO PRIX EN HERRERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE FIERRO O MADERA POR AMBAS CARAS, INCLUYE PREP. DE LA SUPERFICIE, Y DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO EN AMBAS CARAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS	m ²	1.21	117.62	\$	142.32

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019



ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ



ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC


LOCALIDAD: SAN LORENZO SOLTEPEC

MUNICIPIO: TLAXCO.

CONTRATO:	PF/PAS/125/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/125/A/19
PERIODO:	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	ANEXO 1	
					ADITIVA	
					IMPORTE	
31446	PISO DE CONCRETO SIMPLE f'c=200 kg/cm² AGREGADO MAXIMO 19 mm DE 10 cm DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACION, CIMBRA, COLADO, CURADO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE TERRENO.	m²	61.67	288.78	\$	17,809.06
31643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE SEÑALIZACIÓN FABRICADO EN TROVICEL DE 3 mm DE ESPESOR DE 30 cm DE LARGO Y 25 cm DE ALTURA EN "RPBI, NO FUMAR, EXTINTOR" CONFORME A DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE SALUD, INCLUYE CINTA CINTA AUTOADHERIBLE DOBLE CARA PARA SU INSTALACIÓN. (VER PLANO SEÑ-1)	pz	1.42	198.86	\$	285.72
					SUMA	\$ 26,704.97
Herreria						
40901	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO EN COLOR GRIS PERLA DE 3" 1/2" SEGÚN PROYECTO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE GALERÍA, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m²	9.16	590.29	\$	5,407.06
40602	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO ACRÍLICO TIPO BURBUJA, INCLUYE MARCO DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS.	m²	0.11	2,384.45	\$	262.29
					SUMA	\$ 5,669.35
Instalaciones						
50171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO AHORRADOR FLUORESCENTE DE 20 WATTS A 2700° K O 6500° K, INCLUYE: RETIRO DE FOCO EXISTENTE, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y PRUEBAS	pz	3.00	135.16	\$	405.48
					SUMA	\$ 405.48

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019


ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA


OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC

LOCALIDAD: SAN LORENZO SOLTEPEC

MUNICIPIO: TLAXCO.

CONTRATO:	PF/PAS/125/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/125/A/19
PERIODO:	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	ANEXO 1	
					ADITIVA	IMPORTE
	PATIO DE SERVICIO					
11101	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON TRANSITO, INCLUYE: MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	m ²	44.32	\$ 8.12	\$	359.88
10976	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO A TIRO LIBRE HASTA 10 km DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA MANUAL, TRASLADO Y DESCARGA.	m ³	4.44	\$ 182.15	\$	808.75
10701	DEMOLICION A MANO DE FIRME O PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: GUARNICIONES, RANURADO CON DISCO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 3 ESTACIONES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m ²	11.74	\$ 27.58	\$	323.79
					SUMA	\$ 1,492.41
	PATIO DE SERVICIO					
30109	CASTILLO 12 x 20 cm CONCRETO f _c =200 kg/cm ² ARMADA CON 4 VAR No. 3 f _y =4200 kg/cm ² E No. 2 A 20 cm ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS, DESPERDICIOS.	m	1.20	\$ 229.77	\$	275.72
					SUMA	\$ 275.72
					SUBTOTAL :	\$ 34,826.53
					16 % IVA :	\$ 5,572.24
					TOTAL :	\$ 40,398.77

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

3

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANDOZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC**

LOCALIDAD: **SAN LORENZO SOLTEPEC**

MUNICIPIO: **TLAXCO.**

CONTRATO:	PF/PAS/125/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/125/A/19
PERIODO:	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.

ANEXO 2
DEDUCTIVAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	PRELIMINARES				
11567	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA APLICACION DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: RETIRO DE CUADROS Y GABINETES EN MUROS, PROTECCION DE MOBILIARIO CON POLIETILENO, TERMINANDO EL TRABAJO DE PINTURA, LOS MUEBLES, CUADROS, GABINETES SE COLOCARAN EN SU ESTADO ORIGINAL, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	m2	29.72	\$ 27.84	\$ 827.40
				SUMA	\$ 827.40
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
31200	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN RODAPIE COLOR VERDE AGUA, CLAVE 766, INCLUYE: FONDED. DE SUPERFICIE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	m ²	127.12	73.90	\$ 9,394.16
31201	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN BLANCO AMANECER CLAVE 756 EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS.	m ²	292.04	73.89	\$ 21,578.83
31221	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPÓXICO COLOR BLANCO MARCA COMEX, EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, PRIMARIO SELLADOR, TRES CAPAS DE PINTURA MINIMO, RESINA, CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS	m ²	36.39	\$ 226.57	\$ 8,244.88
				SUMA	\$ 39,217.87
	Herreria				
40975	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO TUBULAR PARA DISCAPACITADOS DE 38 mm DE DIÁMETRO INCLUYE: PASAMANOS A 75 cm Y 90 cm, POSTE DE 2" CEDULA 30 @ 2.00 ml, MAX, PLACAS PARA FIJAR A PISO, 2 CAPAS DE PRIMER, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO (VERDE TLAXCALA) CLAVE 349 C, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS, FIJACION EN PISO, ANDAMIOS.	m	0.40	\$ 839.04	\$ 335.61

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL * DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

NANCY DIAZ RODRIGUEZ

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC

CONTRATO:	PF/PAS/125/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/125/A/19
PERIODO:	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

LOCALIDAD: SAN LORENZO SOLTEPEC

MUNICIPIO: TLAXCO.

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.

ANEXO 2
DEDUCTIVAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
40555	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 51 mm, INCLUYE TABLERO DE ACRÍLICO OPACO, HERRAJES, PASADOR DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	m ²	1.24	\$ 1,558.43	\$ 1,932.45
				SUMA	\$ 2,268.06
	PATIO DE SERVICIO				
11111	EXCAVACION A MANO DE CEPA EN MATERIAL TIPO "B" MEDIDO EN BANCO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: DESPALME, AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREO HASTA 60 m, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m ³	2.11	\$ 168.78	\$ 356.12
11132	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM CUALQUIER PROFUNDIDAD A UN 85% PROCTOR, INCLUYE CONSERVACIÓN DE HUMEDAD, ACARREO LIBRE CON EQUIPO (HASTA 60 m), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIR COMPACTO).	m ³	1.63	135.83	\$ 221.40
11201	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA f'c=100 kg/cm ² DE 6 CM DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 mm, INCLUYE CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m ²	2.65	191.43	\$ 507.29
11211	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m ³	0.48	1,556.31	\$ 747.03
11503	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 12 x 20 cm CONCRETO f'c=200 kg/cm ² ARMADA CON 4 VAR No. 3 A. R. EST. No. 2 @ 20 cm, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO ELASTOMÉRICO.	m	1.38	226.61	\$ 312.72

NANCY DIAZ RODRIGUEZ

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ BARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC

LOCALIDAD: SAN LORENZO SOLTEPEC

MUNICIPIO: TLAXCO.


CONTRATO: PF/PAS/125/19
CONVENIO MODIFICATORIO: PF/PAS/125/A/19
PERIODO: 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.

ANEXO 2
DEDUCTIVAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
30302	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6x12x24 cm ACABADO COMUN DE 12 cm DE ESPESOR A CUALQUIER NIVEL ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS.	m ²	2.11	276.91	\$ 584.28
				SUMA	\$ 2,728.84
	EDIFICIO				
31201	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN BLANCO AMANECER CLAVE 756 EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS.	m ²	46.70	\$ 73.89	\$ 3,450.66
30125	CADENA DE 12 x 20 cm CONCRETO f'c=200 kg/cm ² , ARMADA CON 4 VAR No. 3 fy=4200 kg/cm ² EST No. 2 A 20 CM. ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANCLAJES, CRUCES DE VARILLAS, DESPERDICIOS.	m	1.38	223.73	\$ 308.75
31107	APLANADO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 ACABADO FINO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE BOQUILLAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS.	m ²	47.95	142.64	\$ 6,839.59
				SUMA	\$ 10,599.00
				SUBTOTAL :	\$ 55,641.17
				16 % IVA :	\$ 8,902.59
				TOTAL :	\$ 64,543.75


NANCY DIAZ RODRIGUEZ


ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC

LOCALIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC


MUNICIPIO: TLAXCO.


CONTRATO:	PF/PAS/125/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/125/A/19
PERIODO:	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.

OPERADO CONSISTENTE EN PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 3
EXTRAORDINARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	EXTRAORDINARIO				
F-076-001	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA, COMEX VINIMEX EASY CLEAN EN PRETIL DE COLOR ROJO PRIX VINIMEX TOTAL. CODIGO FR 81.19 MG 115.00, WH 750 RD 43.81. (DOSIFICACION POR LITRO) INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR ENTINTABLE, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	15.5	75.17	\$ 1,165.14
F-076-002	SUM, Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX COLOR BLANCO AMANECER CLAVE 756 DE MUROS Y PLAFON, INCLUYE; CALAFATEO DE GRIETAS, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO, Y ANDAMIOS	M2	52.27	87.17	\$ 4,556.38
F-076-003	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX EN RODAPIE COLOR VERDE AGUA CLAVE 756, INCLUYE; FONDEO DE SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	M2	43.49	87.17	\$ 3,791.02
F-076-004	CONSTRUCCIÓN DE BAJADA PARA AGUA PLUVIAL DE DE AZOTEA, A BASE DE TUBO PVC SANITARIO REFORZADO DE 4" DE DIÁMETRO A UNA ALTURA DE 2.70 M, CON 4 CÓDOS 90 DE 4" DEL MISMO MATERIAL, SUJETADA A MURO CON ABRAZADERAS METALICAS TIPO OMEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	413.94	\$ 413.94
F-076-005	CONSTRUCCIÓN DE CHAFLAN TRANGULAR DE 80 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 0.0 CM A 10.0 CM, CON CONCRETO SIMPLE f' C=150 kg/cm2, EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	55.18	\$ 55.18


ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ


ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC

LOCALIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC

MUNICIPIO: TLAXCO.

CONTRATO:	PF/PAS/125/19
CONVENIO:	PF/RAS/125/A/19
MODIFICATORIO:	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, PATIO DE SERVICIOS.	

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS GENERALES PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 3
EXTRAORDINARIOS


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
F-076-006	CONSTRUCCION DE REGISTRO HIDRAULICO DE 40X60 CM Y UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM, A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON MORTERO, REPELLADO FINO EN SU INTERIOR, CONSIDERE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON LI DE 1" , Y COLADERA EN EL CENTRO DE LA TAPA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	1,180.12	\$ 1,180.12
F-076-007	CONSTRUCCION DE REGISTRO HIDRAULICO DE 40X60 CM Y UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM, A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON MORTERO, REPELLADO FINO EN SU INTERIOR, CONSIDERE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON LI DE 1" , Y COLADERA EN EL CENTRO DE LA TAPA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	1,180.12	\$ 1,180.12
F-076-008	RETIRO DE APLANADO DE MORTERO EN PLAFON DE SALA DE EXPULSION A UNA ALTURA DE 2.50 M, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 3 ESTACION, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.82	33.75	\$ 1,512.68
F-076-009	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, EN PLAFON DE SALA DE EXPULSION A UNA ALTURA DE 2.50 M, ACABADO PULIDO , INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.82	132.49	\$ 5,938.20
F-076-010	CNSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE 6" DE DIAMETRO PVC SANITARIO REFORZADO, A UNA PROFUNDIDAD DE 65 CM, CONSIDERE EXCAVACION DE CEPA Y RELLENO DE LA MISMA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	7.94	128.70	\$ 1,021.88
				SUB-TOTAL	\$ 20,814.65
				I.V.A.	\$ 3,330.34
				TOTAL	\$ 24,144.99

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

SEC-OF-DIU-0040/2020

**ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL
FINIQUITO.**

TLAXCALA, TLAX. A 16 DE ENERO DE 2020



ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA
PRESENTE.

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/PAS/125/19 RELATIVO A LA OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, UBICADA EN SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA.


POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ENERO DE 2020, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DIA 30 DE ENERO DE 2020 A LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE
JEFE DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C.C.P. RESIDENTE DE OBRA

Recibi Oficio
Nancy Diaz Rodriguez


16 de enero de 2020