



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/APARURAL/009/2020 Y CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No PF/APARURAL/009/A/2020

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2020, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA: RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA SECODUVI, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ARQ. MARCOS XANCAL LARINO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. EL C. ING. CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA ING. ROBERTO PÉREZ RUIZ

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:

PF/APARURAL/009/2020

FECHA DE FORMALIZACIÓN:

10 DE JULIO DEL 2020

OBJETO DEL CONTRATO

"ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE", UBICADA EN: COLONIA VELAZCO MUNICIPIO DE XALOZTOC, TLAYCALA

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS; PROYECTO EJECUTIVO; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA CITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN; ASIGNACIÓN DE VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL.

ANOTAR LA DESCRIPÇIÓ

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:

\$ 445,089.98 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

90 DÍAS NATURALES.

Km. 1.5 Carretera Tiaxcala-Puebla, Tiaxcala, Tiax: C.P. 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Ext. 3907

http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx

HOJA 1-7





FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

14 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:

11 DE OCTUBRE DE 2020

II.- MODIFICACIONES.

A LO ORIGINALMENTE PACTADO:

APLICA

MONTO SEGÚN CONVENIO(S):

NO APLICA

MONTO MODIFICADO:

NO APLICA

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:

0.00 %

MONTO REAL EJERCIDO (1):

\$445,089.98 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.), INCLUYE

I.V.A.

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2):

\$ 0.00, IVA INCLUIDO

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2):

\$445,089.98 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

OCHENTA Y NUEVE PESQS 98/100 M.N.), IVA

INCLUIDO.

FECHA DE INICIO REAL:

14 DE JULIO DEL 2020

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No.

PF/APARURAL/009/A/2020

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

14 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:

11 DE OCTUBRE DE 2020

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No.

PF/APARURAL/009/A/2020

FECHA DE TERMINACIÓN REAL:

11 DE OCTUBRE DE 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:

90 DÍAS NATURALES

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR LA EMPRESA **CONTRATISTA** DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PE	ERIODO-QUE	COMF	PRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO SIN IVA	FECHA DE PAGO
1	08/10/20	DEL	14/07/20	AL	12/08/20	\$28,524.61	\$28,524.61	23/10/20
2	09/10/20	DEL	13/08/20	AL	11/09/20	\$30,863.22	\$59,387.83	27/10/20





TOTAL	\$59.387.83	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	FACTURA N°	N°	ı	PERIODO QU	E COMP	PRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
3	04/12/20	1A571362- CA54- 43C1- 930B- EBB80192 B1E1	DEL	12/09/20	AL	11/10/20	\$324,310.42 EN TRAMITE	\$383,698.26	

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCIÓN DE VOLÚMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 230,459.65 INCLUYE I.V.A. MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO I.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 22,793.49 INCLUYE I.V.A., SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUE TO COMO ANEXO II.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 207,666.15 INCLUYE I.V.A. MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE COMO ANEXO III.

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUAL QUIER TRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OSTA SE SELICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MASES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, EN FIANZA NÚMERO 2056356 DE AFIANZADORI CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUTION, S.A., DE FECHA 23 DE ENERO DE 2020, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL C. ING. CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ING. ROBERTO PÉREZ RUIZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO NO. PF/APARURAL/009/2020 Y CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO PF/APARURAL/009/A/2020, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO

3,0 ((240) 40 02 000 241 000





QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL **DÍA LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2020**, EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA,
FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA SECODUVI ELABORA ESTA ACTA

JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.

ARQ. MARCOS XANCAL LARINO
RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA SECODUVI

ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TEXIS SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.





LOCALIDAD COLONIA VELAZCO MUNICIPIO DE XALOZTOC, TLAXCALA.

MUNICIPIO: XALOZTOC, TLAXCALA.

SERVICIO: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE

CONSISTENTE

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MI
SUELOS; PROYECTO EJECUTIVO; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOG
CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN
LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN; ASIGNACIÓN DE

OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL

EMPRESA: ING. ROBERTO PÉREZ RUIZ

CONTRATO: PF/APARURAL/009/2020

CONVENIO: PF/APARURAL/009/A/2020

1			
MECÁNICA DE GO DE	A APORTA CONES PARA EL PORTA MAN AS RIBER GLAVINO A CINICA O MAN PARS BEFFREDO A CINICA LIST	LE ACCES TO TO CACHA AMARAN	
N PARA E VOLUMEN Y	A ADRIA CONES MARA EL PORTA MARA ES RÍMILES AL RIO A CIMILE DO AMARA PARES BISTARDES A CIMILES LES	CENTRAL MODE OF SERVICES	
		10000	

						ANEX	01							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	TOTAL CANCELADO												
		UNIDAD	P.U.		CANTIDAD	IMPORTE								
3.0	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS													
3.4	RED DE DISTRIBUCIÓN	HECTAREA	\$	882.21	220.89	\$	194,872.23							
7.0	CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO													
7.2	ELABORACIÓN DE PLANOS (RED EXISTENTE, TOPOGRAFICO, ESTRUCTURAL, PLANTA PROVECTO, PERFIL, DETALLES DE INSTALACIONES, CORTES, INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO EN RED DE AGUA POTABLE, CRUCES ESPECIALES (CARRETERAS, BARRANCAS, FIBRA OPTICA, TANQUES, MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS)). FIRMADOS POR UN D.R.O.	PZA	\$	949.97	4.00	\$	3,799.88							

SUMA \$ 198,672.11 TOTAL 16.00% 31,787.54 I.V.A. \$ 230,459.65







LOCALIDAD COLONIA VELAZCO MUNICIPIO DE XALOZTOC, TLAXCALA.

MUNICIPIO: XALOZTOC, TLAXCALA.

SERVICIO: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONSISTENTE

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA;

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS; PROYECTO EJECUTIVO;

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; EDICIÓN DE INFORME
FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN;

ASIGNACIÓN DE VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL.

EMPRESA: ING. ROBERTO PÉREZ RUIZ

CONTRATO: PF/APARURAL/009/2020

CONVENIO: PF/APARURAL/009/A/2020

CLAVE	DESCRIPCIÓN	TOTAL (CONTRATADO	ANEXO 2 VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADO				
	<u> </u>	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE			
4.0	GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS							
4.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS A CIELO ABIERTO Y GEOTECNIA	ESTUDIO	\$ 19,649.56	1.00	\$ 19,649.56			

SUMA 19,649.56 16.00% 3,143.93 I.V.A. TOTAL 22,793.49





LOCALIDAD COLONIA VELAZCO MUNICIPIO DE XALOZTOC, TLAXCALA.

MUNICIPIO: XALOZTOC, TLAXCALA.

SERVICIO: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE

CONSISTENTE: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPÓGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS; PROYECTO EJECUTIVO; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN; ASIGNACIÓN DE VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA

FEDERAL

EMPRESA: ING. ROBERTO PÉREZ RUIZ

CONTRATO: PF/APARURAL/009/2020

CONVENIO: PF/APARURAL/009/A/2020

				ANEXO 3				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	TOTAL	CONTRATADO	VOLUMENES EXTRAORDINARIOS				
		UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE			
	EXTRAORDINARIOS							
M-012-001	ELABORACIÓN DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE ELEVADO DE ACERO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EJECUTIVO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN EL DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE ACUERDO A RESULTADOS DE LA GEOTÉCNIA, DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DISEÑO SÍSMICO Y EÓLICO EN SU CASO, APLICANDO NORMAS TÉCNICAS VIGENTES EN EL ESTADO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO	ESTUDIO	\$ 98,216.65	1.00	\$ 98,216.65			
M-012-002	REVISIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: DICTAMEN, REVISIÓN DE LINEA AEREA, REVISIÓN DE TRANSFORMADOR, REVISIÓN DE CABLES SUMERGIBLES, REVISION DE BOMBRA, REVISIÓN DE TABLEROS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN CASETA.	ESTUDIO	\$ 80,805.89	1,00	\$ 80,805.89			

SUMA \$ 179,022.54 16.00% 28,643.61 \$ I.V.A.

TOTAL 207,666.15



MUNICIPIO: XALOZTOC, TLAXCALA

SERVICIO: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONTRATO: PF/APARURAL/00! PF/APARURAL/009/2020

CONVENIO MODIFICATORIO: PF/APARURAL/009 PF/APARURAL/009/A/2020

EMPRESA:

FECHA DE INCIO:

FECHA DE TERMINO:

ING. ROBERTO PEREZ RUIZ

14 DE JULIO DEL 2020

11 DE OCTUBRE DE 2020

CONSTRUIMOS 20 JUNTOS 20

CONSISTENTE EN: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS; PROYECTO EJECUTIVO; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN; ASIGNACIÓN DE

VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL.

PROGRAMA GENERAL TOTAL CONTRATADO ESTIMACION 02 ESTIMACION 03 CLAVE DESCRIPCIÓN 14/07/2020 AL 12/08/2020 13/08/2020 AL 11/09/2020 12/09/2020 AL 11/10/2020 CANTIDAD CANTIDAD IMPORTE SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTUDIO PRELIMINAR, RECOPILACIÓN, ANÁLISIS, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 11.1 ESTUDIO \$ 2 092 05 1.00 2 092 0 1.00 2 092 0 1.00 2.092.05 DIAGNÓSTICO SIMPLIFICADO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ESTUDIO \$ 1,802.58 1.00 1,802.58 1.00 3 1,802.58 1,802.58 3 1.3 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA ESTUDIO | \$ 1.788.59 1.00 1.788.59 1.00 1.788.59 1.00 1.788.5 4 1.4 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO 2,385.92 1.00 2,385.9 1.00 2,385.92 2,385.93 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO DE CAUDAD DEL AGUA, INCLUYE ANÁUSIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO ESTUDIO \$ 11,213.66 1.00 11,213.6 1.00 11,213.6 6 1.6 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE ESTUDIO 1,824.99 1.00 1,824.99 1.00 1,824.99 1.00 1,824.91 7 11.7 INSPECCIÓN DE CAJAS EXISTENTES PARA OPERACIÓN, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO ESTUDIO! 4,056.78 1.00 4,056.7 1.00 3 4 056 78 1.00 4,056.7 LOCALIZACIÓN PRELIMINAR DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SITIOS PROBABLES PARA LA 3,102.59 1.00 3,102.59 3,102.5 1.00 3,102.5 UBICACIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y PLANTA POTABILIZADORA REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 9 2.1 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIO \$ 2,635.79 1.00 2,635.7 2,635.7 2,635.79 **ESTUDIOS TOPOGRAFICOS** ZONA DE CAPTACIÓN 3,097.7 3,097.75 10 [3.1 ESTUDIO : \$ 3,097.75 1.00 1.00 1.00 3,097.7 11 3.2 LINEA DE CONDUCCIÓN 3,234.90 1.00 3,234.9 3,234.90 3,234.9 ESTUDIO 1.00 12 3.3 SITIOS ESPECIALES (PLANTA DE BOMBEO, TANQUE DE REGULARIZACIÓN, CRUCES, ETC.) ESTUDIO 2,502.67 1.00 2,502.6 1.00 2,502.67 1.00 2,502.6 13 3.4 RED DE DISTRIBUCIÓN 882 21 290.00 255 840 9 60 968 67 60 968 6 69 11 69 11 A GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 14 4.1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS A CIELO ABIERTO Y GEOTECNIA 19,649.56 19,649.56 PROYECTO FIECUTIVO OBRAS DE CAPTACIÓN ESTUDIO \$ 2,179.83 1.00 2,179.8 1.00 2,179.83 1.00 2,179.83 16 15.2 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 2,598.84 ESTUDIO : \$ 2,598.84 1.00 2,598.8 1.00 1.00 2,598.84 17 PLANTAS DE BOMBEO 1,168.53 1,168.53 1.00 1.00 ESTUDIO 1,168.5 1,168.5 18 5.4 REGULARIZACIÓN 1,099.1 1.00 1,099.1 1,099.10 1.00 ESTUDIO 1,099.1 19 5.5 RED DE DISTRIBUCIÓN ESTUDIO 9,966.69 1.00 9,966.6 1.00 is 9,966.69 1.00 9,966.6 20 5.6 1.00 1 5 2 108 06 DESINFECCIÓN ESTUDIO! 2,108.06 2,108.0 1.00 1.00 2,108.0 21 5.7 SELECCIÓN DE PROYECTOS TIPO 1,163.14 1,163.1 S 1,163.14 ESTUDIO: \$ 1.00 1.00 1.00 1,163.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL (FIRMADO POR UN PERITO, ING AMBIENTAL Y/O BIOLOGO CON SU 22 ESTUDIO \$ 16,132.9 1.00 16,132.93 16,132.93 NUMERO DE REGISTRO ANTE LA CORRDINACION DE ECOLOGIA)

ARQ. MARCOS XANCAL LARINO **RESIDENTE DE SERVICIO**

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO



MUNICIPIO: XALOZTOC, TLAXCALA

SERVICIO: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONTRATO: PF/APARURAL/00! PF/APARURAL/009/2020

CONVENIO MODIFICATORIO: PF/APARURAL/00! PF/APARURAL/009/A/2020

EMPRESA:

FECHA DE INCIO:

FECHA DE TERMINO:

ING. ROBERTO PEREZ RUIZ

14 DE JULIO DEL 2020

11 DE OCTUBRE DE 2020

CONSTRUIMOS 20 JUNTOS 20

CONSISTENTE EN: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS; PROYECTO EJECUTIVO; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN: ASIGNACIÓN DE VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL.

PROGRAMA GENERAL TOTAL CONTRATADO ESTIMACION 02 ESTIMACION 03 TOTAL EJECUTADO CLAVE DESCRIPCIÓN 14/07/2020 AL 12/08/2020 13/08/2020 AL 11/09/2020 12/09/2020 AL 11/10/2020 CANTIDAD CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE 23 PRESUPUESTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRESUPU \$ 3,061.33 1.00 \$ 3,061.33 3.061.33 1.00 3.061.3 1.00 ESTO ELABORACIÓN DE PLANOS (RED EXISTENTE, TOPOGRAFICO, ESTRUCTURAL, PLANTA PROYECTO, PERFIL DETALLES DE INSTALACIONES, CORTES, INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO EN RED DE AGUA POTABLE, 24 PZAS 949.97 14,249.55 10.449.67 15.00 \$ 11.00 10,449.6 11.00 CRUCES ESPECIALES (CARRETERAS, BARRANCAS, FIBRA OPTICA, TANQUES, MECANICA DE SUELOS. PAVIMENTOS)). FIRMADOS POR UN D.R.O. EDICIÓN DEL INFORME FINAL ELÁBORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL INCLUYE: 1,705.67 8,528.3 8.528.35 8.528.3 A) MEMORIA DESCRIPTIVA B) CALENDARIO FISICO-FINANCIERO C) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN D) RESPALDO MAGNETICO E) PRESENTACION CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN, ASIGNACIÓN DE VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL DOCUMENTOS PARÁ LICITACIÓN 26 9.1 ESTUDIO S 2.668.35 1.00 \$ 2,668.35 2 668 35 2 668 35 1.00 1.00 27 9.2 MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE 3,544.83 3,544.83 3.544.83 3.544.83 ESTUDIO ! 1.00 5 1.00 S 1.00 **EXTRAORDINARIOS** ELABORACIÓN DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE ELEVADO DE ACERO. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EJECUTIVO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN EL DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE ACUERDO A RESULTADOS DE LA GEOTÉCNIA, DISEÑO DE ELEMENTOS M-012-001 ESTUDIO S 98,216.6 98,216.65 1.00 1.00 98 216 65 1.00 98 216 65 ESTRUCTURALES, DISEÑO SÍSMICO Y FÓLICO EN SU CASO, APUICANDO NORMAS TÉCNICAS VIGENTES EN EL ESTADO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES REVISIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: DICTAMEN, REVISIÓN DE LINEA AEREA, REVISIÓN DE M-012-002 ESTUDIO S 80,805,89 1.00 80,805.8 1.00 80,805.89 1.00000 80,805.89 TRANSFORMADOR, REVISIÓN DE CABLES SUMERGIBLES, REVISION DE BOMBRA, REVISIÓN DE TABLEROS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN CASETA. 383 698 26 EST 1 \$ 28 524 61 EST 7 30 863 22 EST & \$ 324,310,42 FIFCUTADO 383 698 26 Total de REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) SUMA TOTAL & 383,698.26 28,524,61 30,863.22 324,310.42 TOTAL ACUMULADO 5 383.698.26 4.563.95 4.938.12 51.889.67 61.391.72

IVA \$ TOTAL \$

61,391.72 445,089,98

33,088.56

35.801.34

376,200.09

445,689.98

ARQ. MARCOS XANCAL LARINO RESIDENTE DE SERVICIO



CONSTRUIMOS 20 JUNTOS 20

EMPRESA: ING. ROBERTO PEREZ RUIZ CONTRATO: PF/APARURAL/009/2020

CONVENIO MODIFICATORIO: PF/APARURAL/009/A/2020

LOCALIDAD: COLONIA VELAZCO. MUNICIPIO: XALOZTOC, TLAXCALA

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA

SERVICIO: DE AGUA POTABLE

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA CONSISTENTE:

CONSISTENTE:

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN; ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS ACUAL PERSONAL PERSONA

VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL.

EXPEDIENTE TECNICO FINAL

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	TOTAL	CONTR	RATADO	тот	AL EJECU	TADO
1.7			UNIDAD		P.U.	CANTIDAD	T	IMPORTE
	1.0	SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
1	1.1	ESTUDIO PRELIMINAR, RECOPILACIÓN, ANÁLISIS, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	ESTUDIO	\$	2,092.05	1.00	\$	2,092.0
2	1.2	DIAGNÓSTICO SIMPLIFICADO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	ESTUDIO	\$	1,802.58	1.00	\$	1,802.5
3	1.3	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA	ESTUDIO	\$	1,788.59	1.00	\$	1,788.
4	1.4	IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	ESTUDIO	\$	2,385.92	1.00	\$	2,385.9
	1.5	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA, INCLUYE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO	ESTUDIO	\$	11,213.66	1.00	\$	11,213.0
	1.6	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE	ESTUDIO	\$	1,824.99	1.00	\$	1,824.
7	1.7	INSPECCIÓN DE CAJAS EXISTENTES PARA OPERACIÓN, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO	ESTUDIO	\$	4,056.78	1.00	\$	4,056.
8	1.8	LOCALIZACIÓN PRELIMINAR DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SITIOS PROBABLES PARA LA UBICACIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y PLANTA POTABILIZADORA	ESTUDIO	\$	3,102.59	1.00	\$	3,102.
	2.0	REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	 				-	
9	2.1	REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIO	\$	2,635.79	1.00	\$	2,635.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ESTUDIOS TOPOGRAFICOS		1				
	3.0	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS				••••••••••••••••••••••••		
10	3.1	ZONA DE CAPTACIÓN	ESTUDIO	\$	3,097.75	1.00	\$	3,097.7
11	3.2	LINEA DE CONDUCCIÓN	ESTUDIO	\$	3,234.90	1.00	\$	3,234.9
12	3.3	SITIOS ESPECIALES (PLANTA DE BOMBEO, TANQUEDE REGULATIZACIÓN, CRUCES, ETC.)	ESTUDIO	\$	2,502.67	1.00	\$	2,502.0
13	3.4	RED DE DISTRIBUCIÓN	HECTAREA	\$	882.21	69.11	\$	60,968.
•••••		SITIOS ESPECIALES (PLANTA DE BOMBEO, TANQUEDE DE DE ALARIZADOS ETC.) RED DE DISTRIBUCIÓN GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1					
	4.0	GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	<u> </u>			••••••		
14	4.1		ESTUDIO	\$	19,649.56	2.00	\$	39,299.
	5.0	GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS A CIELO ABIERTO Y GEOTECNIA, PROYECTO EJECUTIVO	ļ	ļ				
_	5.1	OBRAS DE CAPTACIÓN	ESTUDIO	\$	2,179.83	1.00	S	2,179.
**********	5.2	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ESTUDIO	\$	2,598.84	1.00	\$	2,598.0
**********	5.3	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PLANTAS DE BOMBEO REGULARIZACIÓN	ESTUDIO	\$	1,168.53	1.00	S	1,168.
**********	5.4	REGULARIZACIÓN	ESTUDIO	\$	1,099.10	1.00	S	1,099.
	5.5	RED DE DISTRIBUCIÓN	ESTUDIO	\$	9,966.69	1.00	\$	9,966.
	5.6	DESINFECCIÓN	ESTUDIO	\$	2,108.06	1.00	S	2,108.
	5.7	SELECCIÓN DE PROYECTOS TIPO	ESTUDIO	\$	1,163.14	1.00	\$	1,163.
		\9		h				
	6.0	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL						
22	6.1	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL (FIRMADO POR UN PERITO, ING AMBIENTAL Y/O BIOLOGO CON SU NUMERO DE REGISTRO ANTE LA CORRDINACION DE ECOLOGIA)	ESTUDIO	\$	16,132.93	1.00	\$	16,132.
	7.0	CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO						
23	7.1	PRESUPUESTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PRESUPUESTO	\$	3,061.33	1.00	\$	3,061.3
24	7.2	ELABORACIÓN DE PLANOS (RED EXISTENTE, TOPOGRAFICO, ESTRUCTURAL, PLANTA PROYECTO, PERFIL, DETALLES DE INSTALACIONES, CORTES, INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO EN RED DE AGUA POTABLE, CRUCES ESPECIALES (CARRETERAS, BARRANCAS, FIBRA OPTICA, TANQUES, MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS)). FIRMADOS POR UN D.R.O.	PZAS	\$	949.97	11.00	\$	10,449.6
	8.0	EDICIÓN DEL INFORME FINAL					7	
25	8.1	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL INCLUYE:	томо	\$	1,705.67	5.00	\$	8,528.3
		A) MEMORIA DESCRIPTIVA						
		B) CALENDARIO FISICO-FINANCIERO						
		C) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN						
		D) RESPALDO MAGNETICO						
		E) PRESENTACION CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES						
	9.0	DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN, ASIGNACIÓN DE VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL						

ARQ, MARCOS XANCAL LARINO RESIDENTE DE SERVICIO SECODUVI



CONSTRUIMOS 26 JUNTOS 20

EMPRESA: ING. ROBERTO PEREZ RUIZ CONTRATO: PF/APARURAL/009/2020

LOCALIDAD: COLONIA VELAZCO.

MUNICIPIO: XALOZTOC, TLAXCALA

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA

SERVICIO: DE AGUA POTABLE

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS: PROYECTO EJECUTIVO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: CATALOGO DE

CONSISTENTE: DE SUELOS: PROYECTO EJECUTIVO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO: EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN; ASIGNACIÓN DE

VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL.

CONVENIO MODIFICATORIO: PF/APARURAL/009/A/2020

EXPEDIENTE TECNICO FINAL

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	TOTA	L CONTRATA	DO	TOTAL EJECUTADO				
	ODAVE	SECONI SION	UNIDAD	Р.	.U.	CANTIDAD		IMPORTE		
26	9.1	DOCUMENTOS PARA LICITACIÓN	ESTUDIO	\$	2,668.35	1.00	\$	2,668.35		
27	9.2	MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE	ESTUDIO	\$	3,544.83	1.00	\$	3,544.83		
		EXTRAORDINARIOS								
•	M 013 001	ELABORACIÓN DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE ELEVADO DE ACERO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EJECUTIVO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN EL DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE ACUERDO A RESULTADOS DE LA GEOTÉCNIA, DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DISEÑO SÍSMICO Y EÓLICO EN SU CASO, APLICANDO NORMAS TÉCNICAS VIGENTES EN EL ESTADO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO	ESTUDIO	\$	98,216.65	1.00	\$	98,216.65		
29	M-012-002	REVISIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: DICTAMEN, REVISIÓN DE LINEA AEREA, REVISIÓN DE TRANSFORMADOR, REVISIÓN DE CABLES SUMERGIBLES, REVISION DE BOMBRA, REVISIÓN DE TABLEROS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN CASETA.	ESTUDIO	s	80,805.89	1.00000	\$	80,805.89		
	+		.			EJECUTADO	\$	383,698.26		

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

SUBTOTAL \$ 383,698.26 16.00% I.V.A. \$ 61,391.72 IMPORTE \$ 445,089.98

ARQ. MARCOS XANCAL LARINO
RESIDENTE DE SERVICIO
SECODUVI



MUNICIPIO: TLAXCALA

TOTAL S

SERVICIO: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

EMPRESA: ING. ROBERTO PEREZ RUIZ CONTRATO: PF/APARURAL/009/2020

CONSISTENTE EN: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS; PROYECTO CONVENIO MODIFICATORIO: PF/APARURAL/009/A/2020 EJECUTIVO; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN; ASIGNACIÓN DE VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL.

CLAVE	DESCRIFCIÓN	1	TOTA	AL CONTRATADO		ESTIMAC	ION 01	ESTIMACIO	ON 02	ESTIMAC	ION 03	TOTAL EJ	ECUTADO	A	DICIONALES		CANCELADO	EXTRAOR	MINARIOS
CONT	DEDOM SIGN					14/07/2020 AL	12/08/2020	13/06/2020 AL 1	1/09/2020	12/09/2020 AL	11/10/2020								
		UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
7.1	PRESUPUESTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PRESUPUESTO	\$ 3,061.33	1.00 \$	3,061.33					1.00	\$ 3,061.33	1.00	\$ 3,061.33	0.00	s -	0.00	s	- 0.00	s
7.2	ELABORACIÓN DE PLANOS (RED EXISTENTE, TOPOGRAFICO, ESTRUCTURAL, PLANTA PROYECTO, PERFIL, DETALLES DE INSTALACIONES, CORTES, INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO EN RED DE AGUA POTABLE, CRUCES ESPECIALES (CARRETEAS, BARRANCAS, FIBPA OPTICA, TANQUES, MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS)). FIRMADOS POR UN D.R.O.	PZAS	\$ 949.97	15.00 \$	14,249.55					11.03	\$ 10,449.67	11.00	\$ 10,449.67	0.00	s -	4.00	-\$ 3,799	.88 0.00	s
8.0	EDICIÓN DEL INFORME FINAL															 			
8.1	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL INCLUYE:	томо	\$ 1,705.67	5.00 \$	8,528.35		1			5.00	\$ 8,528.35	5.00	\$ 8.528.35	0.00	s -	0.00	s	- 0.00	\$
	A) MEMORIA DESCRIPTIVA																		
	8) CALENDARIO FISICO-FINANCIERO														 				
1	C) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN																		
	D) RESPALDO MAGNETICO															1			
	E) PRESENTACION CON LAS AUTOR/DADES MUNICIPALES																		
9.0	DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN, ASIGNACIÓN DE VOLUMENY OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL																		
9.1	DOCUMENTOS PARA LICITACIÓN	ESTUDIO	\$ 2,668.35	1.00 S	2,668.35					1.00	\$ 2,668.35	1.00	\$ 2,668.35	0.00	s -	0.00	s	- 0.00	\$
9.2	MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE LA REO DE AGUA POTABLE	ESTUDIO	\$ 3,544.83	1.00 S	3,544.83		Ì			1.00	\$ 3,544.83	1.00	\$ 3,544.83	0.00	\$ -	0.00	\$	- 0.00	\$
	EXTRAORDINARIOS						1								-				1
M-012-0	ELABORACIÓN DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE ELEVADO DE ACERO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EJECUTIVO, EL CUAL CONSISTIRA EN EL DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE ACUERDO A RESULTADOS DE LA GEOTÉCNA, DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DISEÑO SÍSMICO Y EÓLICO EN SU CASO, APLICANDO NORMAS TÉCNICAS VIGENTES EN EL ESTADO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO.	ESTUDIO	\$ 98,216.85	1.00 s	98,216.65					1.00	\$ 98,216.65	1.00	\$ 98,216.65	0.00	\$ -	0.00	\$	- 1.00	\$ 98,216
M-012-0	REVISIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN POZO DE AGUA POTABLE DE XISTENTE, INCLUYE: DICTAMEN, REVISIÓN DE UNEA AEREA, REVISIÓN DE TRANSFORMADOR, REVISIÓN DE CABLES SUMERGIBLES, REVISION DE BOMBRA, REVISIÓN DE TABLEROS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN CASETA.	ESTUDIO	\$ 80,805.89	1.00 \$	80,805.89					1.00	\$ 80,805.89	1.00	\$ 80,805.89	0.0000	s -	0.00	s	- 1.00	\$ 80,835
				\$	179,022.54	EST 1	\$ 28,524.61	EST 2 \$	30,863.22	EST 3	\$ 324,310.42	EJECUTADO	\$ 383,698.26	ADICIONALES	\$ 19,649.56	DEDUCTIVAS	-\$ 198,672	.11 EXTRAORDINARIO	5 \$ 179,022
	Total de ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			SUMA TOTAL \$	383,698.26	SUBTOTAL S	\$ 28,524.61	SUBTOTAL S	30,863-22	SUBTOTAL S	324,310.42	SUBTOTAL	\$ 383,698.26		\$ 19,649.56	5	-\$ 198,672	.11	\$ 179,022
				16.00% LV.A. §	61,391.72	16.00% LV.A. S	4,563.95	16.00% I.V.A. 5	4,938.12	16.00% LV.A. 5	51,889.67	16.00% I.V.A.	5 61,391.72		\$ 3,143.93		-\$ 31,787.	54	\$ 28,643.

22,793.49

UPERINTENDENTE DE SERVICIO

230,459.65

\$ 207,656.16

ARQ. MARCOS XANCAL LARINO RESIDENTE DE SERVICIO SECODUVI



MUNICIPIO: TLAXCALA

SERVICIO: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONSISTENTE EN: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; GEOTECINIA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUBLOS; PROYECTO EJECUTIVO; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO; CONVENIO MODIFICATORIO: PF/APARURAL/009/A/2020 EDICIÓN DE INFORME FINAL; DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN Y PERMISOS ANTE CONAGUA DE CONSTRUCCIÓN; ASIGNACIÓN DE VOLUMEN Y OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL.

ENPRESA: ING. ROBERTO PEREZ RUIZ CONTRATO: PF/APARURAL/009/2020

N° C	CLAVE	DESCRIPCIÓN		тоти	AL CONTRATADO		ESTIM	ACION 01	ESTIM	ACION 02	ESTIMA	ACION 03	TOTAL EJ	ECUTADO	,	ADICIONALES		CANCELADO	EXTRAOR	RENARIOS
- 1							The second second second second	AL 12/08/2020		AL 11/09/2020	The second second	AL 11/10/2020								
-			UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	1.0	SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
1	1.1	ESTUDIO PRELIMINAR, RECOPILACIÓN, ANÁLISIS, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	ESTUDIO	\$ 2,092.05	1.00	\$ 2,092.05	1.00	\$ 2,092.05					1.00	\$ 2,092.05	0.00	\$.	0.00	s -	0.00	5
2	1.2	DIAGNÓSTICO SIMPLIFICADO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	ESTUDIO	\$ 1,802.58	1.00	\$ 1,802.58	1.00	\$ 1,802.58			Anning-till and the		1.00	\$ 1,802.58	0.00	s -	0.00	5 -	0.00	5
3	1.3	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA	ESTUDIO	\$ 1,788.59	1.00	\$ 1,788.59	1.00	\$ 1,788.59					1.00	\$ 1,788.59	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$
4	1.4	IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	ESTUDIO	\$ 2,385.92	1.00	\$ 2,385.92	1.00	\$ 2,385.92					1.00	\$ 2,385.92	0.00	s -	0.00	s -	0.00	S
5	1.5	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA, INCLUYE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO	ESTUDIO	\$ 11,213.66	1.00	\$ 11,213.66			1.00	\$ 11,213.66			1.00	\$ 11,213.66	0.00	s -	0.00	\$ -	0.00	\$
6	1.6	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE	ESTUDIO	\$ 1,824.99	1.00	\$ 1,824.99	1.00	\$ 1,824.99					1.00	\$ 1,824.99	0.00	s -	0.00	s -	0.00	\$
7	1.7	INSPECCIÓN DE CAJAS EXISTENTES PARA OPERACIÓN, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO	ESTUDIO	\$ 4,056.78	1.00	\$ 4,056.78	1.00	\$ 4,056.78					1.00	\$ 4,056.78	0.00	s -	0.00	\$ -	0.00	\$
8	1.8	LOCALIZACIÓN PRELIMINAR DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SITIOS PROBABLES PARA LA UBICACIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y PLANTA POTABILIZADORA	ESTUDIO	\$ 3,102.59	1.00	\$ 3,102.59	1.00	\$ 3,102.59)				1.00	\$ 3,102.59	0.00	s -	0.00	\$.	0.00	\$
	2.0	REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA																		
9	2.1	REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIO	\$ 2,635.79	1.00	\$ 2,635.79	1.00	\$ 2,635.79					1.00	\$ 2,635.79	0.00	s -	0.00	\$ -	0.00	s
						İ														
	3.0	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS																		
10	3.1	ZONA DE CAPTACIÓN	ESTUDIO	\$ 3,097.75	1.00	\$ 3,097.75	1.00	\$ 3,097.75					1.00	\$ 3,097.75	0.00	s -	0,00	s -	0.00	\$
11	3.2	LINEA DE CONDUCCIÓN	ESTUDIO	\$ 3,234.90	1.00	\$ 3,234.90	1.00	\$ 3,234.90					1.00	\$ 3,234.90	0.00	s -	0.00	s -	0.00	\$
12	3.3	SITIOS ESPECIALES (PLANTA DE BOMBEO, TANQUE DE REGULARIZACIÓN, CRUCES, ETC.)	ESTUDIO	\$ 2,502.67	1.00	\$ 2,502.67	1.00	\$ 2,502.67					1,00	\$ 2,502.67	0.00	s -	0.00	s -	0.00	\$
13	3.4	REO DE DISTRIBUCIÓN	HECTAREA	\$ 882.21	290 00	\$ 255,840.90					69.11	\$ 60,968.67	69.11	\$ 60,968.67	0.00	s -	-220.89	-\$ 194,872.23	0.00	\$
-	4.0	GEOTECNIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS																		
14	4.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS A CIELO ABIERTO Y GEOTECNIA	ESTUDIO	\$ 19,649.56	1.00	\$ 19,649.56			1.00	\$ 19,649.56	1.00	\$ 19,649.56	200	\$ 39,299.12	1.00	\$ 19,649.56	0.00	s -	0.00	s
	5.0	PROYECTO EJECUTIVO																		
15		OBRAS DE CAPTACIÓN	ESTUDIO	\$ 2,179.83	1.00	\$ 2,179.83			13	1	1.00	\$ 2,179.83	1.00	\$ 2,179.83	0.00	s -	0.00	\$ -	0.00	\$
	IMSS.	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	ESTUDIO	\$ 2,598.84	1.00	\$ 2,598.84		<u> </u>	18.50	18/	1.00	\$ 2,598.84	1.00	\$ 2,598.84	0.00	s .	0.00	s -	0.00	s ·
		PLANTAS DE BOMBEO	ESTUDIO	\$ 1,168.53		\$ 1,168.53			135	**/	1.00	\$ 1,168.53	1.00	\$ 1,168.53	0.00	s -	0.00	s -	0.00	\$
	0000	REGULARIZACIÓN	ESTUDIO	\$ 1,099,10		\$ 1,099.10			Strate St	/	1.00	\$ 1,099.10	1.00	\$ 1,099.10	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s
	2000	RED DE DISTRIBUCIÓN	ESTUDIO	\$ 9,966.69	1.00	\$ 9,966.69		1 3	10/3	/ /	1.00	\$ 9,966.69	1.00	\$ 9,966.69	0.00	s -	0.00	s -	0.00	5
20	5.6	DESINFECCIÓN	ESTUDIO	\$ 2,108.06	1.00	\$ 2,108.06		190	18/8	/	1.00	\$ 2,108.06	1.00	\$ 2,108.06					0.00	s
21	5.7	SELECCIÓN DE PROYECTOS TIPO	ESTUDIO	\$ 1,163.14	1.00	\$ 1,163.14		1 8 8 P	ASI'S AREA	/	1.00	\$ 1,163.14	1.00	\$ 1,163.14	0.00	\$ -	0.00	s -	0.00	s
	6.0	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL					/	350	185	/										
22	6.1	MANIFIESTO DE IMPÁCTO AMBIENTAL (FIRMADO POR UN PERITO, ING AMBIENTAL Y/O BIOLOGO CON SU NUMERO DE REGISTRO ANTE LA CORROINACION DE ECOLOGIA)	ESTUDIO	\$ 16,132.93	1.00	0 \$ 16,132.93	150	20			1.00	\$ 16,132.93	1.00	\$ 16,132.93	0.00	\$ -	0.00	s -	0.00	\$
		CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO					188	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	-										

ARQ. MARCOS XANCAL LARINO RESIDENTE DE SERVICIO SECODUVI





ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.

TLAXCALA, TLAX. A 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ING. ROBERTO PÉREZ RUIZ ADMINISTRADOR UNICO PRESENTE.

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: PF/APARURAL/009/2020 Y CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No PF/APARURAL/009/A/2020, RELATIVO DEL SERVICIO:

"ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE", UBICADA EN: COLONIA VELAZCO MUNICIPIO DE XALOZTOC, TLAXCALA.

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA **LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2020** Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, DIA A LAS 13:00 HRS. EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA DIRECCION.

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TEXIS SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE LA SECODUVI

C.C.P. Arq. Marcos Xancal Letting RESIDENCIA PROPREDICTOR ANTONIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE LA SECODUVI.

VEST PROGRAMA FORME DESTRATOS A CHARGONIO POR PROPREDICTOR DE MARCONIO POR PROPREDICTOR DE MARCON