

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

| Entidad Federativa: TLAXCALA |  | 30 de junio de 2015   |                       |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| No. DE OBRAS                 | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN             |                       |
|                              |  | AUTORIZADA            | PAGADA                |
| 18                           | Fondo Regional 2010                                | 313,003,167.46        | 313,003,167.46        |
| <b>18</b>                    | <b>Fondo Regional 2010</b>                         | <b>313,003,167.46</b> | <b>313,003,167.46</b> |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

**F.R.**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de junio de 2015</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico     |                           |                  | Avance Financiero (pesos)   |               |                                       |            | Total E=B+D   |
|-----------------|--|----------------------|--------------------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|
|                 |  |                      |                          |  | Meta              |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del FR |               | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |               |
|                 |  |                      |                          |  | Programa da Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A                | Ejercido B    | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D |               |
|                 | <b>FONDO REGIONAL 2010</b>   |                      |                          |  |                   |                           |                  |                             |               |                                       |            |               |
|                 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD GASODUCTO. <b>CM(A)PF/FR/150/10, A-PF/FR/150/10, PF/FR/037/12 Y SALDO DISPONIBLE CAPITAL \$ 5,672,309.61 RENDIMI. 2011 \$ 6 755 328 80</b> | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN                  | SECODUVI                                   | 1.30              | <b>100%</b>               | KM.              | 74,410,039.08               | 74,410,039.08 |                                       |            | 74,410,039.08 |
|                 | AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA DEL KM. 28+680 AL 30+300. <b>1A-PF/FR/302/08</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA   | SANTA MARIA ACUITLAPILCO | SECODUVI                                   | 1.62              | <b>100%</b>               | KM.              | 24,905,826.39               | 24,905,826.39 |                                       |            | 24,905,826.39 |
|                 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUSTO SIERRA. <b>PF/FR/127/10 A-PF/FR/127/10</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 247               | <b>100%</b>               | ML.              | 835,138.22                  | 835,138.22    |                                       |            | 835,138.22    |
|                 | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN BOULEVARD GUILLERMO VALLE. <b>CM(A)PF/FR/181/10</b>  | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 237               | <b>100%</b>               | ML.              | 3,504,996.85                | 3,504,996.85  |                                       |            | 3,504,996.85  |
|                 | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. FED. TLAXCALA - PUEBLA Y FRACC. LA COLINA. <b>PF/FR/009/10</b>            | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 394               | <b>100%</b>               | ML.              | 864,200.00                  | 864,200.00    |                                       |            | 864,200.00    |
|                 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>CM(A)PF/UC/030/10 A-PF/UC/030/10</b>   | XALTOCAN, TLAXCALA   | LA RETAMA                | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | POZO PERFORACION | 3,200,000.00                | 3,200,000.00  |                                       |            | 3,200,000.00  |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

**F.R.**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de junio de 2015</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                       | Ubicación: Localidad                 | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico     |                           |                  | Avance Financiero (pesos)   |              |                                       |            | Total E=B+D  |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|                 |   |  |                                      |  | Meta              |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del FR |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |              |
|                 |   |  |                                      |  | Programa da Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A                | Ejercido B   | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D |              |
|                 | MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA.<br><b>CM(A)PE/FR/183/10</b>  | HUAMANTLA, TLAXCALA                        | HUAMANTLA                            | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | OBRA             | 5,985,801.87                | 5,985,801.87 |                                       |            | 5,985,801.87 |
|                 | MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER.<br><b>CM(A)PF/FR/182/10</b>   | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA  | SAN MATIAS TEPETOMATITLAN            | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | OBRA             | 4,617,750.61                | 4,617,750.61 |                                       |            | 4,617,750.61 |
|                 | REHABILITACION DE CALLE DEL CANAL LADO SUR.<br><b>PF/FR/244/10</b>  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO DE SAN PEDRO Y TLALTEPANGO    | SECODUVI                                   | 1.30              | <b>100%</b>               | KM.              | 1,860,517.35                | 1,860,517.35 |                                       |            | 1,860,517.35 |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL PRINCIPAL.<br><b>PF/FR/221/10</b>   | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO SAN PEDRO                     | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | PUENTE           | 864,199.36                  | 864,199.36   |                                       |            | 864,199.36   |
|                 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL.<br><b>CM(A)(B)PF/FR/266/10</b><br><b>A-PF/FR/266/10</b>                                      | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO SAN BARTOLOME                 | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | PUENTE           | 3,586,835.01                | 3,586,835.01 |                                       |            | 3,586,835.01 |
|                 | PAVIMENTACION DEL CAMINO BARRIO EL CRISTO-BARRIO TLATELPA.<br><b>CM(A)PF/FR/270/10</b>  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO EL CRISTO, BARRIO TLATELPA    | SECODUVI                                   | 2                 | <b>100%</b>               | KM.              | 5,750,821.50                | 5,750,821.50 |                                       |            | 5,750,821.50 |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM. 0 + 240 DE LA CALLE DOMINGO ARENAS.<br><b>CM(A)PF/FR/271/10</b><br><b>A-PF/FR/271/10</b>           | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO SANTIAGO                      | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | PUENTE           | 4,531,523.50                | 4,531,523.50 |                                       |            | 4,531,523.50 |
|                 | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINO BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA.<br><b>CM(A)PF/FR/236/10</b><br><b>A-DE/FR/236/10</b> | SAN PABLO DEL MONTE Y TENANCINGO, TLAXCALA | BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | PUENTE           | 6,165,682.40                | 6,165,682.40 |                                       |            | 6,165,682.40 |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL.<br><b>CM(A)PF/FR/235/10</b><br><b>A-PF/FR/235/10</b>  | ZACATELCO, TLAXCALA                        | ZACATELCO                            | SECODUVI                                   | 1,264             | <b>100%</b>               | ML.              | 3,867,096.39                | 3,867,096.39 |                                       |            | 3,867,096.39 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

**F.R.**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de junio de 2015</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico     |                           |                  | Avance Financiero (pesos)   |                       |                                       |             | Total E=B+D           |
|-----------------|--|----------------------|--|--|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
|                 |  |                      |  |  | Meta              |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del FR |                       | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                       |
|                 |  |                      |  |  | Programa da Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A                | Ejercido B            | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D  |                       |
|                 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.<br><b>PF/FR/290/10</b><br><b>A-PF/FR/290/10,</b><br><b>PF/FR/290/B/10,</b><br><b>PF/FR/290/C/10 y</b> | TLAXCO, TLAXCALA     | SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO LA CUEVA, LAGUNILLAS Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD | SECODUVI                                   | 15.80             | <b>100%</b>               | KM.              | 167,434,395.73              | 167,434,395.73        |                                       |             | 167,434,395.73        |
|                 | 1 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA   | VARIOS               | VARIAS   | S.F.P.                                     | 1.00              | <b>100%</b>               | <b>PAGO</b>      | 309,171.60                  | 309,171.60            |                                       |             | 309,171.60            |
|                 | 1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR   | VARIOS               | VARIAS   | O.F.S.                                     | 1.00              | <b>100%</b>               | <b>PAGO</b>      | 309,171.60                  | 309,171.60            |                                       |             | 309,171.60            |
|                 | <b>FONDO REGIONAL 2010</b>   |                      |  |  |                   |                           |                  | <b>313,003,167.46</b>       | <b>313,003,167.46</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>313,003,167.46</b> |
|                 | <b>Fondo Regional 2010</b>   |                      |  |  |                   |                           |                  | <b>313,003,167.46</b>       | <b>313,003,167.46</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>313,003,167.46</b> |

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto / Instit:

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: