



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012**

**PZMTA**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de junio de 2015</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio            | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida   | Avance Financiero (pesos) |              |                          |            | Total E=B+D  |
|-----------------|---|---------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |   |                                 |                       |  | Meta             |                           |                    | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros |            |              |
|                 |   |                                 |                       |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                    | Programado A              | Ejercido B   | Asignado 1_ / C          | Ejercido D |              |
|                 | <b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012</b>  |                                 |                       |  |                  |                           |                    |                           |              |                          |            |              |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA.<br><b>PF/FMTA/147/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMTA/147/A/12 y CONV. MODIFIC.</b>  | APIZACO, TLAXCLA                | SANTA ANITA HUILOAC   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 5,221,708.25              | 5,221,708.25 |                          |            | 5,221,708.25 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO VIAL SOBRE EL LIBRAMIENTO APIZACO.<br><b>DE/FMTA/209/12</b>  | APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN TLAXCLA | SANTA ANITA HUILOAC   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 449,951.70                | 449,951.70   |                          |            | 449,951.70   |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVAR LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO.<br><b>DE/FMTA/207/12</b>  | APIZACO, TLAXCLA                | APIZACO               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO EJECUTIVO | 4,114,732.99              | 4,114,732.99 |                          |            | 4,114,732.99 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVAR APIZACO-ATLIHUETZÍA.<br><b>PF/FMTA/208/12</b>   | APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN TLAXCLA | APIZACO Y ATLIHUETZÍA | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO EJECUTIVO | 1,799,666.97              | 1,799,666.97 |                          |            | 1,799,666.97 |
|                 | ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO.<br><b>PF/FMTA/375/12 y CONV. MODIFIC.</b> | APIZACO, TLAXCLA                | APIZACO               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO            | 440,435.04                | 440,435.04   |                          |            | 440,435.04   |
|                 | ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APIZACO - ATLIHUETZIA.<br><b>PF/FMTA/374/12 y CONV. MODIFIC.</b>        | APIZACO, TLAXCALA               | APIZACO               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO            | 440,435.04                | 440,435.04   |                          |            | 440,435.04   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012**

**PZMTA**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de junio de 2015</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |            |                          |            | Total E=B+D |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|
|                 |   |                      |                      |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |            | Rendimientos Financieros |            |             |
|                 |   |                      |                      |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B | Asignado 1_ / C          | Ejercido D |             |
|                 | ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y ACCESO A CIUDAD DE LA JUSTICIA.  | APIZACO, TLAXCLA     | SANTA ANITA HUILOAC  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO          | 391,850.00                | 391,850.00 |                          |            | 391,850.00  |
|                 | ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO.<br><b>PF/FMTA/380/12 y CONV. MODIFIC.</b>                    | APIZACO, TLAXCLA     | APIZACO              | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO          | 156,092.00                | 156,092.00 |                          |            | 156,092.00  |
|                 | ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APIZACO - ATLIHUETZIA.<br><b>PF/FMTA/381/12 y CONV. MODIFIC.</b>                           | APIZACO, TLAXCALA    | APIZACO              | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO          | 156,092.00                | 156,092.00 |                          |            | 156,092.00  |
|                 | ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y ACCESO A CIUDAD DE LA JUSTICIA.<br><b>PF/FMPT/394/12 y CONV. MODIFIC.</b> | APIZACO, TLAXCLA     | SANTA ANITA HUILOAC  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO          | 242,440.00                | 242,440.00 |                          |            | 242,440.00  |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012**

**PZMTA**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de junio de 2015</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto                                  | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio    | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) |                      |                          |             | Total E=B+D          |
|--|---|-------------------------|------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|  |   |                         |                        |  | Meta             |                           |                  | Recursos depositados      |                      | Rendimientos Financieros |             |                      |
|  |   |                         |                        |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B           | Asignado 1_ / C          | Ejercido D  |                      |
|  | ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD EN TRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO.<br><b>PF/FMTA/190/12 , CONV. DE DIFERIM. PF/FMTA/190/A/12 y MODIFIC. PF/FMTA/190/B/12</b> | YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA | SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC | SECODUVI                                   | 20,000           | <b>100%</b>               | M2.DE ASFALTO    | 19,219,518.10             | 19,219,518.10        |                          |             | 19,219,518.10        |
|  | ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD EN TRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO                                  | YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA | SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC | SECODUVI                                   | 700              | <b>100%</b>               | M2               | 1,290,237.71              | 1,290,237.71         |                          |             | 1,290,237.71         |
|  | PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANTA ANITA HUILOAC, TERCERA PARTE DE PAGO DE LA DEUDA                                | APIZACO, TLAXCALA       | SANTA ANITA HUILOAC    | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PAGO             | 83,315.00                 | 83,315.00            |                          |             | 83,315.00            |
|  | ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVARD APIZACO-ATLIHUETZIA-AMAXAC TERCERA ETAPA   |                         |                        |  |                  |                           |                  | 1,507,734.93              | 1,507,734.93         |                          |             | 1,507,734.93         |
|  | 1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACIÓN   | VARIOS                  | VARIAS                 |  |                  |                           |                  | 35,000.00                 | 35,000.00            |                          |             | 35,000.00            |
| <b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012</b> |   |                         |                        |  |                  |                           |                  | <b>35,549,209.73</b>      | <b>35,549,209.73</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>35,549,209.73</b> |
| <b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012</b> |   |                         |                        |  |                  |                           |                  | <b>35,549,209.73</b>      | <b>35,549,209.73</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>35,549,209.73</b> |

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| AUTORIZA |                                     |
| Nombre:  | C.P. JORGE VALDES AGUILERA          |
| Puesto / | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma:   |                                     |