

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014  
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

**31 de marzo de 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
16.54	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	48,563,715.80	44,413,640.78
15.45	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014	22,463,477.04	22,386,347.51
3.20	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	33,871,975.85	13,183,423.82
<b>35.19</b>	<b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>	<b>104,899,168.69</b>	<b>79,983,412.10</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

**Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.**

<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>												
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>												
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/056/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/056/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,013,054.00	2,013,053.99			2,013,053.99
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/048/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/14</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	6,346,000.00	6,346,000.00			6,346,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/058/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/058/A/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.6	<b>100%</b>	OBRA	1,898,400.00	1,898,400.00			1,898,400.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/060/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.6	<b>100%</b>	OBRA	2,338,276.94	2,338,276.94			2,338,276.94
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/085/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/085/A/14</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	SISTAMA	3,952,000.00	3,952,000.00			3,952,000.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año
			3 / 7

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/059/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/059/A/14</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	4,089,919.76	4,089,919.76			4,089,919.76
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/057/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	1,222,076.09	1,222,076.09			1,222,076.09
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/053/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	1,054,985.48	1,054,985.46			1,054,985.46
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/052/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	5,130,000.00	5,130,000.04			5,130,000.04
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/055/14y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/055/A/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	3,875,999.95	3,875,999.95			3,875,999.95
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/155/14</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.6	<b>100%</b>	OBRA	996,398.41	996,398.41			996,398.41
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/061/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	2,426,340.57	2,426,340.57			2,426,340.57

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año
	4	7	15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/092/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/092/A/14</b>	YAUHQEME HCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	1,639,802.30	1,639,802.30			1,639,802.30
<b>COMPONENTE DE SANEAMIENTO</b>												
	CONCLUSIÓN DEL COLECTOR No. 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/APAZU/158/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	587,560.81	587,560.81			587,560.81
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>								37,570,814.31	37,570,814.32	0.00	0.00	37,570,814.32
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DE DESHIELOS DE LA MALINTZI. <b>PF/APAZU/041/14</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	314,988.55	314,988.55			314,988.55
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/040/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	ESTUDIO	199,520.00	199,520.00			199,520.00
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/039/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	ESTUDIO	203,556.80	203,556.80			203,556.80
	DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/190/14</b>	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.8	<b>96%</b>	ESTUDIO	9,956,519.06	5,806,444.03			5,806,444.03
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								10,674,584.41	6,524,509.38	0.00	0.00	6,524,509.38
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	253,133.82	253,133.82			253,133.82
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>100%</b>	SERVICIO	16,172.11	16,172.11			16,172.11
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SERVICIO	49,011.15	49,011.15			49,011.15
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								318,317.08	318,317.08	0.00	0.00	318,317.08

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>								48,563,715.80	44,413,640.78	0.00	0.00	44,413,640.78
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/075/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/075/A/14</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	4,157,950.57	4,157,950.57			4,157,950.57
	REHABILITACION DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/069/14</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	OBRA	1,296,834.59	1,296,834.59			1,296,834.59
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/071/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/071/A/14</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	OBRA	2,091,313.66	2,091,313.66			2,091,313.66
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/076/14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,824,326.68	1,768,802.22			1,768,802.22
	EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA, CASETA DOBLE, CERCADO PERIMETRAL, SUBESTACIÓN, BAJA TENSIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/065/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/065/A/14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,477,074.37	1,477,074.37			1,477,074.37
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/066/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/066/</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,147,377.37	2,147,377.47			2,147,377.47
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/070/14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	1,388,838.76	1,388,838.76			1,388,838.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/064/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/064/A/14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	OBRA	3,416,000.00	3,415,999.98			3,415,999.98
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/068/</b>	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	1,391,569.99	1,391,569.99			1,391,569.99
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/073/</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHECALCO	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	767,508.66	767,508.66			767,508.66
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. SEGUNDA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/067/</b>	TLAXCO, TLAXCALA	JOSE MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	455,845.78	455,845.78			455,845.78
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/074/14</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	322,368.05	322,368.05			322,368.05
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/072/</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS,	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,031,426.63	1,031,426.63			1,031,426.63
<b>AGUA POTABLE</b>								21,768,435.11	21,712,910.73	0.00	0.00	21,712,910.73
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. <b>PF/PROSSAPYS/141/</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	<b>100%</b>	SERVICIO	245,000.00	223,394.84			223,394.84
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>100%</b>	CAPACITACIÓN	82,988.00	82,988.00			82,988.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	<b>100%</b>	SUPERVISION	105,202.60	105,202.60			105,202.60
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>100%</b>	SUPERVISION	79,462.93	79,462.94			79,462.94
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISION	159,596.40	159,596.40			159,596.40
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SERVICIO	22,792.00	22,792.00			22,792.00
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								695,041.93	673,436.78	0.00	0.00	673,436.78

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014</b>							22,463,477.04	22,386,347.51	0.00	0.00	22,386,347.51
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>											
	<b>SANEAMIENTO</b>											
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. <b>PF/PROTAR/050/14, CONV MODIF PF/PROTAR/050/A/14 y CONV MODIF PF/PROTAR/050/B/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.7	<b>35%</b>	SUPERVISION	33,525,895.44	12,838,003.41			12,838,003.41
	<b>SANEAMIENTO</b>							33,525,895.44	12,838,003.41	0.00	0.00	12,838,003.41
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>											
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISION	285,464.14	285,464.14			285,464.14
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>100%</b>	SUPERVISION	24,769.27	24,769.27			24,769.27
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PAGO	35,847.00	35,187.00			35,187.00
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>							346,080.41	345,420.41	0.00	0.00	345,420.41
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>							33,871,975.85	13,183,423.82	0.00	0.00	13,183,423.82
	<b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>							104,899,168.69	79,983,412.10	0.00	0.00	79,983,412.10

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	