

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL**

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3.00	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL	9,778,451.94	3,409,705.65
<b>3.00</b>	<b>FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL</b>	<b>9,778,451.94</b>	<b>3,409,705.65</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL**

HOJA NO. \_\_\_\_\_ c

**FIDECIX**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta			Recursos depositados del HABITAT		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
<b>FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL</b>													
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL I. <b>PD/SECODUVI/205/14</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL I	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,765,000.00	1,005,670.07			1,005,670.07	
	ADECUACIÓN DE LA CALLE OTOMÍ EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. <b>PD/SECODUVI/223/14</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	<b>95%</b>	OBRA	3,711,033.88	1,113,310.16			1,113,310.16	
	ADECUACIÓN DE LA CALLE UBICADA FRENTE A LOS LOTES 15, 16 Y ACCESO AL LOTE 17 EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. <b>PD/SECODUVI/222/14</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	<b>80%</b>	OBRA	4,302,418.06	1,290,725.42			1,290,725.42	
	<b>FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL</b>							<b>SUMA</b>	9,778,451.94	3,409,705.65	0.00	0.00	3,409,705.65
	<b>FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL</b>								9,778,451.94	3,409,705.65	0.00	0.00	3,409,705.65

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	