

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PATRONATO

PATRONATO

Fecha:	31 de marzo de 2015 ² ³		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA												
	REHABILITACIÓN DEL TEJADO PERIMETRAL DEL LIENZO CHARRO EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/SECODUVI/100/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,328,344.07	1,293,420.90			1,293,420.90
	REHABILITACIÓN DE TEJADO SEGUNDA PARTE, DEMOLICION DE MURO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ÁREA DE LIGA, DEMOLICIÓN DE RAMPA DISCAPACITADOS EN ESCALIN ATAS CENTRO DE CONVENCIONES, RAMPA VIHICULAR Y RAMPA DISCAPACITADOS PD/SECODUVI/192/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,296,227.73	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PATRONATO

PATRONATO

Fecha:	31 de marzo de 2015 ³ ³		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE AREA DE LIGA SEGUNDA ETAPA, REHABILITACIÓN DE AREAS DIVERSAS EN PALENQUE, CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE Y SANITARIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE PALENQUE Y REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE ACCESO. PD/SECODUVI/157/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,096,336.19	0.00			-
PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA								6,720,907.99	1,293,420.90	0.00	0.00	1,293,420.90
PATRONATO								6,720,907.99	1,293,420.90	0.00	0.00	1,293,420.90

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ins	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	