

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

Programa Hábitat 2013

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8.40	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	7,920,221.58	7,920,221.58
1.20	TLAXCALA, TLAXCALA	637,974.59	637,974.59
1.90	ZACATELCO, TLAXCALA	1,576,129.71	1,576,129.71
2.50	CALPULALPAN, TLAXCALA	3,764,014.75	3,764,014.75
4.20	APIZACO, TLAXCALA	1,778,464.85	1,778,464.85
18.20	PROGRAMA HÁBITAT 2013	15,676,805.48	15,676,805.48

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013

Hoja NO. _____ de

HABITAT
SEDESOL

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del HABITAT		Reasignaciones Financieras de la		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PROGRAMA HÁBITAT 2013											
	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y OAXACA NORTE. PF/HABITAT/173/13 y CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/173/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPAN GO	SECODUVI	4950 100 100	100%	m2 mL m2	699,111.96	699,111.96			699,111.96
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA. PF/HABITAT/183/13 y CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/183/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPAN GO	SECODUVI	1860 310 310	100%	m2 mL m2	1,030,992.02	1,030,992.02			1,030,992.02
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ACTIPAN. PF/HABITAT/182/13 y CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/182/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPAN GO	SECODUVI	3960 556 556	100%	m2 mL m2	496,680.23	496,680.23			496,680.23
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN PRIVADA MARIANO CANTOR. PF/HABITAT/207/13 y CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/207/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DEL CRISTO	SECODUVI	331.50	100%	m2	103,510.99	103,510.99			103,510.99
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INDECO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/229/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN NICOLÁS	SECODUVI	74	100%	Luminaria	1,715,323.94	1,715,323.94			1,715,323.94
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO A XALTTELULCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA XALTTELULCO. PF/HABITAT/230/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	5	100%	Luminaria	120,755.44	120,755.44			120,755.44
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/HABITAT/231/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	12	100%	Luminaria	281,953.74	281,953.74			281,953.74

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013

Hoja no. _____ de

**HABITAT
SEDESOL**

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del HABITAT		Reasignaciones de la		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE CALLE EMILIO CARANZA Y CALLE CHAPULTEPEC. PF/HABITAT/232/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	22	100%	Luminaria	512,237.03	512,237.03			512,237.03
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO Y DEFENSORES DE LA REPÚBLICA. PF/HABITAT/170/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN NICOLÁS	SECODUVI	4,005.00	100%	m2	940,569.24	940,569.24			940,569.24
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE MANANTIALES DEL RANCHO ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y BARRANCA. PF/HABITAT/171/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN NICOLÁS	SECODUVI	2,340.00	100%	m2	512,502.35	512,502.35			512,502.35
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MALINTZI Y BARRANCA. PF/HABITAT/190/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUVI	1400 400 400	100%	m2 mL m2	535,562.72	535,562.72			535,562.72
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HUAMANTLA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE 5 DE MAYO. PF/HABITAT/142/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUVI	620.00 620.00	100%	mL m2	200,887.92	200,887.92			200,887.92
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MALINTZI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HUAMANTLA. PF/HABITAT/191/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUVI	1,800.00 1,800.00	100%	mL m2	564,080.41	564,080.41			564,080.41
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE MANANTIAL. PF/HABITAT/143/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUVI	680 170 170	100%	m2 mL m2	206,053.59	206,053.59			206,053.59
	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA						SUMA	7,920,221.58	7,920,221.58	0.00	0.00	7,920,221.58
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ E HIDALGO. PF/HABITAT/186/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUVI	1091.20 543.20	100%	m2 mL	428,254.64	428,254.64			
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ATLATZINGO. PF/HABITAT/187/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUVI	700 116.74	100%	m2 mL	209,719.95	209,719.95			209,719.95
	TLAXCALA, TLAXCALA						SUMA	637,974.59	637,974.59	0.00	0.00	209,719.95

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013

Hoja NO. _____ de

HABITAT
SEDESOL

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del HABITAT		Reasignaciones Financieras de la		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN BOULEVARD BARRANCA SECA. PF/HABITAT/188/13	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA	SECODUVI	2688 593	100%	m2 mL	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE XICOHTÉNCATL. PF/HABITAT/189/13	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCIÓN CUARTA	SECODUVI	2719.5 531.45	100%	m2 mL	1,109,814.03	1,109,814.03			1,109,814.03
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE LAS FUENTES ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE PROGRESO. PF/HABITAT/316/13	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA	SECODUVI	1300 500	100%	m2 mL	466,315.68	466,315.68			466,315.68
ZACATELCO, TLAXCALA							SUMA	1,576,129.71	1,576,129.71	0.00	0.00	1,576,129.71
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES CANAL DE MIRA FLORES Y NIÑOS HÉROES. PF/HABITAT/208/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	703.1 180 177.60	100%	m2 mL m2	240,943.33	240,943.33			240,943.33
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MÉXICO DEL KM. 0+000 AL KM 0+340. PF/HABITAT/241/13, CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/241/A/13 y PF/HABITAT/241/B/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	3509.5 180	100%	m2 mL	1,241,714.00	1,241,714.00			1,241,714.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN VICENTE Y NACIONAL A SAN VICENTE. PF/HABITAT/181/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2367.65 578	100%	m2 mL	1,281,046.16	1,281,046.16			1,281,046.16
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE IXTAZIHUATL, CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE YEHUALICA. PF/HABITAT/310/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2583.1 473 360	100%	m2 mL m2	1,000,311.27	1,000,311.27			1,000,311.27
CALPULALPAN, TLAXCALA							SUMA	3,764,014.75	3,764,014.75	0.00	0.00	3,764,014.75
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS. PF/HABITAT/361/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	961.02 168.60 168.60	100%	M2 ML M2	250,338.13	250,338.13			250,338.13
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS. PF/HABITAT/362/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	842.90 160 160	100%	M2 ML M2	224,162.41	224,162.41			224,162.41

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013

Hoja no. _____ de

**HABITAT
SEDESOL**

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del HABITAT		Reasignaciones Financieras de la		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CIRUELOS ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE JACARANDAS. PF/HABITAT/363/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 2da, SECCIÓN	SECODUVI	2098.62 40 40	100%	M2 ML M2	430,338.67	430,338.67			430,338.67
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE NOCHE BUENA. PF/HABITAT/364/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	879.52	100%	M2	167,650.85	167,650.85			167,650.85
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE NARDOS ENTRE CALLE ALCANFORES Y NOCHE BUENA. PF/HABITAT/365/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	870.43	100%	M2	165,316.61	165,316.61			165,316.61
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TERESITAS ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE PENSAMIENTOS. PF/HABITAT/366/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	1092.58 372	100%	M2 ML	295,942.43	295,942.43			295,942.43
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ELECTROPOS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS. PF/HABITAT/367/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	826.34 160 160	100%	M2 ML M2	227,020.14	227,020.14			227,020.14
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	17,695.61	17,695.61			17,695.61
	APIZACO, TLAXCALA						SUMA	1,778,464.85	1,778,464.85	0.00	0.00	1,778,464.85
	PROGRAMA HABITAT 2013							15,676,805.48	15,676,805.48	0.00	0.00	15,248,550.84

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	