

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016
RESUMEN GLOBAL**

30 de septiembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016	41,856,247.00	22,752,997.31
2	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016	41,856,247.00	22,752,997.31

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016

PZMTA

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - RAMAL A MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 5+509.76. PF/FMTA/053/16 y CM. /053/A/16	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA MORELOS	SECODUVI	1	98%	OBRA	25,814,406.75	14,021,891.86			14,021,891.86
	PAVIMENTACION DEL CAMINO TETLANOHCAN-PERIMETRAL MALINTZI. PF/FMTA/040/16 y CM. /040/A/16	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	15,999,984.00	8,731,105.45			8,731,105.45
	1 AL MILLAR			SECODUVI	1	0%	DERECHO	41,856.25	0.00			-
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016								41,856,247.00	22,752,997.31	0.00	0.00	22,752,997.31
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016								41,856,247.00	22,752,997.31	0.00	0.00	22,752,997.31

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: