



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).</b>												
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE LAS VÍAS DEL TREN A LA BARRANCA, PRIMERA ETAPA (1.1 KM). <b>PD/PEI/107/16 y CD. /107/A/16</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.1	<b>21%</b>	KM	54,513,812.65	16,354,143.80			16,354,143.80
	CALLE 8, LA LOMA XICOHTÉNCATL, CABLEADO SUBTERRÁNEO. <b>PD/PEI/112/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>70%</b>	OBRA	35,009,848.46	15,847,027.37			15,847,027.37
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS E ILUMINACIÓN SOLAR EN CALLE REFORMA SUR. <b>PD/PEI/131/16</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	<b>65%</b>	OBRA	3,457,639.36	580,881.66			580,881.66
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR ZITLALTEPEC. <b>PD/PEI/142/16</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA.	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,801,925.30	0.00			-
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIAXTLA. <b>PD/PEI/143/16</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	<b>1%</b>	OBRA	8,211,947.98	2,463,584.39			2,463,584.39
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE BARRANCA A LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA (1 KM.). <b>PD/PEI/137/16</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>2%</b>	KM.	30,032,520.30	9,009,756.09			9,009,756.09
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 DE CALLE ALDAMA A CALLE MATAMOROS), (430.44 MTS.). <b>PD/PEI/138/16</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	430.44	<b>12%</b>	MTS.	19,840,167.53	5,952,050.26			5,952,050.26

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ". <b>PD/PEI/001/16 y CM. /001/A/16</b>	TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	927,364.73	927,364.73			927,364.73
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL IV. <b>PD/PEI/172/16</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	2,949,890.35	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. <b>PD/PEI/151/16</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	<b>8%</b>	OBRA	7,761,717.06	2,328,515.12			2,328,515.12
	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. <b>PD/PEI/152/16</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	5,594,489.28	1,678,346.79			1,678,346.79
	REHABILITACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN EL CENTRO EXPOSITOR. <b>PD/PEI/165/16</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	5,167,372.49	1,550,211.75			1,550,211.75
	REMODELACIÓN DE ACCESOS Y REJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EXPOSITOR. <b>PD/PEI/153/16</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	<b>7%</b>	OBRA	3,984,418.45	1,195,325.54			1,195,325.54
	REHABILITACIÓN DE PARQUE GUILLERMO VALLE. <b>PD/PEI/161/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	595,349.19	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA ( TRAMO CALLE 13 A CALLE 5 DE SAN PABLO ZITLALTEPEC)	SAN PABLO ZITLALTEPEC, TLAXCALA.	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SUPERVISION SANTOS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,478,884.00	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 6 A CALLE 9 DE SAN JUAN IXTENCO)	SAN JUAN IXTENCO, TLAXCALA.	IXTENCO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,323,270.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CHIMALPOPOCATL A NICOLÁS BRAVO DE SAN LORENZO CUAPIAXTLA)	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,476,970.00	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TLAXCO. <b>PD/PEI/192/16</b>	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	2,878,398.97	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO	CHIAUTEMPAN , TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,037,620.00	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ACCESO Y CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO , TLAXCALA.	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,336,000.00	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE LA 25VA. ZONA MILITAR TOTOLAC-AL CRUCE SAN TADEO HUILOAPAN. <b>PD/PEI/167/16</b>	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,419,443.40	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALOZTOC-TOLUCA DE GUADALUPE-TERRENATE. <b>PD/PEI/169/16</b>	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC Y TERRENATE	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	2,539,219.40	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RECOBA-ZARAGOZA-BENITO JUÁREZ Y SUSTITUCIÓN DE PUENTE SAN FRANCISCO (ACCESO A BENITO JUÁREZ). <b>PD/PEI/170/16</b>	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	2,683,779.36	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO. <b>PD/PEI/168/16</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	759,319.64	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-ATOTONILCO-NANACAMILPA. <b>PD/PEI/171/16</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.	IXTACUIXTLA Y NANACAMILPA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	3,690,826.47	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. <b>PD/PEI/186/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	939,627.47	0.00			-
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN DOS POLIGONALES. <b>PD/PEI/184/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,574,316.27	0.00			-
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEIS POLIGONALES. <b>PD/PEI/185/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,703,723.81	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CINCO POLIGONALES. <b>PD/PEI/178/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,384,648.33	0.00			-
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NUEVE POLIGONALES. <b>PD/PEI/174/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,410,554.29	0.00			-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PD/PEI/155/16</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	1	<b>28%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	345,912.00	0.00			-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PD/PEI/158/16</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	1	<b>30%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	244,064.00	0.00			-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PD/PEI/157/16</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	<b>35%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	197,200.00	0.00			-
	REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFUERZOS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE. <b>PD/PEI/177/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	176,616.30	0.00			-
	CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL, SEGUNDA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 y CM. /070/B/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	70,000,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLAN. <b>PF/PRONAPRED/166/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	165,997.15	0.00			-
	GASTOS INDIRECTOS 2015	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,218,741.36	4,218,741.36			4,218,741.36
	TRABAJOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>69%</b>	OBRA	3,246,411.86	2,227,697.64			2,227,697.64

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CASA DE LA CULTURA DE HUAMANTLA, REHABILITACIÓN. <b>PF/FFI/187/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,721,967.80	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. <b>PF/PRODERMAGICO/075/16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>95%</b>	OBRA	3,199,999.83	0.00			-
	MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA. <b>PD/PEI/005/16, CD. /005/A/16 y CM. /005/C/16</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAHUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	8,733,547.95	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZAR TALUD EN LA CARRETERA APIZACO-SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN. <b>PD/PEI/193/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	275,696.11	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD. <b>PD/PEI/195/16</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	122,979.34	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE MURO COLINDANTE DE TEPETATE EN TROZO EN CASA TLAXCALA Y ACCESO AL JARDÍN BOTÁNICO. <b>PD/PEI/196/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	888,480.83	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA CALLE PICASO SUR (TRAMO ITURBIDE A VÍA CORTA PUEBLA-TLAXCALA). <b>PD/PEI/197/16</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	612,510.81	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO DELA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA CALLE PICASO SUR (TRAMO ITURBIDE A VÍA CORTA PUEBLA-TLAXCALA), <b>PD/PEI/199/16</b>	CHIAUTEMPAN , TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	268,769.04	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA CALLE PICASO SUR (TRAMO ITURBIDE A VÍA CORTA PUEBLA-TLAXCALA), <b>PD/PEI/199/16</b>	ACUAMANALA, TLAXCALA	ACUAMANALA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	281,428.33	0.00			-
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA. <b>PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 y CM. /240/D/15</b>	CHIAUTEMPAN , TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	6,010,653.03	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LOSA DE AZOTEA DEL HOTEL POSADA SAN FRANCISCO	TLAXCALA, TLAXCAL	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,173,264.74	0.00			-
	PLANTA POTABILIZADORA POZO FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, 23a ZONA MILITAR	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	2,344,429.70	0.00			-
	OBRAS DE DRENAJE, ZAMPEADO EXTERIOR, REJILLAS PLUVIALES Y CANALES EN ELE CENTRO DE LAS ARTES	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	5,904,284.03	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO A LA EXFÁBRICA DE SAN LUIS APIZAQUITO (CENTRO DE LAS ARTES)	ALIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	4,725,521.35	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (CABLEADO SUBTERRANO, VIALIDAD Y MURO DE PROTECCIÓN	ALIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	7,276,143.38	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,968,582.25	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE DE LA BARRANCA SAN BARTOLOME Y PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA		SECODUVI	1	0%	PROYECTO	174,000.00	0.00			-
	CABLEADO AEREO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, MÁXIMO ROJAS, PABLO SIDAR Y PROLONGACIÓN MÉXICO	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCAT L, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,407,094.96	0.00			-
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLICONALES (PREDIO LA HUERTA, SAN BUENAVENTURA ATEMPA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO NATIVITAS Y ANEXOS AL CIBA, TEPETITLA DE LARDIZABAL	VARIOS	VAROAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	955,255.73	0.00			-
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES /ACCESO AL CERESO)	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,972,000.00	0.00			-
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA) POLIGONALES NUMEROS DEL 1 AL 11	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,483,207.30	0.00			-
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA) POLIGONALES NUMEROS DEL 12 AL 22	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,435,721.55	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN, HABILITADO DE ESTRADOS Y ESPECTACULARES, CARCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACIONES DE VARIOS INMUEBLES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	831,400.84	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,461,395.75	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA	APIZACO, TLAXCLA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,402,109.60	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APIZACO "B"	APIZACO, TLAXCALA	SAN BENITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	286,250.60	0.00			-
	DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES (CAMPO DEPORTIVO Y ESTACIONAMIENTO), ATRIO Y LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA EX.FÁBRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA (AMPLIACIÓN DE CONVENIO)	APIZACO, TLAXCLA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	867,680.00	0.00			-
	CONVENIO UNAM 45059-1329-30V-16 PARA EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DEL ARTE DEL ESTADO DE TLAXCALA	APIZACO, TLAXCLA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,989,400.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN PUENTE ATENCO (CONTRATO )	APIZACO, TLAXCLA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	406,000.00	0.00			-
	<b>APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS</b>											

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. <b>PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15 y CM. /106/B/15</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	13,621,393.43	1,299,689.30			1,299,689.30
	CONVENIO MODIFICATORIO CON UNAM <b>40785-495-26-II-15/1</b> Y 40785-495-26-II-15/2 PARA LA ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	248,173.66	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. <b>PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	<b>35%</b>	OBRA	602,760.89	245,376.24			245,376.24
	CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA. <b>PD/SECODUVI/130/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>4%</b>	OBRA	342,475.04	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO , PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. <b>PD/SECODUVI/031/16, CM. /031/A/16 y CM. /031/B/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>99%</b>	OBRA	3,568,749.01	3,568,749.01			3,568,749.01
	BOULEVARD DE ACCESO A SANTA ANA NOPALUCAN. <b>PD/SECODUVI/099/16 y CM. /099/A/16</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	<b>60%</b>	OBRA	2,013,577.52	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX, <b>PD/SECODUVI/127/16 y CD. /127/A/16</b>	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,564,945.50	304,483.65			304,483.65

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).  
PEI**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	RECLASIFICACIÓN	1,948,800.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VÍAS DEL TREN (1+100). <b>PF/FIES/111/16</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	0.1	<b>6%</b>	KM	23,599,044.64	13,624,507.75			13,624,507.75
	CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, TERCERA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/030/16 y CM. /030/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	0.1	<b>60%</b>	KM	6,899,976.24	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/065/16 y CM. /065/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.1	<b>100%</b>	KM	1,330,322.01	0.00			-
<b>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).</b>								<b>413,000,000.00</b>	<b>83,376,452.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,376,452.45</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	