

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23**

F.FIN

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23												
	REHABILITACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE, SEGUNDA ETAPA. PF/FFI/135/16 y CD. /135/A/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,843,966.13	7,843,966.13			7,843,966.13
	CASA DE LA CULTURA DE HUAMANTLA, REHABILITACIÓN. PF/FFI/187/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,336,655.00	8,336,655.00			8,336,655.00
	CENTRO DE LAS ARTES (OBRA EXTERIOR). PF/FFI/141/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,879,783.58	7,879,783.58			7,879,783.58
	CASA DE LA CULTURA, REHABILITACIÓN. PF/FFI/188/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,244,546.67	4,244,546.67			4,244,546.67
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,996,000.00	3,996,000.00			3,996,000.00
	I AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	33,000.00	33,000.00			33,000.00
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23								32,333,951.38	32,333,951.38	0.00	0.00	32,333,951.38

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS