

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

30 de junio de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
20	PROYECTO: 9 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	350,115,339.87	84,005,316.32
4	PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	21,017,535.14	4,536,227.68
2	PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	27,768,307.14	14,583,825.61
10	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016	4,810,635.00	1,486,483.08
7	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016	2,296,816.00	461,018.48
1	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) EJERCICIO FISCAL 2016	16,069,794.00	5,046,284.78
44	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	422,078,427.15	110,119,155.95

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016												
PROYECTO: 9 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
	MUSEO DEL TÍTERE SEGUNDA ETAPA	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,000,000.00	-			-
	CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL, SEGUNDA ETAPA PD/SECODUVI/070/15 CM /A/	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	85%	OBRA	58,882,432.23	14,019,723.19			14,019,723.19
	CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, TERCERA ETAPA PD/SECODUVI/030/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	18%	OBRA	66,915,640.28	5,640,220.37			5,640,220.37
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO , PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO , CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016 PD/SECODUVI/031/16 CM /A/	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	72%	OBRA	14,715,961.23	5,511,436.68			5,511,436.68
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (PATIO PRINCIPAL, PATIO DE ESCUELA DE MÚSICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE DEL ATRIO) PF/SECODUVI/062/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	92%	OBRA	11,645,329.20	5,141,190.38			5,141,190.38
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MÚSICA), SEGUNDA ETAPA PD/SECODUVI/065/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	74%	OBRA	41,866,593.10	26,179,875.51			26,179,875.51
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), SEGUNDA ETAPA PD/SECODUVI/066/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	70%	OBRA	18,480,988.20	4,418,986.31			4,418,986.31

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA) PD/SECODUVI/093/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	20%	OBRA	16,931,190.76	5,079,357.23			5,079,357.23
	MODERNIZACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO DE LAS ARTES (CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y VÍA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ÁNGEL DE SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE (ENTRE ÁNGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ÁNGEL SOLANA), SEGUNDA ETAPA PD/SECODUVI/036/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	65%	OBRA	14,609,307.22	1,156,505.15			1,156,505.15
	SUBESTACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UBR DE SAN MATIAS TEPETOMATITLAN PD/SECODUVI/106/16	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	50%	OBRA	909,666.25	-			-
	CERCADO PERIMETRAL Y PORTONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" PD/SECODUVI/015/16 CD /A/	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1 1	100%	CERCADO PORTON	4,501,650.37	4,056,732.12			4,056,732.12
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	7%	CABLEADO SUBTERRANEO	19,518,415.79	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PD/SECODUVI/037/16											
	CABLEADO SUBTERRÁNEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA PD/SECODUVI/044/16	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	85%	CABLEADO SUBTERRÁNEO	14,171,616.09	-			-
	CABLEADO SUBTERRÁNEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN COSME MAZATECOCHCO PD/SECODUVI/045/16	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	78%	CABLEADO SUBTERRÁNEO	18,900,723.34	2,223,114.08			2,223,114.08
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 34.5 KV CON DEMANDA DE HASTA 556 KVA PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,400,000.00	-			-
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,420,866.17	8,537,249.06			8,537,249.06
	REHABILITACION DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE AMAXAC DE GUERRERO PD/SECODUVI/007/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	763,802.13	763,802.13			763,802.13
	PAVIMENTACION CON PIEDRA DEL CAMINO DE LA ESCUELA A LA PTAR "APIZACO B"	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,818,717.30	-			-
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE CALLES BALTAZAR MALDONADO A JESUS CARRANZA PD/SECODUVI/243/15 CD /A/	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	77,402.23	77,402.23			77,402.23

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA PF/PRODERMAGICO/075/16 CM /A/	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	45%	OBRA	11,354,893.82	-			-
	GASTOS INDIRECTOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	4,230,144.16	1,199,721.88			1,199,721.88
PROYECTO: 9 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								350,115,339.87	84,005,316.32	0.00	0.00	84,005,316.32
PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												
	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL CARRETERAS SECODUVI/005/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	10%	OBRA	5,640,894.72	59,850.88			59,850.88
	CONSTRUCCION DE GAZA EN BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZIA-AMAXAC (KM 3+ 280 AL KM 3+560) PD/SECODUVI/017/16	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,699,852.92	3,699,852.92			3,699,852.92
	AMPLIACIÓN DEL PUENTE ATENCO PD/SECODUVI/072/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	6%	OBRA	7,318,469.52	-			-
	PROGRAMA DE BACHEO PARA APOYO A MUNICIPIOS 2016 SECODUVI/006/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	10%	OBRA	4,358,317.98	776,523.88			776,523.88
PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								21,017,535.14	4,536,227.68	0.00	0.00	4,536,227.68
PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	QUINTA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA PD/SECODUVI/050/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	78%	OBRA	12,943,126.88	7,425,906.50			7,425,906.50
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO APIZACO-YAUHQUEMEHCAN PD/SECODUVI/016/16	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	99%	OBRA	14,825,180.26	7,157,919.11			7,157,919.11
PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								27,768,307.14	14,583,825.61	0.00	0.00	14,583,825.61
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA PF/APAUR/021/16 CM /A/	TEPEYANCO, TLAXCALA.	TEPEYANCO	SECODUVI	0.23	98%	OBRA	1,374,525.00	336,685.85			336,685.85
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRALE, TERCERA ETAPA PF/APAUR/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.45	100%	OBRA	481,050.00	473,792.96			473,792.96
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA PF/APAUR/101/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.16	8%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	480,000.00	-			-
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA POTABLE DE DOS POZOS DE TOTOLAC PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994 0	TOTOLAC, TLAXCALA.	TOTOLAC	SECODUVI	0.11	0%	PLANTA POTABILIZAD ORA	1,201,120.00	-			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA PF/APAUR/022/16 CM /A/	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA.	ZITLALTEPE C	SECODUVI	0.11	100%	KM LINEA DE CONDUCCION	292,500.00	279,145.45			279,145.45
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE PF/APAUR/078/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	0.16	23%	POZO	334,176.00	49,676.31			49,676.31
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE PF/APAUR/079/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	0.16	78%	POZO	334,400.00	213,786.76			213,786.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS PF/APAUR/059/16 CM /A/	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO O Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.16	100%	PROYECTO EJECUTIVO	165,451.00	92,965.23			92,965.23
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYECAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PF/APAUR/023/16 CM /A/	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA.	TEPETITLA	SECODUVI	0.07	99%	PROYECTO EJECUTIVO	74,985.00	5,633.46			5,633.46
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PF/APAUR/060/16 CM /A/	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.08	99%	PROYECTO EJECUTIVO	72,428.00	34,797.06			34,797.06
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), 2016								4,810,635.00	1,486,483.08	0.00	0.00	1,486,483.08
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016												
INFRAESTRUCTURA												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION. PF/APARURAL/052/16 CM /A/	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MÁRIA MORELOS	SECODUVI	0.11	92%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	233,438.00	27,550.76			27,550.76
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE SUPERFICIAL. PF/APARURAL/051/16 CM /A/	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.11	99%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	233,438.00	50,620.90			50,620.90
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/097/16 CM /A/	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.11	95%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	452,363.00	-			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE PF/APARURAL/080/16	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.11	96%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	146,250.00	-			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE PF/APARURAL/081/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA,	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	0.11	32%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	253,638.00	-			-
	POTABILIZACIÓN DEL AGUA POTABLE DEL POZO DE LOS REYES QUIAHUIXTLAN, PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA-1-1994	TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.11	0%	PLANTA POTABILIZADORA	371,089.00	-			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO PF/APARURAL/054/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.23	96%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	606,600.00	382,846.82			382,846.82
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016								2,296,816.00	461,018.48	0.00	0.00	461,018.48
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) EJERCICIO FISCAL 2016												
SANEAMIENTO												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CUARTA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA PF/PROSAN/058/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.23	60%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITAD A	16,069,794.00	5,046,284.78			5,046,284.78
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) EJERCICIO FISCAL 2016								16,069,794.00	5,046,284.78	0.00	0.00	5,046,284.78
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS								422,078,427.15	110,119,155.95	0.00	0.00	110,119,155.95

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / Ir SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
