

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2014

1 10

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2.05	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013	3,264,934.00	3,018,802.42
0.62	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013	1,416,342.00	1,277,564.53
0.08	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	4,861,389.00	3,433,421.71
21	FONDO REGIONAL 2013	216,276,572.01	101,138,182.93
23.76	Fondo Regional 2013	225,819,237.01	108,867,971.59

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 2 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta			Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /						

FONDO REGIONAL 2013												
64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. PF/APAZU/100/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	220,622.92	220,622.92			220,622.92
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	679,865.16	679,865.16			679,865.16
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3. PF/APAZU/045/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	146,610.98	145,066.91			145,066.91
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/050/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	313,682.68	298,373.32			298,373.32
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/121/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/121/A/13	PAPALOTLA DE XICOHTEÑ CATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	74,786.32	54,735.97			54,735.97
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	100%	POZO	228,004.81	153,696.30			153,696.30

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 3 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/119/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO (ZONA CONURBADA DE SAN PABLO DEL MONTE)	SECODUVI	1	100%	POZO	264,747.17	227,388.24			227,388.24
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/047/13	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	659,945.06	643,603.69			643,603.69
AGUA POTABLE								2,588,265.10	2,423,352.51	0.00	0.00	2,423,352.51
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APIZACO B). PF/APAZU/048/13 y CONV. MODIFIC. DE/APAZU/048/A/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	68,455.53	26,216.36			26,216.36
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ GUADALUPE. PF/APAZU/029/13 y CONV. MIDIFIC. PF/APAZU/029/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	23,593.62	23,537.58			23,537.58
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE IXCOTLA. PF/APAZU/030/13	CHIAUTAMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	25,122.03	25,122.03			25,122.03
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/178/13 CONV. MODIFIC. PF/APAZU/178/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	37,673.27	32,666.81			32,666.81

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 4 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/179/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/179/A/13	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	54,838.78	53,173.07			53,173.07
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/180/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	51,683.23	47,518.62			47,518.62
	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL. PF/APAZU/107/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	233,596.36	233,596.34			233,596.34
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/177/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	69,886.74	69,886.74			69,886.74
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. PF/APAZU/176/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/176/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	69,770.19	69,770.19			69,770.19
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/049/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/049/A/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	42,049.15	13,962.17			13,962.17
	ESTUDIOS Y PROYECTOS							676,668.90	595,449.91	0.00	0.00	595,449.91
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013							3,264,934.00	3,018,802.42	0.00	0.00	3,018,802.42
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPys III)											
	AGUA POTABLE											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 5 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/088/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/088/A/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	165,956.55	165,956.55			165,956.55
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/089/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	209,592.13	209,592.13			209,592.13
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/036/13	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ DE LA LAGUNA	SECODUVI	1	100%	POZO	260,625.70	165,296.46			165,296.46
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/033/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	202,403.19	192,713.29			192,713.29
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/044/13	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	410,724.43	376,966.10			376,966.10
AGUA POTABLE							1249302.00	1,249,302.00	1,110,524.53	0.00	0.00	1,110,524.53
OTROS COMPLEMENTARIOS												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 6 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/196/13	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	167,040.00	167,040.00			167,040.00	
	OTROS COMPLEMENTARIOS							512060.38	167,040.00	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2013												
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013 SANEAMIENTO												
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013). PF/PROTAR/203/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	51%	PTAR	4,861,389.00	3,433,421.71			3,433,421.71	
	SANEAMIENTO							4861389.00	4,861,389.00	3,433,421.71	0.00	0.00	3,433,421.71
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013							6,548,446.50	4,861,389.00	3,433,421.71	0.00	0.00	3,433,421.71
	64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							13,015,733.88	9,542,665.00	7,729,788.66	0.00	0.00	7,729,788.66
	FONDO REGIONAL 2013 ACCIONES DIVERSAS							37,226,433.58					
	URBANIZACION AL PREDIO CACAXCANTLA PRIMERA ETAPA. PF/FR/305/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	30%	OBRA	28,956,462.00	7,641,606.45			7,641,606.45	
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA APIZACO - ATLIHUETZÍA, PRIMERA ETAPA. PF/FR/106/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/106/A/13	APIZACO Y YAUHUQUEM EHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	13 3	29%	KM. PUENTES	34,867,161.55	13,319,676.96			13,319,676.96	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 7 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONA DE HOSPITALES. PF/FR/291/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/291/A/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	82%	OBRA	9,631,374.00	5,286,366.76			5,286,366.76
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA APIZACO - ATLIHUETZÍA, SEGUNDA ETAPA, PF/FR/441/13	APIZACO Y YAUHQUEM EHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	13 3	35%	KM. PUENTES	12,758,014.45	3,827,404.34			3,827,404.34
PROGRAMA CARRETERO												
	REHABILITACIÓN DE RAMAL DE ACCESO AL MERCADO. PF/FR/109/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEPAN	SECODUVI	0.85	100%	KM.	2,619,529.26	2,375,532.67			2,375,532.67
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL PANZACOLA-EL VALOR-RÍO ATOYAC. PF/FR/084/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/084/A/13 y MODIFICATORIO PF/FR/084/B/13	PAPALOTLA DE XICOHTEN CATL, TLAXCALA	PANZACOLA y EL VALOR	SECODUVI	1.50 1	68%	KM. PUENTE	14,698,216.19	3,959,464.85			3,959,464.85
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANOTLA-SAN VICENTE XILOXOCHITLA Y RAMAL A SAN DAMIAN TEXOLOC. PF/FR/071/13, CONV. DE DIFERIM, PF/FR/071/A/13 y MODIFIC. PF/FR/071/B/13	NATIVITAS, PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN VICENTE XILOXOCHITLA, PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	6.09	90%	KM.	14,523,819.76	6,037,144.81			6,037,144.81

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 8 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL DE ACCESO A CALPULALPAN. PF/FR/078/13 y CONV. DE DIFERIM, PF/FR/078/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	0.78	100%	KM	7,989,439.20	5,532,897.50			5,532,897.50
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUAPIAXTLA AL LÍMITE DEL ESTADO. PF/FR/087/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/087/A/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	0.6	99%	KM	4,750,005.37	1,663,314.99			1,663,314.99
	REHABILITACIÓN CAMINO BARRIO GUADALUPE-TEMALACAYUCAN. PF/FR/236/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	BARRIO DE GUADALUPE Y OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	0.85	95%	KM	6,897,882.00	6,873,942.56			6,873,942.56
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TENEXYECAC-TIZOSTOC. PF/FR/062/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA TRINIDAD TENEXYECAC Y SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUVI	1	100%	KM	1,188,812.25	1,159,603.06			1,159,603.06
	REHABILITACIÓN RAMAL XOCHITECATL, PF/FR/090/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/090/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	XOCHITECATILTA	SECODUVI	1.69	100%	KM	2,765,615.79	2,665,972.30			2,665,972.30
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA AYOMETLA - ZACATELCO. PF/FR/227/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/227/A/13	SANTA CATARINA AYOMETLA Y ZACATELCO,	SANTA CATARINA AYOMETLA Y ZACATELCO	SECODUVI	2.6	60%	KM	11,650,632.19	3,063,437.02			3,063,437.02

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año g 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUITZNAHUAC Y SANTA CRUZ TLAXCALA. PF/FR/091/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/091/A/13 y MODIFIC. PF/FR/091/B/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	JESÚS HUITZNAHUAC y SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	2.57	100%	KM	5,700,559.20	2,272,736.53			2,272,736.53
	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE SAN JUAN MOLINO. PF/FR/082/13	TEPETITLA DE LARDIZABALL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.7	100%	KM	5,605,868.85	5,126,721.67			5,126,721.67
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCO-ACOPINALCO DEL PEÑÓN. PF/FR/070/13 y CONV. DE DIFERIM, PF/FR/070/A/13	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTÍN TLAXCO y ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUVI	6.5	100%	KM	11,954,459.43	7,766,092.11			7,766,092.11
	REHABILITACIÓN RAMAL A CASA BLANCA. PF/FR/061/13	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUVI	0.67	100%	KM	1,299,934.87	1,194,707.84			1,194,707.84
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL CIRCUITO XALTOCAN. PF/FR/144/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/144/A/13	XALTOCAN, TLAXCALA	XALTOCAN	SECODUVI	3	99%	KM	7,652,420.16	4,166,850.97			4,166,850.97
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZACATELCO-QUILEHTLA. PF/FR/073/13, CONV. DE DIFERIM, PF/FR/073/A/13 y MODIFIC. PF/FR/073/B/13.	ZACATELCO Y SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	ZACATELCO Y SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	2.6	99%	KM	10,298,949.83	8,331,667.20			8,331,667.20

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 10 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A COLONIA DEL VALLE. PF/FR/252/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/252/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	1.8	100%	KM	8,489,978.97	2,622,167.08			2,622,167.08	
	REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE SANTA ROSA DE LIMA - NEPOPUALCO - OXTOTLAPANGO. PF/FR/248/13 y CONV. MOFIC. PF/FR/248/A/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN CRISTOBAL OXTOTLAPANGO Y NEPOPUALCO	SECODUVI	3.5	95%	KM	9,587,607.51	6,025,281.62			6,025,281.62	
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.E.S. SALDO	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	225,593.64	225,593.64			225,593.64	
								2,164,235.54					
	FONDO REGIONAL 2013								216,276,572.01	101,138,182.93	0.00	0.00	101,138,182.93
	Fondo Regional 2013								225,819,237.01	108,867,971.59	0.00	0.00	108,867,971.59

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	