

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES

HOJA No.----- DE -----

1 4

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES	5,372,204.28	4,947,003.64
<b>10</b>	<b>PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES</b>	<b>5,372,204.28</b>	<b>4,947,003.64</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAICE**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2014</b>		
	día	mes	año 2 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de PAICE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES</b>												
	PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA ITC. <b>PF/PAICE/287/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/287/A/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	736,060.84	735,806.48			735,806.48
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE HUEYOTLIPAN. <b>PF/PAICE/256/13 Y CONV, MODIFIC. PF/PAICE/256/A/13</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	609,239.35	594,725.33			594,725.33
	MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL ZACATELCO. <b>PF/PAICE/285/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/285/A/13</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	346,364.60	173,027.64			173,027.64
	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL TLAXCO. <b>PF/PAICE/261/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/261/A/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	520,533.08	515,040.02			515,040.02
	PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL CONTLA. <b>PF/PAICE/262/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/262/A/13</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	377,856.92	375,905.44			375,905.44

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAICE**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2014</b>		
	día	mes	año <sup>3</sup> <sub>4</sub>

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de PAICE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL PAPALOTLA. <b>PF/PAICE/284/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/284/A/13</b>	PAPALOTLA DE XICOHTEN CATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	570,035.02	397,886.07			397,886.07
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE CALPULALPAN. <b>PF/PAICE/286/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/286/A/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	712,382.44	695,599.97			695,599.97
	PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL CHIAUTEMPAN. <b>PF/PAICE/257/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/257/A/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	314,574.64	299,975.08			299,975.08
	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL IXTENCO. <b>PF/PAICE/255/13, CONV. MODIFIC. PF/PAICE/255/A/13 y PF/PAICE/255/B/13</b>	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	659,777.07	649,412.92			649,412.92
	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL DE HUAMANTLA. <b>PF/PAICE/254/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/254/A/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	520,013.48	504,257.85			504,257.85
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	<b>5,366.84</b>	5,366.84			5,366.84

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAICE**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2014</b>		
	día	mes	año 4 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta			Recursos depositados de PAICE		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES</b>							<b>5,372,204.28</b>	<b>4,947,003.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,947,003.64</b>
	<b>PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES</b>							<b>5,372,204.28</b>	<b>4,947,003.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,947,003.64</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	