

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,949,327.21	27,941,496.00
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,949,327.21	27,941,496.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

Hoja No. _____ de _____

P. Z. M.

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año 2 2

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011												
	ADQUISICION DE PREDIO COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	17.00	100%	HA.	15,199,617.21	15,199,617.21			15,199,617.21
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. PF/FMTA/258/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	490,665.76	490,665.76			490,665.76
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL BOULEVARD GASODUCTO CON BOULEVARD OCOTLAN. PF/FMTA/257/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	490,665.76	490,665.76			490,665.76
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	2.00	100%	HA.	11,633,775.00	11,633,775.00			11,633,775.00
	PÁGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANTA ANITA HUILOAC, SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE LA DEUDA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1.00	0%	PAGO	98,830.77	98,830.77			98,830.77
	SALDO DE RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 7,831.21							7,831.21	0.00			0.00
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS					27,941.50	27,941.50			27,941.50
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011							27,949,327.21	27,941,496.00	0.00	0.00	27,941,496.00
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011							27,949,327.21	27,941,496.00	0.00	0.00	27,941,496.00

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	