FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013 RESUMEN GLOBAL

HO IA No	 DF	

1 3

Entidad Federativa: TLAXCALA 30 de junio de 2014

		,				
No. DE	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN				
OBRAS	DENOMINACION 1 / O DESCRIPCION FOR INFRAESTRUCTURA	AUTORIZADA	PAGADA			
5.66	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013	35,076,033.00	30,896,162.07			
5.66	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013	35,076,033.00	30,896,162.07			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013

de **PZMTA** 30 de junio de 2014 Fecha:

Hoja No.

Entidad Federativa: TLAXCALA TERCER TRIMESTRE **Avance Físico** Avance Financiero (pesos) Institución Rendimientos Financieros de la N° del Denominación y/o Ejecutora o Meta Recursos depositados del PZMTA Ubicación: Ubicación: cuenta Total descripción general del Unidad Proyect Municipio Localidad Unidad de E=B+D Programado **Ejercido** Asignado 1_ **Ejercido** proyecto Responsabl Medida Programada Avance en el D Total período 2_ / FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013 CONSTRUCCIÓN DEL APIZACO, SANTA ANITA SECODUVI 0.66 74% ADQUISICIÓN 18,359,722.61 18,359,722.61 20,835,875.76 DEPRIMIDO PARA EL TLAXCALA HUILOAC ACCESO A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA. PRIMERA ETAPA. PF/FMTA/001/14 SECODUVI ÁDQUISICIÓN DE APIZACO, APIZACO, 1 84% ADOUISICIÓN 8,831,108.60 8,831,108.60 10,522,786.97 DERECHO DE VÍA Y AMAXAC DE AMAXAC DE PAGO DE GUERRERO, GUERRERO, AFECTACIONES PARA SANTA CRUZ SANTA CRUZ LA CONSTRUCCIÓN TLAXCALA Y TLAXCALA Y CONTLA DE DEL BOULEVARD CONTLA DE APIZACO-ATLIHUETZÍA-JUAN JUAN AMAXAC (1ra. ETAPA). CUAMATZI CUAMATZI **VARIOS** SECODUVI PROYECTO EJECUTIVO APETATITLÁN SAN PABLO **PROYECTO** 100% 350,000.00 345,587.43 345,587.43 DE ANTONIO APETATITLÁN PARA LA MODERNIZACIÓN DE CARVAJAL, LAS CALLES HIDALGO TLAXCALA y FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y GAVILLERO, SAN PABLO APETATITLÁN. PF/FMTA/306/13 PROYECTO EJECUTIVO APETATITLÁN SAN MATIAS SECODUVI **PROYECTO** 100% 466,646.79 470,000.00 466,646.79 DE ANTONIO TEPETOMATIT PARA LA urbanización del CARVAJAL, LÁN PREDIO EN SAN TLAXCALA MATIAS TEPETOMATITLÁN. PF/FMTA/307/13/1

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013

PZMTA

Fecha: 30 de junio de 2014

día mes año3 3

TERCER TRIMESTRE

Hoja No.

de

	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
Nº del Proyect o					Meta			Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/	Ejercido D	E=B+D
	Para la Revitalización de	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	EX-RANCHO LA GUANAJA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	720,000.00	715,726.37			715,726.37
	ELABORACIÓN DE PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO	TLAXCALA, TEPEYANCO Y XILOXOXTLA, TLAXCALA	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	PROGRAMA	2,142,294.20	2,142,294.20			2,142,294.20
		VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	35,076.07	35,076.07			35,076.07
	FONDO METROPOLIT	ANO TLAXCAI	LA-APIZACO 2	2013				35,076,033.00	30,896,162.07	0.00	0.00	30,896,162.07
	FON	DO METRO	POLITANO TI	LAXCALA	-APIZACO	2013		35,076,033.00	30,896,162.07	0.00	0.00	30,896,162.07

AUTORIZA

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: