

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013**

HOJA No.----- DE -----

1 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

**30 de junio de 2014**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2.05	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013	3,264,934.00	3,165,460.72
0.62	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013	1,416,342.00	1,416,342.00
0.08	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	4,861,389.00	4,861,389.01
21	FONDO REGIONAL 2013	225,231,425.58	171,157,727.58
<b>23.76</b>	<b>Fondo Regional 2013</b>	<b>234,774,090.58</b>	<b>180,600,919.31</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 2 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO REGIONAL 2013</b>												
<b>AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. <b>PF/APAZU/100/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	220,622.92	220,622.92			220,622.92
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/040/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	679,865.16	679,865.16			679,865.16
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3. <b>PF/APAZU/045/13</b>	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	146,610.98	145,066.91			145,066.91
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/050/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	313,682.68	313,682.68			313,682.68
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/121/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/121/A/13</b>	PAPALOTLA DE XICOHTECATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	74,786.32	74,786.32			74,786.32
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/031/13</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	228,004.81	167,490.59			167,490.59
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/119/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO (ZONA CONURBADA DE SAN PABLO DEL MONTE)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	264,747.17	227,388.24			227,388.24
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/047/13</b>	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	659,945.06	659,945.06			659,945.06
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>2,588,265.10</b>	<b>2,488,847.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,488,847.88</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 3 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APIZACO B). <b>PF/APAZU/048/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	68,455.53	68,455.53			68,455.53
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ GUADALUPE. <b>PF/APAZU/029/13 y CONV. MIDIFIC. PF/APAZU/029/A/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	23,593.62	23,537.58			23,537.58
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE IXCOTLA. <b>PF/APAZU/030/13</b>	CHIAUTAMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	25,122.03	25,122.03			25,122.03
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/178/13 CONV. MODIFIC. PF/APAZU/178/A/13</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	37,673.27	37,673.27			37,673.27
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/179/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/179/A/13</b>	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	54,838.78	54,838.78			54,838.78
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/180/13</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	51,683.23	51,683.23			51,683.23
	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL. <b>PF/APAZU/107/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	233,596.36	233,596.34			233,596.34
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/177/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	69,886.74	69,886.74			69,886.74
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. <b>PF/APAZU/176/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/176/A/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	69,770.19	69,770.19			69,770.19

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 4 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/049/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/049/A/13</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA , TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUJI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	42,049.15	42,049.15			42,049.15
	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>							<b>676,668.90</b>	<b>676,612.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,612.84</b>
	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013</b>							<b>3,264,934.00</b>	<b>3,165,460.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,165,460.72</b>
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2013</b>											
	<b>AGUA POTABLE</b>											
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/088/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/088/A/13</b>	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUJI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	165,956.55	165,956.55			165,956.55
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/089/13</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUJI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	209,592.13	209,592.13			209,592.13
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/036/13</b>	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ DE LA LAGUNA	SECODUJI	1	<b>100%</b>	POZO	260,625.70	260,625.70			260,625.70
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/033/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUJI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	202,403.19	202,403.19			202,403.19
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/044/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUJI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	410,724.43	410,724.43			410,724.43
	<b>AGUA POTABLE</b>							<b>1,249,302.00</b>	<b>1,249,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,302.00</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 5 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>											
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/196/13	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	167,040.00	167,040.00			167,040.00
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>167,040.00</b>	<b>167,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,040.00</b>
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2013</b>							<b>1,416,342.00</b>	<b>1,416,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,416,342.00</b>
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013</b>											
	<b>SANEAMIENTO</b>											
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013). PF/PROTAR/203/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/203/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	98%	PTAR	4,861,389.00	4,861,389.01			4,861,389.01
	<b>SANEAMIENTO</b>							<b>4,861,389.00</b>	<b>4,861,389.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,861,389.01</b>
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013</b>							<b>4,861,389.00</b>	<b>4,861,389.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,861,389.01</b>
	<b>AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>							<b>9,542,665.00</b>	<b>9,443,191.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,443,191.73</b>
	<b>FONDO REGIONAL 2013</b>											
	<b>ACCIONES DIVERSAS</b>											
	URBANIZACION AL PREDIO CACAXCANTLA PRIMERA ETAPA. PF/FR/305/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	85%	OBRA	28,956,462.00	14,265,939.27			14,265,939.27
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA APIZACO - ATLIHUETZÍA, PRIMERA ETAPA. PF/FR/106/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/106/A/13	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	13 3	50%	KM. PUENTES	34,867,161.55	17,866,037.52			17,866,037.52

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 6 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONA DE HOSPITALES. <b>PF/FR/291/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/291/A/13</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	<b>98%</b>	OBRA	9,631,374.00	8,447,370.13			8,447,370.13
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA APIZACO - ATLIHUETZÍA, SEGUNDA ETAPA, <b>PE/FR/441/13</b> <b>PROGRAMA CARRETERO</b>	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	133	<b>56%</b>	KM. PUENTES	12,758,014.45	6,533,671.69			6,533,671.69
	REHABILITACIÓN DE RAMAL DE ACCESO AL MERCADO. <b>PF/FR/109/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEPAN	SECODUVI	0.85	<b>100%</b>	KM.	2,619,529.26	2,375,532.67			2,375,532.67
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL PANZACOLA-EL VALOR-RÍO ATOYAC. <b>PF/FR/084/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/084/A/13 y MODIFICATORIO PF/FR/084/B/13</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA y EL VALOR	SECODUVI	1.501	<b>95%</b>	KM. PUENTE	14,698,216.19	14,396,835.66			14,396,835.66
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANOTLA-SAN VICENTE XILOXOCHITLA Y RAMAL A SAN DAMIAN TEXOLOC. <b>PF/FR/071/13, CONV. DE DIFERIM, PF/FR/071/A/13 y MODIFIC. PF/FR/071/B/13</b>	NATIVITAS, PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN VICENTE XILOXOCHITLA, PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	6.09	<b>100%</b>	KM.	14,523,819.76	14,471,629.77			14,471,629.77
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL DE ACCESO A CALPULALPAN. <b>PF/FR/078/13 y CONV. DE DIFERIM, PF/FR/078/A/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	KM	7,989,439.20	7,989,371.82			7,989,371.82
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUAPIAXTLA AL LÍMITE DEL ESTADO. <b>PF/FR/087/13 y CONV, DE DIFERIM. PF/FR/087/A/13</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	0.6	<b>100%</b>	KM	4,750,005.37	4,750,005.36			4,750,005.36
	REHABILITACIÓN CAMINO BARRIO GUADALUPE-TEMALACAYUCAN. <b>PF/FR/236/13</b>	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	BARRIO DE GUADALUPE Y OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	0.85	<b>100%</b>	KM	6,897,882.00	6,873,942.56			6,873,942.56

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 7 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TENEXYECAC-TIZOSTOC. <b>PF/FR/062/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA TRINIDAD TENEXYECAC Y SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUJI	1	<b>100%</b>	KM	1,188,812.25	1,159,603.06			1,159,603.06
	REHABILITACIÓN RAMAL XOCHITECATL, <b>PF/FR/090/13 y CONV. DE DIFERIM. PE/FR/090/A/13</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	XOCHITECATL A	SECODUJI	1.69	<b>100%</b>	KM	2,765,615.79	2,665,972.30			2,665,972.30
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA AYOMETLA - ZACATELCO. <b>PF/FR/227/13, CONV. MODIFIC. PF/FR/227/A/13 y PF/FR/227/B/13</b>	SANTA CATARINA AYOMETLA Y ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA Y ZACATELCO	SECODUJI	2.6	<b>100%</b>	KM	11,650,632.19	9,370,816.86			9,370,816.86
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUITZNAHUAC Y SANTA CRUZ TLAXCALA. <b>PF/FR/091/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/091/A/13 y MODIFIC. PF/FR/091/B/13</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	JESÚS HUITZNAHUAC y SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUJI	2.57	<b>100%</b>	KM	5,700,559.20	5,700,467.30			5,700,467.30
	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE SAN JUAN MOLINO. <b>PF/FR/082/13</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUJI	0.7	<b>100%</b>	KM	5,605,868.85	5,126,721.67			5,126,721.67
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCO-ACOPINALCO DEL PEÑÓN. <b>PF/FR/070/13 y CONV. DE DIFERIM, PF/FR/070/A/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTÍN TLAXCO y ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUJI	6.5	<b>100%</b>	KM	11,954,459.43	11,934,123.20			11,934,123.20
	REHABILITACIÓN RAMAL A CASA BLANCA. <b>PF/FR/061/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUJI	0.67	<b>100%</b>	KM	1,299,934.87	1,194,707.84			1,194,707.84
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL CIRCUITO XALTOCAN. <b>PF/FR/144/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/144/A/13</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	XALTOCAN	SECODUJI	3	<b>100%</b>	KM	7,652,420.16	7,652,356.10			7,652,356.10
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZACATELCO-QUILEHTLA. <b>PF/FR/073/13, CONV. DE DIFERIM, PF/FR/073/A/13 y MODIFIC. PF/FR/073/B/13.</b>	ZACATELCO Y SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	ZACATELCO Y SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUJI	2.6	<b>100%</b>	KM	10,298,949.83	10,610,692.91			10,610,692.91

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 8 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A COLONIA DEL VALLE. <b>PF/FR/252/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/252/A/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	1.8	<b>100%</b>	KM	8,489,978.97	7,966,600.20			7,966,600.20	
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE SANTA ROSA DE LIMA - NEPOPUALCO - OXTOTLAPANGO. <b>PF/FR/248/13 y CONV. MOFIC. PF/FR/248/A/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN CRISTOBAL OXTOTLAPANGO Y NEPOPUALCO	SECODUVI	3.5	<b>100%</b>	KM	9,587,607.51	9,579,736.05			9,579,736.05	
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	<b>225,593.64</b>	225,593.64			225,593.64	
	<b>SALDO DE CAPITAL \$ 1,938,641.90</b>							1,938,641.90				0.00	
	<b>SALDO DE RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 9,180,447.21</b>							9,180,447.21				0.00	
	<b>FONDO REGIONAL 2013</b>												
								<b>225,231,425.58</b>	<b>171,157,727.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,157,727.58</b>	
	<b>Fondo Regional 2013</b>												
								<b>234,774,090.58</b>	<b>180,600,919.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,600,919.31</b>	

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS