

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	31 de marzo de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018								FEDERAL			
6142	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BULEVAR 21 DE MARZO. PF/FORTAFIN/031/18 Y C.M. /031/A/18.	XALTOCAN, TLAXCALA.	CUATLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,233,185.53	4,233,185.53			4,233,185.53
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,237.42	4,237.42			4,237.42
6142	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO. PFFORTAFIN/051/18	CUAXOMULCO, TLAXCALA.	SAN LORENZO XALTELULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,961,303.45	3,961,303.45			3,961,303.45
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,997.54	3,997.54			3,997.54
6142	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JUAREZ, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE SIN NOMBRE. PF/FORTAFIN/032/18	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,995,000.00	4,995,000.00			4,995,000.00
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	5,000.00	5,000.00			5,000.00
6142	INMUTERR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA, MOCTEZUMA, MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE. PF/FORTAFIN/033/18. Y C.M. /033/A/18.- /033/B/18.	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA.	EMILIANO ZAPATA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,592,837.05	3,592,837.05			3,592,837.05
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,596.43	3,596.43			3,596.43
6142	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAS PERAS. PF/FORTAFIN/042/18. Y C.M. /042/A/18. - /045/B/18.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,830,598.87	1,830,598.87			1,830,598.87
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,850.06	1,850.06			1,850.06

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	31 de marzo de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
6142	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BICENTENARIO. PF/FORTAFIN/043/18. Y C.M. /043/A/18. Y C.M. /043/B/18.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN SIMEÓN XIPETZINCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,159,216.06	2,159,216.06			2,159,216.06
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,180.00	2,180.00			2,180.00
6142	UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA Y VENUSTIANO CARRANZA. PF/FORTAFIN/028/18. Y C.M. /028/A/18.	LÁZARO CARDENAS, TLAXCALA.	LÁZARO CARDENAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,134,399.32	4,134,399.32			4,134,399.32
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,138.55	4,138.55			4,138.55
6142	INMUTERR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/FORTAFIN/044/18. C.M. /044/A/18.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	TEXCACOAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,976,146.51	1,976,146.51			1,976,146.51
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,986.66	1,986.66			1,986.66
6142	COPORATIVO GERAMEDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN. PF/FORTAFIN/097/18.	CONTLA DE SAN JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SECCIÓN SÉPTIMA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,859,607.71	3,859,607.71			3,859,607.71
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,884.33	3,884.33			3,884.33
6142	TECNO CONSTRUCCIONES ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE JUAN DE AQUINO Y PRIVADA JUAN DE AQUINO. PF/FORTAFIN/099/18. y C.M. /099/A/18.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	BARRIO DE SAN LUCAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,643,787.92	1,643,787.92			1,643,787.92
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,653.23	1,653.23			1,653.23
6142	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. PF/FORTAFIN/098/18. Y C.M. /098/A/18.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	IGNACIO ZARAGOZA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,910,864.69	1,910,864.69			1,910,864.69
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	1,926.66	1,926.66			1,926.66

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	31 de marzo de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
6142	INMUTERR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA REVOLUCIÓN. PF/FORTAFIN/045/18. Y C.M. /045/A/18.	HUEYOTLIPLAN, TLAXCALA.	SAN SIMEÓN XIPETZINGO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,177,095.69	1,177,095.69			1,177,095.69
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,192.01	1,192.01			1,192.01
6142	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y ALVARO OBREGON ENTRE CALLE RIO BRAVO Y VÍA CORTA. PF/FORTAFIN/052/18. Y C.M. /052/A/18.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	BARRIO SAN SEBASTIAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,104,230.13	3,104,230.13			3,104,230.13
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,124.81	3,124.81			3,124.81
6142	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA. PF/FORTAFIN/048/18. Y C.M. /048/A/18.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA.	AYOMETITLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,836,042.69	1,836,042.69			1,836,042.69
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,839.56	1,839.56			1,839.56
6142	UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LÁZARO CÁRDENAS. PF/FORTAFIN/054/18. Y C.M. /054/A/18.	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,248,330.92	2,248,330.92			2,248,330.92
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,263.35	2,263.35			2,263.35
6142	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES. PF/FORTAFIN/029/18. Y C.M. /029/A/18.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	SAN BARTOLOMÉ METLALOHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,718,470.50	4,718,470.50			4,718,470.50
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,723.19	4,723.19			4,723.19

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	31 de marzo de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
6142	INMUTERR, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRESIDENTE BENITO JUÁREZ. PF/FORTAFIN/049/18. Y C.M. /049/A/18.	TLAXCALA.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,021,310.53	1,021,310.53			1,021,310.53
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,033.10	1,033.10			1,033.10
6142	UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/FORTAFIN/030/18 Y C.M. /030/A/18.	TLAXCO, TLAXCALA.	SAN JOSE ATOTONILCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,370,803.22	1,370,803.22			1,370,803.22
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,373.09	1,373.09			1,373.09
6143	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN DEL PARQUE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/093/18. Y /093/A/18.	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,991,300.20	4,991,300.20			4,991,300.20
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	5,000.00	5,000.00			5,000.00
6142	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NAVA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/022/18 C.M. /022/A/18. - /022/B/18.	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,940,403.05	2,940,403.05			2,940,403.05
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,988.85	2,988.85			2,988.85
6142	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERMAN CERVÓN DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/021/18 C.M. /021/A/18 - /021/B/18. - /021/C/18.	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,895,749.67	3,895,749.67			3,895,749.67
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,219.42	4,219.42			4,219.42

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	31 de marzo de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
6142	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/023/18 Y C.M. /023/A/18. - /023/B/18. /023/C/18.	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,788,943.81	2,788,943.81			2,788,943.81	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,791.74	2,791.74			2,791.74	
6143	ADCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	MEJORAR LA PLAZA PRINCIPAL, MERCADO Y PRIMERA ETAPA DE LAS CALLES GALEANDA, DE LA ESTRELLA, PRIMERA DE ZARAGOZA Y FRENTE A LA ESCUELA. PF/FORTAFIN/039/18 Y C.M. /039/A/18. - /039/B/18. RENDIMIENTOS FORTAFIN \$2,116,971.63	NATIVITAS, TLAXCALA.	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	51,967,059.68	51,967,059.68			51,967,059.68	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	49,900.00	49,900.00			49,900.00	
6222	CONSTRUCTORA MELARE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL TLAXCALA (PRIMERA ETAPA) PF/FORTAFIN/076/18. Y C.M. /076/A/18. RENDIMIENTOS FORTAFIN \$6,381,147.75	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITÁN	SECODUVI	1	30%	OBRA	126,261,147.75	126,261,147.75			126,261,147.75	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	120,000.00	120,000.00			120,000.00	
		REINTEGRO DE CAPITAL NO EJERCIDO							545,384.43	545,384.43				
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018								243,398,119.38	243,398,119.38	0.00	0.00	242,852,734.95
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018								243,398,119.38	243,398,119.38	0.00	0.00	242,852,734.95

AUTORIZA:
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma: