

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de marzo de 2019	
		INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018	118,064,322.29	26,861,094.17
3	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018	118,064,322.29	26,861,094.17

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018
P.D.R.**

Fecha:	31 de marzo de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018													
6152	BRECHAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA. PF/PDR/083/18. Y C.M. /083/A/18. - /083/B/18.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	BELÉN ATZIZIMITLAÁN; SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODU VI	1	48%	OBRA	106,812,000.00	16,907,479.42			16,907,479.42
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	108,000.00	0.00			-
		GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	0%	PAGO	1,080,000.00	0.00			-
6152	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA No. 136 LOS REYES ZACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAXCALA.. PF/PDR/034/18. Y C.M /034/A/18.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN DIEGO RECOBA.	SECODU VI	1	100%	OBRA	7,912,979.51	7,912,979.51			7,912,979.51
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	8,000.99	0.00			-
		GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	0%	PAGO	80,009.90	0.00			-
6142	CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE TLAXCALA. PF/PDR/025/18 C.M. /025/A/18. - /025/B/18. - /025/C/18.	PANOTLA, TLAXCALA.	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODU VI	1	100%	OBRA	2,040,635.24	2,040,635.24			2,040,635.24
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,063.33	0.00			-
		GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	0%	PAGO	20,633.32	0.00			-
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018									118,064,322.29	26,861,094.17	0.00	0.00	26,861,094.17
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018									118,064,322.29	26,861,094.17	0.00	0.00	26,861,094.17

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: