



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMAS REGIONALES 2018**

Fecha: 30 de septiembre de 2019  
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/C	Ejercido D	
						Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMAS REGIONALES 2018</b>													
<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN LOGISTICA, S.A. DE C.V.	COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA (PUENTE ELEVADO) EN LA CARRETERA PUEBLA - BELEM (INICIO - KM 30 +000) Y EN LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO (FINAL - 30+660)PF/PR/089/18 Y C.M. /089/A/18. - /089/B/18. - /089/C/18 - / /089/D/18 - /089/E/18.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, BELÉN ATZITZIMITITLÁN; SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	98%	OBRA	191,808,000.00	166,491,378.53			166,491,378.53
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	OBRA	192,000.00	192,000.00			192,000.00
<b>PROGRAMAS REGIONALES 2018</b>									<b>192,000,000.00</b>	<b>166,683,378.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,683,378.53</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMAS REGIONALES 2018	1	<b>192,000,000.00</b>	<b>166,683,378.53</b>