



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FIDEICOMISO 2089 DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, SUBCUENTA FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, SUBSUBCUENTA ALTA ESPECIALIDAD.

| Entidad Federativa: TLAXCALA |   |                      |                      |  |                  |                          |                  | Fecha: <b>31 de diciembre de 2020</b> |            |             |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|
|                              |   |                      |                      |  |                  |                          |                  | año                                   |            |             |
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos)             |            | Total E=B+D |
|                              |   |                      |                      |  | Meta             |                          |                  | Recursos depositados                  |            |             |
|                              |   |                      |                      |  | Programada Total | Avance en el periodo 2 / |                  | Programado A                          | Ejercido B |             |

| FIDEICOMISO 2089 DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, SUBCUENTA FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, SUBSUBCUENTA ALTA ESPECIALIDAD.        |  |                                  |                            |          |   |     |      |                       |                       |                       |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|----------|---|-----|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA DE 90 CAMAS. PD/SPSS/101/18. Y C.M. /101/A/18. - /101/B/18. - /101/C/18. - /101/D/18. /101/E/18.- | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL. | SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN. | SECODUVI | 1 | 90% | OBRA | 176,225,062.00        | 146,170,054.51        | 146,170,054.51        |
| <b>FIDEICOMISO 2089 DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, SUBCUENTA FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, SUBSUBCUENTA ALTA ESPECIALIDAD.</b> |  |                                  |                            |          |   |     |      | <b>176,225,062.00</b> | <b>146,170,054.51</b> | <b>146,170,054.51</b> |

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: