

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.

Entidad Federativa: TLAXCALA								Fecha: 31 de marzo de 2020 año				
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados				
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.												
INFRAESTRUCTURA												
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EX HACIENDA SAN MIGUEL TEPALCA. PF/PNR/144/19.	ESPAÑITA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	327,550.77	327,550.77	327550.77	1	-
	1 AL MILLAR (ASF / OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0	0%	OBRA	330.00	330.00	330.00	0	-
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN TEMPLO DE LA MAGDALENA PF/PNR/145/19.	ESPAÑITA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	82,930.12	82,930.12	82930.12	1	-
	1 AL MILLAR (ASF / OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0	0%	OBRA	85.00	85.00	85.00	0	-
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN CAPILLA DE SAN JOSÉ. PF/PNR/146/19.	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL.	PAPALOTLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,572.45	347,572.45	347572.45	1	-
	1 AL MILLAR (ASF / OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0	0%	OBRA	350.00	350.00	350.00	0	-
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN CAPILLA SAN BUENAVENTURA. PF/PNR/131/19.	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL.	PAPALOTLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	747,856.08	747,856.08	747856.08	1	-
	1 AL MILLAR (ASF / OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0	0%	OBRA	750.00	750.00	750.00	0	-
	RENTEGRO							7,575.58	7,575.58	7575.58	0	-
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.								1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	4.00	

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: