

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos de  
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

Entidad Federativa: TLAXCALA

**31 de marzo de 2021**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
94	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	359,298,231.52	359,298,231.52
23	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS	138,890,092.30	138,890,092.30
7	398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI- EXPROPIACIONES)	104,700,000.00	14,913,654.12
1	399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI- PROYECTO ATLIHUETZÍA)	79,916,162.41	79,916,162.41
4	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS	4,451,799.14	4,451,799.14
<b>129</b>	<b>228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).</b>	<b>687,256,285.37</b>	<b>597,469,939.49</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
<b>228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).</b>												
<b>OBRA PUBLICA</b>												
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE LAS VÍAS DEL TREN A LA BARRANCA, PRIMERA ETAPA (1.1 KM). <b>PD/PEI/107/16, CD. /107/A/16 y CM. /107/B/16</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.1	<b>100%</b>	KM	67,471,149.49	67,471,149.49			67,471,149.49
	CALLE 8, LA LOMA XICOHTECATL, CABLEADO SUBTERRÁNEO. <b>PD/PEI/112/16 y CM. /112/A/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	35,009,844.31	35,009,844.31			35,009,844.31
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS E ILUMINACIÓN SOLAR EN CALLE REFORMA SUR. <b>PD/PEI/131/16</b>	PAPALOTLA DE XICOHTECATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,453,331.24	3,453,331.24			3,453,331.24
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR ZITLALTEPEC. <b>PD/PEI/142/16 y CM. PD/PEI/142/A/16</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA.	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,801,925.30	1,801,925.30			1,801,925.30
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIAXTLA. <b>PD/PEI/143/16 y CM. /143/A/16 - /143/B/16</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	7,979,045.50	7,979,045.50			7,979,045.50
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE BARRANCA A LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA (1 KM.). <b>PD/PEI/137/16, CD. /137/A/16 y CD. /137/B/16</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	KM.	37,443,844.91	37,443,844.91			37,443,844.91
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 DE CALLE ALDAMA A CALLE MATAMOROS), (430.44 MTS.). <b>PD/PEI/138/16</b>	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	430.44	<b>100%</b>	MTS.	19,840,167.53	19,840,167.53			19,840,167.53
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ". <b>PD/PEI/001/16 y CM. /001/A/16</b>	TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	927,364.73	927,364.73			927,364.73
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTECATL IV. <b>PD/PEI/172/16 y CM. /172/A/16</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,578,919.73	2,578,919.73			2,578,919.73
	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. <b>PD/PEI/151/16</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	7,761,311.84	7,761,311.84			7,761,311.84
	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. <b>PD/PEI/152/16 y CM. /152/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,719,534.87	5,719,534.87			5,719,534.87

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN EL CENTRO EXPOSITOR. <b>PD/PEI/165/16</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,977,011.76	4,977,011.76			4,977,011.76
	REMODELACIÓN DE ACCESOS Y REJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EXPOSITOR. <b>PD/PEI/153/16</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,839,478.32	3,839,478.32			3,839,478.32
	REHABILITACIÓN DE PARQUE GUILLERMO VALLE. <b>PD/PEI/161/16 y CM. /161/A16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	673,663.08	673,663.08			673,663.08
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA, (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE). <b>PD/PEI/203/16</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,359,474.53	1,359,474.53			1,359,474.53
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE). <b>PD/PEI/204/16</b>	IXTENCO, TLAXCALA.	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,242,263.99	1,242,263.99			1,242,263.99
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CHIMALPOCATL A NICOLÁS BRAVO). <b>PD/PEI/205/16</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,249,756.83	1,249,756.83			1,249,756.83
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TLAXCO. <b>PD/PEI/192/16</b>	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	2,878,398.97	2,878,398.97			2,878,398.97
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. <b>PD/PEI/206/16</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,036,560.03	1,036,560.03			1,036,560.03
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS TEOLOCHOLCO. <b>PD/PEI/207/16</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,335,567.43	1,335,567.43			1,335,567.43

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE LA 25VA. ZONA MILITAR TOTOLAC-AL CRUCE SAN TADEO HUILOAPAN. <b>PD/PEI/167/16</b>	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,419,443.40	1,419,443.40			1,419,443.40
	PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALOZTOC-TOLUCA DE GUADALUPE-TERRENATE. <b>PD/PEI/169/16</b>	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC Y TERRENATE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	2,539,219.38	2,539,219.38			2,539,219.38
	PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RECOBA-ZARAGOZA-BENITO JUÁREZ Y SUSTITUCIÓN DE PUENTE SAN FRANCISCO (ACCESO A BENITO JUÁREZ). <b>PD/PEI/170/16</b>	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	2,683,779.36	2,683,779.36			2,683,779.36
	PROYECTO EJECUTIVO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO. <b>PD/PEI/168/16</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	759,319.64	759,319.64			759,319.64
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-ATOTONILCO-NANACAMILPA. <b>PD/PEI/171/16</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.	IXTACUIXTLA Y NANACAMILPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	3,690,826.47	3,690,826.47			3,690,826.47
	PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. <b>PD/PEI/186/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	939,627.47	939,627.47			939,627.47
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN DOS POLIGONALES. <b>PD/PEI/184/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,561,279.99	1,561,279.99			1,561,279.99
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEIS POLIGONALES. <b>PD/PEI/185/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,703,270.41	1,703,270.41			1,703,270.41
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE CINCO POLIGONALES. <b>PD/PEI/178/16 y CM/178/A/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,325,536.55	1,325,536.55			1,325,536.55
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NUEVE POLIGONALES. <b>PD/PEI/174/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,410,423.51	1,410,423.51			1,410,423.51
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PD/PEI/155/16</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	345,911.14	345,911.14			345,911.14

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PD/PEI/158/16</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	244,064.00	244,064.00			244,064.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PD/PEI/157/16</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	190,061.47	190,061.47			190,061.47
	REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFUERZOS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE. <b>PD/PEI/177/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	176,616.30	176,616.30			176,616.30
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LOSA DE AZOTEA DEL HOTEL POSADA SAN FRANCISCO. <b>PD/PEI/202/16</b>	TLAXCALA, TLAXCAL	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	394,699.45	394,699.45			394,699.45
	CONSTRUCCIÓN DE MURO COLINDANTE DE TEPETATE EN TROZO EN CASA TLAXCALA Y ACCESO AL JARDÍN BOTÁNICO. <b>PD/PEI/196/16 y CD. /196/A/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	771,130.77	771,130.77			771,130.77
	OBRA DE DRENAJE, ZAMPEADO EXTERIOR, REJILLAS PLUVIALES Y CANALES EN EL CENTRO DE LAS ARTES. <b>PD/PEI/201/16 y CM. /201/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	6,681,954.76	6,681,954.76			6,681,954.76
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA CALLE PICAZO SUR (TRAMO ITURBIDE A VÍA CORTA PUEBLA-TLAXCALA). <b>PD/PEI/197/16</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	612,510.81	612,510.81			612,510.81
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE HIDALGO PONIENTE (TRAMO DE ROBERTO COVARRUBIAS A REFORMA NORTE). <b>PD/PEI/198/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	268,769.04	268,769.04			268,769.04

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ACUAMANALA. <b>PD/PEI/199/16</b>	ACUAMANALA, TLAXCALA	ACUAMANALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	281,428.33	281,428.33			281,428.33
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD. <b>PD/PEI/195/16</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	102,983.70	102,983.70			102,983.70
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZAR TALUD EN LA CARRETERA APIZACO-SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN. <b>PD/PEI/193/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	275,695.12	275,695.12			275,695.12
	PLANTA POTABILIZADORA POZO FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, 23 A ZONA MILITAR 23 ZONA MILITAR. <b>PD/PEI/212/16</b>	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,297,365.60	2,297,365.60			2,297,365.60
	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO A LA EXFÁBRICA DE SAN LUIS APIZAQUITO (CENTRO DE LAS ARTES). <b>PD/PEI/215/16 y CM. /215/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,913,624.73	3,913,624.73			3,913,624.73
	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE DE LA BARRANCA SAN BARTOLOME Y PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CALPULALPAN. <b>PD/PEI/211/16</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	143,580.17	143,580.17			143,580.17
	CABLEADO AEREO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, MÁXIMO ROJAS, PABLO SIDAR Y PROLONGACIÓN MÉXICO. <b>PD/PEI/216/16</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,649,490.64	3,649,490.64			3,649,490.64

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (PREDIO LA HUERTA, SAN BUENAVENTURA ATEMPAN; SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS; CACAXTLA-XOCHITECATL, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS Y ANEXOS AL CIBA, TEPETITLA DE LARDIZABAL. <b>PD/PEI/220/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,270,999.34	1,270,999.34			1,270,999.34
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (ACCESO A CERESO). <b>PD/PEI/217/16</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	931,714.10	931,714.10			931,714.10
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO - AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA) POLÍGONOS NÚMEROS DEL 1 AL 11. <b>PD/PEI/213/16 y CM. /213/A/16</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	952,889.66	952,889.66			952,889.66
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO- AUTOPISTA MÉXICO- PUEBLA) POLIGONOS NUMEROS DEL 12 AL 22. <b>PD/PEI/218/16</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	766,165.61	766,165.61			766,165.61
	SEMBRADO DE PASTO TIPO PERUANO EN GUIAS EN TALUDES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO CIUDAD JUDICIAL. <b>PD/PEI/219/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	179,988.17	179,988.17			179,988.17
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA), 2a. ETAPA. <b>PD/PEI/223/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	7,596,158.57	7,596,158.57			7,596,158.57
	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE CEDROS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ATEMPAN TLAXCALA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DE LOS BERGANTINES. <b>PD/PEI/221/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,955,227.35	1,955,227.35			1,955,227.35

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO DE OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2017. <b>PD/PEI/228/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIOS COSTO BENEFICIO	4,799,112.85	4,799,112.85			4,799,112.85
	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. <b>PD/PEI/226/16 y CM. /226/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	20,658,143.60	20,658,143.60			20,658,143.60
	REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. <b>PD/PEI/227/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	16,228,642.41	16,228,642.41			16,228,642.41
	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DIAGONAL CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO NORTE DEL CENTRO DE LAS ARTES. <b>PD/PEI/222/16 y CM. /222/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,900,779.13	1,900,779.13			1,900,779.13
	CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA. <b>PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 y CM. /064/C/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	301,580.74	301,580.74			301,580.74
	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO TORRES ADALID. <b>PD/PEI/233/16</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	176,634.00	176,634.00			176,634.00
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA REVOLUCIÓN. <b>PD/PEI/224/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN BUENA VENTURA ATEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	236,268.25	236,268.25			236,268.25
	RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO DE TLAXCALA. <b>PD/PEI/235/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,659,948.98	2,659,948.98			2,659,948.98
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOTZI. <b>PD/PEI/234/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	67,238.38	67,238.38			67,238.38
	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SEPUEDE. <b>PD/PEI/232/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,596,397.83	1,596,397.83			1,596,397.83

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO (MACETONES METÁLICOS) EN CENTRO HISTÓRICO DEL ESTADO. <b>PD/PEI/231/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	348,297.21	348,297.21			348,297.21
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESCALINATAS. <b>PD/PEI/229/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	252,824.53	252,824.53			252,824.53
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DE CONEXIÓN DE LA AUTOPISTA PUEBLA - TLAXCALA - E.C. ZACATELCO - GUARDIA. <b>PD/PEI/240/16</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	GUARDIA Y ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,716,128.95	2,716,128.95			2,716,128.95
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD XOXTLA - DOMINGO ARENAS - SANTA AGUEDA. <b>PD/PEI/239/16</b>	NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA	XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA AGUEDA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,241,522.76	3,241,522.76			3,241,522.76
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (OBRA EXTERIOR) VELARIA EN GRADAS DE CAMPO DEPORTIVO. <b>PD/PEI/247/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,926,097.53	1,926,097.53			1,926,097.53
	REHABILITACIÓN DE ACCESOS E INSTALACIONES QUE OCUPAN LOS BOMBEROS. <b>PD/PEI/241/16</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,914,669.24	1,914,669.24			1,914,669.24
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA DE TOROS. <b>PD/PEI/230/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	775,725.73	775,725.73			775,725.73
	PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE TEMÁTICO RECREATIVO. <b>PD/PEI/245/16Y CM/245/A/17</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	983,940.00	983,940.00			983,940.00
	REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. <b>PD/PEI/246/16 Y CM/246/A/17</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	968,427.81	968,427.81			968,427.81
	RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE DIFERENTES ESPECIES (PLANTAS) EN GAZAS DEL BOULEVARD DE CIUDAD JUDICIAL. <b>PD/PEI/238/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	551,075.49	551,075.49			551,075.49

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y COCINA INTEGRAL EN CASA TLAXCALA. <b>PD/PEI/244/16 y CM/244/A/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,048,920.68	1,048,920.68			1,048,920.68
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN LA CIUDAD DE APIZACO. <b>PD/PEI/243/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	158,224.32	158,224.32			158,224.32
	PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE REMODELACIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURADEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA (ITC), TLAXCALA. <b>46797-3067-14-XI-16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	6,322,000.00	6,322,000.00			6,322,000.00
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. <b>PF/IPNJP/092/16, CM. /092/A/16 y CM. /092/B/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	428,531.74	428,531.74			428,531.74
	MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA. <b>PD/PEI/005/16, CD. /005/A/16, CM. /005/B/16, CM. /005/C/16 y CM. /005/D/16</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAHUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	8,565,235.87	8,565,235.87			8,565,235.87
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN, HABILITADO DE ESTRADOS Y ESPECTACULARES, CARCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACIONES DE VARIOS INMUEBLES. <b>PD/PEI/019/16 y CM. /019/A/16</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	831,258.45	831,258.45			831,258.45
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. <b>PD/PEI/239/15, CD. /239/A/15 y CD. /239/B/15</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,461,395.61	5,461,395.61			5,461,395.61

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LOS CIRCUITOS DEL CIX II. <b>PD/SECODUVI/248/16</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	64,898.48	64,898.48			64,898.48
	PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS G. SALAMANCA" (TURNO MATUTINO) Y "ADOLFO LOPEZ MATEOS" (TURNO VESPERTINO) <b>PD/PEI/046/17 Y CD/046/A/17 Y CM/046/B/17.</b>	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,025,182.02	1,025,182.02			1,025,182.02
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PIV, UBICADO EN EL KM. 6+440 DE LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO. (CUOTA) <b>PD/PEI/043/17</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. TLAXCALA	SAN GABRIEL POPOCATLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	904,706.33	904,706.33			904,706.33
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO VIAL METROPOLITANO "TLAXCALA" <b>PD/PEI/112/17.</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN, SAN MATIAS TEPETOMATITLAN Y BELEN ATZITZIMITITLAN.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	7,149,451.10	7,149,451.10			7,149,451.10
	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AV. HIDALGO PONIENTE, (PRIMERA ETAPA). <b>PD/PEI/142/17</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,352,986.00	1,352,986.00			1,352,986.00
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO GUADALUPE IXCOTLA -SAN RAFAEL TEPATLAXCO. <b>PD/PEI/139/17.</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA, SANTA CRUZ GUADALUPE, SAN PEDRO XOCHITEOTLA Y SAN RAFAEL TEPATLAXCO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	510,944.20	510,944.20			510,944.20
	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR. <b>PD/PEI/138/17.</b>	TOTOLAC, TLAXCALA.	LOS REYES QUIAHUIXTLAN.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	433,818.18	433,818.18			433,818.18
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CICLOVIA, TRATOPISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO LA GARITA -VIA CORTA SANTA ANA. <b>PD/PEI/155/17</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN ESTEBAN TIZATLAN Y TLATEMPAN.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	286,887.07	286,887.07			286,887.07

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B			
	REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A BARRIO CAZATOTLA, (PRIMERA ETAPA). <b>PD/PEI/145/17. Y CM/145/A/17.</b>	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,107,360.80	1,107,360.80			1,107,360.80
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1 Y 5 DE MAYO. <b>PD/SECODUVI/153/17</b>	XALTOCAN, TLAX.	CUAUTLA, XALTOCAN.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	125,922.34	125,922.34			125,922.34
	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE BIENES CERTIFICACIONES Y DIFERENCIA DE PREDIAL.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	174,692.01	174,692.01			174,692.01
	CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA	NATIVITAS TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	6,160.00	6,160.00			6,160.00
	CONVENIOS DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEFINITIVO Y OCUPACIÓN PREVIA (BDT).	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	421,831.50	421,831.50			421,831.50
												-
								<b>359,298,231.52</b>	<b>359,298,231.52</b>			<b>359,298,231.52</b>
	<b>228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS</b>											
	BOULEVARD DE ACCESO A SANTA ANA NOPALUCAN. <b>PD/SECODUVI/099/16 y CM. /099/A/16</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,013,577.52	2,013,577.52			2,013,577.52
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. <b>PF/PRODERMAGICO/07 5/16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,199,999.83	3,199,999.83			3,199,999.83
	CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL, SEGUNDA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 y CM. /070/B/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	69,350,799.26	69,350,799.26			69,350,799.26
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO , PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. <b>PD/SECODUVI/031/16. CM.</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,568,749.01	3,568,749.01			3,568,749.01

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/065/16 y CM. /065/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.1	<b>100%</b>	KM	1,330,322.01	1,330,322.01			1,330,322.01
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA. <b>PD/SECODUVI/093/16 y CM. /093/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,207,400.90	4,207,400.90			4,207,400.90
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA. <b>PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 y CM.</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,913,852.07	5,913,852.07			5,913,852.07
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "APIZACO" B. <b>PD/SECODUVI/113/16 y CM. /113/A/16</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN BENITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	286,250.60	286,250.60			286,250.60
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. <b>PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	602,760.88	602,760.88			602,760.88
	CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA. <b>PD/SECODUVI/130/16 y CM. /130/A/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	830,071.04	830,071.04			830,071.04
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. <b>PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,388,347.23	5,388,347.23			5,388,347.23

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	TRABAJOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,284,194.41	3,284,194.41			3,284,194.41
	GASTOS INDIRECTOS 2015.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,392,622.64	4,392,622.64			4,392,622.64
	CONVENIO MODIFICATORIO CON UNAM <b>40785-495-26-II-15/1, 40785-495-26-II-15/2 y 40785-495-26-II-15/3 PARA LA ASISTENCIA</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,247,428.84	3,247,428.84			3,247,428.84
	DIRECCIÓN ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES (CAMPO DEPORTIVO Y	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	DIRECCIÓN TÉCNICA	867,680.00	867,680.00			867,680.00
	AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO. <b>PD/SECODUVI/072/16, CM. /072/A/16 y CM. /072/B/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	279,957.72	279,957.72			279,957.72
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX, <b>PD/SECODUVI/127/16, CD. /127/A/16 y CM. /127/B/16</b>	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,754,056.20	1,754,056.20			1,754,056.20
	CASA DE LA CULTURA DE HUAMANTLA, REHABILITACIÓN. <b>PF/FFI/187/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,721,967.80	1,721,967.80			1,721,967.80
	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLAN. <b>PF/PRONAPRED/166/16 y CM. /166/A/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	151,937.78	151,937.78			151,937.78
	ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS DE DIVERSAS OBRAS EJECUTADAS EN LOA AÑOS 2011-2016. <b>GET-INV-89/2016</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SERVICIO	1,948,800.00	1,948,800.00			1,948,800.00
	<b>REHABILITACIION Y COLOCACION DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2016. PD/PEI/236/16</b>	<b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>	<b>TLAXCALA</b>	<b>SECODUVI</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>OBRA</b>	<b>447,721.20</b>	<b>447,721.20</b>			<b>447,721.20</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VÍAS DEL TREN (1+100). <b>PF/FIES/111/16 Y CM /111/C/16.</b>	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	0.1	<b>100%</b>	KM	23,599,044.64	23,599,044.64			23,599,044.64
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA. PRIVADA ENTRE CALLE FERROCARRIL MEXICANO Y ALVARO OBREGÓN, CON UNA LONGITUD DE 125.0 M. Y UN ANCHO DE 6.0 M. <b>PD/PEI/242/16 y CM. /242/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA FERROCARRILERA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	502,550.72	502,550.72			502,550.72
								<b>138,890,092.30</b>	<b>138,890,092.30</b>			<b>138,890,092.30</b>
	<b>398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-EXPROPIACIONES)</b>											
	ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	<b>54%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	25,500,000.00	12,991,505.43			12,991,505.43
	ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>90%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	100,000.00	27,610.80			27,610.80
	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	<b>1%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	11,100,000.00	80,700.39			80,700.39
	ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL SAN PABLO ZITLALTEPEC.	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD, TLAXCALA.	SAN PABLO ZITLALTEPEC.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	59,554,955.00	0.00			-
	RESERVA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS ALEDAÑOS AL EX-CONVENTO DE LAS NIEVES	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	<b>12%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	7,903,096.50	1,271,889.00			1,271,889.00
	RESERVA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS BOULEVARD APIZACO - AMAXAC Y/O PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC.	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	96,903.50	96,903.50			96,903.50

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
	BOULEVARD APIZACO - AMAXAC Y/O PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC.	APIZACO, TLAXCALA	ATLIHUETZIA.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	445,045.00	445,045.00			445,045.00
								<b>104,700,000.00</b>	<b>14,913,654.12</b>	-	-	<b>14,913,654.12</b>
	<b>399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-PROYECTO ATLIHUETZÍA)</b>											
	PROYECTO INEGRAL PARA EL DISEÑO Y LA OBRA QUE RESULTE HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL (REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO) DEL HOTEL ATLIHUETZÍA. <b>PD/PEI/249/16. /249/A/16.</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZIA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	79,916,162.41	79,916,162.41			79,916,162.41
								<b>79,916,162.41</b>	<b>79,916,162.41</b>	-	-	<b>79,916,162.41</b>
	<b>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS</b>											
	CONTRATO DE USUFRUCTO PARCELARIO. <b>CONVENIO</b>	HUAMANTLA Y CUAPIAXTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA Y SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	435,000.00	435,000.00			435,000.00
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	103,558.51	103,558.51			103,558.51
	ADQUISICION DE PREDIOS NATIVITAS. <b>CONVENIO</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	118,706.65	118,706.65			118,706.65
	EXPROPIACION DE PARCELA ATLANGATEPEC. <b>CONVENIO</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	3,794,533.98	3,794,533.98			3,794,533.98
								<b>4,451,799.14</b>	<b>4,451,799.14</b>			<b>4,451,799.14</b>
	<b>228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).</b>							<b>687,256,285.37</b>	<b>597,469,939.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,469,939.49</b>

AUTORIZA

Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: